Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"

Исполнитель: ТОО «Сити Трейд-ПВ»

Наименование строительства и его адрес : Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Южная часть)

СПРАВКА № от 25 августа 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

код	код	договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Договор № 122 от 18.05.2021г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Южная часть) - (всего по договору)	23925098	21361695							2563403	
за месяц	11109568	9919257							1190311	
К оплате:	11109568	9919257							1190311	11109568

К оплате: Одиннадцать миллионов сто девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь тенге.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодар"
Калиякбаров А.С.

Исполнитель:
Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ»
Голиков М.П.

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"

Исполнитель ТОО "Сити Трейд-ПВ"

Договор Договор № 122 от 18.05.2021г.

Наименование работ Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Южная часть)

АКТ № 4 от 25 августа 2021 г
за август м-ц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге **11109,568**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена (ревизия) НР = 72 %	шт.	39	2340,35	1,89	91274	74	–	65691	169522
					2338,46	0,96	91200	37	–	12557	
2	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (перетяжка провода и регулирование стрелы провеса) НР = 80 %	км линии	0,611	38340,08	15512,46	23426	9478	776	13646	40038
					21557,9	6358,08	13172	3885	–	2966	
3	1133-0303-0401	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью НР = 80 %	т	3,3	13864,89	9641,84	45754	31818	3823	13705	64216
					3064,48	2126,8	10113	7018	–	4757	

4	414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,6	796 –		478 –	– –	– 38	516
5	414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,6	796 –		478 –	– –	– 38	516
6	411-101-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,6	117 –		70 –	– –	– 6	76
7	1133-0207-0102	Светильники светодиодные 120 Вт. Установка НР = 80 %	светильник	82	5496,98 2550,69	2926,8 1159,92	450752 209157	239998 95113	1598 –	243416 55534	749702
8	247-103-0824	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	82	49056 –		4022592 –	4022592 –	– 321807	4344399
9	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,082	17212 –		1411 –	1411 –	– 113	1524
10	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	16	7665 –		122640 –	122640 –	– –	132451

11 247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	49	7665 –		375585 –		375585 –	– 30047	9811	405632
12 1133-0207-0102	Светильники светодиодные 60 Вт. Установка НР = 80 %	светильник	33	5496,98 2550,69	2926,8 1159,92	181400 84173	96584 38277	643 –	97960 22349		301709
13 247-103-0820	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	33	24762 –		817146 –		817146 –	– 65372		882518
14 243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,033	17212 –		568 –		568 –	– 45		613
15 1133-0303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %	опора	7	3927,98 1355,48	2572,5 1022,5	27496 9488	18008 7158	– –	13317 3265		44078
16 1133-0303-0301	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %	опора	9	5885,39 2026,64	3858,75 1533,75	52969 18240	34729 13804	– –	25635 6288		84892
17 1133-0304-0301	Бурение ям НР = 80 %	опора	49	3328,83 2440,2	888,63 388,55	163113 119570	43543 19039	– –	110887 21920		295920
18 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	4,9	27911,01	1179,68	136764	5780	102220	27454		177355

19	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	49	5870,2 26704,15 16068	286,65 9687,43 3817,36	28764 1308503 787332	1405 474684 187051	– 46487 –	13137 779506 167041	2255050
20	290-000-0000 (пл)	Опоры освещения граненные с покрытием "горячее цинкование" высотой не менее 10 м	шт	30	98214 –		2946420 –		2946420 –	– 235714	3182134
21	290-000-0000 (пл)	Опоры освещения граненные с покрытием "горячее цинкование" высотой не менее 6 м	шт	19	66964 –		1272316 –		1272316 –	– 101785	1374101
22	1109-0701-0104	Изготовление конструкций "шанс" НР = 69 %	т конструкций	0,78645	167342,03 131670	31497,9 11555,5	131606 103552	24772 9088	3283 –	77722 16746	226074
23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 10 мм	т	0,06027	277977 –		16754 –		16754 –	– 1340	18094
24	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,72618	271941 –		197478 –		197478 –	– 15798	213276
25	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0196	309548 –		6067 –		6067 –	– 485	6552

26	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,78645	81021,11 60860	18682,61 7344,91	63719 47863	14693 5776	1163 –	48811 9002	121532
27	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км линии	1,2	11121,11 6467,37	4653,74 1907,42	13345 7761	5584 2289	– –	8040 1711	23096
28	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,488	38340,08 21557,9	15512,46 6358,08	57050 32078	23083 9461	1889 –	33231 7222	97503
29	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,28	317171 –		405979 –	405979 –	– 32478		438457

30 243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,208	484864	100852	100852	–	108920
				–	–	–	8068	
31 261-404-0548	Зажим средней анкеровки и эластичной струны для несущего троса КС-048 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	1051	14714	14714	–	15891
				–	–	–	1177	
32 261-404-0544	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	86	515	44290	44290	–	47833
				–	–	–	3543	
33 252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	13	402	5226	5226	–	5644
				–	–	–	418	
34 261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	46	160	7360	7360	–	7949
				–	–	–	589	
35 252-202-0502	Зажим поддерживающий типа PS1500	шт.	43	870	37410	37410	–	40403
				–	–	–	2993	
36 252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	30	2125	63750	63750	–	68850
				–	–	–	5100	

37	1101-0107-0701	Каналы сечением до 4 м2. Устройство шнекороторными экскаваторами. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	32,844	108,64 –	108,64 37,82	3568 –	3568 1242	– –	894 357	4819
38	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	31,586	846,95 846,95	– –	26752 26752	– –	– –	19261 3681	49694
39	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	357	339,51 263,34	29,12 11,48	121205 94012	10396 4098	16797 –	70639 15348	207192
40	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	357	269 –		96033 –		96033 –	– 7683	103716
41	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	357	223,47 180,18	12,07 4,86	79779 64324	4309 1735	11146 –	47562 10187	137528
42	243-110-0521	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66	км	0,32	339321 –		108583 –		108583 –	– 8687	117270

43	243-110-0522	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х10 (ок)-0,66	км	0,037	489163 –		18099 –		18099 –	– 1448	19547
44	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	1261,06 1226,7	34,36 10,44	1261 1227	34 10	– –	891 172	2324
45	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	7782,88 4089	114,55 34,77	7783 4089	115 35	3579 –	2969 860	11612
46	247-208-1106	Пускатель магнитный типа LE 1-5011, закрытый с тепловым реле, 50А 220/380V, IP 55	шт.	1	31588 –		31588 –		31588 –	– 2527	34115
47	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Демонтаж на изоляционном основании НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	12	496,77 495,9	0,87 –	5961 5951	10 –	– –	4285 820	11066
48	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР = 72 %	шт.	12	1772,43 1653	2,88 –	21269 19836	35 –	1399 –	14282 2844	38395

49 247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	12	537 –		6444 –		6444 –	– 516			6960
50 1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	309,78 308,13	1,65 0,84	620 616	3 2	– –	445 85			1150
51 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1406,78 1293,69	86,18 34,77	2814 2587	172 70	54 –	1913 378			5105
52 247-301-0348	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	70757 –		141514 –		141514 –	– 11321			152835
53 1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное.Демонтаж оборудования фотореле НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	859,2 859,2	– –	859 859	– –	– –	618 118			1595
54 1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3568,78 2864	– –	3569 2864	– –	705 –	2062 450			6081
55 247-208-0209	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	1	17562 –		17562 –		17562 –	– 1405			18967
56 1308-0306-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м линии	7	110,44	10,65	773	75	–	522			1399

57	1308-0206-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка НР = 72 %	м линии	7	99,79 753,85	3,76 35,5	699 5277	26 249	– 2700	104 1740	7578
					332,64	12,52	2328	88	–	561	
58	243-141-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 6 мм2	км	0,007	32078		225		225	–	243
					–		–		–	18	
59	1308-0201-0502	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	168	186,16	–	31275	–	–	22518	58096
					186,16	–	31275	–	–	4303	

Итого по смете	**16 944 323**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 819 882
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 041 794
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	406 707
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 076 868
- перевозка грузов, тенге	1 026
- накладные расходы, тенге	1 749 622
в т.ч. зарплата, тенге	157 466
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 255 133
Коэфициент условной скидки гос.закупок К=0,585403	
Налог на добавленную стоимость 12%	9 919 258
	1 190 311
Итого, тенге	**11 109 568**

ИО Зам руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара" Найманов К.Н.

Зав. Сектора эксплуатации коммунальной собственности Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора по эксплуатации коммунальной собственности Мушкенов К.Д.

Гл. специалист планово-производственного сектора Капкенова Е.С.

Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ» Голиков М.П.