Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улицы Сауран на участках от ул. Керей-Жанибек хандар до ул. 24 и от ул. 26 до ул.27

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2015 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		1993	27.11.2014				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	407 155 528	150 283 753									16 101 830,7

Заказчик:

Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта:"Строительство улицы Сауран на участках от улицы Керей-Жанибек хандар до ул.№24 и от ул.№26 до ул.№27"

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору			Выполнение								
						с начала строительства			с начала года			за июль 2015 года		
			Объем	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%	Объем	Сумма, тенге	%
	Раздел 1. Восстановление оси	км	1,033	45 156	46 646,0	0,519	23 435,9	50,2%	0,519	23 435,9	50,2%		-	
	Раздел 2. Подготовительные работы	тенге			15 872 106,5		665 043,3		0	665 043,3			-	0,0%
1	разборка бордюра	пм	503,6	2 080,3	1 047 639,1	0	-		0	-			-	
2	разборка поребрика	пм	829,4	2 203,1	1 827 251,1	0	-		0	-			-	0,0%
3	разборка брусчатки	м2	191,7	4 332,8	830 597,8	15	64 992,0		15	64 992,0			-	0,0%
4	разборка оснований щебеночных на тротуаре	м3	718,7	2 469,0	1 774 470,3	0	-		0	-			-	0,0%
5	фрезерование а/б покрытия толщ 11 см	м2	3873,3	484,7	1 877 388,5	0	-		0	-			-	0,0%
6	разборка оснований щебеночных	м3	1355,7	2 469,0	3 347 223,3	0	-		0	-			-	0,0%
7	разборка оснований цементно-бетонных	м3	9,3	4 061,1	37 768,2	0	-		0	-			-	0,0%
8	разборка дорожных знаков на стойках	шт	8	3 603,5	28 828,0	0	-		0	-			-	0,0%
9	снятие плодородного слоя грунта	м3	1726,4	273,0	471 307,2	1726,4	471 307,2	100,0%	1726,4	471 307,2	100,0%		-	0,0%
10	валка деревьев диам 24-32 см	шт	271	1 046,7	283 655,7	123	128 744,1	45,4%	123	128 744,1	45,4%		-	0,0%
11	пересадка деревьев	шт	9	48 446,9	436 022,1	0			0	-			-	0,0%
12	ремонт существующих колодцев	шт	48	81 457,4	3 909 955,2	0	-		0	-			-	0,0%
	Раздел 3. Переустройство линии электроснабжения	тенге			79 081 960,3		-			-			-	0,0%
	Кабельный канал и переходы												-	
13	земляные работы	м3	1965,63	1 657,1	3 257 245,5	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
14	устройство непроходного кабельного канала	пм	636	42 414,2	26 975 431,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
15	укладка ст.футляров д.530 мм	пм	219	35 019,3	7 669 226,7	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
16	протаскивание в ст.футляр трубы п/э д.160 мм	пм	1314	4 905,1	6 445 301,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
17	укладка трубы п/э д. 160 мм	пм	3639	3 779,5	13 753 600,5	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
18	укладка трубы п/э д. 200 мм	пм	15	5 864,2	87 963,0	0		0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
19	затягивание провода в проложенные трубы	пм	4953	125,8	623 087,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
20	устройство колодцев д-2000 мм	шт	3	300 059,8	900 179,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
21	устройство камер	шт	25	469 148,6	11 728 715,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
22	устройство колодцев д-1000 мм	шт	6	167 424,3	1 004 545,8	0		0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	Переустройство кабельной линии 10кВ				-	0	-		0	-			-	
23	земляные работы	м3	6,75	2 520,5	17 013,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	
24	протаскивание в ст.футляр трубы п/э д.160 мм	пм	972	1 650,8	1 604 577,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
25	покрытие кирпичом	пм	38	425,1	16 153,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
26	прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в трубе	пм	14	3 711,1	51 955,4	0		0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
27	прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в траншеи	пм	12	3 704,8	44 457,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
28	прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в ТП	пм	34	3 748,4	127 445,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
29	прокладка кабеля ААБлУ 3х120 мм2 в канале	пм	880	3 650,6	3 212 528,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
30	прокладка кабеля ААБлУ 3х240 мм2 в траншеи	пм	26	5 945,9	154 593,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
31	прокладка кабеля ААБлУ 3х240 мм2 в ТП	пм	4	5 989,4	23 957,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
32	прокладка кабеля ААБлУ 3х240 мм2 в канале	пм	110	5 891,6	648 076,0	0		0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
33	монтаж соединительной муфты на 240 мм2	шт	6	100 176,7	601 060,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
34	монтаж концевой муфты на 120 мм2	шт	2	67 422,9	134 845,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	Раздел 4. Основной проезд	тенге			449 736 675,4		129 986 466,8		0	129 986 466,8			100 101 308,0	0,0%
35	земляное полотно	м3	39469	502,0	19 813 438,0	19734,498	9 906 718,0	50,0%	19734,498	9 906 718,0	50,0%		-	0,0%
36	установка бордюра ГП	пм	3456	18 196,4	62 886 758,4	400	7 278 560,0	11,6%	400	7 278 560,0	11,6%	270	4 913 028,0	7,8%
37	устройство дренажа мелкого заложения	пм	1617,8	2 347,0	3 796 976,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	Новая дорожная одежда- тип I основная дорога								0	-			-	
38	устройство дополнительного слоя основания из песка - 30 см	м3	7697,9	3 506,0	26 988 837,4	3540	12 411 240,0	46,0%	3540	12 411 240,0	46,0%	2100	7 362 600,0	27,3%
39	устройство прослойки из геотекстиля	м2	26256,6	267,8	7 031 517,5	11696	3 132 188,8	44,5%	11696	3 132 188,8	44,5%	6800	1 821 040,0	25,9%
40	устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийной смеси С4 - 25 см	м2	25479	2 344,4	59 732 967,6	11600	27 195 040,0	45,5%	11600	27 195 040,0	45,5%	6800	15 941 920,0	26,7%
41	устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС - 22 см с пропиткой битумом	м2	24153,4	3 129,6	75 590 480,6	11200	35 051 520,0	46,4%	11200	35 051 520,0	46,4%	11200	35 051 520,0	46,4%
42	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б толщ 9 см	м2	23027,3	3 647,0	83 980 563,1	9600	35 011 200,0	41,7%	9600	35 011 200,0	41,7%	9600	35 011 200,0	41,7%
43	устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА а/б толщ 6 см	м2	23027,3	3 056,3	70 378 337,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	Новая дорожная одежда- тип II въезды во дворы								0	-			-	

44	устройство дополнительного слоя основания из песка - 20 см	м3	544,2	3 506,0	1 907 965,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
45	устройство прослойки из геотекстиля	м2	2721	267,8	728 683,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
46	устройство основания из щебеночно-гравийной смеси С4 - 15 см	м2	2721	1 501,4	4 085 309,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
47	устройство верхнего слоя покрытия из м/ а/б толщ 6 см	м2	2721	2 960,8	8 056 336,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	Новая дорожная одежда- тип III парковки и остановки													
48	устройство дополнительного слоя основания из песка - 30 см	м3	753,63	3 506,0	2 642 226,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
49	устройство основания из щебеночно-гравийной смеси С4 - 20 см	м2	2512,1	2 100,6	5 276 917,3	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
50	устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б толщ 9 см	м2	2512,1	3 647,1	9 161 879,9	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
51	устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА а/б толщ 6 см	м2	2512,1	3 056,2	7 677 480,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	Раздел 5. Дорожные знаки и турникеты	тенге			**54 504 278,4**		-		0	-			-	
	Раздел 7. Электроснабжение	тенге			**53 631 436,4**		-		0	-			-	
	Раздел 8. Наружное освещение	тенге		-	**34 584 104,0**		-		0	-			-	
	Раздел 9. Светофорная сигнализация 23-24	тенге			**70 645 352,1**		-		0	-			-	
	Раздел 10. Сети связи	тенге			**31 209 333,7**		**16 403 623,5**		0	**16 403 623,5**			**16 403 623,5**	
	Участок от ул Керей-Жанибек хандар до ул. №24			-					0	-			-	
266	земляные работы	м3	506,16	321,5	162 730,4	506,16	162 730,4	100,0%	506,16	**162 730,4**	100,0%	506,16	162 730,4	100,0%
267	укладка трубы п/э д. 100 мм	пм	4758	2 238,2	10 649 355,6	4758	10 649 355,6	100,0%	4758	**10 649 355,6**	100,0%	4758	10 649 355,6	100,0%
268	устройство колодцев КК-4	шт	7	272 331,1	1 906 317,7	7	1 906 317,7	100,0%	7	**1 906 317,7**	100,0%	7	1 906 317,7	100,0%
269	устройство колодцев КК-3	шт	4	225 483,3	901 933,2	4	901 933,2	100,0%	4	**901 933,2**	100,0%	4	901 933,2	100,0%
270	укладка труб э/с д. 325 мм	пм	122	8 637,3	1 053 750,6	122	1 053 750,6	100,0%	122	**1 053 750,6**	100,0%	122	1 053 750,6	100,0%
271	укладка труб э/с д. 530 мм	пм	64	27 024,0	1 729 536,0	64	1 729 536,0	100,0%	64	**1 729 536,0**	100,0%	64	1 729 536,0	100,0%
	Раздел 11. Водопровод В1	тенге			**106 983 318,3**		**55 037 681,7**		0	**55 037 681,7**			-	
	Участок от ул №23 до ул. №24								0	-			-	
294	земляные работы	м3	2731	2 103,5	5 744 658,5	2731	5 744 658,5	100,0%	2731	**5 744 658,5**	100,0%		-	0,0%
295	протаскивание в ст.футляр трубы п/э д. 250 мм	пм	171	9 722,6	1 662 564,6	171	1 662 564,6	100,0%	171	**1 662 564,6**	100,0%		-	0,0%
296	укладка ст.футляра д. 426 мм	пм	171	30 382,5	5 195 407,5	171	5 195 407,5	100,0%	171	**5 195 407,5**	100,0%		-	0,0%
297	укладка трубы п/э д. 400 мм	пм	475	23 856,7	11 331 932,5	475	11 331 932,5	100,0%	475	**11 331 932,5**	100,0%		-	0,0%
299	укладка ст.футляра д. 630 мм	пм	392	50 605,4	19 837 316,8	392	19 837 316,8	100,0%	392	**19 837 316,8**	100,0%		-	0,0%
300	Укладка гильзы из стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,003	33 223 951,7	99 671,9	0,003	99 671,9	100,0%	0,003	**99 671,9**	100,0%		-	0,0%
301	Укладка гильзы из стальных водопроводных труб диам. 600 мм	км	0,0042	75 155 585,0	315 653,5	0,0042	315 653,5	100,0%	0,0042	**315 653,5**	100,0%		-	0,0%
	арматура								0	-			-	
302	монтаж задвижки д-400	шт	2	719 262,1	1 438 524,2	2	1 438 524,2	100,0%	2	**1 438 524,2**	100,0%		-	0,0%
303	монтаж задвижки д-250	шт	10	229 869,1	2 298 691,0	10	2 298 691,0	100,0%	10	**2 298 691,0**	100,0%		-	0,0%
304	монтаж вентилей д-50	шт	2	3 725,0	7 450,0	2	7 450,0	100,0%	2	**7 450,0**	100,0%		-	0,0%
305	монтаж вентилей д-80	шт	5	22 012,6	110 063,0	5	110 063,0	100,0%	5	**110 063,0**	100,0%		-	0,0%
306	установка вантузов одинарных	шт	1	76 616,8	76 616,8	1	76 616,8	100,0%	1	**76 616,8**	100,0%		-	0,0%
307	приварка фланцев с втулками д-400	шт	20	55 155,9	1 103 118,0	20	1 103 118,0	100,0%	20	**1 103 118,0**	100,0%		-	0,0%
308	приварка фланцев с втулками д-250	шт	10	17 537,7	175 377,0	10	175 377,0	100,0%	10	**175 377,0**	100,0%		-	0,0%
309	Установка чугунных фасонных частей диам. 250-450 мм	т	0,54	312 992,8	169 016,1	0,54	169 016,1	100,0%	0,54	**169 016,1**	100,0%		-	0,0%
310	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,495	868 933,6	430 122,1	0,495	430 122,1	100,0%	0,495	**430 122,1**	100,0%		-	0,0%
311	установка пожарного гидранта	шт	5	72 263,8	361 319,0	5	361 319,0	100,0%	5	**361 319,0**	100,0%		-	0,0%
312	врезка в сущ.сеть д. 500 мм	врезка	2	34 550,8	69 101,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
313	промывка трубы п/э д. 250	км	0,171	90 423,1	15 462,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
314	промывка трубы п/э д. 400	км	0,475	110 942,3	52 697,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
315	монтаж колодцев д-1,5 м	шт	16	292 511,2	4 680 179,2	16	4 680 179,2	100,0%	16	**4 680 179,2**	100,0%		-	0,0%
	Раздел 12. Бытовая канализация К1				**48 140 932,8**		**24 155 478,3**		0	**24 155 478,3**			**509 651,0**	
318	Земляные работы	м3	7575,7	1 749,4	13 252 929,6	3787,137	6 625 217,7	50,0%	3787,13715	**6 625 217,7**	50,0%		-	0,0%
320	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 250 мм	км	0,328	4 888 819,7	1 603 532,9	0,160	782 211,2	48,8%	0,160	**782 211,2**	48,8%		-	0,0%
321	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 600 мм	км	0,8632	24 176 426,9	20 869 091,7	0,421	10 178 275,2	48,8%	0,421	**10 178 275,2**	48,8%	0,02	483 528,0	2,3%

322	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	врезка	4	26 123,0	104 492,0	2	52 246,0	50,0%	2	**52 246,0**	50,0%	1	26 123,0	25,0%	
323	Устройство колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	шт	34	362 084,9	12 310 886,6	18	6 517 528,2	52,9%	18	**6 517 528,2**	52,9%		-	0,0%	
	Раздел 13. Ливневая канализация К2	**тенге**			**63 092 500,6**		**32 614 802,7**		0	**32 614 802,7**			**3 228 953,3**		
324	Земляные работы	м3	6564,96	4 286,1	28 138 075,1	3333,877746	14 289 333,4	50,8%	3333,87775	**14 289 333,4**	50,8%	250	1 071 525,0	3,8%	
325	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 200 мм	км	0,532	4 217 715,3	2 243 824,5	0,267	1 126 130,0	50,2%	0,267	**1 126 130,0**	50,2%	0,154	649 528,2	28,9%	
326	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 600 мм	км	0,861	24 176 426,2	20 815 903,0	0,463	11 193 685,1	53,8%	0,463	**11 193 685,1**	53,8%	0,042	1 015 409,7	4,9%	
327	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	врезка	2	26 048,8	52 097,6	1	26 048,8	50,0%	1	**26 048,8**	50,0%	1	26 048,8	50,0%	
330	Устройство колодцев диам. 1,5 м	шт	20	353 078,7	7 061 574,0	10	3 530 787,0	50,0%	10	**3 530 787,0**	50,0%		-	0,0%	
332	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	шт	41	116 610,4	4 781 026,4	21	2 448 818,4	51,2%	21	**2 448 818,4**	51,2%	4	466 441,6	9,8%	
	Раздел 14. Тепловые сети	**тенге**			**102 412 423,3**		**24 660 884,5**			**24 660 884,5**			**24 660 884,5**		
333	Земляные работы	м3	2310,6	3 325,6	7 684 131,4	1155,3	3 842 065,2	50,0%	1155,3	**3 842 065,2**	50,0%	1155,3	3 842 065,2	50,0%	
334	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (толщ 150мм)	м2	136,461	3 017,8	411 812,0	116,461	351 456,0	85,3%	116,461	**351 456,0**	85,3%	116,461	351 456,0	85,3%	
335	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	341	6 977,9	2 379 463,9	98	683 833,7	28,7%	98	**683 833,7**	28,7%	98	683 833,7	28,7%	
336	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	10	10 789,4	107 894,0	6	64 735,9	60,0%	6	**64 735,9**	60,0%	6	64 735,9	60,0%	
337	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	271	23 444,5	6 353 459,5	60	1 406 670,0	22,1%	60	**1 406 670,0**	22,1%	60	1 406 670,0	22,1%	
338	Укладка плит перекрытий канала	м3	274,46	76 821,1	21 084 319,1	94,45	7 255 752,4	34,4%	94,45	**7 255 752,4**	34,4%	94,45	7 255 752,4	34,4%	
339	Устройство монолитных участков ФБС (применительно)	м3	4,29	29 081,3	124 758,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%	
340	Укладка разгрузочных плит	м3	38,36	117 198,7	4 495 742,1	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%	
341	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	45,36	92 414,4	4 191 917,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%	
	Тепловые узлы (УТ -2шт)								0	-			-		
342	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	1,54	92 554,0	142 533,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%	
343	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	шт	1	157 235,5	157 235,5	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%	
344	Дренажные колодцы (ДК -1шт)	шт	1	445 815,9	445 815,9	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%	
	Сечение 4ф-4ф, 6л-6л, 9л-9л, 2р-2р, 8р-8р (УТ -7шт; ДК -5шт; НО -2шт, лист 24ТС.КЖ)								0	-			-		
	Тепловые узлы УТ (лист 33)								0	-			-		
345	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	0,77	92 558,3	71 269,9	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%	
346	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	шт	1	78 614,4	78 614,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%	
	Тепловые узлы УТ (лист 34)								0	-			-		
347	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	2,596	94 208,4	244 565,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%	
348	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	шт	3	74 135,6	222 406,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%	
	Тепловые узлы УТ (лист 37)								0	-			-		
349	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	6,692	89 715,3	600 374,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%	

350	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	шт	6	72 386,3	434 317,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	Тепловые узлы УТ (лист 39)								0	-			-	
351	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	3,366	93 829,2	315 829,1	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
352	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	шт	4	73 975,5	295 902,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	Тепловые узлы УТ (лист 41)								0	-			-	
353	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	0,77	92 558,3	71 269,9	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
354	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	шт	1	78 614,4	78 614,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	Тепловые узлы УТ (лист 42)								0	-			-	
355	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	1,54	92 554,0	142 533,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
356	Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	шт	2	74 907,6	149 815,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
357	Дренажные колодцы ДК (лист 43, 44, 46, 47)	шт	4	445 798,6	1 783 194,4	1	445 798,6	25,0%	1	445 798,6	25,0%	1	445 798,6	25,0%
358	Дренажные колодцы ДК (лист 45)	шт	1	547 627,6	547 627,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
359	Неподвижная опора Н1 и Н2 (лист 48-53ТС.КЖ)	шт	2	211 764,2	423 528,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
360	Автоматический клапан-захлопка, 6шт (лист 7ТС.СО)	шт	6	50 694,4	304 166,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
361	Указательная стойка, табличка "Т", указательная бирка /лист 15ТС/	шт	3	55 555,6	166 666,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
362	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 400 мм	шт	4	28 871,4	115 485,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
363	Демонтаж существующих участков теплотрассы диаметром 400мм	км	0,114	2 302 475,2	262 482,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
364	Демонтаж существующих участков теплотрассы диаметром 65мм	км	0,207	798 145,6	165 216,1	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
365	Демонтаж круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м	м3	0,98	22 917,3	22 459,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
366	Демонтаж блоков ФБС	шт	14	10 251,3	143 518,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	НОВЫЕ СЕТИ ПО УЛИЦЕ САУРАН								0	-			-	
367	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,088	58 255 572,2	5 126 490,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
368	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,2105	2 390 505,3	503 201,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
369	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 250 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,1635	67 535 307,2	11 042 022,7	0,1342	9 063 238,2	82,1%	0,1342	9 063 238,2	82,1%	0,1342	9 063 238,2	82,1%
370	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,096	13 005 126,5	1 248 492,1	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
371	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 125 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00659	11 656 731,5	76 817,9	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
372	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,0038	8 863 192,3	33 680,1	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%

373	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,078	7 180 577,5	560 085,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
374	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,009	6 216 061,4	55 944,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
375	Кран шаровой полнопроходной с редуктором, L 2100мм, Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ, Н	шт	2	1 864 273,5	3 728 547,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
376	Кран шаровой полнопроходной с редуктором, L 2100мм, Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ, Н	шт	2	1 957 487,2	3 914 974,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
377	Кран шаровой полнопроходной, L 1700мм, Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ, Н	шт	2	239 255,6	478 511,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
378	Кран шаровой полнопроходной, L 1700мм, Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ, Н	шт	2	278 530,0	557 060,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
379	Кран шаровой полнопроходной, L 1700мм, Ст 133х4,5-1-ППУ-ПЭ, Н	шт	2	192 712,5	385 425,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
380	Кран шаровой полнопроходной, L 1500мм, Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ, Н	шт	2	106 965,3	213 930,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
381	Кран шаровой полнопроходной, L 1500мм, Ст 76х3,5-2-ППУ-ПЭ, Н	шт	2	91 225,6	182 451,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
382	Кран шаровой полнопроходной, L 1900мм, Ст 76х3,5/32-2-ППУ-ПЭ, Н	шт	2	91 225,6	182 451,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
383	Кран шаровой неполнопроходной, L 1500мм, Ст 45х3,5-2-ППУ-ПЭ, Н	шт	2	60 220,1	120 440,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
384	Кран шаровой неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L 2100мм, Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, Н=1400мм	шт	2	159 902,4	319 804,8	2	319 804,8	100,0%	2	319 804,8	100,0%	2	319 804,8	100,0%
385	Кран шаровой неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L 2100мм, Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, Н	шт	2	164 700,0	329 400,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
386	Кран шаровой неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L 2100мм, Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ, Н	шт	2	159 902,4	319 804,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
387	Кран шаровой неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L 2100мм, Ст 57х3,5-2-ППУ-ПЭ, Н	шт	2	70 790,6	141 581,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
388	Кран шаровой неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L 2100мм, Ст 45х3,5-2-ППУ-ПЭ, Н	шт	2	60 220,1	120 440,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
389	Универсальный Т-образный ключ 32/159 для шарового крана, S 32мм	шт	2	11 557,5	23 115,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
390	Тройник параллельный с накладкой 8х73,5, Ст 426х9/273х7-2/1-ППУ-ПЭ	шт	2	258 419,1	516 838,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
391	Тройник параллельный с накладкой 6х48, Ст 273х7/133х4,5-1/1-ППУ-ПЭ	шт	2	117 753,5	235 507,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
392	Тройник параллельный с накладкой 4х38, Ст 133х5/76х3,5-1/2-ППУ-ПЭ	шт	2	37 050,7	74 101,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
393	Тройниковое ответвление с накладкой 6х46, L 2350мм, L1	шт	1	194 518,7	194 518,7	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
394	Тройниковое ответвление с накладкой 6х46, L 1900мм, L1	шт	1	194 518,7	194 518,7	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
395	Тройниковое ответвление с накладкой 6х46, L 1800мм, L1	шт	2	121 336,9	242 673,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
396	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 6х46, Ст 273х7/108х4-2/2-ППУ-ПЭ	шт	2	121 336,9	242 673,8	2	242 673,8	100,0%	2	242 673,8	100,0%	2	242 673,8	100,0%
397	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 6х50,5, Ст 273х9/159х4,5-1/1-ППУ-ПЭ	шт	1	132 149,3	132 149,3	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
398	Тройниковое ответвление с накладкой 6х50,5, L 2200мм, L1	шт	1	132 149,3	132 149,3	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
399	Тройниковое ответвление с накладкой 4х38, L 1400мм, L1	шт	1	45 959,5	45 959,5	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
400	Тройниковое ответвление с накладкой 4х38, L 2020мм, L1	шт	1	47 340,9	47 340,9	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
401	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 4х34, Ст 159х6/57х3,5-1/2-ППУ-ПЭ	шт	1	39 857,9	39 857,9	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%

402	Тройниковое ответвление с накладкой 4х34, L 1980мм, L1	шт	1	39 857,9	39 857,9	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
403	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 4х30, Ст 133х4,5/45х3,5-1/2-ППУ-ПЭ	шт	1	33 933,8	33 933,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
404	Тройниковое ответвление с накладкой 4х30, L 1300мм, L1	шт	1	33 933,8	33 933,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
405	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 4х19, Ст 76х4/45х3,5-2/2-ППУ-ПЭ	шт	1	26 355,4	26 355,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
406	Тройниковое ответвление с накладкой 4х19, L 1300мм, L1	шт	1	26 355,4	26 355,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
407	Отвод стандартный, Ст 426х9-90-2-ППУ-ПЭ	шт	8	262 174,7	2 097 397,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
408	Отвод стандартный, Ст 273х9-90-1-ППУ-ПЭ	шт	8	119 115,6	952 924,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
409	Отвод нестандартный, L 1150мм, L1	шт	1	119 114,9	119 114,9	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
410	Отвод нестандартный, L 1000мм, L1	шт	1	122 688,4	122 688,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
411	Отвод стандартный, Ст 159х4,5-90-1-ППУ-ПЭ	шт	4	46 932,0	187 728,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
412	Отвод стандартный, Ст 133х5-90-1-ППУ-ПЭ	шт	1	39 999,4	39 999,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
413	Отвод нестандартный, L 1425мм, L1	шт	1	41 934,6	41 934,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
414	Отвод стандартный, Ст 76х3,5-90-2-ППУ-ПЭ	шт	3	23 014,9	69 044,7	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
415	Отвод нестандартный, L 1310мм, L1	шт	1	23 016,0	23 016,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
416	Элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 426х7-2-ППУ-ПЭ	шт	2	44 227,2	88 454,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
417	Элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ	шт	4	44 227,2	176 908,8	2	88 454,4	50,0%	2	88 454,4	50,0%	2	88 454,4		50,0%
418	Элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ	шт	2	22 694,6	45 389,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
419	Элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 133х4,5-1-ППУ-ПЭ	шт	2	17 838,9	35 677,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
420	Переход диаметра, Ст 426х7/273х7-2/1-ППУ-ПЭ	шт	2	158 703,7	317 407,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
421	Переход диаметра, Ст 133х4,5/89х4-1/2-ППУ-ПЭ	шт	2	25 946,6	51 893,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
422	Элемент неподвижной диэлектрической опоры, Ст 273х7-550х30-1-ППУ-ПЭ-Д	шт	4	184 377,4	737 509,6	4	737 509,6	100,0%	4	737 509,6	100,0%	4	737 509,6		100,0%
423	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции, Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ-650	шт	2	111 917,2	223 834,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
424	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции, Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ-650	шт	2	40 314,2	80 628,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
425	Концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции, Ст 76х3,5-2-ППУ-ПЭ-650	шт	4	31 469,9	125 879,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
426	Тройник с шаровым краном воздушника, Ст 273х7/32-1-ППУ-ПЭ-650, Н 1000мм	шт	4	10 294,1	41 176,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
427	Концевая заглушка изоляции, Ст 273-1-ППУ-ПЭ	шт	2	9 335,6	18 671,2	2	18 671,2	100,0%	2	18 671,2	100,0%	2	18 671,2		100,0%
428	Концевая заглушка изоляции, Ст 159-1-ППУ-ПЭ	шт	2	10 977,3	21 954,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%
429	Полиэтиленовый мат 2000х1400х45	шт	36	5 196,8	187 084,8	8	41 574,4	22,2%	8	41 574,4	22,2%	8	41 574,4		22,2%
430	Комплект для изоляции стыков 426/600, МФЛ-1000	шт	30	10 216,2	306 486,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-		0,0%

431	Комплект для изоляции стыков 273/400, МФЛ-1000	шт	74	6 304,5	466 533,0	15	94 567,5	20,3%	15	94 567,5	20,3%	15	94 567,5	20,3%
432	Комплект для изоляции стыков с муфтами термоусадочными 159/250, ПЭ 250-500	шт	26	2 497,0	64 922,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
433	Комплект для изоляции стыков с муфтами термоусадочными 133/225, ПЭ 225-500	шт	13	2 278,1	29 615,3	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
434	Комплект для изоляции стыков с муфтами термоусадочными 108/200, ПЭ 200-500	шт	6	2 039,4	12 236,4	2	4 078,8	33,3%	2	4 078,8	33,3%	2	4 078,8	33,3%
435	Комплект для изоляции стыков с муфтами термоусадочными 89/180, ПЭ 180-500	шт	6	1 748,2	10 489,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
436	Комплект для изоляции стыков с муфтами термоусадочными 76/160, ПЭ 160-500	шт	26	1 556,2	40 461,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
437	Комплект для изоляции стыков с муфтами термоусадочными 45/140, ПЭ 140-500	шт	6	1 419,1	8 514,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
438	Терминал двойной концевой с пятижильным кабелем вывода, КТ-15	шт	3	11 683,8	35 051,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
439	Терминал двойной концевой с пятижильным кабелем вывода, КТ-12	шт	2	14 453,4	28 906,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
440	Комплект удлинения пятижильного кабеля вывода, NYM 5x15	шт	10	3 698,6	36 986,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
441	Ковер наземный, КНЗ	шт	5	37 289,8	186 449,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
442	Сигнальная лента	пм	394	107,8	42 473,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	АЗС ПО УЛИЦЕ САУРАН								0	-			-	
443	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00231	25 497 055,6	58 898,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
444	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 70 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,074	7 544 483,2	558 291,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
445	Кран шаровой полнопроходной с воздушником, L 1900мм, Ст 76х3,5/32-2-ППУ-ПЭ, Н	шт	2	138 527,4	277 054,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
446	Кран шаровой неполнопроходной с металлической заглушкой изоляции, L 2100мм, Ст 45х3,5-2-ППУ-ПЭ, Н	шт	2	60 220,1	120 440,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
447	Универсальный Т-образный ключ 32/159 для шарового крана, S 32мм	шт	2	11 557,5	23 115,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
448	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 6х38, Ст 219х6/76х4-2/2-ППУ-ПЭ	шт	1	73 686,3	73 686,3	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
449	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 6х38, L 1400мм, L1	шт	1	73 686,3	73 686,3	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
450	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 4х19, L 1300мм, L1	шт	1	26 355,4	26 355,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
451	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 4х19, Ст 76х4/45х3,5-2/2-ППУ-ПЭ	шт	1	26 355,4	26 355,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
452	Отвод стандартный, Ст 76х3,5-90-2-ППУ-ПЭ	шт	10	23 015,0	230 150,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
453	Элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 76х3,5-2-ППУ-ПЭ	шт	2	15 353,4	30 706,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
454	Концевая заглушка изоляции, Ст 219-2-ППУ-ПЭ	шт	2	10 782,8	21 565,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
455	Полиэтиленовый мат 2000х1400х45	шт	3	5 196,4	15 589,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%

456	Комплект для изоляции стыков 219/355, ПЭ 355-655	шт	4	5 645,2	22 580,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
457	Комплект для изоляции стыков 76/160, ПЭ 160-500	шт	34	1 556,1	52 907,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
458	Комплект для изоляции стыков 45/140, ПЭ 140-500	шт	2	1 419,1	2 838,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
459	Терминал двойной концевой с пятижильным кабелем вывода, КТ-15	шт	1	11 682,7	11 682,7	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
460	Комплект удлинения пятижильного кабеля вывода, NYM 5x15	шт	2	3 698,6	7 397,2	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
461	Ковер наземный, КНЗ	шт	1	37 289,7	37 289,7	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
462	Сигнальная лента	пм	87	107,8	9 378,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	ПЕРЕУСТРОЙСТВО СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ ПО УЛИЦЕ САУРАН								0	-			-	
463	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,116	58 255 612,2	6 757 651,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
464	Комплект для изоляции стыков 426/630, МФЛ-1000	шт	24	10 216,2	245 188,8	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
465	Комплект для изоляции стыков 426/630, МФЛ-1000	шт	12	10 216,3	122 595,6	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
466	Полиэтиленовый мат 2000x1400x45	шт	72	5 196,7	374 162,4	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
467	Сигнальная лента	пм	140	107,7	15 078,0	0	-	0,0%	0	-	0,0%		-	0,0%
	Раздел 15. Водопонижение и Водоотлив	**тенге**			**241 469 387,3**		**122 343 839,2**		0	**122 343 839,2**			**4 720 002,7**	
	Водопонижение К1					**0**	-		0	-			-	
468	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров и извлечение в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	шт	200	40 015,7	8 003 140,0	100	4 001 570,0	50,0%	100	**4 001 570,0**	50,0%		-	0,0%
469	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	2,1	1 819 964,3	3 821 925,0	1,05	1 910 962,5	50,0%	1,05	**1 910 962,5**	50,0%		-	0,0%
470	Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора	пм	2380	2 977,0	7 085 260,0	1190	3 542 630,0	50,0%	1190	**3 542 630,0**	50,0%		-	0,0%
471	Погружение вибропогружателем и извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	тн	2105,2	73 152,3	154 000 222,0	1023,151725	74 845 898,7	48,6%	1023,15173	**74 845 898,7**	48,6%	64,523	4 720 002,7	3,1%
	Водопонижение К2				-	**0**	-		0	-			-	
472	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров и извлечение в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	шт	200	38 323,9	7 664 780,0	32,9	1 260 856,3	16,5%	32,9	**1 260 856,3**	16,5%		-	0,0%
473	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,894	1 819 962,7	1 627 046,7	0,147063	267 649,2	16,5%	0,147063	**267 649,2**	16,5%		-	0,0%
474	Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора	пм	1010	2 975,6	3 005 356,0	166,145	494 381,1	16,5%	166,145	**494 381,1**	16,5%		-	0,0%
475	Погружение вибропогружателем и извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	тн	732	73 152,3	53 547 483,6	478,861	35 029 783,5	65,4%	478,861	**35 029 783,5**	65,4%		-	0,0%
476	Водоотлив В1	км	0,1	11 187 397,9	1 118 739,8	0,04	447 495,9	40,0%	0,04	**447 495,9**	40,0%		-	0,0%
477	Водоотлив К1	км	0,1	7 603 729,2	760 372,9	0,01645	125 081,3	16,5%	0,01645	**125 081,3**	16,5%		-	0,0%
478	Водоотлив К2	км	0,1	8 350 612,5	835 061,3	0,05	417 530,6	50,0%	0,05	**417 530,6**	50,0%		-	0,0%
	Раздел 16. Тротуары	**тенге**			**99 931 097,1**		**1 264 272,0**		0	**1 264 272,0**			**659 330,0**	
479	установка поребрика	пм	6456,8	4 653,4	30 046 073,1	130	604 942,0	2,0%	130	**604 942,0**	2,0%		-	0,0%
480	устройство основания из песка толщ 15 см	м2	10599,4	525,9	5 574 224,5	100	52 590,0	0,9%	100	**52 590,0**	0,9%	100	52 590,0	0,9%
481	устройство основания из щебня толщ 15 см	м2	10599,4	1 852,0	19 630 088,8	100	185 200,0	0,9%	100	**185 200,0**	0,9%	100	185 200,0	0,9%

482	устройство выравнивающего слоя из песка толщ 5 см	м2	10599,4	175,3	1 858 074,8	100	17 530,0	0,9%	100	17 530,0	0,9%	100	17 530,0	0,9%	
483	устройство покрытия из брусчатки	м2	10599,4	4 040,1	42 822 635,9	100	404 010,0	0,9%	100	404 010,0	0,9%	100	404 010,0	0,9%	
	Раздел 17. Озеленение	тенге			43 974 162,3		-			-			-		
	Раздел 18. МАФы	тенге			9 345 231,8		-			-			-		
	ИТОГО				1 509 733 366,3		407 155 528,0			407 155 528,0			150 283 753,0		

Заказчик:

Генподрядчик:

APPROVED

BUREAU VERITAS

25.07.15

„Бюро Веритас"

«Интелпро Астана»