Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» октября 2016 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Актобе», 030000, город Актобе, ул.Алтынсарина,3

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 26.10.2016 г., ТОО «АСУ-К», Ержанов Ж. О., г. Актобе, 11 мкр. д. 112 «А»

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 26.10.2016 г, ТОО «ВиадукАктобе», Бердалин С. Б. № 008565 от 27.03.2012 г., № 02619 от 18.06.2012 г., № 04385 от 27.12.2012 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 26.10.2016 г, ПрК «Актюбгражданпроект» Жаппарова М. А.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство водовода Д-700 мм. от НС 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС, со строительство РЧВ V-5000 м3г. Актобе»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область, город Актобе,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «1» октября 2012 г., № 3035 ГУ «Акимат города Актобе»;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» № 144 от 15.04.2014 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) Прк «Актюбгражданпроект» РП 18723988

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел строительства города Актобе» № 03-8/118 от 28.05.2013г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ Апрель 2014 года;
месяц, год
окончание работ Октябрь 2016 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 7;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетный расход воды	м3/сут	32000	-		
Резервуар V5000 м3	м3	5000	-		
Насосное оборудование производительность	м3/час	1300,0	-		
Водовод протяженность	м	15797,0	-		

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема;

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-	$м^2$	-	-

пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными ___Водовод Д-600 мм от насосной станций 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС предназначен для поставки питьевой воды на территорию ВОС до резервуара объемом 5000 м3? Протяженностью трассы ;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего ___975 619 956,4_____ тенге, в том числе строительно-монтажных работ___780 445 000____ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____29 492 050_____ тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ___975 619 956,4__ тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ____937 377 257,6____ тенге в том числе
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 29 492 050 тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство водовода Д-700 мм. от НС 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС, со строительство РЧВ V-5000 м3г. Актобе»

наименование объекта (комплекса) принять в эксплуатацию.

Заказчик Алимбаев А. С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Бердалин С. Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Ажгалиев А. Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ержанов Ж. О.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

«Ақтөбе қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінде

ТІРКЕЛДІ

№ ____ « __ » ____ 20 ___ ж.

Қолы _____

Аман _____

Форма КС-3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик:ТОО"АСУ-К"

Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА от 28.04.2014г

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	239421926							
	В том числе за отчетный месяц		10508867	4063365	9075722		307195	1125950	10508867

Сумма к оплате: Десять миллионов пятьсот восемь тысяч восемьсот шестьдесят семь тенге, 00 .

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Заказчик ГУ"Отдел строительства города.Актобе" 31609070

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/58от11.04.2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6 / 7	8	9	10	11	
		Раздел: ВОДОВОД								
1.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	50,04	7,91 / --	7,91 / 2,57	396 / --	396 / 129	-- / 0,01	-- / 0
2.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	14,75	791,10 / 791,10	-- / --	11671 / 11671	-- / --	4,27 / --	63 / --
3.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими трубопроводами	м3	0,46	659,25 / 659,25	-- / --	305 / 305	-- / --	3,56 / --	2 / --
4.	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	16,09	289,15 / --	289,15 / 186,62	4654 / --	4654 / 3004	-- / 0,86	-- / 14
5.	E0123-1-1	Устройство песчаного-гравийного основания под трубопроводы толщиной 150мм	м3	18,01	936,50 / 153,68	152,52 / 57,15	16862 / 2767	2746 / 1029	1,02 / 0,28	18 / 5
6.	C130805-6-1	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 10, d-600 мм	м	373,00	9170,00 / --	-- / --	3420410 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СПрайс	Муфты стеклопластиковые DN600 PN10/SN5000	шт	25,00	6177,99	--	154450	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОВОД			--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 3608748

Накладные расходы :	3608748	7796	83
На общестроительные работы	14743	4162	19
Всего накладных расходов:		21507	
Итого с накладными		21507	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		3630255	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		217815	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		3848070	
Итого с временными, 2,4 %		3940424	
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %		4063365	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		4079127	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		4118531	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355		9198938	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		183979	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		9382917	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1125950	
Итого с НДС		10508867	

Заказчик:

ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Подрядчик:

ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА от 24.04.2014г
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013-2014г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	228 913 059							
	В том числе за отчетный месяц		228 913 059	84 750 747	197 695 087		6 691 573	24 526 399	228 913 059

Сумма к оплате: Двести двадцать восемь миллионов девятьсот тринадцать тысяч пятьдесят девять тенге, 00 .

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства г.Актобе»

Руководитель отдела Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

31609020

Форма N 2в

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик ТОО"АСУ-К"

Субподрядчик

Договор 03-3/58 от11.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес:СМР на строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта:

Водовод

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОВОД								
1.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	311,51	7,91 --	7,91 2,57	2464 --	2464 800	-- 0,01	-- 3
2.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	73,77	791,10 791,10	-- --	58357 58357	-- --	4,27 --	315 --
3.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими трубопроводами	м3	0,46	659,25 659,25	-- --	305 305	-- --	3,56 --	2 --
4.	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	80,47	289,15 --	289,15 186,62	23269 --	23269 15018	-- 0,86	-- 69
5.	E0123-1-1	Устройство песчаного-гравийного основания под трубопроводы толщиной 150мм	м3	90,03	936,50 153,68	152,52 57,15	84311 13836	13731 5145	1,02 0,28	92 25
6.	C130805-6-1	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 10, d-600 мм	м	6900,00	9170,00	--	63273000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СПрайс	Муфты стеклопластиковые DN600 PN10/SN5000	шт	1125,00	6177,99	--	6950242	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОВОД			--	--	--	--	--	--
		Раздел: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №3								70391948
8.	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1,00	849,44 / 488,46	360,98 / 138,60	849 / 488	361 / 139	2,70 / 0,56	3 / 1
9.	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	38,00	831,43 / 49,84	781,34 / 63,92	31595 / 1894	29691 / 2429	0,28 / 0,30	11 / 11
10.	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м	38,00	1089,57 / 64,08	1024,24 / 86,68	41404 / 2435	38921 / 3294	0,36 / 0,41	14 / 16
11.	Е0104-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и	м	38,00	1823,56 / 106,80	1713,61 / 145,97	69295 / 4058	65117 / 5547	0,60 / 0,68	23 / 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расширение скважины до 400 мм /второе расширение/								
12.	Е0104-69-4	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	м	38,00	3251,24	3053,05	123547	116016	1,08	41
					192,24	255,54	7305	9711	1,20	46
13.	Е0104-69-5	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	м	38,00	6381,44	5994,48	242495	227790	2,12	81
					377,36	501,96	14340	19074	2,35	89
14.	Е0104-69-5	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/ до 900мм	м	38,00	6381,44	5994,48	242495	227790	2,12	81
					377,36	501,96	14340	19074	2,35	89
15.	С130806-149	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 920х8 мм	м	38,38	16700,00	--	640946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-14-15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 900 мм	км	0,042	344330,70	400274,35	89085	15210	703,00	27
					119700,00	151206,75	4549	5746	738,49	28
17.	С130804-9	Труба полиэтиленовая для	м	44,00	14608,00	--	642752	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61		водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Задвижки с обрезиненнымклином д600мм FAF600	шт	2,00	647596,87	--	1295194	--	--	--
19.	С130809-2 2	Фланцы стальные плоские приварные длятрубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм	шт	2,00	4570,00	--	9140	--	--	--
20.	СПрайс	Втулка под фланец Д630мм	шт	2,00	41888,62	--	83777	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №3								3512573

ИТОГО:

Накладные расходы :	73904522	760361	687
На общестроительные работы	121907	85977	403
Всего накладных расходов:		227981	
Итого с накладными		227981	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		74132503	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		4447950	
В т.ч: на 2013г.		78580453	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			
Итого с временными, 2,4 %		28698269	
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %		29387027	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		30303902	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		30421450	
Пересчет в текущих ценах 2013г, К-2,233548		30715320	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		68604153	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1372083	
Итого на 2013г.с НДС		69976236	
		8397148	
		78373384	
на 2014г.			
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			
Итого с временными, 2,4 %		49882185	
		51079357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %						52673033		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						52877350		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						53388144		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						127580441		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2551609		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						130132050		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						15615846		
		Итого на 2014г. с НДС						145747896		
		Итого по акту 1 с НДС (78373384+145747896)						224121280		

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Технадзор:
ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе" 31609040

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/58от 11.04.2014г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес:СМР на строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта:

Резервуар для воды емк.5000м

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	727,00	35,29	33,19	25656	24129	0,01	11
					2,10	9,13	1527	6637	0,03	23
2.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2638,00	44,07	41,46	116260	109375	0,02	48
					2,61	11,40	6885	30086	0,04	104
3.	Е0101-24-4	Срезка недобора бульдозерами мощностью 59	м3	253,00	29,26	29,26	7403	7403	--	--
					--	9,50	--	2404	0,04	9
4.	Е0101-168-4	Разработка грунта 4 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	м3	253,00	1674,05	587,30	423535	148587	5,41	1369
					1086,75	405,65	274948	102629	1,75	443
5.	Е0101-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	3618,00	29,26	29,26	105870	105870	--	--
					--	9,50	--	34372	0,04	132
6.	Е0101-24-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	10854,00	12,78	12,78	138736	138736	--	--
					--	4,15	--	45043	0,02	173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2023,50	29,26	29,26	59212	59212	--	--
					--	9,50	--	19224	0,04	74
8.	Е0101-24-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	6070,50	12,78	12,78	77593	77593	--	--
					--	4,15	--	25192	0,02	97
9.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	251,87	50,82	48,38	12800	12186	0,02	4
					2,39	14,07	602	3543	0,05	12
10.	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	501,22	32,30	--	16189	--	0,14	68
					6,46	--	3238	--	--	--
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	251,87	3,76	3,24	948	817	0,00	1
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			0,48	1,12	121	282	0,00	1
		ИТОГО:					984202	683906		1500
		Накладные расходы :					287321	269412		1067
		На общестроительные работы						600541		
		Всего накладных расходов:						600541		
		Итого с накладными						1584743		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						95085		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1679828		
		В т.ч: на 2013г.								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						609833		
		Итого с временными, 2,4 %						624469		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %						643952		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						646450		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						652695		
		Пересчет в текущих ценах 2013г, К-2,233548						1457825		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						29157		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1486982		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						178438		
		Итого на 2013г.с НДС						1665420		
		на 2014г.								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1069995		
		Итого с временными, 2,4 %						1095675		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %						1129860		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1134243		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1145200		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						2736659		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						54733		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2791392		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						334967		
		Итого на 2014г. с НДС						3126359		
		Итого по акту 2 с НДС (1665420+3126359)						4791779		

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Технадзор:
ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик:ТОО"АСУ-К"

Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	300106204							
	В том числе за отчетный месяц		60684278	23464220	52408471		1773920	6501887	60684278

Сумма к оплате: Шестьдесят миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести семьдесят восемь тенге, 00 .

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе" 31609090

Подрядчик ТОО"АСУ-К"

Субподрядчик

Договор 03-3/58 от11.04.2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес:СМР на строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта:

Водовод

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш. осн. з/п.	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ВОДОВОД										
1.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	3835,00	7,91	7,91	30336	30336	--	--		
					--	2,57	--	9849	0,01	38		
2.	E0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	20033,00	44,07	41,46	882878	830592	0,02	365		
					2,61	11,40	52286	228472	0,04	793		
3.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	339,00	791,10	--	268183	--	4,27	1448		
					791,10	--	268183	--	--	--		
4.	E0101-164-4	Рытье приямков для стыков труб	м3	236,00	659,25	--	155583	--	3,56	840		
					659,25	--	155583	--	--	--		
5.	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	436,00	483,56	6,82	210831	2974	0,26	113		
					40,73	2,54	17758	1107	0,01	5		
6.	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	364,00	289,15	289,15	105249	105249	--	--		
					--	186,62	--	67928	0,86	312		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0123-1-1	Устройство песчаного-гравийного основания под трубопроводы толщиной 150мм	м3	867,00	936,50	152,52	811946	132235	1,02	884
					153,68	57,15	133241	49549	0,28	242
8.	Е0123-1-1	Устройство песчано-гравийной засыпки трубопроводов д.+300мм	м3	1980,00	936,50	152,52	1854270	301990	1,02	2020
					153,68	57,15	304286	113157	0,28	552
9.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8383,00	7,57	7,57	63482	63482	--	--
					--	2,46	--	20611	0,01	79
10.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	931,00	190,58	--	177430	--	1,38	1285
					190,58	--	177430	--	--	--
11.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	931,00	25,65	5,38	23877	5005	0,13	120
					20,27	--	18871	--	--	--
12.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	3227,00	50,82	48,38	163991	156125	0,02	54
					2,39	14,07	7713	45400	0,05	155
13.	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	6470,00	32,30	--	208981	--	0,14	878
					6,46	--	41796	--	--	--
14.	Е0122-1-8	Прокладка трубопроводов из стеклопластиковых труб д.600мм	км	2,40	232668,15	79821,07	558404	191571	693,00	1663
					117000,00	30152,25	280800	72365	147,27	353
15.	СПрайс	Муфты стеклопластиковые DN600 PN10/SN5000	шт	42,00	6177,99	--	259476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Отводы стеклопластиковые 90" DN600 PN10/SN5000	шт	1,00	42988,13	--	42988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Отводы стеклопластиковые 45" DN600 PN10/SN5000	шт	3,00	31454,73	--	94364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Патрубок стеклопластиковый DN600 PN10/SN5000 L 1м с фланцем и муфтой	шт	4,00	18051,89	--	72208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	шт	2,00	8146,92	4120,54	16294	8241	14,90	30
					2610,00	1557,00	5220	3114	7,60	15
20.	СПрайс	Задвижки с обрезиненным клином дб00мм FAF600	шт	2,00	647596,87	--	1295194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130809-2 2	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм	шт	4,00	4570,00	--	18280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОВОД								7314244

ИТОГО:

Накладные расходы :	7314245	1827799	9699
На общестроительные работы	1463167	611552	2546
Всего накладных расходов:		2430314	
Итого с накладными		2430314	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		9744559	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		584673	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		10329232	
Итого с временными, 2,4 %		10577134	
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %		10907141	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		10949450	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		11055221	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355		24692371	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		493847	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		25186218	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		3022346	
Итого с НДС		28208564	

Заказчик:

ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Подрядчик:

ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе" 31609110

Подрядчик ТОО"АСУ-К"

Субподрядчик

Договор 03-3/58от11.04.2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: СМР на строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта:

Резервуар для воды емк.5000м

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								
1.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	137,62	6838,57	66,01	941124	9084	1,35	186
					195,75	24,93	26939	3431	0,12	17
2.	C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	137,62	106,00	--	14588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1376,20	171,19	9,95	235591	13693	0,36	490
					52,20	3,74	71838	5147	0,02	25
4.	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидростеклоизола	м2	1376,20	1631,16	11,21	2244802	15427	0,20	277
					31,50	4,21	43350	5794	0,02	28
5.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1376,20	171,19	9,95	235591	13693	0,36	490
					52,20	3,74	71838	5147	0,02	25
6.	E0106-3-1	Устройство монолитной обоймы из бетона кл.В15	м3	4,80	8619,91	260,48	41376	1250	3,94	19
					614,25	89,46	2948	429	0,35	2
7.	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при	м3	417,00	10723,23	954,99	4471589	398229	6,51	2715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщине более 150 мм								
8.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	417,00	1075,50 106,00 ---	330,44 -- ---	448484 44202 ---	137794 -- ---	1,34 -- ---	558 -- ---
9.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	417,00	151,00 ---	-- ---	62967 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	417,00	352,00 ---	-- ---	146784 ---	-- ---	-- ---	-- ---
11.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	31,40	50900,00 ---	-- ---	1598260 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,20	48300,00 ---	-- ---	57960 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,50	64400,00 ---	-- ---	225400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								10320234

ИТОГО:

	10320234	451377
Накладные расходы :	---	---
	665397	157742
На общестроительные работы		

	4176

	654

Всего накладных расходов:	898398
Итого с накладными	898398
	11218632
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	673118
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11891750
Итого с временными, 2,4 %	12177152
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %	12557079
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12605788

31609110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	12727560
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	28427621
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	568552
Налог на добавленную стоимость, 12 %	28996173
Итого с НДС	3479541
	32475714

Заказчик:

ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:

ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик:ТОО"АСУ-К"

Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	362 864 912							
	В том числе за отчетный месяц		62 758 708	24 266 321	54 200 002		1 834 559	6 724 147	62 758 708

Сумма к оплате: Шестьдесят два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот восемь тенге, 00 .

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе" 31609130

Подрядчик ТОО"АСУ-К"

Субподрядчик

Договор 03-3/58 от 11.04.2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: СМР на строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОВОД								
1.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	524,00	791,10 / 791,10	-- / --	414536 / 414536	-- / --	4,27 / --	2239 / --
2.	Е0101-164 -4	Рытье приямков для стыков труб	м3	316,00	659,25 / 659,25	-- / --	208323 / 208323	-- / --	3,56 / --	1125 / --
3.	Е0123-1-1	Устройство песчано-гравийной засыпки трубопроводов д.+300мм	м3	2045,00	936,50 / 153,68	152,52 / 57,15	1915142 / 314276	311903 / 116872	1,02 / 0,28	2086 / 571
4.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6820,00	7,57 / --	7,57 / 2,46	51646 / --	51646 / 16768	-- / 0,01	-- / 64
5.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	867,00	190,58 / 190,58	-- / --	165233 / 165233	-- / --	1,38 / --	1196 / --
6.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	867,00	25,65 / 20,27	5,38 / --	22235 / 17574	4661 / --	0,13 / --	112 / --

31609130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	3200,00	50,82	48,38	162619	154818	0,02	53
					2,39	14,07	7648	45020	0,05	154
8.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	7830,00	32,30	--	252909	--	0,14	1062
					6,46	--	50582	--	--	--
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3754,00	3,76	3,24	14123	12178	0,00	12
					0,48	1,12	1802	4204	0,00	14
10.	С130805-61	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 10, d-600 мм	м	888,00	9170,00	--	8142960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Муфты стеклопластиковые DN600 PN10/SN5000	шт	147,00	6177,99	--	908165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ВОДОВОД

Раздел: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №2

12257892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1,00	849,44	360,98	849	361	2,70	3
					488,46	138,60	488	139	0,56	1
13.	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	1,00	676,53	251,39	677	251	2,35	2
					425,14	96,53	425	97	0,39	0
14.	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	53,00	831,43	781,34	44066	41411	0,28	15
					49,84	63,92	2642	3388	0,30	16
15.	Е0104-69-	Бестраншейная прокладка	м	53,00	1089,57	1024,24	57747	54285	0,36	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/			64,08	86,68	3396	4594	0,41	22
16.	Е0104-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	м	53,00	1823,56 106,80	1713,61 145,97	96649 5660	90821 7736	0,60 0,68	32 36
17.	Е0104-69-4	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	м	53,00	3251,24 192,24	3053,05 255,54	172316 10189	161812 13544	1,08 1,20	57 64
18.	Е0104-69-5	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	м	53,00	6381,44 377,36	5994,48 501,96	338216 20000	317707 26604	2,12 2,35	112 125
19.	Е0104-69-5	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм	м	53,00	6381,44	5994,48	338216	317707	2,12	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/ до 900мм			377,36	501,96	20000	26604	2,35	125
20.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	53,00	5063,58 / 299,04	4756,84 / 399,26	268370 / 15849	252112 / 21161	1,68 / 1,87	89 / 99
21.	С130806-149	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 920х8 мм	м	53,53	16700,00 / --	-- / --	893951 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	Е0122-14-15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 900 мм	км	0,052	344330,70 / 119700,00	400274,35 / 151206,75	124250 / 6344	21215 / 8014	703,00 / 738,49	37 / 39
23.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	60,50	5063,58 / 299,04	4756,84 / 399,26	306346 / 18092	287789 / 24155	1,68 / 1,87	102 / 113
24.	С130804-961	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 630х37,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	60,50	14608,00 / --	-- / --	883784 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под трубопроводы толщиной 150мм	м3	1,31	936,50 / 153,68	152,52 / 57,15	1227 / 201	200 / 75	1,02 / 0,28	1 / 0
26.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58881,69 / 33075,00	25695,31 / 6813,45	383 / 215	167 / 44	194,00 / 26,38	1 / 0
27.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО	м	6,57	468,00 / --	-- / --	3072 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4427-2004								
28.	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	шт	2,00	8146,92	4120,54	16294	8241	14,90	30
					2610,00	1557,00	5220	3114	7,60	15
29.	СПрайс	Задвижки с обрезиненным клином д600мм FAF600	шт	2,00	645312,57	--	1290625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	411,46	17,71	411	18	1,40	1
					231,75	6,75	232	7	0,03	0
31.	С130902-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	12939,00	--	12939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	фланец	4,00	1062,55	140,05	4250	560	3,44	14
					722,25	9,00	2889	36	0,04	0
33.	С130809-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм	шт	4,00	4570,00	--	18280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43	21,43	313	43	0,60	1
					126,00	--	252	--	--	--
35.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс	Втулка под фланец Д110мм	шт	1,00	737,01	--	737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс	Втулка под фланец Д630мм	шт	2,00	41888,62	--	83777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс	Патрубок стеклопластиковый DN600 PN10/SN5000 L 1м с фланцем и муфтой	шт	2,00	18051,89	--	36104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,11	204796,82	39324,82	21913	4208	147,70	16
					30375,00	14854,50	3250	1589	72,55	8
40.	Е0122-31-13	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм	км	0,06	26892,63	--	1627	--	113,30	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,01	17662,50 8287,75	-- --	1069 54	-- --	-- 51,50	-- 0
		Итого по разделу: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №2			8032,50	--	52	--	--	-- 5018427

ИТОГО:

	17276318	2094117	8538
Накладные расходы :	1296439	323765	1465
На общестроительные работы			
Всего накладных расходов:		1867981	
Итого с накладными		1867981	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		19144299	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		1148658	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		20292957	
Итого с временными, 2,4 %		20779988	
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %		21428324	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		21511444	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		21719244	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355		48510982	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		970220	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		49481202	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		5937744	
Итого с НДС		55418946	

Заказчик:

ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Подрядчик:

ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе" 31609150

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/58 от 11.04.2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: СМР на строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Резервуар для воды емк.5000м

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								
1.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	113,00	10723,23	954,99	1211726	107913	6,51	736
					1075,50	330,44	121532	37340	1,34	151
2.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	113,00	106,00	--	11978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	113,00	151,00	--	17063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	113,00	352,00	--	39776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	18,60	50900,00	--	946740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	1,40	45800,00	--	64120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

31609150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 25-28 мм								
7.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,20	64400,00	--	77280	--	--	--
		Итого по разделу: БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ			--	--	--	--	--	--
										2368683

ИТОГО:

	2368683	107914	736
Накладные расходы :	121532	37340	151
На общестроительные работы			
Всего накладных расходов:		166815	
Итого с накладными		166815	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		2535498	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		152130	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		2687628	
Итого с временными, 2,4 %		2752131	
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %		2837997	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		2849006	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		2876527	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355		6424862	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		128497	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		6553359	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		786403	
Итого с НДС		7339762	

Заказчик:

ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Подрядчик:

ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик:ТОО"АСУ-К"

Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:								
	В том числе за отчетный месяц		90005796	34801697	77731274		2631044	9643478	90005796

Сумма к оплате: Девяносто миллионов пять тысяч семьсот девяносто шесть тенге, 00 .

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор **Ержанов Ж.О.**

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе" 31609190

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/58 от11.04.2014г. Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: СМР на строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОВОД								
1.	С130805-61	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 10, d-600 мм	м	2594,98	9170,00	--	23796008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс	Муфты стеклопластиковые DN600 PN10/SN5000	шт	1181,00	6177,99	--	7296209	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОВОД			--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					31092217	--		--
		Накладные расходы :					--	--		--
		Всего накладных расходов:								0
		Итого с накладными								31092217
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								1865533

31609190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						32957750		
		Итого с временными, 2,4 %						33748736		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %						34801697		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						34936692		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						35274179		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						78786586		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1575732		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						80362318		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						9643478		
		Итого с НДС						90005796		

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор:
ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Росписи полностью верны

Форма КС-3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
753		03-3/58	11.04.2014г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	502608556							
	В том числе за отчетный месяц		49737848	19231667	42954859		1453934	5329055	49737848

Сумма к оплате: Сорок девять миллионов семьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок восемь тенге, 00 .

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор **Ержанов Ж.О.**

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе" 31609210

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/58 от11.04.2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: СМР на строительство водовода д-700мм от насосной станции2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОВОД								
1.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8805,00	44,07 / 2,61	41,46 / 11,40	388047 / 22981	365066 / 100419	0,02 / 0,04	160 / 349
2.	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стеноктраншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	658,00	483,56 / 40,73	6,82 / 2,54	318181 / 26800	4488 / 1671	0,26 / 0,01	171 / 8
3.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	468,00	289,15 / --	289,15 / 186,62	135320 / --	135320 / 87336	-- / 0,86	-- / 402
4.	Е0123-1-1	Устройство песчаного-гравийного основания под трубопроводы толщиной 150мм	м3	114,00	936,50 / 153,68	152,52 / 57,15	106761 / 17520	17387 / 6515	1,02 / 0,28	116 / 32
5.	Е0123-1-1	Устройство песчано-гравийной засыпки трубопроводов д.+300мм	м3	796,00	936,50 / 153,68	152,52 / 57,15	745454 / 122329	121406 / 45491	1,02 / 0,28	812 / 222
6.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5071,00	7,57 / --	7,57 / 2,46	38401 / --	38401 / 12468	-- / 0,01	-- / 48
7.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	454,70	190,58	--	86657	--	1,38	627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	котлованов и ям в грунтах 4 группы								
8.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	18476,00	190,58 25,65	-- 5,38	86657 473840	-- 99332	-- 0,13	-- 2383
9.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	1377,00	20,27 50,82	-- 48,38	374509 69977	-- 66620	-- 0,02	-- 23
10.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	1229,00	2,39 32,30	14,07 --	3291 39697	19373 --	0,05 0,14	66 167
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4049,00	6,46 3,76	-- 3,24	7939 15233	-- 13135	-- 0,00	-- 13
12.	Е0122-1-8	Прокладка трубопроводов из стеклопластиковыых труб д.600мм	км	6 км 3,60	0,48 232668,15	1,12 79821,07	1944 837605	4535 287356	0,00 693,00	15 2495
13.	С130805-6 1	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 10, d-600 мм	м	860,00	117000,00 9170,00	30152,25 --	421200 7886200	108548 --	147,27 --	530 --
		Итого по разделу: ВОДОВОД			--	--	--	--	--	--
		Раздел: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №3								11141373
14.	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	1,00	676,53 425,14	251,39 96,53	677 425	251 97	2,35 0,39	2 0
15.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода сдиаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскиваниетрубопровода	м	38,00	5063,58 299,04	4756,84 399,26	192416 11364	180760 15172	1,68 1,87	64 71
16.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода сдиаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/.	м	44,00	5063,58 299,04	4756,84 399,26	222797 13158	209301 17568	1,68 1,87	74 82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Протаскиваниетрубопровода								
17.	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	фланец	4,00	1062,55	140,05	4250	560	3,44	14
					722,25	9,00	2889	36	0,04	0
18.	СПрайс	Патрубок стеклопластиковый DN600 PN10/SN5000 L 1м с фланцем и муфтой	шт	2,00	18051,89	--	36104	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №3			--	--	--	--	--	--
										456244

ИТОГО:

	11597617	1539385	7122
Накладные расходы :	1113006	419229	1825
На общестроительные работы			
Всего накладных расходов:		1748064	
Итого с накладными		1748064	
		13345681	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		800741	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		14146422	
Итого с временными, 2,4 %		14485936	
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %		14937897	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		14995841	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		15140700	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355		33817486	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		676350	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		34493836	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		4139260	
Итого с НДС		38633096	

Заказчик:

ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Подрядчик:

ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Расценки по смете проверил

31609230

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик ТОО"АСУ-К"

Субподрядчик

Договор 03-3/58от 11.04.2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: СМР на строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Резервуар для воды емк.5000м

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								
1.	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	223,00	10723,23 / 1075,50	954,99 / 330,44	2391281 / 239836	212962 / 73688	6,51 / 1,34	1452 / 298
2.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	223,00	106,00 / --	-- / --	23638 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	223,00	151,00 / --	-- / --	33673 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	223,00	352,00 / --	-- / --	78496 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	16,80	50900,00 / --	-- / --	855120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	1,82	45800,00 / --	-- / --	83438 / --	-- / --	-- / --	-- / --

31609230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 25-28 мм								
7.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,64	64400,00	--	41255	--	--	--
		Итого по разделу: БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ			--	--	--	--	--	--
										3506901

ИТОГО:

	3506901	212962	1452
Накладные расходы :	239836	73688	298
На общестроительные работы			
Всего накладных расходов:		329201	
Итого с накладными		329201	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		3836102	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		230166	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		4066268	
Итого с временными, 2,4 %		4163858	
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %		4293770	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		4310425	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		4352064	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355		9720546	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		194411	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		9914957	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1189795	
Итого с НДС		11104752	

Заказчик:

ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Подрядчик:

ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Расценки по смете проверил

Форма КС-3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик:ТОО"АСУ-К"

Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	525773951							
	В том числе за отчетный месяц		23165395	8957147	20006221		677167	2482007	23165395

Сумма к оплате: Двадцать три миллиона сто шестьдесят пять тысяч триста девяносто пять тенге, 00 .

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор **Ержанов Ж.О.**

31609250

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик ТОО"АСУ-К"

Субподрядчик

Договор 03-3/58 от11.04.2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: СМР на строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОВОД								
1.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1002,00	7,91	7,91	7926	7926	--	--
					--	2,57	--	2573	0,01	10
2.	E0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	9549,00	44,07	41,46	420836	395913	0,02	174
					2,61	11,40	24923	108904	0,04	378
3.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	296,00	791,10	--	234166	--	4,27	1265
					791,10	--	234166	--	--	--
4.	E0101-164-4	Рытье приямков для стыков труб	м3	197,00	659,25	--	129872	--	3,56	701
					659,25	--	129872	--	--	--
5.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими трубопроводами	м3	1,90	659,25	--	1253	--	3,56	7
					659,25	--	1253	--	--	--
6.	E0101-171	Крепление инвентарными щитами	м2	362,00	483,56	6,82	175048	2469	0,26	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах								
					40,73	2,54	14744	919	0,01	4
7.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	322,20	289,15	289,15	93163	93163	--	--
					--	186,62	--	60127	0,86	276
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного-гравийного основания под трубопроводы толщиной 150мм	м3	360,00	936,50	152,52	337140	54907	1,02	367
					153,68	57,15	55325	20574	0,28	100
9.	Е0123-1-1	Устройство песчано-гравийной засыпки трубопроводов д.+300мм	м3	1597,40	936,50	152,52	1495965	243635	1,02	1629
					153,68	57,15	245488	91291	0,28	446
10.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6713,00	7,57	7,57	50836	50836	--	--
					--	2,46	--	16505	0,01	63
11.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	750,00	190,58	--	142935	--	1,38	1035
					190,58	--	142935	--	--	--
12.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	6713,30	25,65	5,38	172171	36092	0,13	866
					20,27	--	136079	--	--	--
13.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	2584,00	50,82	48,38	131315	125016	0,02	43
					2,39	14,07	6176	36354	0,05	124
14.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	5142,00	32,30	--	166087	--	0,14	698
					6,46	--	33217	--	--	--
15.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2584,00	3,76	3,24	9722	8383	0,00	9
					0,48	1,12	1240	2894	0,00	10
16.	Е0101-27-1	Засыпка ранее срезанного растительного грунта бульдозером 80л.с.	м3	1001,80	5,55	5,55	5565	5565	--	--
					--	1,80	--	1807	0,01	7
17.	Е0122-1-8	Прокладка трубопроводов из стеклопластиковых труб д.600мм	км	2,00	232668,15	79821,07	465336	159642	693,00	1386
					117000,00	30152,25	234000	60305	147,27	295
18.	СПрайс	Отводы стеклопластиковые 90" DN600 PN10/SN5000	шт	3,00	42988,13	--	128964	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Отводы стеклопластиковые 45" DN600 PN10/SN5000	шт	6,00	31454,73	--	188728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	Патрубок стеклопластиковый DN600 PN10/SN5000 L 1м с фланцем и муфтой	шт	7,00	18051,89	--	126363	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОВОД			--	--	--	--	--	--
										4483390

ИТОГО:

	4483391	1183545	8273
Накладные расходы :	1259418	402253	1714
На общестроительные работы		1929945	
Всего накладных расходов:		1929945	
Итого с накладными		6413336	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		384800	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		6798136	
Итого с временными, 2,4 %		6961291	
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %		7178483	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		7206328	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		7275941	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355		16251166	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		325023	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		16576189	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1989143	
Итого с НДС		18565332	

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Технадзор:
ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Расценки по смете проверены

31609270

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик ТОО"АСУ-К"

Субподрядчик

Договор 03-3/58 от11.04.2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: СМР на строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Резервуар для воды емк.5000м

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								
1.	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	80,00	10723,23 / 1075,50	954,99 / 330,44	857859 / 86040	76399 / 26435	6,51 / 1,34	521 / 107
2.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	80,00	106,00 / --	-- / --	8480 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	80,00	151,00 / --	-- / --	12080 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	80,00	352,00 / --	-- / --	28160 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,00	52400,00 / --	-- / --	157200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	8,00	50900,00 / --	-- / --	407200 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм								
		Итого по разделу: БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								1470979
ИТОГО:							1470979	76399		521
		Накладные расходы :					86040	26435		107
		На общестроительные работы						118099		
		Всего накладных расходов:						118099		
		Итого с накладными						1589078		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						95345		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1684423		
		Итого с временными, 2,4 %						1724849		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %						1778664		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1785563		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1802811		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						4026666		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						80533		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4107199		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						492864		
		Итого с НДС						4600063		

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Замечания по смете проверил

Форма КС-3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик:ТОО"АСУ-К"

Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	554850710							
	В том числе за отчетный месяц		29076759	11242837	25111420		849972	3115367	29076759

Сумма к оплате: Двадцать девять миллионов семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят девять тенге, 00 .

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор **Ержанов Ж.О.**

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/58 от 11.04.2014г.

Наименование строительства и его адрес:СМР на строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / осн. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.САЗДА								
1.	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1,00	849,44 / 488,46	360,98 / 138,60	849 / 488	361 / 139	2,70 / 0,56	3 / 1
2.	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	1,00	676,53 / 425,14	251,39 / 96,53	677 / 425	251 / 97	2,35 / 0,39	2 / 0
3.	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	255,00	831,43 / 49,84	781,34 / 63,92	212016 / 12709	199240 / 16300	0,28 / 0,30	71 / 77
4.	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального	м	255,00	1089,57 / 64,08	1024,24 / 86,68	277841 / 16340	261182 / 22104	0,36 / 0,41	92 / 105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/								
5.	Е0104-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	м	255,00	1823,56	1713,61	465008	436971	0,60	153
					106,80	145,97	27234	37222	0,68	173
6.	Е0104-69-4	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	м	255,00	3251,24	3053,05	829066	778528	1,08	275
					192,24	255,54	49021	65163	1,20	306
7.	Е0104-69-5	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	м	255,00	6381,44	5994,48	1627266	1528592	2,12	541
					377,36	501,96	96227	127999	2,35	599
8.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	м	255,00	5063,58	4756,84	1291212	1212994	1,68	428
					299,04	399,26	76255	101812	1,87	477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода								
9.	С130804-91	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 630x46,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	261,38	17848,00	--	4665021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.САЗДА								9368957
ИТОГО:							9368956	4418118		1566
							278699	370836		1738

Накладные расходы :

На общестроительные работы	675518
Всего накладных расходов:	675518
Итого с накладными	10044474

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	602669
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10647143
Итого с временными, 2,4 %	10902674
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %	11242837
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11286448
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11395475
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	25452345
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	509047
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25961392
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3115367
Итого с НДС	29076759

109 340 163 43 611 100 00

Заказчик:

ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:

ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Акты полностью проверены

Форма КС-3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик:ТОО"АСУ-К"

Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	575 656 015							
	В том числе за отчетный месяц		20805305	8044591	17967983		608182	2229140	20805305

Сумма к оплате: Двадцать миллионов восемьсот пять тысяч триста пять тенге, 00 .

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор **Ержанов Ж.О.**

31609310

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик ТОО"АСУ-К"

Субподрядчик

Договор 03-3/58 от11.04.2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Смр на строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.САЗДА								
1.	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1,00	849,44 / 488,46	360,98 / 138,60	849 / 488	361 / 139	2,70 / 0,56	3 / 1
2.	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	1,00	676,53 / 425,14	251,39 / 96,53	677 / 425	251 / 97	2,35 / 0,39	2 / 0
3.	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	255,00	831,43 / 49,84	781,34 / 63,92	212016 / 12709	199240 / 16300	0,28 / 0,30	71 / 77
4.	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального	м	255,00	1089,57 / 64,08	1024,24 / 86,68	277841 / 16340	261182 / 22104	0,36 / 0,41	92 / 105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/								
5.	Е0104-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	м	255,00	1823,56	1713,61	465008	436971	0,60	153
					106,80	145,97	27234	37222	0,68	173
6.	Е0104-69-4	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	м	255,00	3251,24	3053,05	829066	778528	1,08	275
					192,24	255,54	49021	65163	1,20	306
7.	Е0104-69-5	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	м	255,00	6381,44	5994,48	1627266	1528592	2,12	541
					377,36	501,96	96227	127999	2,35	599
8.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	м	255,00	5063,58	4756,84	1291212	1212994	1,68	428
					299,04	399,26	76255	101812	1,87	477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода								
9.	С130804-91	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 630х46,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	101,28	17848,00	--	1807673	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.САЗДА			--	--	--	--	--	--
										6511609

ИТОГО:

	6511608	4418118	1566
Накладные расходы :	278699	370836	1738
На общестроительные работы		675518	
Всего накладных расходов:		675518	
Итого с накладными		7187126	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		431228	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		7618354	
Итого с временными, 2,4 %		7801194	
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %		8044591	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		8075796	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		8153809	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355		18211926	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		364239	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		18576165	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		2229140	
Итого с НДС		20805305	

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Расценки по смете проверил

Форма КС-3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик:ТОО"АСУ-К"

Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

Доп. соглашение №1 от 10.12.2015г.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	902618757							
	В том числе за отчетный месяц		105726967	40880455	91308474		3090604	11327889	105726967

Сумма к оплате: Сто пять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят семь тенге,00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор **Ержанов Ж.О.**

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/58 от 11.04.2014г. Доп.согл.№1 от 10.12.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОВОД								
1.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1251,05	7,91	7,91	9896	9896	--	--
					--	2,57	--	3213	0,01	12
2.	E0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	11924,34	44,07	41,46	525505	494383	0,02	217
					2,61	11,40	31122	135995	0,04	472
3.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	368,83	791,10	--	291783	--	4,27	1576
					791,10	--	291783	--	--	--
4.	E0101-164-4	Рытье приямков для стыков труб	м3	245,94	659,25	--	162138	--	3,56	876
					659,25	--	162138	--	--	--
5.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими трубопроводами	м3	2,32	659,25	--	1527	--	3,56	8
					659,25	--	1527	--	--	--
6.	E0101-171	Крепление инвентарными щитами	м2	452,19	483,56	6,82	218660	3084	0,26	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах			40,73	2,54	18418	1149	0,01	6
7.	E0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	402,37	289,15 / --	289,15 / 186,62	116345 / --	116345 / 75089	-- / 0,86	-- / 345
8.	E0123-1-1	Устройство песчаного-гравийного основания под трубопроводы толщиной150мм	м3	450,14	936,50 / 153,68	152,52 / 57,15	421556 / 69178	68655 / 25726	1,02 / 0,28	459 / 126
9.	E0123-1-1	Устройство песчано-гравийной засыпки трубопроводов д.+300мм	м3	1993,43	936,50 / 153,68	152,52 / 57,15	1866844 / 306350	304037 / 113924	1,02 / 0,28	2033 / 556
10.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	8383,22	7,57 / --	7,57 / 2,46	63484 / --	63484 / 20611	-- / 0,01	-- / 79
11.	E0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	931,47	190,58 / 190,58	-- / --	177519 / 177519	-- / --	1,38 / --	1285 / --
12.	E0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	8383,22	25,65 / 20,27	5,38 / --	214998 / 169928	45070 / --	0,13 / --	1081 / --
13.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	3226,75	50,82 / 2,39	48,38 / 14,07	163978 / 7712	156112 / 45396	0,02 / 0,05	54 / 155
14.	C010333-A 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 3 км, класс груза 1	т	6421,14	32,30 / 6,46	-- / --	207403 / 41481	-- / --	0,14 / --	871 / --
15.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3226,75	3,76 / 0,48	3,24 / 1,12	12140 / 1549	10468 / 3614	0,00 / 0,00	11 / 12
16.	E0101-27-1	Засыпка ранее срезанного растительного грунта бульдозером 80л.с.	м3	1251,05	5,55 / --	5,55 / 1,80	6950 / --	6950 / 2256	-- / 0,01	-- / 9
17.	E0122-1-8	Прокладка трубопроводов из стеклопластиковыых труб д.600мм	км	2,50	232668,15 / 117000,00	79821,07 / 30152,25	581670 / 292500	199553 / 75381	693,00 / 147,27	1733 / 368
18.	C130805-6 1	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 10, d-600 мм	м	2500,00	9170,00	--	22925000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Отводы стеклопластиковые 90" DN600 PN10/SN5000	шт	1,00	42988,13 / --	-- / --	42988 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	СПрайс	Отводы стеклопластиковые 45" DN600 PN10/SN5000	шт	9,00	31454,73 / --	-- / --	283093 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	СПрайс	Патрубок стеклопластиковый DN600 PN10/SN5000 L 1м с фланцем и муфтой	шт	10,00	18051,89 / --	-- / --	180519 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	СПрайс	Втулка под фланец SDR 17 Д110мм	шт	2,00	737,01 / --	-- / --	1474 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	СПрайс	Задвижки с обрезиненным клином д600мм FAF600	шт	7,00	647596,87 / --	-- / --	4533178 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	СПрайс	Обратный клапан д600мм FAF2350	шт	3,00	128839,73 / --	-- / --	386519 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3,00	492,00 / --	-- / --	1476 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	4,00	231,52 / 180,00	33,52 / 2,25	926 / 720	134 / 9	0,90 / 0,01	4 / 0
27.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	4,00	757,00 / --	-- / --	3028 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	С130809-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм	шт	22,00	4570,00 / --	-- / --	100540 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	Е0122-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	км	0,05	1536094,58 / 78975,00	217692,68 / 82235,25	74501 / 3830	10558 / 3988	464,00 / 401,64	23 / 19

Итого по разделу: ВОДОВОД 33575638

Раздел: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С130806-1 49	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 920х8 мм	м	31,61	16700,00	--	527887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №1								527887
ИТОГО:							34103525	1488729		10347
							1575755	506351		2160

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2419521
Всего накладных расходов:	2419521
Итого с накладными	36523046

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2191383
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	38714429
Итого с временными, 2,4 %	39643575
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %	40880455
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	41039029
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	41435465
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	92548116
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1850962
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	94399078
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11327889
Итого с НДС	105726967

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Расценки по смете проверены

Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

Доп.соглашение №1 от 10.12.15г

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах К=2,233548..	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	924354958							
	В том числе за отчетный месяц		21736201	8404533	18815309		592013	2328879	21736201

Сумма к оплате: Двадцать один миллион семьсот тридцать шесть тысяч двести один тенге,00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик ТОО"АСУ-К"

Субподрядчик

Договор 03-3/58 от 11.04.2014г. Доп.соглашение №1 от 10.12.15г

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД								
1.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	75,06	7,91 / --	7,91 / 2,57	594 / --	594 / 193	-- / 0,01	-- / 1
2.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	715,46	44,07 / 2,61	41,46 / 11,40	31531 / 1867	29664 / 8160	0,02 / 0,04	13 / 28
3.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	22,13	791,10 / 791,10	-- / --	17507 / 17507	-- / --	4,27 / --	95 / --
4.	Е0101-164-4	Рытье приямков для стыков труб	м3	14,76	659,25 / 659,25	-- / --	9731 / 9731	-- / --	3,56 / --	53 / --
5.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими трубопроводами	м3	0,14	659,25 / 659,25	-- / --	92 / 92	-- / --	3,56 / --	0 / --
6.	Е0101-171	Крепление инвентарными щитами	м2	27,13	483,56	6,82	13119	185	0,26	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах			40,73	2,54	1105	69	0,01	0
7.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	24,14	289,15 / --	289,15 / 186,62	6980 / --	6980 / 4505	-- / 0,86	-- / 21
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного-гравийного основания под трубопроводы толщиной 150мм	м3	27,01	936,50 / 153,68	152,52 / 57,15	25295 / 4151	4120 / 1544	1,02 / 0,28	28 / 8
9.	Е0123-1-1	Устройство песчано-гравийной засыпки трубопроводов д.+300мм	м3	119,61	936,50 / 153,68	152,52 / 57,15	112015 / 18382	18243 / 6836	1,02 / 0,28	122 / 33
10.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	502,99	7,57 / --	7,57 / 2,46	3809 / --	3809 / 1237	-- / 0,01	-- / 5
11.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	55,89	190,58 / 190,58	-- / --	10652 / 10652	-- / --	1,38 / --	77 / --
12.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	502,99	25,65 / 20,27	5,38 / --	12900 / 10196	2704 / --	0,13 / --	65 / --
13.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	193,60	50,82 / 2,39	48,38 / 14,07	9838 / 463	9367 / 2724	0,02 / 0,05	3 / 9
14.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	385,27	32,30 / 6,46	-- / --	12444 / 2489	-- / --	0,14 / --	52 / --
15.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	193,60	3,76 / 0,48	3,24 / 1,12	728 / 93	628 / 217	0,00 / 0,00	1 / 1
16.	Е0101-27-1	Засыпка ранее срезанного растительного грунта бульдозером 80л.с.	м3	75,06	5,55 / --	5,55 / 1,80	417 / --	417 / 135	-- / 0,01	-- / 1
17.	Е0122-1-8	Прокладка трубопроводов из стеклопластиковых труб д.600мм	км	0,15	232668,15 / 117000,00	79821,07 / 30152,25	34900 / 17550	11973 / 4523	693,00 / 147,27	104 / 22
18.	С130805-6 1	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 10, d-600 мм	м	150,00	9170,00	--	1375500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
										1678052
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД								
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД:ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №1								
19.	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1,00	849,44 / 488,46	360,98 / 138,60	849 / 488	361 / 139	2,70 / 0,56	3 / 1
20.	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	1,00	676,53 / 425,14	251,39 / 96,53	677 / 425	251 / 97	2,35 / 0,39	2 / 0
21.	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	61,00	831,43 / 49,84	781,34 / 63,92	50718 / 3040	47661 / 3899	0,28 / 0,30	17 / 18
22.	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м	61,00	1089,57 / 64,08	1024,24 / 86,68	66464 / 3909	62479 / 5288	0,36 / 0,41	22 / 25
23.	Е0104-69-3	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром	м	61,00	1823,56 / 106,80	1713,61 / 145,97	111237 / 6515	104530 / 8904	0,60 / 0,68	37 / 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/								
24.	Е0104-69-4	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	м	61,00	3251,24 / 192,24	3053,05 / 255,54	198326 / 11727	186236 / 15588	1,08 / 1,20	66 / 73
25.	Е0104-69-5	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	м	61,00	6381,44 / 377,36	5994,48 / 501,96	389268 / 23019	365663 / 30619	2,12 / 2,35	129 / 143
26.	Е0104-69-5	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/ до 900мм	м	61,00	6381,44 / 377,36	5994,48 / 501,96	389268 / 23019	365663 / 30619	2,12 / 2,35	129 / 143
27.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	61,00	5063,58 / 299,04	4756,84 / 399,26	308878 / 18241	290167 / 24355	1,68 / 1,87	102 / 114
28.	С130806-149	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной	м	30,00	16700,00 / --	-- / --	501000 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кривизной /ГОСТ 10704-91/, 920x8 мм			--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-14-15	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 900 мм	км	0,062	344330,70 / 119700,00	400274,35 / 151206,75	143004 / 7302	24417 / 9224	703,00 / 738,49	43 / 45
30.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	67,00	5063,58 / 299,04	4756,84 / 399,26	339260 / 20036	318708 / 26751	1,68 / 1,87	113 / 125
31.	С130804-961	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	67,00	14608,00 / --	-- / --	978736 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под трубопроводы толщиной 150мм	м3	1,40	936,50 / 153,68	152,52 / 57,15	1311 / 215	214 / 80	1,02 / 0,28	1 / 0
33.	СПрайс	Задвижки с обрезиненным клином д600мм FAF600	шт	2,00	647596,87 / --	-- / --	1295194 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	С130902-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	12939,00 / --	-- / --	12939 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД:ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №1								4787128
		Раздел: СМЕТА 2-2 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3								
35.	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	м2	540,00	1130,00 / --	-- / --	610200 / --	-- / --	-- / --	-- / 610200
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3								
		ИТОГО:					7075381 / 212214	1855036 / 185706		1284859

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						433321		
		Всего накладных расходов:						433321		
		Итого с накладными						7508702		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						450522		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7959224		
		Итого с временными, 2,4 %						8150245		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %						8404533		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8437134		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8518636		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						19026786		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						380536		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						19407322		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2328879		
		Итого с НДС						21736201		

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела Алимбаев А.С.

Технадзор:
ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Расценки по смете проверил

Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

Дополнительное соглашение №1 от 10.12.2015г.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах К=2,233548..	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	994458092							
	В том числе за отчетный месяц		70103134	27106121	60542833		2049251	7511050	70103134

Сумма к оплате: Семьдесят миллионов сто три тысячи сто тридцать четыре тенге,00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор **Ержанов Ж.О.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/58 от 11.04.2014г. Дополнительное соглашение №1 от 10.12.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД								
1.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	500,42	7,91	7,91	3959	3959	--	--
					--	2,57	--	1285	0,01	5
2.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4769,74	44,07	41,46	210208	197759	0,02	87
					2,61	11,40	12449	54398	0,04	189
3.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	147,53	791,10	--	116711	--	4,27	630
					791,10	--	116711	--	--	--
4.	Е0101-164-4	Рытье приямков для стыков труб	м3	98,38	659,25	--	64857	--	3,56	350
					659,25	--	64857	--	--	--
5.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими трубопроводами	м3	0,93	659,25	--	613	--	3,56	3
					659,25	--	613	--	--	--
6.	Е0101-171	Крепление инвентарными щитами	м2	204,46	483,56	6,82	98867	1394	0,26	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах			40,73	2,54	8328	519	0,01	2
7.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	195,95	289,15 --	289,15 186,62	56658 --	56658 36567	-- 0,86	-- 168
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного-гравийного основания под трубопроводы толщиной 150мм	м3	180,06	936,50 153,68	152,52 57,15	168626 27672	27463 10290	1,02 0,28	184 50
9.	Е0123-1-1	Устройство песчано-гравийной засыпки трубопроводов д.+300мм	м3	797,37	936,50 153,68	152,52 57,15	746737 122540	121615 45570	1,02 0,28	813 222
10.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3353,29	7,57 --	7,57 2,46	25394 --	25394 8244	-- 0,01	-- 32
11.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	372,59	190,58 190,58	-- --	71008 71008	-- --	1,38 --	514 --
12.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3353,29	25,65 20,27	5,38 --	85999 67971	18028 --	0,13 --	433 --
13.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	1290,70	50,82 2,39	48,38 14,07	65591 3085	62445 18159	0,02 0,05	21 62
14.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	2568,46	32,30 6,46	-- --	82961 16592	-- --	0,14 --	348 --
15.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1290,70	3,76 0,48	3,24 1,12	4856 620	4187 1446	0,00 0,00	4 5
16.	Е0101-27-1	Засыпка ранее срезанного растительного грунта бульдозером 80л.с.	м3	500,42	5,55 --	5,55 1,80	2780 --	2780 903	-- 0,01	-- 3
17.	Е0122-1-8	Прокладка трубопроводов из стеклопластиковых труб д.600мм	км	1,00	232668,15 117000,00	79821,07 30152,25	232668 117000	79821 30152	693,00 147,27	693 147
18.	С130806-1 34	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной	м	48,69	11500,00	--	559981	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х8 мм			--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58881,69	25695,31	383	167	194,00	1
					33075,00	6813,45	215	44	26,38	0
20.	С130804-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,57	382,00	--	2508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130804-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	13,13	801,00	--	10517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130902-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,00	12939,00	--	51756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130902-69	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	22036,00	--	44072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	фланец	26,00	1062,55	140,05	27626	3641	3,44	89
					722,25	9,00	18778	234	0,04	1
25.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	3,84	8264,15	95,97	31734	369	4,90	19
					771,75	36,25	2964	139	0,18	1
26.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,84	106,00	--	407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД								2767478
		Раздел: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №1								
27.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58881,69	25695,31	383	167	194,00	1
					33075,00	6813,45	215	44	26,38	0
28.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,57	468,00	--	3072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	шт	2,00	8146,92	4120,54	16294	8241	14,90	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2610,00	1557,00	5220	3114	7,60	15
30.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	411,46	17,71	411	18	1,40	1
					231,75	6,75	232	7	0,03	0
31.	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	фланец	4,00	1062,55	140,05	4250	560	3,44	14
					722,25	9,00	2889	36	0,04	0
32.	С130809-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм	шт	4,00	4570,00	--	18280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43	21,43	313	43	0,60	1
					126,00	--	252	--	--	--
34.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс	Втулка под фланец Д110мм	шт	1,00	737,01	--	737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс	Втулка под фланец Д630мм	шт	2,00	41888,62	--	83777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,11	204796,82	39324,82	21913	4208	147,70	16
					30375,00	14854,50	3250	1589	72,55	8

Итого по разделу: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №1 150415

Раздел: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №2

38.	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	шт	2,00	8146,92	4120,54	16294	8241	14,90	30
					2610,00	1557,00	5220	3114	7,60	15

Итого по разделу: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №2 16294

Раздел: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №3

39.	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под трубопроводы толщиной 150мм	м3	1,11	936,50	152,52	1040	169	1,02	1
					153,68	57,15	171	63	0,28	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58881,69	25695,31	383	167	194,00	1
					33075,00	6813,45	215	44	26,38	0
41.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,57	468,00	--	3072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130902-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	12939,00	--	12939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43	21,43	313	43	0,60	1
					126,00	--	252	--	--	--
44.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс	Втулка под фланец Д110мм	шт	1,00	737,01	--	737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №3 19468

Раздел: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.САЗДА

46.	С130804-991	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 630x46,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	160,09	17848,00	--	2857286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	шт	2,00	8146,92	4120,54	16294	8241	14,90	30
					2610,00	1557,00	5220	3114	7,60	15
48.	СПрайс	Задвижки с обрезиненным клином д600мм FAF600	шт	2,00	647596,87	--	1295194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	фланец	4,00	1062,55	140,05	4250	560	3,44	14
					722,25	9,00	2889	36	0,04	0
50.	С130809-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм	шт	4,00	4570,00	--	18280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс	Втулка под фланец Д630мм	шт	4,00	41888,62	--	167554	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс	Патрубок стеклопластиковый DN600 PN10/SN5000 L 1м с фланцем и муфтой	шт	2,00	18051,89	--	36104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,44	204796,82	39324,82	90315	17342	147,70	65
					30375,00	14854,50	13395	6551	72,55	32
54.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58881,69	25695,31	383	167	194,00	1
					33075,00	6813,45	215	44	26,38	0
55.	С130804-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,57	382,00	--	2508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	411,46	17,71	411	18	1,40	1
					231,75	6,75	232	7	0,03	0
57.	С130902-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	12939,00	--	12939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43	21,43	313	43	0,60	1
					126,00	--	252	--	--	--
59.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПрайс	Втулка под фланец Д110мм	шт	1,00	737,01	--	737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.САЗДА 4503553

Раздел: ВОДОВОД НА ТЕРРИТОРИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОС

61.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	920,00	35,29	33,19	32467	30535	0,01	13
					2,10	9,13	1932	8399	0,03	29
62.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	2984,00	44,07	41,46	131508	123720	0,02	54
					2,61	11,40	7788	34032	0,04	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,5 м3								
63.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	121,00	791,10	--	95723	--	4,27	517
					791,10	--	95723	--	--	--
64.	Е0101-164 -4	Рытье приямков для стыков труб	м3	108,00	659,25	--	71199	--	3,56	384
					659,25	--	71199	--	--	--
65.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими трубопроводами	м3	4,00	659,25	--	2637	--	3,56	14
					659,25	--	2637	--	--	--
66.	Е0123-1-1	Устройство песчаного-гравийного основания под трубопроводы толщиной 150мм	м3	12,30	936,50	152,52	11519	1876	1,02	13
					153,68	57,15	1890	703	0,28	3
67.	С130806-134	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х8 мм	м	335,34	11500,00	--	3856364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130806-130	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	м	236,94	9520,00	--	2255707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130804-901	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 560х26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	69,69	9401,00	--	655156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0122-14-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,24	1308092,51	181410,91	308710	42813	388,00	92
					66150,00	68530,50	15611	16173	334,70	79
71.	Е0122-14-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	км	0,33	1536094,58	217692,68	513056	72709	464,00	155
					78975,00	82235,25	26378	27467	401,64	134
72.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,09	285120,61	30429,76	24235	2587	205,00	17
					35550,00	11495,25	3022	977	56,14	5
73.	СПрайс	Задвижки с обрезиненным клином	шт	5,00	457987,61	--	2289938	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		д500мм FAF600			--	--	--	--	--	--
74.	СПрайс	Задвижки с обрезиненным клином д60мм FAF600	шт	1,00	647596,87	--	647597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С130902-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	12939,00	--	12939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0122-40-13	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 700 мм	фланец	4,00	1273,88	173,63	5096	695	4,30	17
					868,50	18,00	3474	72	0,07	0
77.	С130809-23	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 700 мм	шт	4,00	7090,00	--	28360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С130809-22	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 600 мм	шт	6,00	4570,00	--	27420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	фланец	20,00	986,32	133,57	19726	2671	3,30	66
					695,25	6,75	13905	135	0,03	1
80.	С130809-21	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500 мм	шт	20,00	3120,00	--	62400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43	21,43	313	43	0,60	1
					126,00	--	252	--	--	--
82.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	СПрайс	Втулка под фланец Д500мм	шт	3,00	25930,55	--	77792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОВОД НА ТЕРРИТОРИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОС								11130845
		Раздел: КОЛОДЦЫ								
84.	Е0101-12-	Разработка грунта 4 группы в отвал	м3	325,56	44,07	41,46	14348	13498	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3			2,61	11,40	850	3713	0,04	13
85.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	24,52	791,10	--	19399	--	4,27	105
					791,10	--	19399	--	--	--
86.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	232,44	7,57	7,57	1760	1760	--	--
					--	2,46	--	571	0,01	2
87.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	25,83	190,58	--	4922	--	1,38	36
					190,58	--	4922	--	--	--
88.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	232,44	25,65	5,38	5961	1250	0,13	30
					20,27	--	4711	--	--	--
89.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	91,83	50,82	48,38	4666	4443	0,02	2
					2,39	14,07	219	1292	0,05	4
90.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	182,73	32,30	--	5902	--	0,14	25
					6,46	--	1180	--	--	--
91.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	91,83	3,76	3,24	345	298	0,00	0
					0,48	1,12	44	103	0,00	0
92.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	14,56	7885,14	1879,87	114839	27378	8,86	129
					1435,50	538,43	20907	7842	2,06	30
93.	С143018-3 2	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,49	2660,00	--	1311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	3,29	2980,00	--	9804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	11,14	6250,00	--	69650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	4,64	7840,00	--	36401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	5,43	24600,00	--	133603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,56	106,00	--	1650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	112,33	245,44	3,82	27570	429	0,21	24
					37,35	1,44	4195	162	0,01	1
100.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	2,03	16021,00	2104,76	32555	4277	13,90	28
					2362,50	623,48	4801	1267	2,48	5
101.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,13	2660,00	--	340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,99	2980,00	--	2950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	4,88	3920,00	--	19114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,51	24600,00	--	12571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,03	106,00 ---	-- ---	215 ---	-- ---	-- ---	-- ---
106.	Е0122-43- 3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м3	15,83	10070,21 1410,75	369,93 139,73	159411 22332	5856 2212	8,01 0,68	127 11
107.	С143018-3 2	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,04	2660,00 ---	-- ---	98 ---	-- ---	-- ---	-- ---
108.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,53	2980,00 ---	-- ---	1579 ---	-- ---	-- ---	-- ---
109.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	1,68	18800,00 ---	-- ---	31584 ---	-- ---	-- ---	-- ---
110.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,83	106,00 ---	-- ---	1678 ---	-- ---	-- ---	-- ---
111.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	47,23	245,44 37,35	3,82 1,44	11591 1764	180 68	0,21 0,01	10 0
112.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,20	8918,85 915,75	296,60 110,25	1811 186	60 22	5,95 0,54	1 0
113.	С12021-26 7	Стремянка	т	0,18	133700,00 ---	-- ---	23665 ---	-- ---	-- ---	-- ---
114.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	м3	6,62	1143,41 477,00	-- --	7571 3158	-- --	2,99 --	20 --
115.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,38	7254,61 567,00	-- --	24528 1917	-- --	3,66 --	12 --
116.	СПрайс	Люк полимерный композитный тип "Т"	шт	6,00	3471,29	--	20828	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
117.	СПрайс	Люк полимерный композитный тип "С"	шт	4,00	2923,19	--	11693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КОЛОДЦЫ								815915
		Раздел: УЗЕЛ ДЛЯ ВЫПУСКА И ЗАЩЕМЛЕНИЯ ВОЗДУХА								
118.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	115636,32	31953,19	1156	320	360,00	4
					66375,00	12071,25	664	121	58,95	1
119.	С130806-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	10,04	1200,00	--	12048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С130902-69	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	22036,00	--	44072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	СПрайс	Обратный клапан д150мм FAF2350	шт	4,00	8133,78	--	32535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	12,00	231,52	33,52	2778	402	0,90	11
					180,00	2,25	2160	27	0,01	0
123.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	12,00	757,00	--	9084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х6 мм	шт	2,00	1290,00	--	2580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УЗЕЛ ДЛЯ ВЫПУСКА И ЗАЩЕМЛЕНИЯ ВОЗДУХА								104254
		Раздел: СМЕТА 2-2-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3 .БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								
125.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	18,00	10723,23	954,99	193018	17190	6,51	117
					1075,50	330,44	19359	5948	1,34	24
126.	С143001-5	Надбавка к сметной стоимости	м3	18,00	106,00	--	1908	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	бетона за применение сульфатостойкого цемента			---	---	---	---	---	---
127.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	18,00	151,00	--	2718	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
128.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	18,00	352,00	--	6336	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
129.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,00	53600,00	--	107041	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
130.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	7,11	52400,00	--	372465	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
131.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5,78	50900,00	--	294011	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
132.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,53	48300,00	--	122423	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
133.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,00	45800,00	--	82	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
134.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5,34	64400,00	--	343935	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
135.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,25	93997,62	304,24	23462	76	198,00	49
					---	---	---	---	---	---
					33075,00	114,75	8256	29	0,56	0
136.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,94	70437,87	304,24	66564	288	58,00	55
					---	---	---	---	---	---
					9675,00	114,75	9143	108	0,56	1
137.	Е0122-33-5	Установка сальников	т	0,11	247994,13	49389,75	28222	5621	312,70	36
					---	---	---	---	---	---
					62775,00	18657,00	7144	2123	91,12	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	Е0106-18-3	Устройство конструкции рам из бетона кл. В25	м3	47,30	13385,04	367,51	633112	17383	12,00	568
					2058,75	138,83	97379	6567	0,68	32
139.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	47,30	151,00	--	7142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	47,30	352,00	--	16650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,52	53600,00	--	81568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,22	52400,00	--	11595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,73	50900,00	--	87809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,28	45800,00	--	241833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	50600,00	--	3114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,54	50900,00	--	27567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,63	2660,00	--	1676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и	м	25,15	2980,00	--	74947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
149.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	13,59	6250,00	--	84938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С11011-88	Шурупы	кг	1,08	92,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С11011-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	10,80	83,00	--	896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3 .БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								2835535
		Раздел: Смета 2-2-Резервуар для воды емк.5000м3.МЕТАЛЛОКОНСТУКЦИИ								
153.	С12021-237	Крепления	т	0,04	154400,00	--	5775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С12021-267	Стремянки	т	0,76	133700,00	--	101077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С12021-88	Металлоконструкции	т	0,05	124800,00	--	5803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 2-2-Резервуар для воды емк.5000м3.МЕТАЛЛОКОНСТУКЦИИ								112655
		ИТОГО:					22456406	1032260		7191
							1170023	345846		1479
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1760499		
		Всего накладных расходов:						1760499		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	24216905
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1453015
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25669920
Итого с временными, 2,4 %	26285998
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %	27106121
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27211265
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27474125
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	61364788
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1227296
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	62592084
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7511050
Итого с НДС	70103134

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Расценки по смете проверил

Форма КС-3
Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО"АСУ-К"
Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

Дополнительное соглашение б/н от 15.04.2016г.

Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1				НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах К=2,233548..	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	219 613 232							
	В том числе за отчетный месяц		29674074			25975205	519504	3179365	29674074

Сумма к оплате: Двадцать девять миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи семьдесят четыре тенге,00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе" Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/58от 11.04.2014г. Дополнительное соглашение б/н от 15.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Замена существующих насосов в насосной станции II подъемав Тамдинского водозабора

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-3-2 ОБВЯЗКУ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА ТАМДИНСКОГО ВОДОЗАБОРА								
1.	ТПрайс	Насос двухстороннего всаса HS350-250-498/466/1 №97673059	шт	2	5814784,43	--	11629569	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-3-2 ОБВЯЗКУ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА ТАМДИНСКОГО ВОДОЗАБОРА			--	--	--	--	--	11629569
	ИТОГО:						11629569	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	11629569

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11629569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						25975205		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						519504		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						26494709		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3179365		
		Итого с НДС						29674074		

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Форма КС-3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик:ТОО"АСУ-К"

Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

Дополнительное соглашение б/н от 15.04.2016г.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах К=2,233548..	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	1016505022							
	В том числе за отчетный месяц		22046930	8524679	19040283		644476	2362171	22046930

Сумма к оплате: Двадцать два миллиона сорок шесть тысяч девятьсот тридцать тенге,00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор **Ержанов Ж.О.**

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/58 от11.04.2014г. Дополнительное соглашение б/н от 15.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД: РПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.САЗДА								
1.	СПрайс	Задвижки с обрезиненнымклином д600мм FAF600	шт	2,00	647596,87	--	1295194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД: РПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.САЗДА								1295194
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД:ВОДОВОД НА ТЕРРИТОРИИ СУЩЕСТВУЮЩИХВОС								
2.	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	км	0,30	412519,50	181879,25	124168	54746	997,00	300
					189675,00	68706,00	57092	20681	335,56	101
3.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	85,34	714,00	--	60933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД:ВОДОВОД НА ТЕРРИТОРИИ СУЩЕСТВУЮЩИХВОС								185101
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД: КОЛОДЦЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	С143018-3 2	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	1,397	2660,00 / --	-- / --	3716 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	9,32	2980,00 / --	-- / --	27774 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	31,58	6250,00 / --	-- / --	197350 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	13,16	7840,00 / --	-- / --	103151 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	15,39	24600,00 / --	-- / --	378569 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	40,27	106,00 / --	-- / --	4269 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	С143018-3 2	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,36	2660,00 / --	-- / --	963 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	2,84	2980,00 / --	-- / --	8463 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	13,81	3920,00 / --	-- / --	54151 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,45	24600,00 / --	-- / --	35645 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,76	106,00 ---	-- ---	610 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	С143018-3 2	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,10	2660,00 ---	-- ---	274 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	1,50	2980,00 ---	-- ---	4470 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	4,76	18800,00 ---	-- ---	89488 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	44,85	106,00 ---	-- ---	4754 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	СПрайс	Люк полимерный композитный тип "Т"	шт	17,00	3471,29 ---	-- ---	59012 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	СПрайс	Люк полимерный композитный тип "С"	шт	13,00	2923,19 ---	-- ---	38001 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД: КОЛОДЦЫ								1010661
		Раздел: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК. 5000 М3:БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								
21.	Е0106-33- 4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	269,50	10723,23 --- 1075,50	954,99 --- 330,44	2889912 --- 289847	257369 --- 89054	6,51 --- 1,34	1754 --- 360
22.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	269,50	106,00 ---	-- ---	28567 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 2 кг/см2	м3	269,50	151,00 ---	-- ---	40694 ---	-- ---	-- ---	-- ---
24.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	269,50	352,00	--	94864	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше4: за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--
25.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	30,00	1385,25 344,25	387,22 115,02	41558 10328	11617 3451	2,06 0,46	62 14
26.	С143017-1-1	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	м2	702,00	1130,00 --	-- --	793260 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,40	11294,54 4941,34	6353,20 2542,82	4518 1977	2541 1017	23,80 10,27	10 4
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК. 5000 М3:БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								3893373
		Раздел: СМЕТА 2-2-1 Резервуар для воды емк.5000м3.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
28.	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	651,00	187,00 --	-- --	121737 --	-- --	-- --	-- --
29.	СПрайс	Пеностекло	м3	3,40	4202,09 --	-- --	14287 --	-- --	-- --	-- --
30.	СПрайс	Пеностекло	м3	0,74	4202,09 --	-- --	3110 --	-- --	-- --	-- --
31.	СПрайс	Пеностекло	м3	0,25	4202,09 --	-- --	1051 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-1 Резервуар для воды емк.5000м3.ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								140184
		Раздел: СМЕТА 2-2-1 Резервуар для воды емк.5000м3.УКРЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОТКОСА								
32.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,008	47400,00	--	379	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
33.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,035	65000,00	--	2275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-1 Резервуар для воды емк.5000м3.УКРЕПЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОТКОСА								2654
		Раздел: СМЕТА 2-2-1 Резервуар для воды емк.5000м3.ЛЕСТНИЦА Л-1								
34.	С12021-26 7	Лестница Л-1 с ограждением	т	0,66	133700,00	--	88456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12021-22 4	Стоимость площадки	т	0,057	147100,00	--	8473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-1 Резервуар для воды емк.5000м3.ЛЕСТНИЦА Л-1								96929
		Раздел: СМЕТА 2-2-2 Резервуар для воды емк.5000м3.ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
36.	С130806-1 35	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	1,30	12700,00	--	16510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130810-9 8	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1 Dy 600 из стали марки 20, 630x10 мм	шт	1,00	18400,00	--	18400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-2 Резервуар для воды емк.5000м3.ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								34910
		Раздел: СМЕТА 2-2-2 Резервуар для воды емк.5000м3.СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
38.	С130806-8 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,20	1060,00	--	1272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-2 Резервуар для воды емк.5000м3.СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								1272
		Раздел: СМЕТА 2-2-2 Резервуар для воды емк.5000м3.ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
39.	Ц0112-2-1 5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 530 мм	т	0,50	9773,00 / 7605,00	1388,00 / 247,99	4903 / 3816	696 / 124	41,00 / 1,44	21 / 1
40.	С130806-1 29	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	2,50	8330,00 / --	-- / --	20825 / --	-- / --	-- / --	-- / --
41.	С130810-9 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1 Dy 500 из стали марки 20, 530х9 мм	шт	2,00	9860,00 / --	-- / --	19720 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-2 Резервуар для воды емк.5000м3.ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								45448
		Раздел: СМЕТА 2-2-2 Резервуар для воды емк.5000м3.ПРОМЫВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
42.	С130806-7 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	32,00	714,00 / --	-- / --	22848 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	С130806-6 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	27,00	279,00 / --	-- / --	7533 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	С130810-1 13	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	2,00	338,00 / --	-- / --	676 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-2 Резервуар для воды емк.5000м3.ПРОМЫВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								31057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-2-3 Резервуар для воды емк.5000м3.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
45.	С130806-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	33,00	1710,00 --	-- --	56430 --	-- --	-- --	-- --
46.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Py 10 МПа из стали марки 20, 219x7 мм	шт	12,00	1610,00 --	-- --	19320 --	-- --	-- --	-- --
47.	С130806-133	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	12,00	9940,00 --	-- --	119280 --	-- --	-- --	-- --
48.	С131312-76	Сетки металлические в рамках, площадьюв свету до 0,5 м2	м2	12,00	894,00 --	-- --	10728 --	-- --	-- --	-- --
49.	С11011-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщина 1,5-1,6 мм, марка Ст0	т	0,14	50400,00 --	-- --	7122 --	-- --	-- --	-- --
50.	С130810-45	Стандартные изделия для крепления	кг	30,72	200,00 --	-- --	6144 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-3 Резервуар для воды емк.5000м3.ВЕНТИЛЯЦИЯ								219024
		Раздел: СМЕТА 2-3-2 ОБВЯЗКУ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА ТАМДИНСКОГО ВОДОЗАБОРА								
51.	С130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Py 10 МПа из стали марки 20, 273x7 мм	шт	2,00	2270,00 --	-- --	4540 --	-- --	-- --	-- --
52.	С130810-93	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 400 на Py 10 МПа из стали марки 20, 426x9 мм	шт	2,00	8980,00 --	-- --	17960 --	-- --	-- --	-- --
53.	С130810-132	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Py < 16 МПа, 426x10-377x10 мм	шт	2,00	2360,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	шт	6,00	1480,00 / --	-- / --	8880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
55.	С130809-18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 350 мм	шт	2,00	2020,00 / --	-- / --	4040 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	С130809-19	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 400 мм	шт	8,00	2790,00 / --	-- / --	22320 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	С130806-133	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм	м	7,00	9940,00 / --	-- / --	69580 / --	-- / --	-- / --	-- / --
										132040

Итого по разделу: СМЕТА 2-3-2 ОБВЯЗКУ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА ТАМДИНСКОГО ВОДОЗАБОРА

Раздел: СМЕТА 4-1 СЕТИ 0,4 КВ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

58.	С143008-92	Песок природный	м3	5,76	593,00 / --	-- / --	3416 / --	-- / --	-- / --	-- / 3416

Итого по разделу: СМЕТА 4-1 СЕТИ 0,4 КВ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИТОГО:	7091263 / 363060	326969 / 114327	2146480

Накладные расходы :

На монтажные работы	3546
На общестроительные работы	521233
Всего накладных расходов:	524779
Итого с накладными	7616042

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	456962
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8073004
Итого с временными, 2,4 %	8266756
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %	8524679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8557746		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8640414		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						19298783		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						385976		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						19684759		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2362171		
		Итого с НДС						22046930		

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Технадзор:
ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Подрядчик:
ТОО[illegible]
Директор Ержанов Ж.О.

Рисунка по смете проверил

Форма КС-3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик:ТОО"АСУ-К"

Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

Дополнительное соглашение б/н от 15.04.2016г.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах К=2,233548..	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:	219613232							
	В том числе за отчетный месяц		28226143	10913938	24376809		825104	3024230	28226143

Сумма к оплате: Двадцать восемь миллионов двести двадцать шесть тысяч сто сорок три тенге,00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/58 от11.04.2014г. Дополнительное соглашение б/н от 15.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД								
1.	С130805-6 1	Трубы стеклопластиковые FLOWTITE, без муфты, PN 10, d-600 мм	м	970,24	9170,00	--	8897123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД								8897123
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД НА ТЕРРИТОРИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОС								
2.	Е0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,24	309142,18	115368,43	72958	27227	857,00	202
					162000,00	55530,00	38232	13105	271,21	64
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД НА ТЕРРИТОРИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОС								72958
		Раздел: СМЕТА 2-2-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3 .БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								
3.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания	шт	108,00	1385,25	387,22	149607	41820	2,06	222
					344,25	115,02	37179	12422	0,46	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 25 м								
4.	Е0106-22-1	Устройство монолитного участка из бетона кл.В25	м3	7,20	12261,39	241,10	88282	1736	8,06	58
					1282,50	91,08	9234	656	0,44	3
5.	Е0106-11-10	Укладка арматуры д8 AIII для усиления плит	1т	0,14	58839,08	327,33	8237	46	11,60	2
					1890,00	123,75	265	17	0,60	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3 .БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								246126
		Раздел: СМЕТА 2-2-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
6.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	845,00	245,44	3,82	207397	3228	0,21	179
					37,35	1,44	31561	1217	0,01	6
7.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	410,00	213,01	1,52	87334	623	0,70	288
					111,38	0,56	45666	230	0,00	1
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								294730

ИТОГО:

	9510938	74681	951
	162137	27647	124

Накладные расходы :

На общестроительные работы	239694
Всего накладных расходов:	239694
Итого с накладными	9750632

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	585038
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10335670
Итого с временными, 2,4 %	10583726
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %	10913938
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10956273
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11062110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 24707758
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 494155
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 25201913
Налог на добавленную стоимость, 12 % 3024230
Итого с НДС 28226143

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Выписки по смете прилагаются

Форма КС-3

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик:ТОО"АСУ-К"

Наименование объекта: :СМР на строительство водовода Д-700мм,от насосной станции 2-го подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со строительством РЧВ М-5000м3 г.Актобе

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		03-3/58	11.04.2014г.				

Дополнительное соглашение б/н от 15.04.2016г.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						НДС 12% /тенге/	Всего гр 4-7 /тенге/
		С нач. года по отчёт месяц вкл-но	В отчетном месяце	Из графы 1					
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах К=2,233548..	Стоимость оборудования	Стоимость Прочих затрат не входящих в состав СМР		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по стройке:								
	В том числе за отчетный месяц	286213449	19175575	9149655	20436197		690898	2535251	23662346

Сумма к оплате: Двадцать три миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи триста сорок шесть тенге,00

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор **Ержанов Ж.О.**

Заказчик ГУ"Отдел строительства города Актобе"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"АСУ-К"
Субподрядчик
Договор 03-3/58 от11.04.2014г. Дополнительное соглашение б/н от 15.04.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водовода д-700мм от насосной станции 2-подъема Тамдинского водозабора до ВОС,со стрпительством РЧВ V=5000м3 г.Актобе

Наименование обьекта: Водовод

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД								
1.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	432,36	7,91	7,91	3420	3420	--	--
					--	2,57	--	1110	0,01	4
2.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4121,05	44,07	41,46	181620	170864	0,02	75
					2,61	11,40	10756	47000	0,04	163
3.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	127,47	791,10	--	100842	--	4,27	545
					791,10	--	100842	--	--	--
4.	Е0101-164-4	Рытье приямков для стыков труб	м3	85,00	659,25	--	56036	--	3,56	303
					659,25	--	56036	--	--	--
5.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с существующими трубопроводами	м3	0,80	659,25	--	527	--	3,56	3
					659,25	--	527	--	--	--
6.	Е0101-171	Крепление инвентарными щитами	м2	156,28	483,56	6,82	75570	1066	0,26	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах			40,73	2,54	6365	397	0,01	2
7.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	139,06	289,15	289,15	40209	40209	--	--
					--	186,62	--	25951	0,86	119
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного-гравийного основания под трубопроводы толщиной 150мм	м3	155,57	936,50	152,52	145691	23728	1,02	159
					153,68	57,15	23908	8891	0,28	43
9.	Е0123-1-1	Устройство песчано-гравийной засыпки трубопроводов д.+300мм	м3	688,93	936,50	152,52	645183	105076	1,02	703
					153,68	57,15	105875	39372	0,28	192
10.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2897,24	7,57	7,57	21940	21940	--	--
					--	2,46	--	7123	0,01	27
11.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	321,92	190,58	--	61352	--	1,38	444
					190,58	--	61352	--	--	--
12.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2897,24	25,65	5,38	74303	15576	0,13	374
					20,27	--	58727	--	--	--
13.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	1115,16	50,82	48,38	56671	53952	0,02	19
					2,39	14,07	2665	15689	0,05	54
14.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	2219,15	32,30	--	71679	--	0,14	301
					6,46	--	14336	--	--	--
15.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1115,16	3,76	3,24	4195	3618	0,00	4
					0,48	1,12	535	1249	0,00	4
16.	Е0101-27-1	Засыпка ранее срезанного растительного грунта бульдозером 80л.с.	м3	432,36	5,55	5,55	2402	2402	--	--
					--	1,80	--	780	0,01	3
17.	Е0122-1-8	Прокладка трубопроводов из стеклопластиковых труб д.600мм	км	0,86	232668,15	79821,07	201025	68965	693,00	599
					117000,00	30152,25	101088	26052	147,27	127
18.	Е0122-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 600 мм	шт	1,00	8146,92	4120,54	8147	4121	14,90	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2610,00	1557,00	2610	1557	7,60	8
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД								1750812
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД. РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №3								
19.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	411,46	17,71	411	18	1,40	1
					231,75	6,75	232	7	0,03	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД. РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ №3								411
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД. РАЗДЕЛ 6 .ВОДОВОД НА ТЕРРИТОРИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОС								
20.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1453,40	7,57	7,57	11006	11006	--	--
					--	2,46	--	3573	0,01	14
21.	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	161,10	190,58	--	30702	--	1,38	222
					190,58	--	30702	--	--	--
22.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1453,40	25,65	5,38	37274	7814	0,13	187
					20,27	--	29460	--	--	--
23.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	76,50	50,82	48,38	3888	3701	0,02	1
					2,39	14,07	183	1076	0,05	4
24.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	184,07	32,30	--	5946	--	0,14	25
					6,46	--	1189	--	--	--
25.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	92,50	3,76	3,24	348	300	0,00	0
					0,48	1,12	44	104	0,00	0
26.	Е0122-8-1 2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	412519,50	181879,25	13613	6002	997,00	33
					189675,00	68706,00	6259	2267	335,56	11
27.	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм	шт	2,00	5254,33	2482,33	10509	4965	11,10	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1957,50	938,25	3915	1876	4,58	9
28.	E0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	фланец	6,00	1062,55	140,05	6375	840	3,44	21
					722,25	9,00	4334	54	0,04	0
29.	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	1,44	204796,82	39324,82	295317	56706	147,70	213
					30375,00	14854,50	43801	21420	72,55	105
		Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД. РАЗДЕЛ 6 .ВОДОВОД НА ТЕРРИТОРИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОС								414978
		Раздел: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД. РАЗДЕЛ 7 .КОЛОДЦЫ								
30.	E0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	156,00	44,07	41,46	6875	6468	0,02	3
					2,61	11,40	407	1779	0,04	6
31.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	11,75	791,10	--	9295	--	4,27	50
					791,10	--	9295	--	--	--
32.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	111,38	7,57	7,57	843	843	--	--
					--	2,46	--	274	0,01	1
33.	E0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	12,37	190,58	--	2357	--	1,38	17
					190,58	--	2357	--	--	--
34.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	111,38	25,65	5,38	2856	599	0,13	14
					20,27	--	2258	--	--	--
35.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	44,00	50,82	48,38	2236	2129	0,02	1
					2,39	14,07	105	619	0,05	2
36.	C010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	87,56	32,30	--	2828	--	0,14	12
					6,46	--	566	--	--	--
37.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	44,00	3,76	3,24	166	143	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,48	1,12	21	49	0,00	0
38.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	6,98	7885,14	1879,87	55038	13121	8,86	62
					1435,50	538,43	10020	3758	2,06	14
39.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	53,82	245,44	3,82	13210	206	0,21	11
					37,35	1,44	2010	78	0,01	0
40.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	0,97	16021,00	2104,76	15540	2042	13,90	13
					2362,50	623,48	2292	605	2,48	2
41.	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	м3	7,58	10070,21	369,93	76332	2804	8,01	61
					1410,75	139,73	10693	1059	0,68	5
42.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22,63	245,44	3,82	5554	86	0,21	5
					37,35	1,44	845	33	0,01	0
43.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,09	8918,85	296,60	803	27	5,95	1
					915,75	110,25	82	10	0,54	0
44.	С12021-26-7	Стремянка	т	0,08	133700,00	--	10696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	м3	3,17	1143,41	--	3625	--	2,99	9
					477,00	--	1512	--	--	--
46.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,62	7254,61	--	11752	--	3,66	6
					567,00	--	919	--	--	--

Итого по разделу: СМЕТА 2-1 ВОДОВОД. РАЗДЕЛ 7 .КОЛОДЦЫ 220008

Раздел: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

47.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	58,61	7,57	7,57	444	444	--	--
					--	2,46	--	144	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0101-166 -4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	м3	9,51	190,58	--	1812	--	1,38	13
					190,58	--	1812	--	--	--
49.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	85,60	25,65	5,38	2195	460	0,13	11
					20,27	--	1735	--	--	--
50.	Е0101-12-14	Подача грунта на перекрытие резервуара экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	703,00	40,36	37,95	28374	26681	0,02	12
					2,41	10,44	1692	7339	0,04	25
51.	Е0101-145 -7	Разравнивание грунта вручную	м2	703,00	32,63	--	22939	--	0,21	146
					32,63	--	22939	--	--	--
52.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	703,00	25,65	5,38	18029	3780	0,13	91
					20,27	--	14250	--	--	--
53.	Е0101-27-3	Обвалование резервуара бульдозерами	м3	118,50	7,57	7,57	897	897	--	--
					--	2,46	--	291	0,01	1
54.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3	1342,63	50,82	48,38	68230	64957	0,02	22
					2,39	14,07	3209	18889	0,05	65
55.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	1335,92	32,30	--	43150	--	0,14	181
					6,46	--	8630	--	--	--
56.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	971,31	3,76	3,24	3654	3151	0,00	3
					0,48	1,12	466	1088	0,00	4

Итого по разделу: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 189726

Раздел: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 2.БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ

57.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	58,60	702,46	14,05	41164	823	0,20	12
					31,05	5,31	1820	311	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0106-10-2	Исключать на каждые 10 мм изменения толщины	м2	-175,80	67,84	1,42	-11927	-250	0,01	-2
					1,96	0,54	-345	-95	0,00	-0
59.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62	304,24	4734	15	198,00	10
					33075,00	114,75	1666	6	0,56	0
60.	С12068-33	Вычитается позиция: Щиты из досок	м2	-3,27	1230,00	--	-4022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12061-30	Щиты из досок	м2	6,54	6440,00	--	42118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12069-33	Стоимость бруса	м3	0,05	57600,00	--	2592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	СПрайс	Плиты из пенеостеклам3		0,27	4202,09	--	1135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С11011-88	Шурупы	кг	4,00	92,00	--	368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 2.БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 76161

Раздел: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 4.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

65.	Е0113-31-6	Гидроизоляция внутренних поверхностей стен и днища:Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/	м2	831,46	781,88	7,55	650100	6278	0,30	247
					53,10	2,84	44151	2361	0,01	11
66.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	822,00	213,01	1,52	175093	1249	0,70	577
					111,38	0,56	91554	460	0,00	2

Итого по разделу: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 4.ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ 825193

Раздел: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0113-39-3	Оклейка стеклотканью на битумной мастике между плитами шир.200мм и по периметру шириной 900мм	м2	314,20	612,02	1,57	192297	493	0,67	211
					130,50	--	41003	--	--	--
68.	Е0112-17-3	Изоляция "Хамаст"	м2	1388,00	230,72	9,23	320241	12811	0,14	201
					24,08	3,47	33423	4816	0,02	23
69.	Е0112-17-4	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек	м2	20820,00	15,26	0,62	317734	12908	0,01	196
					1,60	0,23	33312	4789	0,00	23
70.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1388,00	145,23	15,94	201578	22125	0,24	337
					34,65	5,96	48094	8272	0,03	40
71.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек по уклону до толщины 20-110мм	м2	69400,00	5,16	0,14	357840	9716	0,00	62
					0,11	0,05	7634	3470	0,00	21
72.	Е0112-13-1	Утепление покрытий пеностеклом	м2	1317,00	148,03	4,93	194949	6493	0,19	245
					29,25	1,85	38522	2436	0,01	12
73.	СПрайс	Пеностекло	м3	65,85	4202,09	--	276708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1388,00	145,23	15,94	201578	22125	0,24	337
					34,65	5,96	48094	8272	0,03	40
75.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек по уклону до толщины 20мм	м2	6940,00	5,16	0,14	35784	972	0,00	6
					0,11	0,05	763	347	0,00	2
76.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,23	5239,08	327,33	6444	403	11,60	14
					1890,00	123,75	2325	152	0,60	1
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								2105152
		Раздел: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
77.	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных	отверст.	2,00	370,78	181,26	742	363	0,93	2
					174,38	106,77	349	214	0,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
78.	Е0146-26-28	Исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-26,00	7,69 / 3,42	3,61 / 2,12	-200 / -89	-94 / -55	0,02 / 0,00	-0 / -0
79.	Е0106-13-1	Усиление стены в камере приборов в месте прохода труб	м3	0,10	8214,07 / 490,50	86,60 / 32,72	821 / 49	9 / 3	3,06 / 0,16	0 / 0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-1 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.5000М3.РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								1363
		Раздел: СМЕТА 2-2-2 .ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ РАЗДЕЛ 1.ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
80.	Ц0112-2-16	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 630 мм	т	0,34	8596,00 / 6570,00	1294,00 / 248,00	2904 / 2219	437 / 84	35,00 / 1,44	12 / 0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-2 .ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ РАЗДЕЛ 1.ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								2904
		Раздел: СМЕТА 2-2-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ РАЗДЕЛ 2. СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
81.	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	т	0,02	23181,00 / 20090,00	1862,00 / 248,00	425 / 369	34 / 5	118,00 / 1,44	2 / 0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ РАЗДЕЛ 2. СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								425
		Раздел: СМЕТА 2-2-3 .ВЕНТИЛЯЦИЯ .РАЗДЕЛ 1 .САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	12,00	266,00	--	3192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С131305-6 0	Узлы прохода вытяжных шахт , d патрубка 630 мм	шт	12,00	10300,00	--	123600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12021-25 0	Днище осадочной камеры из толстолистовой стали 650х650	т	0,38	154200,00	--	59213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С11011-90 9	Швеллеры для опор осадочной камеры	т	0,21	75600,00	--	16057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С131309-6	Фильтры воздушные	шт	12,00	2300,00	--	27600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-81041	м2	31,50	157,64	0,07	4966	2	0,01	0
					2,72	0,02	86	1	0,00	0
88.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	24,00	72,96	16,85	1751	404	0,21	5
					38,59	4,33	926	104	0,03	1
89.	С11031-52 9	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-FlEX, тип ECO, цвет зеленый, толщина стенки 32 мм, Dв 114 мм	м	26,40	4620,00	--	121968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С11031-54 2	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ECO, цвет зеленый, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	рулон	2,40	2140,00	--	5136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0126-17-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м	24,00	340,33	24,42	8168	586	1,47	35
					267,75	9,23	6426	222	0,05	1

Итого по разделу: СМЕТА 2-2-3 .ВЕНТИЛЯЦИЯ .РАЗДЕЛ 1 .САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 371651

Раздел: СМЕТА 2-2-4 .АВТОМАТИКА.РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ

92.	ТЦена	Прибор управления электроприводом	шт	2,00	6032,94	--	12066	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САУ-М6								
93.	ТЦена	Гильза фторопластовая ДС.2	шт	5,00	1864,57	--	9323	--	--	--
94.	ТЦена	Электрод из стали 12х18Н10Т	шт	0,10	542,25	--	54	--	--	--
95.	ТЦена	Электрод из стали 12х18Н10Т	шт	4,20	542,25	--	2277	--	--	--
96.	ТЦена	Электрод из стали 12х18Н10Т	шт	1,00	542,25	--	542	--	--	--
97.	ТЦена	Электрод из стали 12х18Н10Т	шт	1,30	542,25	--	705	--	--	--
98.	ТЦена	Электрод из стали 12х18Н10Т	шт	3,20	542,25	--	1735	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-4 .АВТОМАТИКА.РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ								26703
		Раздел: СМЕТА 2-2-4 .АВТОМАТИКА.РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								
99.	С12041-6	Сталь круглая д-6мм	т	0,00	45800,00	--	202	--	--	--
100.	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм	т	0,00	48400,00	--	229	--	--	--
101.	С130802-2 5	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	6,00	193,00	--	1158	--	--	--
102.	С151802-4	Рукава металлические РЗ-ЦХ-25,длиной 929мм	шт	4,00	418,00	--	1672	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-2-4 .АВТОМАТИКА.РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ								3261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА 2-3-1 Замена существующих насосов в насосной станции II подъемав Тамдинского водозабора.РАЗДЕЛ2.УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ ДЛЯ ВВОДА ВОДОПРОВОДА								
103.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	5,00	175,98	88,16	880	441	0,45	2
					85,05	52,04	425	260	0,08	0
104.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	200,00	2,88	1,40	576	280	0,01	1
					1,35	0,83	270	165	0,00	0
105.	Е0146-4-3	Усиление стены стальными швеллерами	т	0,06	31517,42	477,54	1749	27	186,17	10
					29882,25	180,00	1658	10	0,88	0
106.	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	т	0,05	69700,00	--	3346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	1120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,40	9649,24	5565,49	3860	2226	23,80	10
					4083,75	2101,50	1634	841	10,27	4
109.	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,22	26118,46	355,81	5746	78	75,58	17
					11301,75	135,00	2486	30	0,66	0
		Итого по разделу: СМЕТА 2-3-1 Замена существующих насосов в насосной станции II подъемав Тамдинского водозабора.РАЗДЕЛ2.УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ ДЛЯ ВВОДА ВОДОПРОВОДА								17276
		Раздел: СМЕТА 2-3-2 ОБВЯЗКУ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА ТАМДИНСКОГО ВОДОЗАБОРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
110.	СПрайс	Задвижки с обрезинненым клином PN10/FAF6110/д-400 мм	шт	2,00	151311,78	--	302624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	СПрайс	Компенсатор диам. PN10/FAF5000/д250 мм	шт	2,00	20235,80	--	40472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	СПрайс	Компенсатор диам. PN10/FAF5000/д400 мм	шт	2,00	37369,37	--	74739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 2-3-2 ОБВЯЗКУ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА ТАМДИНСКОГО ВОДОЗАБОРА								417834
		Раздел: СМЕТА 4-1 СЕТИ 0,4КВ. РАЗДЕЛ 1 ==========								
113.	С151603-2 05	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией	1000м	0,33	287000,00	--	93562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СМЕТА 4-1 СЕТИ 0,4КВ. РАЗДЕЛ 1								93562

ИТОГО:	6517419	836082	7604
	1172680	279044	1202

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	2409
На общестроительные работы	1657420
Всего накладных расходов:	1659829
Итого с накладными	8177248

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	489033
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8666281
Итого с временными, 2,4 %	8873631
Итого с зимними удорожаниями, 3,12 %	9149655
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9185043
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9273512
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	20712838
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	414257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами
Налог на добавленную стоимость, 12 %
Итого с НДС

21127095
2535251
23662346

Заказчик:
ГУ»Отдел строительства города Актобе»

Руководитель отдела: Алимбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО»АСУ-К»

Директор Ержанов Ж.О.

Технадзор:

ТОО»Видуак-Актобе» Бердалин С.В.

Расценки по смете проверил