форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства т жилищной инспекции Ескельдинского района"** **БИН 130840017495**

Подрядчик: **ТОО "ДАНЕКЕР"** **БИН 921240000219**

Договор № 38 от 24.06.2021 г.

Наименование : "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Акешки Ескельдинского района Алматинской области"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		38	24.06.2021 г	МБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Акешки Ескельдинского района Алматинской области	63 827 286,35	56 988 648,53							6 838 637,82	63 827 286,35
Всего по стройке	63 827 286,35	56 988 648,53							6 838 637,82	63 827 286,35

(Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

М.П. _____

(наименование организации)

Директор: _____ **Искаков Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства т жилищной инспекции Ескельдинского района"

М.П. _____

(наименование организации)

Руководитель: _____ **Ертурганов Ж.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор :

ТОО "Жетісу Саулет Құрылысы"

М.П. **Инженер ПТО:** _____ **Саятов Т.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор :

ТОО "Saulet Trans Servis"

М.П. **Инженер-эксперт:** _____ **Шуаков А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства т жилищной инспекции Ескельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Акешки Ескельдинского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Водоводы и внутриплощадочные сети, Внутрипоселковая водопроводная сеть, Бурение скважин.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 38 от 24.06.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ
№1

за август 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1. Водоводы и внутриплощадочные сети										
	Раздел 1 Трубопровод 1891 м										
	1.1 Земляные работы										
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	460,13	212,28	212,28	97676	97676	–	18215	125162
					–	54,98	–	25298	–	9271	

2	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	932,72	250,94	250,94	234057	234057	–	43645	299917
					–	64,99	–	60617	–	22216	
3	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4655,6	295,75	295,75	1376894	1376894	–	256732	1764316
					–	76,59	–	356572	–	130690	
4	1101-0205-0104	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	139,67	5506,73	–	769112	–	–	553761	1428703
					5506,73	–	769112	–	–	105830	
5	1101-0205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	151	15982,05	6619,8	2413290	999590	–	1347220	4061351
					9362,25	3029,4	1413700	457439	–	300841	
6	1123-0101-0101	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта НР = 99 %	м3 основания	170	3258,41	159,56	553929	27126	343519	189562	802970
					1078,14	48,19	183284	8193	–	59479	
8	1101-0101-0362	Грунты 2 группы. Засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	141,5	212,28	212,28	30038	30038	–	5600	38489
					–	54,97	–	7778	–	2851	

9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	141,5	163,62	76,47	23152	10821	–	12562	38571
					87,16	36,14	12333	5114	–	2857	
10	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	460,13	18,59	18,59	8554	8554	–	2475	11911
					–	7,47	–	3437	–	882	
11	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	460,13	8,22	8,22	3782	3782	–	1093	5266
					–	3,3	–	1518	–	390	
12	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	932,72	21,18	21,18	19755	19755	–	5722	27515
					–	8,52	–	7947	–	2038	
13	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	932,72	8,71	8,71	8124	8124	–	2350	11312
					–	3,5	–	3265	–	838	
14	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	3674,3	21,18	21,18	77822	77822	–	22540	108390

15	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	3674,3	8,71	8,71	32003	32003	–	9259	44563
					–	8,52	–	31305	–	8029	
	1.2 Укладка труб				–	3,5	–	12860	–	3301	
19	1122-0501-0102	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм НР = 99 %	км трубопровода	1,694	320516,53	84517,71	542955	143173	2253	434794	1055969
20	2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1710,94	778		1331111		1331111	–	1437600
					234668,83	24590,91	397529	41657	–	78220	
					–		–		–	106489	
		Итого по Локальной смете 2-1-1. Водоводы и внутриплощадочные сети					**11 262 005**				
	Локальная смета 2-1-2. Внутрипоселковая водопроводная сеть										
	Раздел 1 Трубопровод 7549 м										
	1.1 Земляные работы										
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	754,4	212,28	212,28	160144	160144	–	29863	205208
					–	54,98	–	41477	–	15201	

2	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2626,14	250,94	250,94	659004	659004	–	122884	844439
					–	64,99	–	170673	–	62551	
3	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3212,87	295,75	295,75	950206	950206	–	177173	1217570
					–	76,59	–	246074	–	90190	
4	1101-0205-0104	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	96,39	5506,73	–	530772	–	–	382156	985962
					5506,73	–	530772	–	–	73034	
5	1101-0205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	459,93	15982,05	6619,8	7350668	3044663	–	4103514	12370516
					9362,25	3029,4	4306005	1393320	–	916335	
6	1123-0101-0101	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта НР = 99 %	м3 основания	180	3258,41	159,56	586514	28721	363726	200712	850204
					1078,14	48,19	194065	8674	–	62978	
8	1101-0101-0362	Грунты 2 группы. Засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	195,73	212,28	212,28	41550	41550	–	7747	53240
					–	54,97	–	10759	–	3944	

9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	195,73	163,62	76,47	32025	14967	–	17376	53354
					87,16	36,14	17060	7074	–	3952	
10	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	377,66	18,59	18,59	7021	7021	–	2031	9776
					–	7,47	–	2821	–	724	
11	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	377,66	8,22	8,22	3104	3104	–	897	4322
					–	3,3	–	1246	–	320	
12	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1712,7	21,18	21,18	36275	36275	–	10506	50524
					–	8,52	–	14592	–	3743	
13	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1712,7	8,71	8,71	14918	14918	–	4316	20772
					–	3,5	–	5994	–	1539	
14	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	2242,05	21,18	21,18	47487	47487	–	13754	66139

15	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	2242,05	–	8,52	–	19102	–	4899	
					8,71	8,71	19528	19528	–	5650	27192
					–	3,5	–	7847	–	2014	
	1.2 Укладка труб										
19	1122-0501-0103	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм НР = 99 %	км трубопровода	1,8	364346,41	107032,52	655824	192659	5364	509393	1258434
20	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	7236,65	254333,98	31520,59	457801	56737	–	93217	
					1364		9870790,6		9870790,6	–	10660454
					–		–		–	789663	
		Итого по разделу 1					**28 678 107**				
	Раздел 2 Водопроводные колодцы Дк=1500 мм (57 шт) Дк=2000 мм (1 шт)										
	2.1 Землянные работы										
39	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	403,862	212,28	212,28	85732	85732	–	15987	109856
					–	54,98	–	22204	–	8138	

40	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	80	148,74	–	11899	–	–	8567	22104
					148,74	–	11899	–	–	1637	
41	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	315,03	18,59	18,59	5856	5856	–	1694	8155
					–	7,47	–	2353	–	604	
42	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	315,03	8,22	8,22	2590	2590	–	749	3605
					–	3,3	–	1040	–	267	
43	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	315,03	163,62	76,47	51546	24091	5364	27970	85877
					87,16	36,15	27458	11388	–	6361	
44	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	86,07	42,15	42,15	3628	3628	–	921	4913
					–	14,87	–	1280	–	364	
45	1108-0101-0201	Основание под колодцы песчано гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 грунта	7,86	1857,51	1028,7	14604	8088	34	9105	25606
					824,46	420,84	6482	3309	–	1897	
46	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,86	1423	–	11188	–	11188	–	12083

					–	–	–	–	–	895	
	2.2 Устройство сборных железобетонных колодцев										
47	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,63	22280,38	9324,35	526493	220338	55336	339084	934823
48	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,814	10614,28 10981	3880,19	250819 8936	91690	– 8936	69246 –	9651
49	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	3,716	– 11631		– 43219		– 43219	715 –	46677
50	2104-0302-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	54	– 22383		– 1208682		– 1208682	3458 –	1305377
52	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	60	– 15100		– 906000		– 906000	96695 –	978480
					–		–		–	72480	

53	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	57	15100		860700		860700	–	929556
					–		–		–	68856	
56	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	57	23296		1327872		1327872	–	1434102
					–		–		–	106230	
59	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	174	1740		302760		302760	–	326981
					–		–		–	24221	
		Итого по разделу 2					**6 105 885**				
		Итого по Локальная смета 2-1-2 Бурение скважины					**34 783 992**				
	Локальная смета 2-3-2. Бурение скважины										
	Раздел 1 Бурение скважины										
1	1104-0101-0203	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	3	7109,33	3703,67	21328	11111	4917	7874	31538
					1766,67	1321,33	5300	3964	–	2336	
2	1104-0101-0309	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы НР = 85 %	м бурения	67	74154,85	34077,27	4968375	2283177	1499670	1563517	7054443

					17694,45	9759,76	1185528	653904	–	522551	
3	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	3,5	37019	–	129567	–	129567	–	139932
					–	–	–	–	–	10365	
4	1104-0201-0106	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	70,5	2578,92	1477,45	181814	104160	1156	88928	292401
					1085,08	398,91	76498	28123	–	21659	
5	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	70,5	11524	–	812442	–	129567	–	877437
					–	–	–	–	–	64995	
6	1104-0401-0201	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	15	2178,2	1411,67	32673	21175	492	14060	50472
					733,73	369	11006	5535	–	3739	
7	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	1	39815	–	39815	–	129567	–	43000
					–	–	–	–	–	3185	

8	1104-0301-0104	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 400 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	920949	558798	920949	558798	492	452769	1483615
					———	———	———	———	———	———	
					362151	170518	362151	170518	–	109897	
9	2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	0,3	27197	–	8159	–	129567	–	8812
					———	———	———	———	———	———	
					–	–	–	–	–	653	
10	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	3	350295,67	260678,33	1050887	782035	–	429651	1598981
					———	———	———	———	———	———	
					89617,33	78873,33	268852	236620	–	118443	
11	1104-0201-0401	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т НР = 85 %	м спуска или подъема труб	85	460,09	286,73	39108	24372	1393	16714	60288
					———	———	———	———	———	———	
					156,98	74,35	13343	6320	–	4466	

12	2301-0201-0144	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	40	1053	–	42120	–	129567	–	45490
					–	–	–	–	–	3370	
13	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	45	336	–	15120	–	129567	–	16330
					–	–	–	–	–	1210	
14	1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	1	140197	75643	140197	75643	–	73731	231042
					64554	22188	64554	22188	–	17114	
15	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1	13801	1201	13801	1201	11482	1273	16280
					1118	281	1118	281	–	1206	
		Итого по Локальная смета 2-3-2 Бурение скважины					**11 950 061**				
		Итого по АКТУ					**57 996 058,44**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 566 671				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 501 653				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 270 178				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 943 860				
		- накладные расходы, тенге					11 546 098				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					4 305 175				
		Временные здания и сооружения			**1,0%**		**603 159,01**				
		Итого с временными									**58 599 217,45**
		Зимние удорожания			**0,99%**		**580 132,25**				

		Итого с зимними удорожаниями								**59 179 349,70**
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**1 183 586,99**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**60 362 936,69**
		Итого в текущем уровне цен (К=1,049)								**63 320 720,59**
	Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации			**0,9**						**56 988 648,53**
		НДС		**12 %**		**6 838 637,82**				
		Итого с НДС								**63 827 286,35**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

(наименование организации)

Директор: _____ **Искаков Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор :

ТОО "Жетісу Саулет Құрылысы"

Инженер ПТО: _____ **Саятов Т.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства т жилищной инспекции Ескельдинского района"

(наименование организации)

Руководитель: _____ **Ертурганов Ж.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технический надзор :

ТОО "Saulet Trans Servis"

Инженер-эксперт _____ **Шуаков А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати