Приложение 4
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" декабря 2017 г.

Заказчик **КГП "Кобда суы" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении «Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Директор Есмалаев Н.Б., 031000, Актюбинская область, Хобдинский район, Кобдинский с.о., с.Кобда, ул.Алтынсарина, 12**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 25. 12. 2017 года, ТОО «Отес Актобе», директор Кенжебаев Ж. Х., г. Актобе, ул. Смагулова, 1Е**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 25.12.2017 года ТОО «НПФ Мунайгаз инжиниринг Лтд», тех. надзор Ниязбаев Е.У. аттестат № KZ02VJE00017233 от 26. 04. 2016г, №KZ72VJE00017234 от 26. 04. 2016г, № KZ45VJE00017235 от 26. 04. 2016г.,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 25. 12. 2017 года ТОО «Инженерное проектирование», Булайчиков Ю.Г. № 04509 от 21.01.2013г.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство объектов водоснабжения в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области**,

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **село Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **"16" октября 2014 года №3 Аппарат акима административно-территориальной единицы село Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области**;

наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___" _____ 201___ года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении
осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» KZ88REA00058164 от 01.06.2017 года**
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Инженерное проектирование» лицензия 06-ГСЛ № 00424 от 08 декабря 2006 года, № 52-2014
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ГУ «Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 01 июня 2017г;
месяц, год
окончание работ 25 декабря 2017г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 (десять) ;
фактически, месяц: 7 (семь);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетный расход воды	м3/сут	144		144	
Насосная станция 1-го подъема	шт	1		1	
Насосная станция 2-го подъема	шт	1		1	
Напорный водовод	м	3930		3930	
Разводящие сети	м	6679		7485	
Подводящие сети	м	3037		3037	
Электроснабжение	м	4773		4773	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,

соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир,$м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Трубопроводы водопровода приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 SDR 26 d110x4,2 и SDR 17 d110x6,6 с глубиной прокладки 2,5-2,6м с установкой колодцев и пожарных гидрантов. Трубопроводы на подводку к границам домовладений приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 SDR 17 d32x2,5мм. Подводка труб прокладывалась к границам участков жилых домов. Установка колодцев выполнялось из расчета подключения 2-3 домов в зависимости от плана села. В колодцах запроектирован отвод на каждый дом с отключающим вентилем.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **245 174,763** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **208569,328** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **17808,247** тысяч тенге, прочие затраты **7415,849** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **245 174,763** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **208569,328** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **17808,247** тысяч тенге;

стоимость прочие затраты **7415,849** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство объектов водоснабжения в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____**Есмалаев Н.Б** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____**Ниязбаев Е. У.**_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____**Булайчиков Ю.Г.**_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____**Кенжебаев Ж. Х.**_____
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	**Водоводы (общая протяженность)**	**м**	**3930**	**-**
	1) из полиэтиленовых труб	м	3930	-
2	**Распределительная сеть (общая протяженность)**	**м**	**7485**	**-**
	4) из полиэтиленовых труб	м	7485	-
	Водопроводные колодцы (общая количество)	**шт**	**102**	-
	D 1500 мм из сборных ж/б колодец	шт	67	-
	D 2000 мм из сборных ж/б колодец	шт	32	-
	D 1000 мм из сборных ж/б колодец	шт	3	дренажный
	Пожарные гидранты	шт	28	-
	Резервуар для воды V=100 м3	шт	2	-
	Хлораторная для обеззараживания воды (блок-модуль контейнерного типа)	комп.	1	-
	Насосная станция I-го подъема марки KSP-6N151-C-13-9,2	шт	2	скважины
	Насосная станция II-го подъема марки ТВЗ-МК40/*10	комп.	1	установка из насосов -3 шт
	Водонапорная стальная башня V=15м3 h=15м	комп.	1	-
3	**Подводящая сеть (общая протяженность)**			
	1) из полиэтиленовых труб	м	3037	-
4	**Электроснабжение (общая протяженность)**	**м**	4773	**-**
	Кабельная линия КЛ-10кВ марки АСБ103х50мм	м	40	-
	Кабельная линия КЛ*0,4кВ	м	79	-
	Воздушная линия ВЛИ-0,4кВ	м	325	-
	Общая протяженность линии ВЛЗ-10кВ	м	4369	-
	Опоры ВЛЗ-10кВ	шт	79	-
	Трансформаторная подстанция КТПн-25кВа	шт	2	

Заказчик _____**Есмалаев Н.Б** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____**Булайчиков Ю.Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.