Счет-фактура № 00000000027 от 21 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 21.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090140007899, 030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0012579, от 21.07.2014

ИИК поставщика: KZ789260101195016000, в банке АФ АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №КС 17/4 от 06.05.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская обл., Хобдинский район,Кобдинский с.о, с. Кобда, ул. Алтынсарина 12.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090140007899, Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030640005077, Коммунальное государственное предприятие "Кобда суы" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Хобдинский район,Кобдинский с.о, с. Кобда, ул. Алтынсарина 12.

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное предприятие "Кобда суы" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030640005077, Республика Казахстан, Актюбинская обл., Хобдинский район,Кобдинский с.о, с. Кобда, ул. Алтынсарина 12.

ИИК получателя: KZ95563D350000001229, в банке АО "КАЗПОЧТА", БИК KPSTKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по строительству объектов водоснобжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области	шт	1	27 110 835,00	27 110 835,00	12%	3 253 300,20	30 364 135,20		
Всего по счету:					**27 110 835,00**		**3 253 300,20**	**30 364 135,20**		

Руководитель: Кенжебаев Ж. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Кенжебаев Н.Х.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное предприятие "Кобда суы" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Хобдинский район,Кобдинский с.о, с. Кобда, ул. Алтынсарина 12.** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030640005077**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "В"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090140007899**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №КС 17/4 от 06.05.2017г	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000027	**21.09.2017**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по строительству объектов водоснобжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области			шт	1	30 364 135,20	30 364 135,20
				Итого	1	x	30 364 135,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кенжебаев Х.Х.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.09.2017

М.П.

Заказчик : КГП "Кобда суы"
Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"
Наименование стройки: "Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области"

Справка о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

			Договор № КС 17/4 от 06.05.2017г.	Источник финансирования		Оригинализационно-правовая форма	
Код заказчика	Код подрядчика			Наименование	Код	Наименование	код

Стоимость выполненных работ,затрат										
Наименование	С начала года по отчетный месяц включительно по смете	В отчетном месяце	Строит-монтажных работ (в базисных ценах 2015	из них		Стоимость прочих затрат,не вход. В СМР	Дополнительные затраты		НДС 12%	К оплате
				СМР	По монтажу оборудова-ния		СМР	Др.доп расходы		
Всего по стройке с ндс	200 344 110,40	30 364 135,20	26 579 250					531 585	3 253 300,20	30 364 135,20

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____ **Есмалаев Н.Б.**

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____ **Кенжебаев Ж.Х.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема

Договор от 06.05.2017 г. № КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Подземная насосная станция на скважине - 2шт.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (на 2 камеры)К=2,000; *м3 грунта*	18,2	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	425 / 23	402 / 101	120 / 97	0,00888 / 0,0193	– / –
2	Е1-164-2	Зачистка дна камеры в грунтах 2 группыК=2,000; *м3 грунта*	1,2	218,93 / 218,93	– / –	263 / 263	– / –	297 / 113	1,54 / –	2 / –
3	Е1-27-2	Засыпка пазух котлована грунтом 2 группыК=2,000; *м3 грунта*	8,2	6,48 / –	6,48 / 2,1	53 / –	53 / 17	16 / 97	– / 0,00806	– / –
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=2,000; *м3 уплотненного грунта*	8,2	21,55 / 17,03	4,52 / –	177 / 140	37 / –	136 / 97	0,108 / –	1 / –
5	Е1-17-14	Разработка вытесненного грунта колодцами одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (сред.объем грунта на камеру Ду1500мм глуб.2,5м=7,6м3)К=2,000;	15,2	39,76	37,82	604	575	189	0,013	–

	м3 грунта								
			1,87	11	28	167	97	0,0376	1
6 П8-10-1	Перевозка вытесненного грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=2,000;	28	76,6	76,6	2145	2145	429	–	–
	т								
			–	15,32	–	429	100	0,03217	1
7 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группыК=2,000;	15,2	3,79	3,24	58	49	23	0,00332	–
	м3 грунта								
			0,48	1,12	7	17	97	0,00371	–
8 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=2,000;	1,3	3002,9	–	3904	–	849	3,24	4
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	690	–	123	–	–
Раздел 2 Камера насосной станции из сборных ж/б колец Д=1,5м									
9 Е6-1-2	Устройство бетонных монолитных фундаментовК=2,000;	4,46	9290,54	98,32	41436	439	3430	4,41	20
	м3								
			695,25	37,15	3101	166	105	0,1814	1
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=2,000;	4,46	21,55	4,52	96	20	74	0,108	–
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	76	–	97	–	–
11 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=2,000;	13	233,01	9,95	3029	129	895	0,356	5
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	679	49	123	0,0182	–
12 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 тК=2,000;	0,04	154400		6176				
	т								
13 Е10-9-2	Уставновка деревянной крышки люкаК=2,000;	0,76	834,73	14,05	634	11	167	1,19	1
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			178,2	5,31	135	4	120	0,0259	–
14 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=2,000;	14,7	3002,9	–	44143	–	9601	3,24	48
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	7806	–	123	–	–
	Всего прямые затраты				**103143**	**3860**			**81**
					12948	**950**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				86333				

Накладные расходы, тенге	16226
- заработная плата, тенге	2434
- трудоемкость, чел-ч	8
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	7162
Всего	**126531**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	3037
- сметная заработная плата, тенге	428
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	4041
- сметная заработная плата, тенге	1859
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1296
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	518
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**135423**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**346277**
- материалы, тенге	220753
- сметная заработная плата, тенге	52247
- нормативная трудоемкость, чел-ч	105
Налог (2 %)	6926
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**353203**
НДС (12 %)	42384
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**395587**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема

Договор от 06.05.2017 г. № КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Приобретение и монтаж технологического оборудования НС 1-го подъема на 2 скважины

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-1-1(пл)ТО	Насос скважинный Q=21 м3/ч Н=86м KSP-6-N151-C-13-9,2К=2,000; *шт*	2	278722		557444				
2	80-1-2(пл)ТО	Шкаф управления скважинным насосом ШУПН-Р3-11-0,4кВК=2,000; *шт*	2	137927		275854				
		Всего прямые затраты				**833298**	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–	–			–
		оборудования, тенге				– 833298				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**833298**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**833298**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2130743**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	2130743
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	42615
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2173358**
НДС (12 %)	260803
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2434161,2**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема

Договор от 06.05.2017 г. № КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Электроосвещение насосной станции 1-го подъема

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Силовое оборудование									
1	Ц8-402-1	Кабель водонепроницаемый RD TML-B 3x4mm2	250	50,5	23,1	12625	5775	6555	0,13	33
		м		22,1	5,5	5525	1375	95	0,032	8
		Всего прямые затраты				**12625**	**5775**			**33**
						5525	**1375**			**8**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1325				
		Накладные расходы, тенге				6555				
		- заработная плата, тенге				983				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1151				
		Всего				**20331**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				488				
		- сметная заработная плата, тенге				69				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	649
- сметная заработная плата, тенге	299
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	208
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	83
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**21759**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**55638**
- материалы, тенге	3388
- сметная заработная плата, тенге	21842
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46
Налог (2 %)	1113
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**56751**
НДС (12 %)	6810
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**63561**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2го подъема

Договор от 06.05.2017 г. № КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 8 Отделочные работы									
1	Е61-26-1	Затирка потолков	34,5	39,21	0,66	1353	23	1399	0,242	8
		м2		38,48	0,11	1328	4	105	0,0007	–
		Всего прямые затраты				**1353**	**23**			**8**
						1328	**4**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2				
		Накладные расходы, тенге				1399				
		- заработная плата, тенге				210				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				165				
		Всего				**2917**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				70				
		- сметная заработная плата, тенге				10				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	93
- сметная заработная плата, тенге	43
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	30
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3122**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**7983**
- материалы, тенге	5
- сметная заработная плата, тенге	4186
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Налог (2 %)	160
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8143**
НДС (12 %)	977
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9120**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2го подъема

Договор от 06.05.2017 г. № КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Оборудование насосной станции

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-1-1(пл)ТО	Насосная станция ТВЗ-МК40/10(шкаф в комплекте) *комплект*	1	943808		943808				
2	80-1-2(пл)ТО	Установка ультрафиолетовая для обеззараживания воды производительностью 10м3/час AQ-UV-220 W *комплект*	2	52726		105452				
		Всего прямые затраты				**1049260**	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–	–			–
		оборудования, тенге				1049260				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**1049260**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1049260**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2682958**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	2682958
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	53659
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2736617**
НДС (12 %)	328394
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3065011**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство резервуаров емк.100м3-2шт.

Договор от 06.05.2017 г. № КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Общестроительные работы резервуаров

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=2,000; *м3 грунта*	480	23,36	22,08	11213	10598	3185	0,00888	4
				1,28	5,56	614	2669	97	0,0193	9
2	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)К=2,000; *м3 грунта*	24	3,7	3,7	89	89	19	–	–
				–	0,82	–	20	97	0,00269	–
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=2,000; *м3 грунта*	276	32,26	30,77	8904	8493	2613	0,00984	3
				1,42	8,34	392	2302	97	0,02853	8
4	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 мК=2,000; *м3 грунта*	16	11,19	11,19	179	179	48	–	–

5	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;		–	3,06	–	49	97	0,01	–
		м3 грунта	16	9,74	9,74	156	156	42	–	–
6	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=2,000;		–	2,66	–	43	97	0,0087	–
		м3 грунта	16	26,24	25,03	420	400	122	0,008	–
7	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс грузаК=2,000;		1,15	6,78	18	108	97	0,0232	–
		т	508	38,6	38,6	19609	19609	3922	–	–
8	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для обратной засыпки и обваловывания)К=2,000;		–	7,72	–	3922	100	0,01621	8
		м3 грунта	550	32,26	30,77	17743	16924	5207	0,00984	5
9	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 4 км, 1 класс грузаК=2,000;		1,42	8,34	781	4587	97	0,02853	16
		т	1926	38,6	38,6	74344	74344	14869	–	–
10	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группыК=2,000; ктрр1=8; кэкс1=8; кзпм1=8;		–	7,72	–	14869	100	0,01621	31
		м3 грунта	550	11,18	10,96	6149	6028	2177	–	–
				–	4,08	–	2244	97	0,00245	1
	Раздел 2 ж/б конструкции резервуаров									
11	Е6-1-1	Устройство подбетонки (М50)К=2,000;	9,2	7827,97	66,01	72017	607	2132	1,35	12
		м3		195,75	24,93	1801	229	105	0,1218	1
12	Е6-1-1	Устройство надбетонки (М100)К=2,000;	1,2	7827,97	66,01	9394	79	278	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	105	0,1218	–
13	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 цикловК=2,000;	10,4	219		2278				
		м3								

14 Е6-35-9	Устройство плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей (М200)К=2,000;	8	9449,03	299,88	75592	2399	4707	2,84	23
	м3		450	110,41	3600	883	105	0,5161	4
15 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=2,000;	8	304		2432				
	м3								
16 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=2,000;	8	353		2824				
	м3								
17 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,148	65000		9620				
	т								
18 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=2,000;	0,382	68200		26052				
	т								
19 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,2246	67700		15205				
	т								
20 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,302	65900		19902				
	т								
21 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 ммК=2,000;	0,0168	29400		494				
	т								
22 Е7-30-12	Установка стеновых панелей с опорной пятой, 4шт.К=2,000;	39,52	2574,89	1116,19	101760	44112	52676	3,31	131
	м3 сборных железобетонных конструкций		582,75	369,32	23030	14596	140	1,6345	65
23 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=2,000;	39,52	304		12014				
	м3								
24 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=2,000;	39,52	353		13951				
	м3								
25 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	0,074	40200		2975				
	т								
26 Е7-30-12	Установка элементов камер на покрытие, 4шт.К=2,000;	2,6	2574,89	1116,19	6695	2902	3465	3,31	9

	м3 сборных железобетонных конструкций								
			582,75	369,32	1515	960	140	1,6345	4
27 30-18-20									
	Кмера лаза из тяжелого бетона класса В15К=2,000;	2,6	25200		65520				
	м3								
28 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=2,000;	2,6	304		790				
	м3								
29 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=2,000;	2,6	353		918				
	м3								
30 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	0,092	40200		3698				
	т								
31 Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 тК=2,000;	4	2988,1	414,99	11952	1660	2624	2,01	8
	шт сборных конструкций								
			339,75	128,68	1359	515	140	0,5376	2
32 Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 ммК=2,000;	1,3	1887,68	1247,36	2454	1622	1680	2,998	4
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			503,55	418,91	655	545	140	1,7635	2
33 30-17-3									
	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3К=2,000;	1,3	16800		21840				
	м3								
34 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=2,000;	1,3	304		395				
	м3								
35 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=2,000;	1,3	353		459				
	м3								
36 Е6-36-4	Железнение поверхностиК=2,000;	68,4	57,48	0,23	3932	16	3691	0,289	20
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	3509	6	105	0,0004	–
37 Е6-19-2	Обетонирование труб под днищем бетоном В-15К=2,000;	1	9308,75	283,24	9309	283	870	4,15	4
	м3								
			722,25	106,99	722	107	105	0,5226	1

38	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=2,000;	1	304		304				
		м3								
39	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=2,000;	1	353		353				
		м3								
40	Е6-19-2	Обетонирование камер лазов, бетоном М200К=2,000;	1,4	9308,75	283,24	13032	397	1219	4,15	6
		м3		722,25	106,99	1011	150	105	0,5226	1
41	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=2,000;	1,4	304		426				
		м3								
42	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=2,000;	1,4	353		494				
		м3								
43	Е6-19-2	Обетонирование плит покрытий по периметру бетоном В-22,5К=2,000;	0,3	9308,75	283,24	2793	85	261	4,15	1
		м3		722,25	106,99	217	32	105	0,5226	–
44	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=2,000;	0,3	285		86				
		м3								
45	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=2,000;	0,3	153		46				
		м3								
46	Е13-26-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпаклевкой ЭП-00-10К=2,000;	22	65,93	0,05	1450	1	104	0,0258	1
		м2		5,22	0,02	115	–	90	0,0001	–
47	Е6-1-20	Монолитные участки из бетона М200К=2,000;	10	8889,8	311,32	88898	3113	5865	2,82	28
		м3		441	117,61	4410	1176	105	0,5744	6
48	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5	107		535				
		м3								

Раздел 4 Изоляционные работы

49 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=2,000;	66,2	180,18	15,94	11928	1055	3200	0,243	16
	м2 стяжки		34,65	5,96	2294	395	119	0,0291	2
50 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонокК=2,000;	0,16	5239,08	327,33	838	52	338	11,6	2
	т		1890	123,75	302	20	105	0,6	–
51 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 ммК=2,000;	0,16	64100		10256				
	т								
52 Е13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на битумно-резиновой мастикеК=2,000;	30	633,78	1,57	19013	47	3159	0,62	19
	м2		117	–	3510	–	90	–	–
53 Е6-37-3	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметикаК=2,000;	30,64	2006,24	1,84	61471	56	1253	0,217	7
	м шва		38,25	0,7	1172	21	105	0,0034	–
54 Е7-65-1	Устройство покрытий из асбестоцементных плит в производственных зданияхК=2,000;	9,2	381,91	96,39	3514	887	1473	0,498	5
	м2 покрытий		82,8	31,5	762	290	140	0,1376	1
55 Е6-36-4	Изоляция железобетонных поверхности бикростом в два слояК=2,000;	136	57,48	0,23	7817	31	7338	0,289	39
	м2 поверхности		51,3	0,09	6977	12	105	0,0004	–
	Всего прямые затраты				**856532**	**196224**			**349**
					59001	**50780**			**162**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				601305				
	Накладные расходы, тенге				128537				
	- заработная плата, тенге				19281				
	- трудоемкость, чел-ч				64				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59104				
	Всего				**1044173**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				25060				
	- сметная заработная плата, тенге				3533				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	33344
- сметная заработная плата, тенге	15338
- нормативная трудоемкость, чел-ч	93
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10692
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4277
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1117546**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2857565**
- материалы, тенге	1537537
- сметная заработная плата, тенге	416540
- нормативная трудоемкость, чел-ч	688
Налог (2 %)	57151
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2914716**
НДС (12 %)	349766
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3264482**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство резервуаров емк.100м3-2шт.

Договор от 06.05.2017 г. № КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Технологические трубопроводы (обвязка резервуаров)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Спускной трубопровод								
1	Ц12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 ммК=2,000;	0,046	33857	2296	1557	106	1268	183	8
		т		30380	270	1397	12	90	1,578	–
		Всего прямые затраты				**1557**	**106**			**8**
						1397	**12**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				54				
		Накладные расходы, тенге				1268				
		- заработная плата, тенге				190				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				170				
		Всего				**2995**				

Временные здания и сооружения (2,4 %)	72
- сметная заработная плата, тенге	10
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	96
- сметная заработная плата, тенге	44
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	31
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3206**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**8198**
- материалы, тенге	138
- сметная заработная плата, тенге	4337
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Налог (2 %)	164
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8362**
НДС (12 %)	1003
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9365**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Водонапорная башня ёмкостью 15м3

Договор от 06.05.2017 г. № КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	6,3	27,84	26,18	175	165	53	0,0115	–
				1,66	7,2	10	45	97	0,025	–
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом т.ч. п-1,55 п-3.180 к=1,2: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;								
		м3 грунта	2,7	262,72	–	709	–	801	1,848	5
				262,72	–	709	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Обратная засыпка котлована грунтом 2группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)								
		м3 грунта	2,2	6,48	6,48	14	14	5	–	–
				–	2,1	–	5	97	0,00806	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	2,2	21,55	4,52	47	10	36	0,108	–
				17,03	–	37	–	97	–	–
5	П7-10-2	Подвозка грунта для насыпи	351	101,9	101,9	35767	35767	7153	–	–
		т								
				–	20,38	–	7153	100	0,0428	15

6 Е1-33-6	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 0,65 м3 грунтом 2 группы из резервов	195	31,65	31,1	6172	6065	1800	0,00383	1
	м3 грунта		0,55	8,97	107	1749	97	0,0303	6
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	195	21,55	4,52	4202	881	3221	0,108	21
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	3321	–	97	–	–
8 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	195	14,12	12	2753	2340	826	0,0122	2
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	316	536	97	0,0122	2
9 Е1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	100,53	48,83	0,23	4909	23	4748	0,332	33
	м2		48,6	0,09	4886	9	97	0,0004	–
10 30-12-7	Земля растительная, заготовленная механизированным способом	13,7	1240		16988				
	м3								
Раздел 2 Фундаменты									
11 Е6-3-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	9,7	9262,51	260,48	89846	2527	7167	3,94	38
	м3		614,25	89,46	5958	868	105	0,3512	3
12 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,7	107		1038				
	м3								
13 4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,023	50000		1150				
	т								
14 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0196	55620		1090				
	т								
15 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0454	50642		2299				
	т								
16 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16мм	0,0512	49131		2516				
	т								
17 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,051	70437,87	304,24	3592	16	524	58	3
	т		9675	114,75	493	6	105	0,56	–
18 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выр[illegible]ленной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,6	245,44	3,82	1374	21	256	0,212	1

		м2 поверхности								
				37,35	1,44	209	8	118	0,007	–
19	Е6-19-2	Обетонирование ствола башни	1,1	9308,75	283,24	10240	312	958	4,15	5
		м3								
				722,25	106,99	794	118	105	0,5226	1
20	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,1	107		118				
		м3								
	Раздел 3 Металлоконструкции башни									
21	Е9-62-1	Изготовление конструкции водонапорной башни емк. 15м3	3,7	33051,57	14360,59	122291	53134	64982	91,8	340
		т конструкций								
				16524	2990,06	61139	11063	90	10,22	38
22	1-1-874	Металлопрокат для изготовления водонапорной башни емк. 15м3	3,7	63600		235320				
		т								
23	Е9-7-1	Монтаж металлоконструкции водонапорной башни емк. 15м3	3,7	17314,6	6991,52	64064	25869	17834	19	70
		т конструкций								
				3600	1755,49	13320	6495	90	6,13	23
24	Е9-62-5	Изготовление лестницы вращающейся с ограждением	0,245	28686,82	5605,29	7028	1373	4990	120	29
		т конструкций								
				21600	1029,79	5292	252	90	4,42	1
25	1-1-891	Металлопрокат для изготовления лестницы	0,245	64200		15729				
		т								
26	Е9-29-1	Монтаж лестницы вращающейся	0,245	13711,46	5475,86	3359	1342	1454	28,9	7
		т конструкций								
				5040	1552,87	1235	380	90	5,46	1
27	Е13-44-7	Очистка металлической поверхности башни щетками	100	60,75	–	6075	–	5468	0,34	34
		м2								
				60,75	–	6075	–	90	–	–
28	Е13-44-9	Обеспыливание	100	59	47,75	5900	4775	2633	0,07	7
		м2								
				11,25	18	1125	1800	90	0,09	9
29	Е13-45-2	Обезжиривание поверхности водонапорной башни уайт-спиритом	100	24,95	0,11	2495	11	1323	0,0908	9
		м2								
				14,65	0,05	1465	5	90	0,0002	–
30	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два разаК=2,000;	200	36,09	0,09	7218	18	799	0,0218	4
		м2								
				4,39	0,05	878	10	90	0,0002	–

31 Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-010 в два слояК=2,000;	200	70,08	0,12	14016	24	508	0,0138	3
	м2		2,77	0,05	554	10	90	0,0002	–
32 П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка (для изготовления водонапорной башни)	3,7	247,1	247,1	914	914	640	–	–
	т		–	172,97	–	640	100	0,36324	1
33 П7-10-2	Транспортировка металлоконструкций	3,7	101,9	101,9	377	377	75	–	–
	т		–	20,38	–	75	100	0,0428	–
34 П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	3,7	234,3	234,3	867	867	607	–	–
	т		–	164,01	–	607	100	0,34442	1
Раздел 4 Утепление башни									
35 Е9-30-1	Сборка и монтаж каркаса из полосовой стали для утепления башни	0,243	14359,66	5522,03	3489	1342	1617	35,9	9
	т конструкций		6075	1322,37	1476	321	90	4,73	1
36 2-1-219	Стоимость м/коструктций	0,243	146000		35478				
	т								
37 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем	83,92	167,6	50,15	14065	4209	9291	0,534	45
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	7723	1568	100	0,092	8
38 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	4,8	7634		36643				
	м3								
39 Е9-5-3	Обшивка каркаса по изоляции волнистой листовой сталью	0,665	7373,85	1975,07	4904	1313	2459	19,4	13
	т конструкций		3780	328,5	2514	218	90	1,25	1
40 1-1-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщина 1,0 мм, марка Ст0	0,665	50400		33516				
	т								
Раздел 5 Устройство расстяжки башни									
41 Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6,9	29,64	28,03	205	193	58	0,0112	–
	м3 грунта		1,61	7,06	11	49	97	0,0245	–
42 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	0,31	167,18	–	52	–	59	1,21	–

	м3 грунта								
43 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками		167,18	–	52	–	113	–	–
	м3 уплотненного грунта	0,31	25,65	5,38	8	2	6	0,129	–
44 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты		20,27	–	6	–	97	–	–
	м3 основания	0,32	2518,77	100,89	806	32	61	0,85	–
45 Е6-1-4	Устройство бетонных фундаментов объемом более 5 м3 под колонны		123,75	38,25	40	12	118	0,18	–
	м3	5,4	8826,03	285,58	47661	1542	2973	2,65	14
46 Е8-4-7			416,25	107,89	2248	583	105	0,5269	3
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
	м2 поверхности	16,8	245,44	3,82	4123	64	768	0,212	4
47 Е9-48-1			37,35	1,44	627	24	118	0,007	–
	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий								
	т	0,01	1333,5	312,12	13	3	6	2,96	–
48 Е47-334-9	Ручное разматывание, натягивание и крепление проволоки диаметром 4 мм при устройстве шпалер на крутых склонах		679,5	–	7	–	90	–	–
	м	60	8,99	0,04	539	2	74	0,00744	–
49 1-1-659	Катанка Ду20мм2		0,93	0,01	56	1	129	0,00005	–
	кг	6	26		156				
50 4-1-9	Анкера Ду 16мм2								
	т	0,005	49131		246				
51 Е34-27-8	Огрунтовка и окраска металлическских изделий								
	т металлоконструкций	0,02	9752,34	3974,44	195	79	104	22,93	–
			3660,75	1514,25	73	30	101	7,4	–
	Всего прямые затраты				**852751**	**145626**			**697**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**122756**	**34640**			**114**
					584368				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге				146337				
	- трудоемкость, чел-ч				21951				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73				
					59945				

Всего	**1059033**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	25417
- сметная заработная плата, тенге	3584
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	33819
- сметная заработная плата, тенге	15557
- нормативная трудоемкость, чел-ч	95
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10844
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4338
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1133451**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2898234**
- материалы, тенге	1494229
- сметная заработная плата, тенге	546354
- нормативная трудоемкость, чел-ч	999
Налог (2 %)	57965
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2956199**
НДС (12 %)	354744
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3310943**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____ Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____ Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____ Ниязбаев Е.У.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Водонапорная башня ёмкостью 15м3

Договор от 06.05.2017 г. № КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Технологические трубопроводы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-1-4	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 100 мм	8	486,2	34,9	3890	279	3238	2	16
		м		443	6,8	3544	54	90	0,039	–
2	8-6-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 100х4,5 мм	8	819		6552				
		м								
		Всего прямые затраты				**10442**	**279**			**16**
						3544	**54**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6618				

Накладные расходы, тенге	3238
- заработная плата, тенге	486
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	821
Всего	**14501**

Временные здания и сооружения (2,4 %)	348
- сметная заработная плата, тенге	49
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	463
- сметная заработная плата, тенге	213
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	148
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	59
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15519**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**39682**
- материалы, тенге	16922
- сметная заработная плата, тенге	11642
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Налог (2 %)	794
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**40476**
НДС (12 %)	4857
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**45333**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Наружное электроснабжение

Договор от 06.05.2017 г. № КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
ВЛ-10кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Опора концевая с установкой РЛНД Кр 10-1.1с									
1	Ц8-17-8	Изолятор	21	916	419	19236	8799	8160	2	42
		шт		308	101	6468	2121	95	0,592	12
2	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (скоба СК-7-1А-9шт.)	0,021	2188,36	1119,61	46	24	29	6,39	–
		т		1068,75	296,64	22	6	105	1,03	–
3	Ц8-56-1	Разъединитель РЛНД-10/400У1 с приводом	3	568,5	25,5	1706	77	1307	2	6
		шт		452	6,8	1356	20	95	0,039	–
4	Е33-30-14	Установка стальных конструкций (Кронштейн КМ1-3шт., РА1-3шт., РА2-3шт.,РА5-3шт.)	0,045	2188,36	1119,61	98	50	64	6,39	–
		т		1068,75	296,64	48	13	105	1,03	–
	Раздел 11 Комплектная трасформаторная подстанция КТПН40									
	11.1 КТПН									
5	Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под КТПН	6,4	2443,7	152,52	15640	976	1755	1,02	7
		м3 основания		153,68	57,15	984	366	130	0,279	2

6 Е7-1-3	Укладка блоков фундаментных массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	8	626,36	424,53	5011	3396	3935	1,21	10
	шт сборных конструкций		201,83	149,49	1615	1196	140	0,6067	5
7 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под КТП	1,5	1824,2	152,52	2736	229	412	1,02	2
	м3 основания		153,68	57,15	231	86	130	0,279	–
8 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	6	245,44	3,82	1473	23	275	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	224	9	118	0,007	–
11.2 Контурное заземление КТПН									
9 Е1-12-8	Рытье траншеи	9	23,36	22,08	210	199	60	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	12	50	97	0,0193	–
10 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,081	46400		3758				
	т								
11 4-1-24	Сталь круглая d=12 мм	0,027	52400		1415				
	т								
12 4-1-26	Сталь круглая d=16 мм	0,076	50900		3868				
	т								
13 Е9-48-3	Сварка стали	0,184	9739,2	3333,3	1792	613	980	29,8	5
	т		5917,5	–	1089	–	90	–	–
14 Ц8-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	8	26,5	–	212	–	200	0,15	1
	шт		26,3	–	210	–	95	–	–
Раздел 12 Подвеска провода									
15 Е33-108-1	Подвеска проводов СИП с помощью механизмов в три провода	4,369	7259,41	4310,78	31716	18834	17957	16,1	70
	км линии		2745	1169,46	11993	5109	105	4,45	19
16 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция железобетонных стоек битумом в два слоя	44	245,44	3,82	10799	168	2013	0,212	9
	м2 поверхности		37,35	1,44	1643	63	118	0,007	–
Раздел 13 Заземление опор ВЛЗ-10кВ									
17 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	84	330,1	24,1	27728	2024	9456	0,7	59
	шт								

			116	2,5	9744	210	95	0,015	1
18 4-1-16	Сталь круглая d=16 мм	0,781	48200		37644				
	т								
19 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	72,5	51,7	2,8	3748	203	1915	0,16	12
	м								
			27,5	0,3	1994	22	95	0,002	–
20 4-1-13	Сталь круглая d=10 мм	0,03625	50600		1834				
	т								

Раздел 18 Кабельно-проводниковая продукция КЛ-0,4кВ

21 Е1-14-2	Разработка траншей шириной 0,3 м и глубиной до 1,4 м в грунтах 2 группы траншейными роторными экскаваторами	1109	16,15	16,15	17910	17910	4508	–	–
	м3 грунта								
			–	4,19	–	4647	97	0,01478	16
22 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под кабель 10см	123,2	1824,2	152,52	224741	18790	33766	1,02	126
	м3 основания								
			153,68	57,15	18933	7041	130	0,279	34
23 Ц8-141-1	Прокладка кабеля	4192	26,4	3,1	110669	12995	78055	0,11	461
	м кабеля								
			19,1	0,5	80067	2096	95	0,003	13
24 Е1-27-2	Засыпка кабеля песком толщ.10см	123,2	6,48	6,48	798	798	251	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	259	97	0,00806	1
25 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, грунтом 2 группы	1109	134,1	–	148717	–	168050	0,972	1078
	м3 грунта								
			134,1	–	148717	–	113	–	–
26 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1109	21,55	4,52	23899	5013	18319	0,108	120
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	18886	–	97	–	–
27 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром 32 мм	20	422,48	3,96	8450	79	1375	0,297	6
	м трубопровода								
			52,2	1,49	1044	30	128	0,0073	–
28 8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 32х2,8 мм	20	191		3820				
	м								
29 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	20	343,48	3,96	6870	79	1375	0,297	6

	м трубопровода								
			52,2	1,49	1044	30	128	0,0073	–
30 8-6-8									
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	20	148		2960				
	м								
31 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	5	606,31	7,95	3032	40	438	0,372	2
	м трубопровода								
			65,48	2,97	327	15	128	0,0145	–
32 8-6-11									
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	5	295		1475				
	м								
33 Ц8-141-1	Прокладка сигнальной ленты ЛЭС-150-4057м и ЛЭС-250-50м	4107	26,4	3,1	108425	12732	76473	0,11	452
	м кабеля								
			19,1	0,5	78444	2054	95	0,003	12
34 99-1-1(пл)ТО	Лента сигнальная ЛЭС-150"Осторожно кабель"	40,57	1301		52782				
	100м								
35 99-1-2(пл)ТО	Лента сигнальная ЛЭС-250 "Осторожно кабель"	0,5	2184		1092				
	100м								
36 Е22-8-7									
	Укладка стальных труб (футляр) диаметром 250 мм	0,054	174718,44	71861,81	9435	3881	7734	441	24
	км трубопровода								
			83025	27146,25	4483	1466	130	132,58	7
	Всего прямые затраты				**895745**	**107932**			**2499**
					389578	**26909**			**122**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				398235				
	Накладные расходы, тенге				438862				
	- заработная плата, тенге				65829				
	- трудоемкость, чел-ч				219				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				80076				
	Всего				**1414683**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				33952				
	- сметная заработная плата, тенге				4787				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
	Затраты на производство строительно-мон ных работ в зимнее время (3,1185 %)				45176				

- сметная заработная плата, тенге	20781
- нормативная трудоемкость, чел-ч	126
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14486
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5795
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1514092**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3871533**
- материалы, тенге	1018287
- сметная заработная плата, тенге	1350518
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2993
Налог (2 %)	77431
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3948964**
НДС (12 %)	473876
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4422840**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____ Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____ Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____ Ниязбаев Е.У.

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации

Договор от 06.05.2017 г. № КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Внутриплощадочные водопроводные сети НС 2-го подъема

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	645	35,29	33,19	22762	21408	7027	0,0146	9
		м3 грунта		2,1	9,13	1355	5889	97	0,0317	20
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	51	389,25	–	19852	–	22433	2,48	126
		м3 грунта		389,25	–	19852	–	113	–	-
3	Е1-164-3	Рытье приямков для заделки стыков в грунтах 3 группы	26	389,25	–	10121	–	11437	2,48	64
		м3 грунта		389,25	–	10121	–	113	–	-
4	Е1-27-3	Засыпка траншей грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	520	7,57	7,57	3936	3936	1241	–	-
		м3 грунта		–	2,46	–	1279	97	0,00942	5
5	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, грунтом 3 группы (мягкий грунт)	174	167,18	–	29089	–	32871	1,21	211
		м3 грунта								

			167,18	–	29089	–	113	–	–
6 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	520	25,65	5,38	13338	2798	10224	0,129	67
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	10540	–	97	–	–
7 Е1-17-15	Разработка вытесненного грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(сред.объем вытеснен.грунта на 1м трубы Дудо 100мм=0,01м3) 0,01м3х215м-протяж.=2,15м3)	2,15	50,86	48,38	109	104	34	0,0166	–
	м3 грунта		2,39	14,07	5	30	97	0,0481	–
8 П8-10-1	Перевозка вытесненного грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	3,9	76,6	76,6	299	299	60	–	–
	т		–	15,32	–	60	100	0,03217	–
9 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2,15	3,79	3,24	8	7	3	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	1	2	97	0,00371	–
10 Е1-12-15	Восстановление растительного слоя	280	35,29	33,19	9881	9293	3050	0,0146	4
	м3 грунта		2,1	9,13	588	2556	97	0,0317	9
11 Е1-134-2	Уплотнение растительного слоя пневматическими трамбовками	280	25,65	5,38	7182	1506	5506	0,129	36
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	5676	–	97	–	–
Раздел 2 Трубопровод									
12 Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм	0,046	154891,68	66009,8	7125	3036	5689	376	17
	км трубопровода		70200	24936,75	3229	1147	130	121,79	6
13 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм с гидравлическим испытанием	0,0755	115636,32	31953,19	8731	2412	7699	360	27
	км трубопровода		66375	12071,25	5011	911	130	58,95	4
14 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с гидравлическим испытанием	0,047	70153,47	10674,97	3297	502	3231	270	13
	км трубопровода		48825	4032	2295	190	130	19,69	1

15	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм (от хлораторной к резервной)	0,046	47611,09	17877,09	2190	822	2057	173	8
		км трубопровода		29700	4698,68	1366	216	130	18,1	1
16	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 32мм	0,046	180453,4	29493,95	8301	1357	2779	203	9
		км трубопровода		35325	11142	1625	513	130	54,42	3
17	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 108 мм	0,047	285120,61	30429,76	13401	1430	2874	205	10
		км трубопровода		35550	11495,25	1671	540	130	56,14	3
18	Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм	0,0755	430521,51	68116,36	32504	5143	6899	256	19
		км трубопровода		44550	25731	3364	1943	130	125,67	9
19	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 219 мм	0,046	566134,23	80990,95	26042	3726	4722	278	13
		км трубопровода		48375	30595,5	2225	1407	130	149,43	7
20	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (отводы-3шт.)	0,045	247994,13	49389,75	11160	2223	4765	312,7	14
		т фасонных частей		62775	18657	2825	840	130	91,12	4

Раздел 3 Водопроводные колодцы Ду2000мм-2шт., Ду1500мм-3шт.

21	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	60	29,64	28,03	1778	1682	505	0,0112	1
		м3 грунта		1,61	7,06	97	424	97	0,0245	1
22	Е1-164-3	Зачистка дна колодцев в грунтах 3 группы	3,7	389,25	–	1440	–	1627	2,48	9
		м3 грунта		389,25	–	1440	–	113	–	–
23	Е1-27-3	Засыпка пазух колодцев	22	7,57	7,57	167	167	52	–	–
		м3 грунта								

24	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками		–	2,46	–	54	97	0,00942	–
			22	25,65	5,38	564	118	433	0,129	3
		м3 уплотненного грунта								
25	Е8-6-9	Кладка горловин колодцев		20,27	–	446	–	97	–	–
			0,3	8799,65	296,6	2640	89	363	5,95	2
		м3 кладки								
26	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		915,75	110,25	275	33	118	0,54	–
			3,54	3002,9	–	10630	–	2312	3,24	11
		м3 подстилающего слоя								
27	Е11-15-1	Устройство бетонной отмостки		531	–	1880	–	123	–	–
			35,5	351,28	14,76	12470	524	2531	0,361	13
		м2 покрытия								
28	Е22-35-3	Установка задвижек с обрезиненным клином Ду 100 мм PN16		52,43	5,54	1861	197	123	0,027	1
			3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
		задвижка или клапан								
29	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм		231,75	6,75	695	20	130	0,03	–
			8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,6	5
		фланец								
30	Е22-35-5	Установка задвижек с обрезиненным клином Ду 150 мм PN16		126	–	1008	–	130	–	–
			2	585,99	36,99	1172	74	861	1,93	4
		задвижка или клапан								
31	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм		317,25	13,5	635	27	130	0,07	–
			4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
		фланец								
32	Е22-35-6	Установка задвижек с обрезиненным клином Ду 200мм PN10/16 SM-KZ(F4)		180	2,25	720	9	130	0,01	–
			3	1230,66	466,78	3692	1400	2686	3,04	9
		задвижка или клапан								
33	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм		513	175,5	1539	527	130	0,86	3
			6	391,37	57,24	2348	343	2370	1,43	9
		фланец								
34	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных		301,5	2,25	1809	14	130	0,01	–
			1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
		шт								
35	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, (подставка под пожарн.гидрант -1шт.)		288	13,5	288	14	130	0,07	–
		по	0,02	126700		2534				

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации

Договор от 06.05.2017 г. № КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Канализационные сети (слив с резервуаров)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	288	35,29	33,19	10164	9559	3137	0,0146	4
		м3 грунта		2,1	9,13	605	2629	97	0,0317	9
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	19	389,25	–	7396	–	8357	2,48	47
		м3 грунта		389,25	–	7396	–	113	–	–
3	Е1-164-3	Рытье приямков для заделки стыков в грунтах 3 группы	12	389,25	–	4671	–	5278	2,48	30
		м3 грунта		389,25	–	4671	–	113	–	–
4	Е1-27-3	Засыпка траншей грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	228	7,57	7,57	1726	1726	544	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	561	97	0,00942	2
5	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, грунтом 3 группы (мягкий грунт)	77	167,18	–	12873	–	14546	1,21	93
		грунта								

			167,18	–	12873	–	113	–	–
6 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	228	25,65	5,38	5848	1227	4483	0,129	29
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	4622	–	97	–	–
7 Е1-17-15	Разработка вытесненного грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(сред.объем вытеснен.грунта на 1м трубы Ду до 200мм=0,03м3) 0,03м3х80м-протяж.=2,4м3)	2,4	50,86	48,38	122	116	39	0,0166	–
	м3 грунта								
			2,39	14,07	6	34	97	0,0481	–
8 П8-10-1	Перевозка вытесненного грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	4,3	76,6	76,6	329	329	66	–	–
	т								
			–	15,32	–	66	100	0,03217	–
9 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2,4	3,79	3,24	9	8	4	0,00332	–
	м3 грунта								
			0,48	1,12	1	3	97	0,00371	–
10 Е1-12-15	Восстановление растительного слоя	104	35,29	33,19	3670	3452	1133	0,0146	2
	м3 грунта								
			2,1	9,13	218	950	97	0,0317	3
11 Е1-134-2	Уплотнение растительного слоя пневматическими трамбовками	104	25,65	5,38	2668	560	2045	0,129	13
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	2108	–	97	–	–
Раздел 2 Трубопровод									
12 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм	0,014	70153,47	10674,97	982	149	962	270	4
	км трубопровода								
			48825	4032	684	56	130	19,69	–
13 Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 159 мм	0,016	115636,32	31953,19	1850	511	1632	360	6
	км трубопровода								
			66375	12071,25	1062	193	130	58,95	1
14 Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм	0,053	154891,68	66009,8	8209	3499	6556	376	20
	км трубопровода								
			70200	24936,75	3721	1322	130	121,79	6

		т							
36 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек с электроприводом диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
	задвижка или клапан								
			231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
37 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,251	247994,13	49389,75	62247	12397	26572	312,7	78
	т фасонных частей								
			62775	18657	15757	4683	130	91,12	23
38 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей сварных фасонных частей тройников фланцев и арматуры грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	21,8	0,05	65	–	15	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	17	–	90	0,0001	–
39 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей фасонных частей тройников фланцев и арматуры эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	6	20,35	0,02	122	–	23	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	25	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**353507**	**77226**			**804**
					129794	**23539**			**100**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				146491				
	Накладные расходы, тенге				179153				
	- заработная плата, тенге				26873				
	- трудоемкость, чел-ч				90				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31960				
	Всего				**564620**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				13551				
	- сметная заработная плата, тенге				1911				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				18030				
	- сметная заработная плата, тенге				8294				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				50				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5782				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2313				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**604296**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 год МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1545185**				

- материалы, тенге	374577
- сметная заработная плата, тенге	507580
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1055
Налог (2 %)	30904
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1576089**
НДС (12 %)	189131
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1765220**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____ Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____ Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____ Ниязбаев Е.У.

15 Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 108 мм	0,014	285120,61	30429,76	3992	426	857	205	3
	км трубопровода		35550	11495,25	498	161	130	56,14	1
16 Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм	0,016	430521,51	68116,36	6888	1090	1463	256	4
	км трубопровода		44550	25731	713	412	130	125,67	2
17 Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 219 мм	0,053	566134,23	80990,95	30005	4293	5442	278	15
	км трубопровода		48375	30595,5	2564	1622	130	149,43	8
18 Е6-1-13	Устройство бетонных упоров	0,35	9375,95	95,97	3282	34	297	4,9	2
	м3		771,75	36,25	270	13	105	0,1771	–
Раздел 3 Канализационный колодец Ду1000мм-4шт.									
19 Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	20,2	29,64	28,03	599	566	171	0,0112	–
	м3 грунта		1,61	7,06	33	143	97	0,0245	–
20 Е1-164-3	Зачистка дна колодцев в грунтах 3 группы	1,4	389,25	–	545	–	616	2,48	3
	м3 грунта		389,25	–	545	–	113	–	–
21 Е1-27-3	Засыпка пазух колодцев	11,4	7,57	7,57	86	86	27	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	28	97	0,00942	–
22 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	11,4	25,65	5,38	292	61	224	0,129	1
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	231	–	97	–	–
23 Е8-6-9	Кладка горловин колодцев	0,24	8799,65	296,6	2112	71	290	5,95	1
	м3 кладки		915,75	110,25	220	26	118	0,54	–
24 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,12	3002,9	–	6366	–	1385	3,24	7
	м3 подстилающего слоя								

			531	–	1126	–	123	–	–
25	Е11-15-1	Устройство бетонной отмостки	21,2	351,28	14,76	7447	313	1512	0,361	8
		м2 покрытия							
				52,43	5,54	1112	117	123	0,027	1
26	Е22-35-3	Установка задвижек с обрезиненным клином Ду 100мм PN16	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
		задвижка или клапан							
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
27	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
		фланец							
				126	–	504	–	130	–	–
28	Е22-34-1	Установка втулок стальных удлиненных под фланец Ду 100мм	3	300,56	225,63	902	677	502	0,414	1
		шт							
				69,53	58,98	209	177	130	0,226	1
29	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,06	247994,13	49389,75	14880	2963	6352	312,7	19
		т фасонных частей							
				62775	18657	3767	1119	130	91,12	5
30	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей сварных фасонных частей, фланцев грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	21,8	0,05	44	–	11	0,0295	–
		м2							
				5,81	0,02	12	–	90	0,0001	–
31	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей фасонных частей, фланцев эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	4	20,35	0,02	81	–	15	0,0213	–
		м2							
				4,16	–	17	–	90	–	–

Раздел 4 Выгреб 3м3

32	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12,8	23,36	22,08	299	283	84	0,00888	–
		м3 грунта								
				1,28	5,56	16	71	97	0,0193	–
33	Е1-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов грунтом 2 группы	0,75	134,1	–	101	–	114	0,972	1
		м3 грунта								
				134,1	–	101	–	113	–	–
34	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12,8	21,55	4,52	276	58	211	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								

			17,03	–	218	–	97	–	–
35 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,6	3002,9	–	1802	–	392	3,24	2
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	319	–	123	–	–
36 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,8	8610,38	–	6888	–	558	3,66	3
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	454	–	123	–	–
37 Е6-35-8	Устройство монолитных стен выгреба из монолитного бетона В15	2,08	10115,46	818,1	21040	1702	1828	3,43	7
	м3								
			555,75	281,32	1156	585	105	1,0589	2
38 Е6-33-3	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине 150 мм	0,6	12225,8	1327,03	7335	796	1635	12,49	7
	м3								
			2137,5	456,24	1283	274	105	1,7166	1
39 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01	50600		506				
	т								
40 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,032	53600		1715				
	т								
41 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,064	53000		3392				
	т								
42 Е8-4-7	Боковая наружная обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	16	245,44	3,82	3927	61	733	0,212	3
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	598	23	118	0,007	–
43 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция внутренней поверхности стен битумом в 2 слоя	12,1	245,44	3,82	2970	46	553	0,212	3
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	452	17	118	0,007	–
44 Е6-36-4	Железнение поверхности	16	55,56	0,23	889	4	863	0,289	5
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	821	1	105	0,0004	–
45 Е7-45-5	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	1	889,42	200,77	889	201	518	1,74	2
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	299	71	140	0,3052	–

46 Е22-11-3	Укладка вентиляционной трубы из полиэтиленовадиаметром 100 мм	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194	1
	км трубопровода		33075	6813,45	165	34	130	26,38	–
47 8-4-830	Труба вентиляционная полиэтиленовая Ду 100мм	5	236		1180				
	м								
48 30-18-42	Кольцо стеновое КС7	1	3600		3600				
	шт								
49 30-18-42	Кольцо опорное КО6	1	3600		3600				
	шт								
50 2-1-222	Стремянка	0,074	151200		11189				
	т								

Раздел 5 Хозбытовая канализация

51 Е1-25-2	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м(толщ. слоя 20см)	43	11,19	11,19	481	481	128	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	132	97	0,01	–
52 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	172	9,4	9,4	1617	1617	429	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	442	97	0,0084	1
53 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	67,3	27,84	26,18	1874	1762	579	0,0115	1
	м3 грунта		1,66	7,2	112	485	97	0,025	2
54 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	7,9	262,72	–	2075	–	2345	1,848	15
	м3 грунта		262,72	–	2075	–	113	–	–
55 Е1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	2,7	218,93	–	591	–	668	1,54	4
	м3 грунта		218,93	–	591	–	113	–	–
56 Е1-27-2	Засыпка траншей грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	53,8	6,48	6,48	349	349	110	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	113	97	0,00806	–
57 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей грунтом 2 группы	13,5	134,1	–	1810	–	2045	0,972	13

	м3 грунта								
			134,1	–	1810	–	113	–	–
58 Е1-12-14	Восстановление растительного слоя	43	27,84	26,18	1197	1126	370	0,0115	–
	м3 грунта								
			1,66	7,2	71	310	97	0,025	1
59 Е1-134-1	Уплотнение растительного слоя пневматическими трамбовками	43	21,55	4,52	927	194	710	0,108	5
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	732	–	97	–	–
60 Е22-11-4	Укладка гофрированной двухслойной трубы диаметром 125 мм	0,033	70811,26	30144,88	2337	995	2081	236	8
	км трубопровода								
			40500	8009,55	1337	264	130	31,06	1
61 8-4-2311	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные с раструбом DN 125 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	10	434		4340				
	м								
62 8-4-2312	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные с раструбом DN 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	23	555		12765				
	м								
63 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 32 мм	36	471,67	4,19	16980	151	2831	0,337	12
	м трубопровода								
			59,85	1,58	2155	57	128	0,0076	–
64 8-1-47	Трубопроводы из стальных электросварных труб, 32х2 мм	36	171		6156				
	м								
65 Ц7-244-1	Установка бензиновой мотопомпы, масса 0,03 т	1	4683	2257	4683	2257	2299	11	11
	шт								
			2048	506	2048	506	90	2,959	3
	Всего прямые затраты				**269561**	**44048**			**421**
					67065	**13031**			**50**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				158457				
	Накладные расходы, тенге				91565				
	- заработная плата, тенге				13735				
	- трудоемкость, чел-ч				46				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21668				
	Всего				**382794**				

Временные здания и сооружения (2,4 %)	9187
- сметная заработная плата, тенге	1295
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	12224
- сметная заработная плата, тенге	5623
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3920
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1568
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**409693**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1047585**
- материалы, тенге	405175
- сметная заработная плата, тенге	271648
- нормативная трудоемкость, чел-ч	558
Налог (2 %)	20952
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1068537**
НДС (12 %)	128224
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1196761**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации

Договор от 06.05.2017 г. № КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Разводящие сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Трубопровод									
1	Е6-1-13	Устройство бетонных упоров	2	9375,95	95,97	18752	192	1698	4,9	10
		м3		771,75	36,25	1544	73	105	0,1771	–
	Раздел 3 Водопроводный колодец Ду2000мм-32шт., Ду1500мм-67шт., дренажный колодц Ду1000мм-3шт.									
2	Е1-27-3	Засыпка пазух колодцев	437,5	7,57	7,57	3312	3312	1044	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	1076	97	0,00942	4
3	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	437,5	25,65	5,38	11222	2354	8602	0,129	56
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	8868	–	97	–	–
4	Е8-6-9	Кладка горловин колодцев	6,12	8799,65	296,6	53854	1815	7409	5,95	36
		м3 кладки		915,75	110,25	5604	675	118	0,54	3
5	2-1-222	Лестницы для колодцев -102шт.	1,734	151200		262181				
		т								
6	Е11-15-1	Устройство бетонной отмостки	705,91	351,28	14,76	247972	10419	50334	0,361	255
		м2 покрытия		52,43	5,54	37011	3911	123	0,027	19

7 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных ПГ=2250	28	324,99	36,99	9100	1036	10975	1,82	51
	шт		288	13,5	8064	378	130	0,07	2
8 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей(втулки Ду 100мм-66шт.)	0,792	247994,13	49389,75	196411	39117	83842	312,7	248
	т фасонных частей		62775	18657	49718	14776	130	91,12	72
9 Е22-35-3	Установка задвижек с обрезиненным клином Ду 100мм PN10/16 SM-KZ(F4)	20	411,46	17,71	8229	354	6201	1,4	28
	задвижка или клапан		231,75	6,75	4635	135	130	0,03	1
10 Е22-40-3	Приварка фланцев диаметром 100 мм	40	156,43	21,43	6257	857	6552	0,6	24
	фланец		126	–	5040	–	130	–	–
11 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланец Ду100мм	10	300,56	225,63	3006	2256	1671	0,414	4
	шт		69,53	58,98	695	590	130	0,226	2
12 Е16-15-2	Установка вентилей диаметром 40мм (для слива)	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
	шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
13 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 40 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
	фланец		63	–	378	–	130	–	–
14 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланец Ду40мм	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
	шт		69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
15 Е22-37-2	Установка вантузов Д50	2	557,33	60,08	1115	120	1095	2,21	4
	шт		398,25	22,5	797	45	130	0,11	–
16 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм(тройник 100х100х100-1шт., тройник 100х50-5шт)	0,2	247994,13	49389,75	49599	9878	21172	312,7	63
	т фасонных частей		62775	18657	12555	3731	130	91,12	18
17 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
	шт		69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
18 Е22-36-1	Установка клапана предохранительного диаметром 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	504	1,07	2
	задвижка или клапан								

			186,75	6,75	374	14	130	0,03	–
19 Е22-36-2	Установка клапанов обратных диаметром 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	919	2,03	4
	задвижка или клапан								
			342	11,25	684	23	130	0,05	–
Раздел 4 Водопонижение грунтовых вод									
20 Е1-215-3	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки в грунты 3 группы	50	1634,6	156,77	81730	7839	29502	3,45	173
	иглофильтр								
			569,25	39,02	28463	1951	97	0,18	9
21 Е1-216-2	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	50	600,7	418,45	30035	20923	13388	1,14	57
	иглофильтр								
			182,25	93,78	9113	4689	97	0,34	17
22 Е1-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	40	187,16	126,19	7486	5048	3426	0,3933	16
	м коллектора								
			53,3	35	2132	1400	97	0,13338	5
23 Е1-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора kмат1=0;	40	113,08	79,18	4523	3167	2231	0,26565	11
	м коллектора								
			33,9	23,6	1356	944	97	0,09613	4
24 Е1-217-1	Монтаж отводящего коллектора	50	187,16	126,19	9358	6310	4283	0,3933	20
	м коллектора								
			53,3	35	2665	1750	97	0,13338	7
25 Е1-217-2	Демонтаж отводящего коллектора kмат1=0;	50	113,08	79,18	5654	3959	2789	0,26565	13
	м коллектора								
			33,9	23,6	1695	1180	97	0,09613	5
26 Ц8-481-28	Присоединение к электрической сети установки иглофильтра	1	1910,3	34,3	1910	34	1279	6	6
	шт								
			1341	4,5	1341	5	95	0,026	–
27 Ц8-481-28	Отключение установки от электросети	1	1910,3	34,3	1910	34	1279	6	6
	шт								
			1341	4,5	1341	5	95	0,026	–
	Всего прямые затраты				**1020033**	**121551**			**1097**
					185531	**37988**			**170**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				712957				
	Накладные расходы, тенге				263393				
	- заработная плата, тенге				39509				
	- трудоемкость, чел-ч				132				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	77006
Всего	**1360432**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	32650
- сметная заработная плата, тенге	4604
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	43443
- сметная заработная плата, тенге	19984
- нормативная трудоемкость, чел-ч	122
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13931
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5572
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1456028**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3723064**
- материалы, тенге	1823031
- сметная заработная плата, тенге	785303
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1547
Налог (2 %)	74461
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3797525**
НДС (12 %)	455703
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4253228**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

Технический надзор
НИЯЗБАЕВ
Ермек Уамирович
ИИН 870810301253

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации

Договор от 06.05.2017 г. № КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Подводки к границам домовладений

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-25-3	Срезка растительного слоя	2171	12,31	12,31	26725	26725	7097	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	7316	97	0,011	24
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	8684	9,74	9,74	84582	84582	22406	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	23099	97	0,0087	76
3	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4175	35,29	33,19	147336	138568	45479	0,0146	61
		м3 грунта		2,1	9,13	8768	38118	97	0,0317	132
4	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	209	389,25	–	81353	–	91929	2,48	518
		м3 грунта		389,25	–	81353	–	113	–	–
5	Е1-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	167	389,25	–	65005	–	73456	2,48	414
		м3 грунта		389,25	–	65005	–	113	–	–
6	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м -мягкий грунт	3326	7,57	7,57	25178	25178	7937	–	–

	м3 грунта								
			–	2,46	–	8182	97	0,00942	31
7 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, грунтом 3 группы	832	167,18	–	139094	–	157176	1,21	1007
	м3 грунта								
			167,18	–	139094	–	113	–	–
8 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	4158	25,65	5,38	106653	22370	81755	0,129	536
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	84283	–	97	–	–
9 Е1-17-15	Разработка вытесненного грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	17	50,86	48,38	865	822	272	0,0166	–
	м3 грунта								
			2,39	14,07	41	239	97	0,0481	1
10 П8-10-1	Перевозка вытесненного грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	30	76,6	76,6	2298	2298	460	–	–
	т								
			–	15,32	–	460	100	0,03217	1
11 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	17	3,72	3,24	63	55	26	0,00332	–
	м3 грунта								
			0,48	1,12	8	19	97	0,00371	–
Раздел 2 Трубопровод									
12 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32-40 мм	3,007	47611,09	17877,09	143167	53756	134468	173	520
	км трубопровода								
			29700	4698,68	89308	14129	130	18,1	54
13 8-4-882	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-40x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004(с к=1,01)	123	59		7257				
	м								
14 Е22-34-1	Установка зажимных седловых отводов	84	300,56	225,63	25247	18953	14034	0,414	35
	шт								
			69,53	58,98	5841	4954	130	0,226	19
15 Е16-15-2	Установка фланцевых адаптеров диаметром 32 мм	340	473,47	39,24	160980	13342	117504	1,47	500
	шт								
			254,25	15,75	86445	5355	128	0,07	24
16 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	78	300,56	225,63	23444	17599	13030	0,414	32
	шт								
			69,53	58,98	5423	4600	130	0,226	18
	Всего прямые затраты				**1039247**	**404248**			**3623**
					565569	**106471**			**380**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				69429				

Накладные расходы, тенге	767029
- заработная плата, тенге	115054
- трудоемкость, чел-ч	384
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	108377
Всего	**1914653**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	45952
- сметная заработная плата, тенге	6479
- нормативная трудоемкость, чел-ч	37
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	61141
- сметная заработная плата, тенге	28125
- нормативная трудоемкость, чел-ч	171
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19606
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7842
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2049194**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5239789**
- материалы, тенге	177530
- сметная заработная плата, тенге	2171266
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4595
Налог (2 %)	104796
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5344585**
НДС (12 %)	641350
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5985935**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации

Договор от 06.05.2017 г. № КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Водопроводные сети НС 1-го подъема

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-25-3	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (толщ.20см)	39	12,31	12,31	480	480	127	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	131	97	0,011	–
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	156	9,74	9,74	1519	1519	403	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	415	97	0,0087	1
3	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	90	35,29	33,19	3176	2987	981	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,13	189	822	97	0,0317	3
4	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	5	389,25	–	1946	–	2199	2,48	12
		м3 грунта		389,25	–	1946	–	113	–	–
5	Е1-164-3	Рытье приямков для заделки стыков в грунтах 3 группы	4	389,25	–	1557	–	1759	2,48	10

	м3 грунта								
			389,25	–	1557	–	113	–	–
6	Е1-27-3								
	Засыпка траншей грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	68	7,57	7,57	515	515	162	–	–
	м3 грунта								
			–	2,46	–	167	97	0,00942	1
7	Е1-166-3								
	Засыпка вручную траншей, грунтом 3 группы (мягкий грунт)	16,3	167,18	–	2725	–	3079	1,21	20
	м3 грунта								
			167,18	–	2725	–	113	–	–
8	Е1-134-2								
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	84,3	25,65	5,38	2162	454	1658	0,129	11
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	1709	–	97	–	–
Раздел 2 Трубопровод									
9	Е22-11-2								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	0,03	51202,26	20326,01	1536	610	1412	179	5
	км трубопровода								
			30825	5353,43	925	161	130	20,64	1
10	8-4-943								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004(с к=1,01)	30,3	163		4939				
	м								
11	Е22-31-1								
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 63мм	0,03	8097,13	–	243	–	313	51,5	2
	км трубопровода								
			8032,5	–	241	–	130	–	–
Раздел 3 Водопроводный колодец Ду1500мм-1шт.									
12	Е1-12-9								
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,42	29,64	28,03	279	264	80	0,0112	–
	м3 грунта								
			1,61	7,06	15	67	97	0,0245	–
13	Е1-164-3								
	Зачистка дна колодцев в грунтах 3 группы	0,63	389,25	–	245	–	277	2,48	2
	м3 грунта								
			389,25	–	245	–	113	–	–
14	Е1-27-3								
	Засыпка пазух колодцев	4,1	7,57	7,57	31	31	10	–	–
	м3 грунта								
			–	2,46	–	10	97	0,00942	–
15	Е1-134-2								
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	4,1	25,65	5,38	105	22	81	0,129	1

	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	83	–	97	–	–
16 Е8-6-9	Кладка горловины колодца	0,06	8799,65	296,6	528	18	73	5,95	–
	м3 кладки								
			915,75	110,25	55	7	118	0,54	–
17 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,645	3002,9	–	1937	–	421	3,24	2
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	342	–	123	–	–
18 Е11-15-1	Устройство бетонной отмостки	6,46	351,28	14,76	2269	95	461	0,361	2
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	339	36	123	0,027	–
19 Е22-35-1	Установка задвижек с обрезиненным клином Ду 50мм PN10/16 SM-KZ(F4)	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
	задвижка или клапан								
			144	2,25	288	5	130	0,01	–
20 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
	фланец								
			63	–	252	–	130	–	–
21 Е22-34-1	Установка втулок полиэт. под фланец Ду 50мм, дл.0,5	4	295,16	225,63	1181	903	668	0,414	2
	шт								
			69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
	Всего прямые затраты				**28153**	**7952**			**73**
					11189	**2057**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				9014				

Накладные расходы, тенге	14873
- заработная плата, тенге	2231
- трудоемкость, чел-ч	7
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2582
Всего	**45608**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	1095
- сметная заработная плата, тенге	154
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	1456
- сметная заработная плата, тенге	670
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	467
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	187
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**48813**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**124815**
- материалы, тенге	23049
- сметная заработная плата, тенге	43354
- нормативная трудоемкость, чел-ч	92
Налог (2 %)	2496
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**127311**
НДС (12 %)	15277
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**142588**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.