Счет-фактура № 00000000013 от 20 июня 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090140007899, 030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "В",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0012579, от 21.07.2014

ИИК поставщика: KZ789260101195016000, в банке АФ АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №КС 17/4 от 06.05.2017г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская обл., Хобдинский район,Кобдинский с.о, с. Кобда, ул. Алтынсарина 12.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090140007899, Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "В"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030640005077, Коммунальное государственное предприятие "Кобда суы" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Хобдинский район,Кобдинский с.о, с. Кобда, ул. Алтынсарина 12.

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное предприятие "Кобда суы" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030640005077, Республика Казахстан, Актюбинская обл., Хобдинский район,Кобдинский с.о, с. Кобда, ул. Алтынсарина 12.

ИИК получателя: KZ95563D350000001229, в банке АО "КАЗПОЧТА", БИК KPSTKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по строительству объектов водоснобжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области	работа	1	62 779 511,00	62 779 511,00	12%	7 533 541,32	70 313 052,32		
Всего по счету:					**62 779 511,00**		**7 533 541,32**	**70 313 052,32**		

Руководитель: Кенжебаев Ж. Х.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие "Кобда суы" на праве хозяйственного ведения при государственном учреждении "Кобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Хобдинский район,Кобдинский с.о, с. Кобда, ул. Алтынсарина 12.** — **030640005077**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "В"** — **090140007899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №КС 17/4 от 06.05.2017г

Номер документа	Дата составления
00000000013	20.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по строительству объектов водоснобжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области			работа	1	70 313 052,32	70 313 052,32
				Итого	1	x	70 313 052,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Кен / Кеннебаев Н.Х.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) директор / Шейну / Есмагамбетов Н.Б.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2017

М.П.

М.П.

Заказчик : КГП "Кобда суы"
Подрядчик: ТОО "Отес Актобе"
Наименование стройки: "Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области"

Справка о стоимости выполненных работ за июнь 2017 года

			Договор № КС 17/4 от 06.05.2017г.	Источник финансирования		Ориганизационно-правовая форма	
Код заказчика	Код подрядчика			Наименование	Код	Наименование	код

Стоимость выполненных работ,затрат									НДС 12%	К оплате
Наименование	С начала года по отчетный месяц включительно по смете	В отчетном месяце	Строит-монтажных работ (в базисных ценах 2015	из них		Стоимост прочих затрат,не вход. В СМР	Дополнительные затраты			
				СМР	По монтажу оборудова-ния		СМР	Др.доп расходы		
Всего по стройке с ндс	138 639 146,24	70 313 052,32	61 548 540					1 230 971	7 533 541,32	70 313 052,32

Заказчик : КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик:КГП"Кобда суы"

Подрядчик : ТОО"Отес Актобе"

Наименование объекта: Строительство обьектов водоснабжения в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Насосная станция 1-го подъема

Договор от 06.05.2017г. №КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Бурение скважин глубиной 150м - 2шт.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е4-19-3	Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 3 группы глубиной 150 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифтаК=2,000; т.ч. п.3.23: ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кзпр1=1,09; кэкс1=1,09; кзпм1=1,09; / м	10	2614,97 / 389,95	2197,13 / 350,85	26150 / 3900	21971 / 3509	7705 / 104	2,2563 / 1,35073	23 / 14
2	1-6-46	Долота трехшарошечные Д-444К=2,000; / шт	0,145	78900		11441				
3	Е4-19-6	Роторное бурение скважин с обратной промывкой в грунтах 6 группы глубиной до 150 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифтаК=2,000; т.ч. п.3.23: ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кзпр1=1,09; кэкс1=1,09; кзпм1=1,09; / м	300	9665,32 / 1466,6	8141,09 / 1299,98	2899596 / 439980	2442327 / 389994	863173 / 104	8,2295 / 5,00441	2469 / 1501
4	1-6-32	Долота трехшарошечные Д-190,С-ГВК=2,000; / шт	13,05	36300		473715				

5	Е4-19-3	Разбурка скважин с обратной промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 150 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифтаК=2,000; т.ч. п.3.23: ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кзпр1=1,09; кэкс1=1,09; кзпм1=1,09;	300	2614,97	2197,13	784491	659139	231130	2,2563	677
		м		389,95	350,85	116985	105255	104	1,35073	405
6	1-6-44	Долота трехшарошечные Д269,9С-ГНУК=2,000;	4,35	74000		321900				
		шт								
7	Е4-19-3	Разбурка скважин с обратной промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 150 м станками с дизельным двигателем и применением эрлифтаК=2,000; т.ч. п.3.23: ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кзпр1=1,09; кэкс1=1,09; кзпм1=1,09;	300	2614,97	2197,13	784491	659139	231130	2,2563	677
		м		389,95	350,85	116985	105255	104	1,35073	405
8	1-6-46	Долота трехшарошечные Д-320С-ГВЗК=2,000;	4,35	78900		343215				
		шт								
9	1-6-3	Глина бентонитоваяК=2,000;	11,2	6450		72240				
		т								
10	31-1-1	ВодаК=2,000;	5000	5		25000				
		м3								
11	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилейК=2,000; т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	300	1359,38	1068,94	407814	320682	133031	1,656	497
		м		288,9	137,48	86670	41244	104	0,5016	150
12	Е4-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных трубК=2,000; т.ч. п.3.58: ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7;	300	266,78	213,07	80034	63921	25809	0,3122	94
		м		53,71	29,01	16113	8703	104	0,1092	33
13	Е4-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения К=2,000; т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8;	20	225,5	186,62	4510	3732	1421	0,232	5
		м		38,88	29,39	778	588	104	0,1168	2
14	1-6-224	Фильтры для буровых скважин на водуК=2,000;	2	14800		29600				
		шт								

15	1-1-758	Сетка плетеная с квадратными ячейками из нержавеющей сталиК=2,000;	10,8	385		4158				
		м2								
16	1-2-3	Пробка деревянная Д-153,4К=2,000;	0,32	5810		1859				
		м3								
17	Е4-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при вращательном способе бурения скважиныК=2,000;	8,4	4380,87	131,07	36799	1101	17970	11,4	96
		м3		2007	49,95	16859	420	104	0,244	2
18	Е4-54-2	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения К=2,000; т.ч. п.3.74: ктрр1=0,98; ктрм1=0,98; кзпр1=0,98; кэкс1=0,98; кзпм1=0,98;	2	111213,77	85415,27	222428	170831	84761	144,06	288
		шт		25798,5	14952,05	51597	29904	104	52,8612	106
19	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочныйК=2,000;	1,4	12300		17220				
		т								
20	Е4-60-1	Деглинизация после установки фильтровой колонныК=2,000;	4	90284,54	79012,04	361138	316048	103403	57,3	229
		сутки		11272,5	13583,94	45090	54336	104	48,14	193
21	Е4-60-10	Откачка воды из скважины глубиной до 200 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания К=2,000;	4	65044,94	53772,44	260180	215090	107244	57,3	229
		сутки		11272,5	14507,34	45090	58029	104	48,14	193
22	Е4-55-1	Подбашмачный тампонаж глиной скважин глубиной 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения К=2,000; т.ч. п.3.85: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	300	1735,4	1397,9	520620	419370	180155	2,088	626
		м		337,5	239,92	101250	71976	104	0,984	295
23	Е47-3-4	Очистка участка от мусора К=2,000;	40	5,63	–	225	–	290	0,0391	2
		м2		5,63	–	225	–	129	–	–
24	Е11-15-3	Цементация устья скважин К=2,000;	10,6	232,56	9,95	2465	105	566	0,269	3
		м2 покрытия		39,6	3,74	420	40	123	0,0182	–
		Всего прямые затраты				**7691289**	**5293456**			**5915**

	1041942	**869253**	**3299**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1355892		
Накладные расходы, тенге	1987788		
- заработная плата, тенге	298168		
- трудоемкость, чел-ч	994		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	580745		
Всего	**10259822**		
Временные здания и сооружения (2,4 %)	246236		
- сметная заработная плата, тенге	34719		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	197		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	327631		
- сметная заработная плата, тенге	150710		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	917		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	105061		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	42024		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10980774**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**28077839**		
- материалы, тенге	3467016		
- сметная заработная плата, тенге	6499579		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11322		
Налог (2 %)	561557		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**28639396**		
НДС (12 %)	3436728		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**32076124**		

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2го подъема

Договор от 06.05.2017г. №КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3	72	23,36	22,08	1682	1590	477	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	92	400	97	0,0193	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	8,7	218,93	–	1905	–	2153	1,54	13
		м3 грунта		218,93	–	1905	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	51	6,48	6,48	330	330	104	–	–
		м3 грунта								

			–	2,1	–	107	97	0,00806	–
4 Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	51	3,2	3,2	163	163	51	–	–
	м3 грунта								
			–	1,04	–	53	97	0,00398	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	51	21,55	4,52	1099	231	843	0,108	6
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	869	–	97	–	–
Раздел 2 Фундаменты									
6 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	4,9	1733,2	97,07	8493	476	858	0,78	4
	м3 основания								
			112,5	36	551	176	118	0,18	1
7 Е6-1-1	Устройство монолитной плиты 900х300 мм из бетона В10 под под фундаментные блоки	7,8	7827,97	66,01	61058	515	1807	1,35	11
	м3								
			195,75	24,93	1527	194	105	0,1218	1
8 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,8	107		835				
	м3								
9 Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов и приямка массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	24	408,67	272,99	9808	6552	7734	0,825	20
	шт сборных конструкций								
			135,68	94,48	3256	2268	140	0,3633	9
10 Е6-1-3	Устройство монолитных бетонных участков фундаментов	1,05	9304,95	379,21	9770	398	765	3,51	4
	м3								
			551,25	143,26	579	150	105	0,6996	1
11 Е8-12-1	Армирование конструкций	0,226	72779,65	422,15	16448	95	2244	56,4	13
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	1866	36	118	0,77	–

12 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,226	65900		14893				
	т								
13 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	36,9	245,44	3,82	9057	141	1689	0,212	8
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1378	53	118	0,007	–
14 Е8-4-3									
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	12,3	713,66	11,21	8778	138	518	0,201	2
	м2 поверхности								
			31,5	4,21	387	52	118	0,0205	–
15 Е6-1-1	Устройство приямков Пр1 1800х1000 и Пр2 2500х1000 толщ.300мм из бетона В10	3,01	7827,97	66,01	23562	199	697	1,35	4
	м3								
			195,75	24,93	589	75	105	0,1218	–
16 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,01	107		322				
	м3								
17 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	12,4	245,44	3,82	3043	47	568	0,212	3
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	463	18	118	0,007	–
Раздел 3 Стены и перегородки									
18 Е8-15-9	Кладка наружных стен из силикатного кирпича	37,6	2447,96	291,91	92043	10976	46420	5,45	205
	м3 кладки								
			936	110,25	35194	4145	118	0,53	20
19 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича	15,72	379,24	34,37	5962	540	3744	1,21	19
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	2971	202	118	0,0629	1
20 Е7-44-6	Укладка перемычек	15	916,86	394,75	13753	5921	12337	2,44	37
	шт сборных конструкций								
			447,75	139,72	6716	2096	140	0,5978	9

Раздел 4 Перекрытия

21	Е7-45-3	Укладка панелей перекрытий площадью до 20 м2 с опиранием по контуру	4	1370,52	504,52	5482	2018	4115	3,27	13
		шт сборных конструкций		553,5	181,19	2214	725	140	0,8003	3
22	Е7-21-8	Установка стаканов из бетона	2	722,51	409,76	1445	820	1221	1,84	4
		шт сборных конструкций		312,75	122,83	626	246	140	0,5153	1
23	30-17-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3	0,22	19600		4312				
		м3								
24	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,07	172357,31	536,06	12065	38	3504	289	20
		т		47475	202,5	3323	14	105	0,99	–
		Всего прямые затраты				**306308**	**31188**			**387**
						64506	**11010**			**47**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				210615				
		Накладные расходы, тенге				91849				
		- заработная плата, тенге				13777				
		- трудоемкость, чел-ч				46				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23889				
		Всего				**422046**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				10129				
		- сметная заработная плата, тенге				1428				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				13477				
		- сметная заработная плата, тенге				6199				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				38				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4322				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1729
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**451703**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1155005**
- материалы, тенге	538543
- сметная заработная плата, тенге	263297
- нормативная трудоемкость, чел-ч	526
Налог (2 %)	23100
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1178105**
НДС (12 %)	141373
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1319478**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2го подъема

Договор от 06.05.2017г. №КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Оборудование насосной станции

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 159 мм	24	2029,57	27,87	48710	669	5859	1,04	25
		м трубопровода		180,23	10,44	4326	251	128	0,051	1
2	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 219 мм	12	3564,63	70,85	42776	850	5798	1,98	24
		м трубопровода		351	26,53	4212	318	128	0,1296	2
		Всего прямые затраты				**91486**	**1519**			**49**
						8538	**569**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				81428				
		Накладные расходы, тенге				11657				
		- заработная плата, тенге				1749				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6189				
		Всего				**109332**				

Временные здания и сооружения (2,4 %)	2624
- сметная заработная плата, тенге	370
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	3491
- сметная заработная плата, тенге	1606
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1120
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	448
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**117015**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**299207**
- материалы, тенге	208211
- сметная заработная плата, тенге	36821
- нормативная трудоемкость, чел-ч	70
Налог (2 %)	5984
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**305191**
НДС (12 %)	36623
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**341814**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2го подъема

Договор от 06.05.2017г. №КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
1	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (на хлораторную)	5	1240,75	20,8	6204	104	886	0,725	4
		м трубопровода		130,5	7,79	653	39	128	0,038	–
		Раздел 2 Канализация								
2	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	7	748,88	1,43	5242	10	923	0,56	4
		м трубопровода		102,38	0,54	717	4	128	0,0026	–
		Всего прямые затраты				**11446**	**114**			**8**
						1370	**43**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9962				
		Накладные расходы, тенге				1809				
		- заработная плата, тенге				271				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				795				
		Всего				**14050**				

Временные здания и сооружения (2,4 %)	337
- сметная заработная плата, тенге	48
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	449
- сметная заработная плата, тенге	207
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	144
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	58
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15038**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**38452**
- материалы, тенге	25473
- сметная заработная плата, тенге	5475
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Налог (2 %)	769
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**39221**
НДС (12 %)	4707
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**43928**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

Заказчик:КГП"Кобда суы"

Подрядчик : ТОО"Отес Актобе"

Наименование объекта: Строительство обьектов водоснабжения в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство резервуаров емк.100м3-2шт.

Договор от 06.05.2017г. №КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Технологические трубопроводы (обвязка резервуаров)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подводящий трубопровод									
1	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 159 ммК=2,000;	0,078	23181	1862	1808	145	1427	118	9
		т		20090	248	1567	19	90	1,447	–
2	8-1-83	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х4,5 ммК=2,000;	0,078	106500		8307				
		т								
3	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=2,000;	7	200		1400				
		кг								
4	Ц12-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 159 ммК=2,000;	4,56	502,5	409	2291	1865	785	0,6	3
		м		92,3	99	421	451	90	0,579	3
5	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=2,000;	3,12	100,69	0,07	314	–	197	0,369	1

	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	188	–	105	0,0001	–

Раздел 2 Отводящий трубопровод

6	Ц12-2-12								
	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 219 ммК=2,000;	0,158	19408	1949	3066	308	2365	95	15
	т		16360	270	2585	43	90	1,578	–
7	8-1-84								
	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9 ммК=2,000;	0,158	114400		18075				
	т								
8	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=2,000;	8,2	200		1640			
	кг								
9	Ц12-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 219 ммК=2,000;	5	782,4	510	3912	2550	1872	2	10
	м		270	146	1350	730	90	0,855	4
10	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=2,000;	6,4	100,69	0,07	644	–	405	0,369	2
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	386	–	105	0,0001	–

Раздел 3 Спускной трубопровод

11	Ц12-2-9								
	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 108 ммК=2,000;	0,046	33857	2296	1557	106	1268	183	8
	т		30380	270	1397	12	90	1,578	–
12	8-1-82								
	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6 ммК=2,000;	0,046	106600		4904				
	т								
13	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=2,000;	3,1	200		620			
	кг								
14	Ц12-753-6	Протравка и промывка труб различными реактивами, Dн 100 ммК=2,000;	4,5	408,5	333	1838	1499	629	0,5	2
	м		74,3	81	334	365	90	0,473	2

15	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=2,000;	1,84	100,69	0,07	185	–	117	0,369	1
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	111	–	105	0,0001	–
	Раздел 4 Переливной трубопровод									
16	8-1-83	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х4,5 ммК=2,000;	0,078	106500		8307				
		т								
17	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)К=2,000;	7	200		1400				
		кг								
18	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=2,000;	3,12	100,69	0,07	314	–	197	0,369	1
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	188	–	105	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**60582**	**6473**			**52**
						8527	**1620**			**9**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				45583				
		Накладные расходы, тенге				9262				
		- заработная плата, тенге				1389				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4191				
		Всего				**74035**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				1777				
		- сметная заработная плата, тенге				251				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				2364				
		- сметная заработная плата, тенге				1087				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				758				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				303				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**79237**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года ЗПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**202609**				

- материалы, тенге	116556
- сметная заработная плата, тенге	35632
- нормативная трудоемкость, чел-ч	74
Налог (2 %)	4052
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**206661**
НДС (12 %)	24799
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**231460**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик:КГП"Кобда суы"

Подрядчик : ТОО"Отес Актобе"

Наименование объекта: Строительство обьектов водоснабжения в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Наружное электроснабжение

Договор от 06.05.2017г. №КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
ВЛ-10кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 18 Кабельно-проводниковая продукция КЛ-0,4кВ									
1	30-8-92	Песок природный *м3*	123,2	1380		170016				
2	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,229	388013,67	1984,82	88855	455	13888	270	62
				45900	749,25	10511	172	130	3,66	1
3	8-6-105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 250 мм, толщина стенки 5,0 мм *м*	54	2690		145260				
4	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей футляра грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	35,8	21,8	0,05	780	2	188	0,0295	1

			5,81	0,02	208	1	90	0,0001	–
5 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей футляра эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	71,6	20,35	0,02	1457	1	268	0,0213	2
	м2								
			4,16	–	298	–	90	–	–

Раздел 19 Заземление,молниезащита системы уравнивания потенциалов здания НС 1-го подъема

6 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0756	46400		3508				
	т								

	Всего прямые затраты	**409876**	**458**	**65**
		11017	**173**	**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	398403		
	Накладные расходы, тенге	14344		
	- заработная плата, тенге	2152		
	- трудоемкость, чел-ч	7		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	25453		
	Всего	**449673**		
	Временные здания и сооружения (2,4 %)	10792		
	- сметная заработная плата, тенге	1522		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	9		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	14360		
	- сметная заработная плата, тенге	6606		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	40		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4605		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1842		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**481272**		
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1230613**		
	- материалы, тенге	1018716		

- сметная заработная плата, тенге	71384
- нормативная трудоемкость, чел-ч	122
Налог (2 %)	24612
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1255225**
НДС (12 %)	150627
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1405852**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик:КГП"Кобда суы"

Подрядчик : ТОО"Отес Актобе"

Наименование объекта: Строительство обьектов водоснабжения в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации

Договор от 06.05.2017г. №КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Внутриплощадочные водопроводные сети НС 2-го подъема

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Трубопровод								
1	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм (к=1,004) *м*	46,2	1751		80896				
2	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм (к=1,004) *м*	75,8	1055		79969				
3	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм (к=1,004) *м*	47,2	629		29689				

4 8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (с к=1,01) (от хлораторной к резервной)	46,5	49		2279				
	м								
5 8-10-301	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159x6 мм (ГОСТ 17375-2001)	1	1386,89		1387				
	шт								
6 8-10-303	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219x8 мм (ГОСТ 17375-2001)	2	3514,54		7029				
	шт								
7 E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	88	21,8	0,05	1918	4	462	0,0295	3
	м2								
			5,81	0,02	511	2	90	0,0001	–
8 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	176	20,35	0,02	3582	4	659	0,0213	4
	м2								
			4,16	–	732	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**206749**	**8**			**7**
					1243	**2**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				205498				
	Накладные расходы, тенге				1121				
	- заработная плата, тенге				168				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12472				
	Всего				**220342**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				5288				
	- сметная заработная плата, тенге				746				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	7036
- сметная заработная плата, тенге	3237
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2256
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	903
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**235825**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**603005**
- материалы, тенге	525458
- сметная заработная плата, тенге	21875
- нормативная трудоемкость, чел-ч	32
Налог (2 %)	12060
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**615065**
НДС (12 %)	73808
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**688873**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора_____Ниязбаев Е.У.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик:КГП"Кобда суы"

Подрядчик : ТОО"Отес Актобе"

Наименование объекта: Строительство обьектов водоснабжения в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации

Договор от 06.05.2017г. №КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Канализационные сети (слив с резервуаров)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Трубопровод								
1	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм (с к=1,004) *м*	14,1	629		8869				
2	8-6-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм (с к=1,004) *м*	16,1	950		15295				
3	8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм (с к=1,004) *м*	53,2	1623		86344				

4 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей стальных труб грунтовкой ГФ-021 за один раз	48	21,8	0,05	1046	2	252	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	279	1	90	0,0001	–
5 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб эмалью ПФ-115за два разаК=2,000;	96	20,35	0,02	1954	2	359	0,0213	2
	м2		4,16	–	399	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**113508**	**4**			**3**
					678	**1**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				112825				
	Накладные расходы, тенге				611				
	- заработная плата, тенге				92				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6847				
	Всего				**120966**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				2903				
	- сметная заработная плата, тенге				409				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)				3863				
	- сметная заработная плата, тенге				1777				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1239				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				495				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**129466**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**331045**				
	- материалы, тенге				288494				
	- сметная заработная плата, тенге				11995				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Налог (2 %)	6621
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**337666**
НДС (12 %)	40520
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**378186**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик:КГП"Кобда суы"

Подрядчик : ТОО"Отес Актобе"

Наименование объекта: Строительство обьектов водоснабжения в с.Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения и канализации

Договор от 06.05.2017г. №КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Напорный водопровод от ВК1 до ВК2/ ВК6-ВК7

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-3	Срезка растительного слоя	5109	12,31	12,31	62892	62892	16700	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	17217	97	0,011	56
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	20436	9,74	9,74	199047	199047	52729	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	54360	97	0,0087	178
3	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13205	35,29	33,19	466004	438274	143844	0,0146	193
		м3 грунта		2,1	9,13	27731	120562	97	0,0317	419
4	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	660	389,25	–	256905	–	290303	2,48	1637
		м3 грунта		389,25	–	256905	–	113	–	–
5	Е1-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	528	389,25	–	205524	–	232242	2,48	1309
		м3 грунта		389,25	–	205524	–	113	–	–

6 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м -мягкий грунт	10370	7,57	7,57	78501	78501	24745	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	25510	97	0,00942	98
7 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, грунтом 3 группы	3456	167,18	–	577774	–	652885	1,21	4182
	м3 грунта		167,18	–	577774	–	113	–	–
8 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	10370	25,65	5,38	265991	55791	203894	0,129	1338
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	210200	–	97	–	–
9 Е1-17-15	Разработка вытесненного грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	39	50,86	48,38	1984	1887	623	0,0166	1
	м3 грунта		2,39	14,07	93	549	97	0,0481	2
10 П8-10-1	Перевозка вытесненного грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	71	76,6	76,6	5439	5439	1088	–	–
	т		–	15,32	–	1088	100	0,03217	2
11 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	39	3,72	3,24	145	126	61	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	19	44	97	0,00371	–
12 Е1-12-15	Восстановление растительного слоя	5109	35,29	33,19	180297	169568	55653	0,0146	75
	м3 грунта		2,1	9,13	10729	46645	97	0,0317	162
13 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	5109	25,65	5,38	131046	27486	100452	0,129	659
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	103559	–	97	–	–
Раздел 2 Трубопровод									
14 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм (3732+198)	3,93	58881,69	25695,31	231405	100983	203791	194	762
	км трубопровода		33075	6813,45	129985	26777	130	26,38	104
15 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 110 мм	3,93	8287,75	–	32571	–	41038	51,5	202
	км трубопровода		8032,5	–	31568	–	130	–	–
	Всего прямые затраты				**2695525**	**1139994**			**10358**
					1554087	**292752**			**1021**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1445				

Накладные расходы, тенге	2020048
- заработная плата, тенге	303007
- трудоемкость, чел-ч	1010
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	282934
Всего	**4998507**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	119964
- сметная заработная плата, тенге	16915
- нормативная трудоемкость, чел-ч	96
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	159620
- сметная заработная плата, тенге	73425
- нормативная трудоемкость, чел-ч	447
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	51185
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20474
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5349750**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**13679311**
- материалы, тенге	3695
- сметная заработная плата, тенге	5911388
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12932
Налог (2 %)	273586
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13952897**
НДС (12 %)	1674348
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15627245**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2го подъема

Договор от 06.05.2017г. №КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
ВЛ-0,4кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Подвеска светильника на ж/б опорах								
1	17-3-9	Светильники, тип ЖКУ 150-85-001/002 *шт*	14	8370		117180				
2	99-1-1(пл)ТО	Лампа энергосберегающая SPIRAL 85W E40 4100K "Vartech" *шт*	14	2236		31304				
		Всего прямые затраты				**148484**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				148484				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8909				

Всего	**157393**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	3777
- сметная заработная плата, тенге	533
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	5026
- сметная заработная плата, тенге	2312
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1612
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	645
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**168453**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**430734**
- материалы, тенге	379674
- сметная заработная плата, тенге	13046
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Налог (2 %)	8615
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**439349**
НДС (12 %)	52722
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**492071**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Наименование стройки:Строительство обьектов водоснабжения в с. Терисаккан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2го подъема

Договор от 06.05.2017г. №КС 17/4

Акт
приемки выполненных работ
Разводящие сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-25-3	Срезка растительного слоя	4298,5	12,31	12,31	52915	52915	14051	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	14486	97	0,011	47
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	17194	9,74	9,74	167470	167470	44364	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	45736	97	0,0087	150
3	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	11110	35,29	33,19	392072	368741	121022	0,0146	162
		м3 грунта		2,1	9,13	23331	101434	97	0,0317	352
4	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	555,5	389,25	–	216228	–	244338	2,48	1378
		м3 грунта		389,25	–	216228	–	113	–	–
5	Е1-164-3	Рытье приямков для заделки стыков труб	444,5	389,25	–	173022	–	195515	2,48	1102
		м3 грунта		389,25	–	173022	–	113	–	–
6	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м -мягкий грунт	8724,5	7,57	7,57	66044	66044	20818	–	–

		м3 грунта								
				389,25	–	14032	–	113	–	–
18	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	70,47	3002,9	–	211614	–	46027	3,24	228
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	37420	–	123	–	–
19	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, (подставка под пожарн.гидрант -28шт.)	0,56	126700		70952				
		т								
20	Е22-40-3	Приварка фланцев диаметром 100 мм	84	156,43	21,43	13140	1800	13759	0,6	50
		фланец								
				126	–	10584	–	130	–	–
21	Е22-8-8	Укладка стальных футляров Ду 273х5	0,095	204666,79	85907,16	19443	8161	15846	504	48
		км трубопровода								
				95850	32451,75	9106	3083	130	158,5	15
22	8-6-105	Футляр-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	95	2690		255550				
		м								
23	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	91	21,8	0,05	1984	5	478	0,0295	3
		м2								
				5,81	0,02	529	2	90	0,0001	–
24	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в два слояК=2,000;	182	20,35	0,02	3704	4	681	0,0213	4
		м2								
				4,16	–	757	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**2875604**	**985254**			**9144**
						1381116	**253460**			**887**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				509238				
		Накладные расходы, тенге				1797320				
		- заработная плата, тенге				269598				
		- трудоемкость, чел-ч				899				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				280375				
		Всего				**4953299**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				118879				
		- сметная заработная плата, тенге				16762				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				95				
		Затраты на производство строительно-монт ых работ в зимнее время (3,1185 %)				158176				
		- сметная заработная плата, тенге				72761				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	443
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	50722
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20289
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5301365**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**13555590**
- материалы, тенге	1302122
- сметная заработная плата, тенге	5279458
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11468
Налог (2 %)	271112
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13826702**
НДС (12 %)	1659204
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15485906**

Заказчик :КГП "Кобда суы"

Директор _____Есмалаев Н.Б.

Подрядчик :ТОО"Отес Актобе"

Директор _____Кенжебаев Ж.Х.

Тех.надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"

Эксперт тех.надзора _____Ниязбаев Е.У.