Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»**

Подрядчик: **ТОО "Энерджи-Тараз"**

Договор: **дополнительное соглашение №167/3 от 14 августа 2020г. к договору №167 от 30.04.2020г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №3, пятно №3"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020г.

№ п/п	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяряя	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяряя	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяряя	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	Вертикальная планировка		1 398,538		-	1 398,538	100	1398,538	0,000	0,000	1398,538	0				-
2	МАФ, покрытие, озеленение		10 154,964		-	10 154,964	97	9803,529	0,000	0,000	9803,529	37	3 743,099			3 743,099
3	Электроснабжение		2 478,163		-	2 478,163	100	2478,163	0,000	0,000	2478,163	0				-
4	Телефонизация		340,251		-	340,251	100	340,251	0,000	0,000	340,251	0				-
5	Теплотрасса		2 550,210		-	2 550,210	100	2550,210	0,000	0,000	2550,210	0				-
6	Наружный водопровод		342,079		-	342,079	100	342,079	0,000	0,000	342,079	0				-
7	Наружная канализация		1 285,218		-	1 285,218	100	1285,218	0,000	0,000	1285,218	0				-
8	Наружный газопровод		585,704		-	585,704	100	585,704	0,000	0,000	585,704	0				-
	ВСЕГО		19 135,127	-	-	19 135,127		18783,692	0,000	0,000	18783,692		3743,099	0,000	0,000	3743,099
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
9	Временные здания и сооружения	1,00%	191,351			191,351	236	450,809			450,809	47	89,834			89,834
	Итого по гл.1-8		**19 326,478**	-	-	**19 326,478**		**19234,501**	**0,000**	**0,000**	**19234,501**		**3832,933**	**0,000**	**0,000**	**3832,933**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
10	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,90000%	173,938			173,938	100	173,111			173,111	20	34,496			34,496
	Итого по главе 9		**173,938**	-	-	**173,938**	100	**173,111**	**0,000**	**0,000**	**173,111**	20	**34,496**	**0,000**	**0,000**	**34,496**
11	Итого		**19 500,417**	-	-	**19 500,417**	100	**19407,611**	**0,000**	**0,000**	**19407,611**	20	**3867,430**	**0,000**	**0,000**	**3867,430**
12	Непревиденные работы и затраты 2%		390,008		-	390,008	100	388,152		0,000	388,152	20	77,349		0,000	77,349
13	ВСЕГО в ценах 2020г.		19 890,425	-	-	19 890,425	100	19795,763	0,000	0,000	19795,763	20	3944,778	0,000	0,000	3944,778

14	Коэффициент					0,900					0,900					0,900
15	ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ		17 901,38250	-	-	17 901,38250	100	17 816,18844	-	-	17 816,18844	20	3 550,30055	-	-	3 550,30055
16	НДС	12%			2 148,16590	2 148,16590	100			2 137,94261	2 137,94261	20			426,03607	426,03607
17	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ		17 901,38250	-	2 148,16590	20 049,54840	100	17 816,18844	-	2 137,94262	19 954,13106	20	3 550,30055	-	426,03607	3 976,33662

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель: _____ **Т.А. Бибосынов**

Подрядчик:
ТОО "Энерджи-Тараз"

И.о. Директора: _____ **Д.Б. Нурумгалиев**

Технадзор:

ТОО "SPC Engineering"

Технадзор: _____ **Абитаев М.С.**

Авторский надзор:

ТОО "Курылыс инвест жоба"

Авторский надзор: _____ **Ли С.А.**