Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«3» ноября 2017 г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства г. Уральска», 090000, г.Уральск, пр.Достык-Дружба 182/1, Руководитель отдела – Мулдашев Марат Тулегалиевич:**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
(наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии **от 1 ноября 2017 года. Подрядная организация – ТОО «ПМК-117», ЗКО, Зеленовский район, село Новенькое. Директор - Попова Ольга Ивановна;**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 3 ноября 2017 года. Организация – ТОО «Smartech», Заместитель директора – Курмангали Нурлыбек Серикович, г. Уральск, ул.Сарайшык, 25,**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 3 ноября 2017 года. Организация – ТОО «Mega Prom Aksai», Директор – Аскарова Динара Айбаровна, г. Уральск, ул.Украинская, 12/2, Эксперт технического надзора – Байхатов А.Г. Аттестат №KZ02VJE00017330, №KZ72VJE00017331 от 05.05.2016 г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Водооснабжение ПДП жилого района в Северо-восточной части г.Уральска, ЗКО». Вид строительства - новое

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ПДП жилого массива в Северо-восточной части г.Уральск.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **Постановление акимата г.Уральск от «26» декабря 2014 г. №3505**

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Управление государственно-архитектурного контроля ЗКО. №KZ34REA00036050 от 13.09.2016г, №KZ41REA00057458 от 29.05.2017г;**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Smartech», №000449 от 24.10.2008 г.,

(наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства г. Уральска». Приказ №18 от 06.04.2015г;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Рабочий проект №14-012.
начало работ **сентябрь, 2016 г.**
окончание работ **ноябрь, 2017 г.**
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 7
фактически 14

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Фактически общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность сетей водоснабжения:					
Из трубы полиэт.					
PE 100 SDR26 Ø250x9,6	км	1,162		1,162	
PE 100 SDR26 Ø280x10,7	км	0,648		0,648	
PE 100 SDR26 Ø315x12,1	км	3,827		3,827	
Водопотребление	м3/сут	4965			

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Архитектурно-планировочные решения:
Проектируемый водопровод жилого массива в Северо-Восточной части является частью кольцевой водопроводной сети г.Уральска. В проекте принята единая система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относятся к 2 категории.

Схема водоснабжения в проекте предусмотрена в следующем виде:
Забор воды осуществляется из существующего водопровода диаметром 225мм проложенного по ул. Самал и от водопровода диаметром 300 мм. Проложенного в сторону п. Новенький.

В жилом массиве запроектирована прокладка полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 «питьевая» диаметрами 315х12,1мм, 280х10,7мм, 250х9,6мм. В точках врезки Подводящих сетей устанавливается запорная арматура.

По жилому массиву предусмотрена прокладка водопроводных кольцевых сетей. Сети разделены на несколько аварийных участков, по сетям предусмотрена установка смотровых водопроводных колодцев из сборных железобетонных колец по серии 3.900-3 выпуск 7 т. п. 901-09-11.84, диаметром 2000 мм и 1500 мм с установкой запорной арматуры.

Водопроводная сеть оборудована пожарными гидрантами размещенных в основных колодцах на пожарных подставках. Проложены водопроводные сети диаметром 3155 мм, 280 мм и 250 мм из полиэтиленовых труб SDR 26 общей протяженностью 5,637 км. Предусмотрены стальные футляры при пересечении с улицами района. Футляры приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 720х7 мм, 530х5 мм, 405х5 мм, 355х4 мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

ТОО «Батыс су арнасы» _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) М.П.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **104,597 млн.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **91,526 млн.тенге**, оборудование млн.тенге, прочие затраты **13,071 млн.тенге** ;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ млн.тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: «Водооснабжение ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральск ЗКО» принять в эксплуатацию.
(наименование объекта (комплекса)

Заказчик Мулдашев М.Т. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Технический надзор Байхатов А.Г. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Авторский надзор Курмангали Н.С. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Попова О.И. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	5637	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	5673	

	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	36	
4	Задвижка d-250мм	шт	4	
	" d-300мм	шт	7	
	" d-400мм	шт	25	
5	Клапан обратный d-250мм	шт	1	
	вентили d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
6	Кран d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
	" d-	шт	-	
7	Гидрант	шт	25	
8	Водопроводный ввод	шт	2	
9	Питьевой фонтанчик	шт	-	

Заказчик **Мулдашев М.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Курмангали Н.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Форма №2

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Уральска»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **Строительство объекта " Водоснабжение ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральска ЗКО"**
адрес: **г.Уральск ЗКО**

Акт выполненных работ №1
За СЕНТЯБРЬ месяц 2016 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Водопровод (локальная смета № 6-1)								
		На рекультивацию								
1-24-1		Разработка грунта бульдозероми мощностью 59 (80л.с.) кВт при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	7892	7,91	7,91	62426	62426	19674		0
		м3			2,57	0	20282	97	0,01	79
1-24-9		Разработка грунта бульдозероми мощностью 59 (80л.с.) кВт при перемещении 1 группы грунтов добавлятб на каждое последующиедо 10 м	7892	7,32	7,32	57769	57769	18296		0
		м3			2,39	0	18862	97	0,01	79
1-24-1		Разработка грунта бульдозероми мощностью 59 (80л.с.) кВт при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	7892	7,91	7,91	62426	62426	19674		0
		м3			2,57	0	20282	97	0,01	79
1-24-9		Разработка грунта бульдозероми мощностью 59 (80л.с.) кВт при перемещении 1 группы грунтов добавлятб на каждое последующиедо 10 м	7892	7,32	7,32	57769	57769	18296		0
		м3			2,39	0	18862	97	0,01	79
		Земляные работы								
1-13-2		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4 м3	9000	28,89	27,85	260010	250650	82760	0,01	90
		м3		1,04	8,44	9360	75960	97	0,03	270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180, доп и изм.№1 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	270	262,72		70934		80156	1,85	500
				262,72		70934		113		0
	1-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	100	134,1		13410		15153	0,97	97
				134,1		13410		113		0
	1-164-2	Доработрка грунта под колодца вручную	406	218,93		88886	0	100441	1,54	625
		м3		218,93		88886	0	113		0
	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтав до 5м								
		м3	175,74	6,48	6,48	1139	1139	358		0
					2,1		369	97	0,01	2
		ТРУБОПОВОДЫ								
	22-11-7	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 250 мм								
		км	0,735	147942,61	97234,98	108738	71468	68210	296	218
				49950	21436,6	36713	15756	130	91,714	67
	22-11-8	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 300 мм								
		км	1,05	155788,86	103471,23	163578	108645	101660	306	321
				51300	23175,85	53865	24335	130	98,72	104
	8-4-865 изм. и доп.вып14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубаз полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 D250x9,6 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	997	1562		1557314				
	8-4-866 изм. и доп.вып14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 D-280x10,7 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	550	2025		1113750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-4-867 изм. и доп.вып19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 D-315х 12,1 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	1876,9	2529		4746680				
	10-926-1 изм. и доп.вып 3 к=0,3	Прокладка проволки								
		км	1,785	6469,41	5158,75	11548	9208	4832	6,3	11
				1310,66	724,68	2340	1294	133	4,2	7
	1-1-660	Проволка алюминевая /АМЦ/ диам 1,4-1,8 мм								
		кг	310,035	240		74408				
		КОЛОДЦЫ								
	22-41-1 изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	36,68	8422,34	1879,87	308931	68954	94125	8,86	325
				1435,5	538,43	52654	19750	130	2,06	76
	30-18-37 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв1500мм								
		м	42,48	6780		288014				
	30-18-38 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 2000мм / Гост 8020-90/								
		м	21,24	8520		180965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-18-33 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 700 мм								
		м	54,15	3220		174363				
	30-18-23 изм. и доп.вып 6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода канализации, резервуаров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м	29,21	20400		595884				
	41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в 2 слоя	300	97,68	7,38	29304	2214	16542	0,57	171
		м2		50,23	2,79	15069	837	104	0,01	3
	Итого по разделу					**10 028 247**	**752 668**			
						343 231	**216 588**			
	Накладнве расходы, тенге					640177				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					640105				
	Всего по акту					**11 308 529**				
	Временные здания и сооружения К=1,5%					169627,94				
	Итого:					**11478157,43**				
	Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3*0,9%					340901,28				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					114781,57				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					45912,63				
	итого:					**501595,48**				
	Итого в базисных ценах 2001г.					**11979752,91**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах , К = 2,5574196				**30637254,90**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				612745,10				
		Итого				**31250000,00**				
		НДС (12%)				3750000,00				
		Всего по акту				**35000000,00**				

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Мулдашев М.Т.

Технадзор: **Байхатов А.Г.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Уральска»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **Строительство объекта " Водоснабжение ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральска ЗКО"**
адрес: **г.Уральск ЗКО**

Акт выполненных работ №2
За сентябрь месяц 2016 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Водопровод (локальная смета № 6-1)								
		На рекультивацию								
1-85-1		Раравниване кавальеров/ отвалов/ бульдозерами мощностью 59 (80л.с.) кВт при перемещении 1 группы	3000	9,49	9,49	28470	28470	7828		0
		м3			2,69	0	8070	97	0,01	30
		Земляные работы								
1-13-2		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4 м3	10000	28,89	27,85	288900	278500	91956	0,01	100
		м3		1,04	8,44	10400	84400	97	0,03	300
1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180, доп и изм.№1 к=1,2		Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	199,7	262,72		52475		59297	1,85	370
		м3		262,72		52475		113		0
1-166-2		Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1000	134,1		134100		151533	0,97	970
		м3		134,1		134100		113		0
1-27-2		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	500	6,48	6,48	3240	3240	1019		0
		м3			2,1		1050	97	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-164-2	Доработрка грунта под колодца вручную	100	218,93		21893	0	24739	1,54	154
		м3		218,93		21893	0	113		0
		ТРУБОПОВОДЫ								
	22-11-7	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,427	147942,61	97234,98	63171	41519	39627	296	126
		км		49950	21436,6	21329	9153	130	91,714	39
	22-11-8	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	1,012	155788,86	103471,23	157658	104713	97980	306	310
		км		51300	23175,85	51916	23454	130	98,72	100
	8-4-865 изм. и доп.вып14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Трубаз полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 D250x9,6 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	176,62	1562		275880				
		м								
	8-4-866 изм. и доп.вып14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 D-280x10,7 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	104,48	2025		211572				
		м								
	8-4-867 изм. и доп.вып19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 D-315x 12,1 мм питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1988,37	2529		5028588				
		м								
	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,	35	300,57	225,64	10520	7897	5847	0,41	14
		шт		69,53	58,98	2434	2064	130	0,23	8
	8-4-3571 Изм и доп вып 18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45* до 60* PE 100 SDR 26 DN 250 мм PN 6,3, СТ РК (ГОСТ Р 52134-2010	2	3085		6170				
		шт								
	8-4-3649 Изм и доп вып 18	Отвод полиэтиленовый сварной 90* ПЕ 100 SDR 26 DN 250 мм PN 6,3, СТ РК (ГОСТ Р 52134-2010	5	3223		16115				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-4-3573 Изм и доп вып 18	Отвод полиэтиленовый сварной от 45* до 60* PE 100 SDR 26 DN 315 мм PN 6,3, СТ РК (ГОСТ Р 52134-2010		2	4748	9496				
		шт								
	8-4-3651 Изм и доп вып 18	Отвод полиэтиленовый сварной 90* ПЕ 100 SDR 26 DN 315 мм PN 6,3, СТ РК (ГОСТ Р 52134-2010		3	4945	14835				
		шт								
	8-4-3387 Изм и доп вып 18	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЕ 100, SDR 17 DN 250мм PN 10, СТ РК(ГОСТ Р 52134)		16	2817	45072				
		шт								
	8-4-3388 Изм и доп вып 18	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЕ 100, SDR 17 DN 280мм PN 10 СТ РК(ГОСТ Р 52134)		37	2917	107929				
		шт								
	8-4-3389 Изм и доп вып 18	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЕ 100, SDR 17 DN 315 мм PN 10 СТ РК(ГОСТ Р 52134)		36	5418	195048				
		шт								
	8-9-96	Флянцы /ГОСТ 12821-90/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурными пределами от 243 к до 698 К на Ру 2,5 МПа Dy 200 мм		25	8510	212750				
		компл								
	8-9-78	Флянцы /ГОСТ 12821-90/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурными пределами от 243 к до 698 К на Ру 1,6 МПа Dy 225 мм		32	6710	214720				
		компл								
	8-9-79	Флянцы /ГОСТ 12821-90/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурными пределами от 243 к до 698 К на Ру 1,6 МПа Dy 250 мм		75	10000	750000				
		компл								
	8-9-80	Флянцы /ГОСТ 12821-90/ ответные приварные встык из стали марок2 0 и 25 с температурными пределами от 243 к до 698 К на Ру 1,6 МПа Dy 300 мм		70	11900	833000				
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей / патрубок, переход/ мм		0,35000	247994,13	49389,75	86798	17286	37052	312,7	109
		т		62775	18657	21971	6530	130	91,12	32
22-16-3	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки фасонные части стальных трубопроводов диамет. 100мм		0,0195	28265,2	6484,27	551	126	311	54,1	1
		км		9810	2450,25	191	48	130	11,96	0
9-2-57	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем ПЗК50-1000 для воды и пара Ру-1 МПА, Dy 250мм /применит/		4	23600		94400				
		шт								
9-2-58	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем ПЗК50-1000 для воды и пара Ру-1 МПА, Dy 300мм /применит/		7	32000		224000				
		шт								
9-2-59	Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем ПЗК50-1000 для воды и пара Ру-1 МПА, Dy 400мм /применит/		7	58400		408800				
		шт								
	КОЛОДЦЫ									
22-41-1 изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		5	8422,34	1879,87	42112	9399	12831	8,86	44
		м3		1435,5	538,43	7178	2692	130	2,06	10
	Итого по разделу					**9 538 264**	**491 152**			
						323 886	**137 462**			
	Накладнве расходы, тенге					530018				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					604097				
	Всего по акту					**10 672 379**				
	Временные здания и сооружения К=1,5%					160085,68				
	Итого:					**10832464,51**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*0,9%				321724,20				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				108324,65				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				43329,86				
		итого:				**473378,70**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**11305843,21**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,5574196				**28913785,01**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				578275,70				
		Итого				**29492060,71**				
		НДС (12%)				3539047,29				
		Всего по акту				**33031108,00**				

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Мулдашев М.Т.

Технадзор: **Байхатов А.Г.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Шопова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Уральска»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **Строительство объекта " Водоснабжение ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральска ЗКО"**
адрес: **г.Уральск ЗКО**

Акт выполненных работ №3
За октябрь месяц 2016 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Водопровод (локальная смета № 6-1)								
		На рекультивацию								
1-85-1		Раравниване кавальеров/ отвалов/ бульдозерами	4892	9,49	9,49	46425	46425	12765		0
		м3			2,69	0	13159	97	0,01	49
		Земляные работы								
1-13-2		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместительностью 0,4 м3	5990	28,89	27,85	173051	166822	55082	0,01	60
		м3		1,04	8,44	6230	50556	97	0,03	180
1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180, доп и изм.№1 к=1,2		Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	303,25	262,72		79670		90027	1,85	561
		м3		262,72		79670		113		0
1-166-2		Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4079	134,1		546994		618103	0,97	3957
		м3		134,1		546994		113		0
1-164-2		Доработрка грунта под колодца вручную	300	218,93		65679	0	74217	1,54	462
		м3		218,93		65679	0	113		0
1-27-2		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтав до 5м	10000,00	6,48	6,48	64800	64800	20370		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3			2,1		21000	97	0,01	100
		ТРУБОПОВОДЫ								
22-11-8		Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	2,413	155788,86	103471,23	375919	249676	233623	306	738
		км		51300	23175,85	123787	55923	130	98,72	238
22-33-5		Установка стальных сварных фасонных частей / патрубок, переход/ мм	0,44268	247994,13	49389,75	109782	21864	46863	312,7	138
		т		62775	18657	27789	8259	130	91,12	40
22-16-3		Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки фасонные части стальных трубопроводов диамет. 100мм	0,0305	28265,2	6484,27	862	198	486	54,1	2
		км		9810	2450,25	299	75	130	11,96	0
9-2-59		Задвижки паралельные флянцевые с выдвижным шпинделем ПЗК50-1000 для воды и пара Ру-1 МПА, Dy 400мм /применит/	18	58400		1051200				
		шт								
9-3-780 изм и доп вып 19		Клапан обратный флянцевый с наклонным диском и с противовесом для воды корпус из высокопрочного чугуна сшаровым графитом Тот -20* С до + 130*С, PN 10 DN 250мм типа ERHARD ГОСТ 11823-91	1	288494		288494				
		шт								
22-8-9		Укладка стальных водопроводных труб диам350мм (ФУТЛЯРЫ)	0,0036	243707,18	102058,18	877	367	721	615	2
		км		115425	38553,75	416	139	130	188,29	1
22-8-10		Укладка стальных водопроводных труб диам 400мм (ФУТЛЯРЫ)	0,002	270167,88	115634,5	540	231	441	662	1
		км		126000	43681,5	252	87	130	123,34	0
8-6-116 изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002		Трубы стальные электросварные (ГОСТ 10705-80) общего назначения прямошовные D 350мм,толщина стенки 4мм	3,6	2496		8986				
		м								
8-6-124 изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002		Трубы стальные электросварные (ГОСТ 10705-80) общего назначения прямошовные D 406 мм,толщина стенки 6,0мм	2	4836		9672				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-6-124 изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные (ГОСТ 10705-80) общего назначения прямошовные D 478 мм,толщина стенки 6,0мм								
		м	56	4836		270816				
	8-6-129 изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные (ГОСТ 10705-80) общего назначения прямошовные D 530 мм,толщина ски 7,0 мм								
		м	230	7392		1700160				
	22-13-9 изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002,СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 350мм								
		км	0,0036	770484,39	103463,01	2774	372	371	233	1
				40275	39084,75	145	141	130	190,89	1
	22-13-10 изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002,СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. 400мм								
		км	0,002	876012,63	115634,5	1752	231	236	274	1
				47025	43681,5	94	87	130	213,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-13-11 изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002,СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. до 500мм								
		км	0,195	1054795,48	132020,48	205802	25759	24634	276	54
				47250	49871,25	9219	9730	130	243,57	48
	15-173-3	Окраска суриком стальных балок труб диаметром более 50 мм и т. п количество окрасок2	1500	88,51	0,07	132765	105	95004	0,37	0
		м2		60,3	0,02	90450	30	105		0
	13-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	22,35	477,68	1,27	10676	28	5441	1,42	0
		м2		270	0,47	6035	11	90		0
	10-926-1 изм. и доп.вып 3 к=0,3	Прокладка проволоки								
		км	3,852	6469,41	5158,75	24920	19872	10427	6,3	24
				1310,66	724,68	5049	2791	133	4,2	16
		КОЛОДЦЫ								
	22-41-1 изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002,	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	26,92	8422,34	1879,87	226729	50606	69080	8,86	239
				1435,5	538,43	38644	14495	130	2,06	55
	Итого по разделу					**5 399 346**	**647 356**			
						1 000 750	**176 483**			
	Накладнве расходы, тенге					1357891				
	Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					405434				
	Всего по акту					**7 162 671**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения К=1,5%				107440,06				
		Итого:				**7270110,78**				
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3*0,9%				215922,29				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				72701,11				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				29080,44				
		итого:				**317703,84**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**7587814,62**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,5574196				**19405225,84**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				388104,52				
		Итого				**19793330,36**				
		НДС (12%)				2375199,64				
		Всего по акту				**22168530,00**				

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Мулдашев М.Т.

Технадзор: **Байхатов А.Г.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК-117"

Попова О.И.

Форма №2

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Уральска»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **Строительство объекта " Водоснабжение ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральска ЗКО"**
адрес: **г.Уральск ЗКО**

Акт выполненных работ №4
За ноябрь месяц 2016 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Водопровод (локальная смета № 6-1)								
		На рекультивацию								
1-85-1		Разравнивание кавальеров/ отвалов/ бульдозерами мощностью 59 (80л.с.) кВт при перемещении 1 группы	2000	9,49	9,49	18980	18980	5219		0
		м3			2,69	0	5380	97	0,01	20
		Земляные работы								
1-164-2. т.ч п-1.55 п-3.180, доп и изм.№1 к=1,2		Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной 2м без крепления с откосами /доработка грунта2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	0,05	262,72		13		15	1,85	0
		м3		262,72		13		113		0
1-164-2		Доработрка грунта под колодца вручную	100	218,93		21893	0	24739	1,54	154
		м3		218,93		21893	0	113		0
		ТРУБОПОВОДЫ								
22-34-1		Установка полиэтиленовых отводов,	40	300,57	225,64	12023	9026	6683	0,41	16
		шт		69,53	58,98	2781	2359	130	0,23	9
22-33-5		Установка стальных сварных фасонных частей / патрубок, переход/ мм	0,12044	247994,13	49389,75	29869	5949	12750	312,7	38
		т		62775	18657	7561	2247	130	91,12	11
22-16-3		Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стыки фасонные части стальных трубопроводов диамет. 100мм	0,03	28265,2	6484,27	848	195	478	54,1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		9810	2450,25	294	74	130	11,96	0
	9-3-782 изм и доп вып 19	Клапан обратный флянцевый с наклонным диском и с противовесом для воды корпус из высокопрочного чугуна сшаровым графитом Тот -20* С до + 130*С, PN 10 DN 350мм типа ERHARD ГОСТ 11823-91	1	459011		459011				
		шт								
	22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам до 500мм (ФУТЛЯРЫ)	0,062	309142,18	115368,43	19167	7153	17533	857	53
		км		162000	55530	10044	3443	130	271,21	17
	22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам до 600мм (ФУТЛЯРЫ)	0,278	412519,5	181879,25	114680	50562	93379	997	277
		км		189675	68706	52730	19100	130	335,56	93
	8-6-129 изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные (ГОСТ 10705-80) общего назначения прямошовные D 530 мм,толщина ски 7,0 мм	45,835	7392		338812				
		м								
	22-13-11 изм. и доп.вып 1 СН РК 8.02-02-2002,СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002,	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диамет. до 500мм	0,139	1054795,48	132020,48	146617	18351	17550	276	38
		км		47250	49871,25	6568	6932	130	243,57	34
		КОЛОДЦЫ								
	6-1-3	Заделка отверстий бетон В7,5	5	8301,27	379,21	41506	1896	3646	3,51	18
		м3		551,25	143,26	2756	716	105	0,7	4
	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5	6440,77	66,01	32204	330	1159	1,35	7
		м3		195,75	24,93	979	125	105	0,12	1
		Итого по разделу				**1 235 623**	**112 441**			
						105 619	**40 376**			
		Накладнве расходы, тенге				183149				
		Итого				**1418772**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				**85126,33**				
		Всего по акту				**1 503 898,32**				
		Временные здания и сооружения К=1,5%				22558,48				
		возврат материалов от временных зданийи сооружений 15%				3383,77				
		Итого:				**1526456,80**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*0,9%				44816,77				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				15264,57				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				6105,83				
		итого:				**66187,17**				
		Итого в базисных ценах 2001г.				**1592643,97**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,5574196				**4073058,89**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				81461,18				
		Итого				**4154520,07**				
		НДС (12%)				498542,41				
		Всего по акту				**4653062,48**				

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Мулланов М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК-117"

Попова О.И.

Технадзор: Байхатов А.Г.

Форма №2

Заказчик: **ГУ «Отдел строительства города Уральска»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **Строительство объекта " Водоснабжение ПДП жилого массива в Северо-Восточной части г.Уральска ЗКО"**
адрес: **г.Уральск ЗКО**

Акт выполненных работ №5
За декабрь месяц 2016 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На Водопровод (локальная смета № 6-1)								
		Земляные работы								
1-27-2		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью59 (80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтав до 5м / м3	1933,49	6,48	6,48	12529	12529	3939		0
		Итого по разделу			2,1		4060	97	0,01	19
						12 529	**12 529**			
		Накладнве расходы, тенге				**0**	**4 060**			
		Ненармируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				3939				
		Всего по акту				988				
						17 456				
		Временные здания и сооружения К=1,5%				261,83				
		Итого:				**17717,45**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*0,9%				526,21				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				177,17				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				70,87				
		итого:				**774,25**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базисных ценах 2001г.				**18491,70**				
		Итого в текущих ценах , К = 2,5574196				**47291,04**				
		Налоги, сборы , обязательные платежи (2%)				945,82				
		Итого				**48236,86**				
		НДС (12%)				5788,42				
		Всего по акту				**54025,28**				

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Мулдашев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор:

Байхатов А.Г.