Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик : **ТОО"Корпорация""Астана-Стройинвест" г.Алматы, ул. Айтеке би, 202**

Наименование строительства и его адрес:
Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы, 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный дом. Тип 2-Т сквозной. Пятно-8

Утверждена
приказом Представителя Агенства
и жилищно-комунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат 23 **СЕНТЯБРЯ** 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
		33	**08.05.2015г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						В т.ч. НДС	Всего
		За отчетный месяц без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования				
Всего выполнено	157 316 415	47 809 434						5 737 132	53 546 566

ЗАКАЗЧИК:
И.о. заместителя руководителя КГУ "Управления строительства г. Алматы"
_____ Токтарбаев М.А.

ПОДРЯДЧИК:
Президент ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
_____ Лян А.Н.

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №33 от 08.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование объекта: 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2 сквозной (Пятно 8)

Земляные работы. Каркас.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4	м3	402,22	9377,23	341,75	3771670	137457	9,80	3942
					1624,50	129,11	653400	51930	0,63	254
2.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00	--	1411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,06	62100,00	--	3865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,06	62100,00	--	3479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,03	62100,00	--	1640	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
8.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,55	50600,00	--	27694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,34	53000,00	--	71120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	6,06	52400,00	--	317466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	4,94	51000,00	--	252086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	14,11	50900,00	--	718211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	25,17	48300,00	--	1215731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,36	45800,00	--	153728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	959	3	198,00	2
					33075,00	114,75	337	1	0,56	0
16.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03	48300,00	--	1617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Стены 6542430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перекрытия								
18.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	м3	270,54	10319,69	241,10	2791890	65227	8,06	2181
					1282,50	91,08	346968	24641	0,44	120
19.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	2,63	18837,97	11119,34	49589	29271	42,50	112
					7560,00	4200,75	19901	11058	20,52	54
20.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	2,63	75600,00	--	199010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,20	50600,00	--	60467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	34,68	52400,00	--	1817236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	52400,00	--	148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,11	93997,62	304,24	9870	32	198,00	21
					33075,00	114,75	3473	12	0,56	0
26.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	70437,87	304,24	2705	12	58,00	2
					9675,00	114,75	372	4	0,56	0
		Итого по разделу: Перекрытия								4930938
		ИТОГО:					11473369	232001		6259
							1024451	87646		428
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					1167702			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	1167702
Итого с накладными	12641071
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	758464
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13399535
Итого с временными, 1,1 %	13546930
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	13693237
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13747425
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13882894
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	31008116
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	620162
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31628278
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3795393
Итого с НДС	35423671

ПРИНЯЛ:

технадзор Жунахаев

СДАЛ:

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест"
Субподрядчик
Договор №33 от 08.05.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование объекта: 9-ти этажный 52-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2 сквозной (Пятно 8)

Общестроительные работы АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: перегородки 2455м2								
1.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	м3	56,03	1251,32	319,70	70106	17911	3,07	172
					461,25	119,25	25842	6681	0,58	32
2.	С143003-58	Блок стандартный сплиттерный размером 390х190х190/90мм	шт	8403,82	43,00	--	361364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	5,52	4486,93	285,43	24775	1576	20,97	116
					3991,50	77,26	22040	427	0,30	2
4.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,86	50900,00	--	247147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	50600,00	--	6300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,09	50800,00	--	4744	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-1, d 4 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,45	41200,00	--	18466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	10,27	302,02	106,27	3102	1092	1,22	13
					195,75	40,50	2011	416	0,19	2
9.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	5,40	4122,00	--	22247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	5,08	4592,00	--	23326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	1,43	4486,93	285,43	6406	408	20,97	30
					3991,50	77,26	5699	110	0,30	0
12.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,39	50900,00	--	70868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	50600,00	--	1791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	м3	6,21	302,02	106,27	1876	660	1,22	8
					195,75	40,50	1216	252	0,19	1
15.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	6,33	4592,00	--	29063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,11	13010,10	1826,10	1468	206	42,70	5
					8100,00	690,75	914	78	3,37	0
17.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	52400,00	--	5539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: перегородки 2455м2 898946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены из блока стандартного 317 м2								
19.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	15,05	1251,32	319,70	18836	4812	3,07	46
					461,25	119,25	6943	1795	0,58	9
20.	С143003-58	Блок стандартный сплиттерный размером 390x190x190/90мм	шт	1069,54	43,00	--	45990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	0,71	4486,93	285,43	3178	202	20,97	15
					3991,50	77,26	2827	55	0,30	0
22.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,62	50900,00	--	31454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00	--	1208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00	--	1959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	4,75	302,02	106,27	1436	505	1,22	6
					195,75	40,50	931	193	0,19	1
27.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	1,62	4122,00	--	6662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	3,23	4592,00	--	14843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены из блока стандартного 317 м2								126528
		ИТОГО:					1025475	27372		410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							68423	10007		48

Накладные расходы :

На общестроительные работы	88711
Всего накладных расходов:	88711
Итого с накладными	1114186

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	66851
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1181037
Итого с временными, 1,1 %	1194028
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1206924
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1211700
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1223640
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2733059
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	54661
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2787720
Налог на добавленную стоимость, 12 %	334526
Итого с НДС	3122246

ПРИНЯЛ: Технадзор Жумаев

СДАЛ: