ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

«ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 17
18 05 2021 ж.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 27 » мая 2021 года

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района", 120700, Кызылординская область, пос.Шиели, Исатай Абдикаримов, 11**

наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания

на основании:

Декларации о соответствии **от 27.05.2021 г. ТОО «Дорстрой », Республика Казахстан, город Кызылорда, пер. Жибек жолы 3 строение 4Б. директор Ербулатов С.Ж.**

дата декларации, наименование подрядной организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 28.05.2021г. ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K" , директор Қайыров С.Н. , эксперт технического надзора Туреходжаев Б.Т. , № KZ34VJE00024805, KZ50VJE00024808** от 07.04 .2017 г., **KZ92VJE00025022** от 14.04 .2017 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 28.05.2021 г. Генпроектировщик ТОО «Димаш-Сервис, директор Сейтмаганбетов Ж. государственная лицензия 12 ГСЛ № 0000454 от 20.07.2007г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **«Развитие и обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктурой в микрорайонов Шугыла-2, Шугыла-3 и Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области. Строительство гравийных дорог», второй-нормальный уровню ответственности**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ***Кызылординская область, пос.Шиели.***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1)решение комиссии КГУ «Аппарат акима поселка Шиели» №1013 от 17.01.2019 года по объекту «Развитие и обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктурой в микрорайонов Шугыла-2, Шугыла-3 и Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области. Строительство гравийных дорог».
наименование органа, вынесшего решение владеющих земельным участком на праве собственности

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области», KZ86REA00142687, от 20.08.2019г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу)
Генпроектировщик ТОО «Димаш-Сервис», заказ 02/1-18А
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Шиелийского района» №744 от 24.10.2018 г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***август 2019 года***;
месяц, год
окончание работ: ***май 2021 года***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***10 (десять);***
фактически, месяц: ***22 (двадцать два);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина (протяженность)	км	34,245	34,245	34,245	34,245
Категория дороги		IV	IV	IV	IV
Число полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина земляного полотна	м	8,0	8,0	8,0	8,0
Ширина проезжей части	м	6,0	6,0	6,0	6,0
Ширина обочин	м	1,0Х2	1,0Х2	1,0Х2	1,0Х2
Земляное полотна. Разработка грунта с погрузкой на автосамосвалы экскаваторами	м3	29872	29872	29872	29872
Дорожная одежда. Устройство основания из подстилающего и выравнивающего слоя из песка толщиной 20 см.	м2	54651	54651	54651	54651
Устройство основания из подстилающего и выравнивающего	м2	47920,40	47920,40	47920,40	47920,40

слоя из из песчано-гравийной смеси толщиной 22 см.					
На съездах к подходу с а-б покрытием из х/а толщиной 6 см	м2	355,0	355,0	355,0	355,0
Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см	м2	66043	66043	66043	66043
Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	593	593	593	593
Тип дорожной одежды		переходный			
Вид покрытия		гравийное			

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: «Развитие и обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктурой в микрорайонов Шугыла-2, Шугыла-3 и Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области. Строительство гравийных дорог»

Улично-дорожная сеть расположена юго-восточной части поселка Шиели. Проектом предусмотрено 55 улиц. Общая протяженность улично-дорожной сети 34,245 км. Улицы расположены между собой параллельно, поперечные улицы - под углом 90 градусов.

Земляное полотно. Искусственные сооружения.

Все улицы прямолинейные. Земляное полотно проходит в основном в насыпи средней высотой 0,70 м, шириной 8,0 м с заложением откосов 1:3, ввиду того, что вся насыпь отсыпается из внетрассового резерва.

Устройство искусственных сооружений проектом не предусмотрено.

Дорожная одежда

Конструкция дорожной одежды по основной дороге переходного типа, на примыканиях с асфальтобетонным покрытием - усовершенствованно-облегченного типа на протяжении по 10 м. В проекте предусмотрено 2 Типа конструкции дорожной одежды: Тип 1 (основная дорога): нижнее основание – гравийно-песчаная смесь, Н-22 см; подстилающий слой – песок средней крупности, Н-20 см.

Тип 2 (на примыканиях подходе с асфальтобетонным покрытием). верхнее покрытие – холодная асфальтобетонная смесь, Тип Бх, Н-6,0 см; нижнее основание – гравийно-песчаная смесь, Н-22 см; подстилающий слой – песок средней крупности, Н-20 см.

Укрепление обочин

Укрепление обочины предусмотрено из ГПС шириной 1,0 м, толщиной 10 см.

Автобусные остановки и площадки отдыха .

Устройство автобусных остановок и площадок отдыха проектом не предусмотрено.

Инженерные сети коммуникаций не предусмотрено.

Обустройство и безопасность дорожного движения

По обустройству улицы для обеспечения безопасности движения автотранспорта и пешеходов предусмотрены дорожные знаки на металлических стойках СКМ. Дорожные знаки односторонние квадратные-409шт, треугольные-184шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; - **не предусмотрено**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; - **не предусмотрено**.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **896 283,438 тысяч тенге**

в том числе:

строительно-монтажных работ **727 781,811 тысяч тенге**

оборудования, инструмента и инвентаря **нет**

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 792 214 ,77258 тысяч тенге,

в том числе:

ПИР 5 774,083 тысяч тенге

Авторский надзор 7 726, 079 тысяч тенге

Технический надзор 21 337, 44066 тысяч тенге

Стоимость подрядных работ **757 377,16992 тысяч тенге**

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **645 357,035 тысяч тенге**

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **нет**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Развитие и обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктурой в микрорайонов Шугыла-2, Шугыла-3 и Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области.Строительство гравийных дорог»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

И.о. Руководителя КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района транспорта и автомобильных дорог"

Шалбаев Г.С.

фамилия, имя, отчество, подпись МП

Технический надзор: Директор ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Қайыров Султан Нурланулы

фамилия, имя, отчество, подпись МП

Авторский надзор:

Директор ТОО «Димаш-Сервис» - Сейтмаганбетов Ж

фамилия, имя, отчество, подпись МП

Подрядчик: Директор ТОО «Дорстрой» - Ербулатов Сейтмаганбет Жармаганбетович

фамилия, имя, отчество, подпись МП