Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ДОГОВОР №86/1 от 21.05.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водоснабжения в селе Уюм Сарысуского района Жамбылской области"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		86/1	21.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	5 033 839,00	-		-	-	-	-	-	539 339,89	
За отчетный период	**5 033 839,00**	**4 494 499,11**							**539 339,89**	**5 033 839,00**

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Зам. директора ТОО "Компания "АрАй-НС"

Нәби Н.Ж.

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ДОГОВОР №86/1 от 21.05.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водоснабжения в селе Уюм Сарысуского района Жамбылской области"

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1Внутрипоселковые сети водоснабжения										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	11049,76275		110,19	105,27	1217611	1163212	--	212955	1545011
		НР - 72%; СП - 8%				4,92	21,84	54399	241371		114445	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	110,4976275		1798,10	--	198686	--	--	143054	369080
		НР - 72%; СП - 8%				1798,10	--	198686	--		27339	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	48,246		3553,31	153,51	171433	7406	118507	47078	235992
		НР - 99%; СП - 8%				943,50	42,14	45520	2033		17481	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	109,469624		782,46	--	85656	--	--	61672	159114
		НР - 72%; СП - 8%				782,46	--	85656	--		11786	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10837,49277		33,67	33,67	364949	364949	--	90502	491887
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,60	--	125697		36436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2038335**	**1535567**	**118507**	**555261**	**2801084**
								384261	**369101**	**--**	**207487**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2038335**				
	Материалы		Тенге					**118507**				
	Всего заработная плата		Тенге						**753362**			
		Накладные расходы	Тенге					**555260**				
		Сметная прибыль	Тенге					**207488**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2801083**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**654**
		Сметная заработная плата	Тенге						**753362**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2801083**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**654**
		Сметная заработная плата	Тенге						**753362**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Водопроводная сеть села									
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	2,085	327306,04	102650,16	682433	214026	4861	515792	1294083
		НР - 99%; СП - 8%			222324,00	27556,92	463546	57456		95858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				682433	214026	4861	515792	1294083
							463546	57456	--	95858	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				682433				
	Материалы		Тенге				4862				
	Всего заработная плата		Тенге					521002			
		Накладные расходы	Тенге				515792				
		Сметная прибыль	Тенге				95858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1294083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					521002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1294083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								460
		Сметная заработная плата	Тенге					521002			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4095167**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				847807				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1749593			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					426557			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						123368		
		- Накладные расходы	Тенге							1071053	
		- Сметная прибыль	Тенге							303345	
		Всего по акту									**4 095 167**
		в том числе оборудования									-
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									53 237
		Итого с временными зданиями и сооружениями									4 148 404
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3.0,9%									48 536
		Итого с зимними удорожаниями									**4 196 940**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									83 939
		Итого с непредвиденными затратами									**4 280 879**
		в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901									4 494 499
		Итого									**4 494 499**
		Налог на добавленную стоимость-12%									539 340
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**5 033 839**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Субподрядчик:
Зам. директора ТОО "Компания "АрАй-НС"

_____ **Нәби Н.Ж.**