Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г
№ 656

**Заказчик:** КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 им. Кажимукана" управления физической культуры и спорта Акмолинской облас
**Подрядчик:** ТОО «Ассени»
**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт комплексной спортивной площадки Областной специализированной детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 имени Кажимукана Мунайтпасова, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Джамбула №150

**СПРАВКА № 1**
**о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 г.**

| Код заказчика | Код подрядчи | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования Наименовани | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 51 | 08.04.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце без НДС | Из гр.1 Строительно-монтажные работы по смете | Из них В отчетном месяце | Из них по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | Дополнительные затраты на приобретение материалов | Дополнительные затраты Друие дополнительные расходы | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате в том числе НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| "Капитальный ремонт комплексной спортивной площадки Областной специализированной детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 имени Кажимукана Мунайтпасова, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Джамбула №150" | **37 856 283,20** | **37 856 283,20** | | | | | | | **0,00** | **37 856 283,20** |

**Подрядчик:**

**ТОО "Ассени", БИН 941140000685**

**Директор**_____**Шорагулов Н.Ж.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО «ТДГ 2002»**

**Эксперт**_____**Кусаинов А.А.**
**ИИН 750130350148**
**№ KZ75VJE00045601**

**Заказчик:**
**КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 им. Кажимукана" управления физической культуры и спорта Акмолинской области, БИН 991240002327**

**Руководитель**_____**Мусинов Р.В.**

**Разработчики проекта строительства**
**или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "PNP Project", БИН080640002180**
**Директор**_____**Потапов Н.П.**
**Приказ №01 от 05.02.2007г.**

**Заказчик:** КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 им. Кажимукана" управления физической культуры и спорта Акмолинской области

**Подрядчик:** ТОО «Ассени»

**Наименование стройки -** Капитальный ремонт комплексной спортивной площадки Областной специализированной детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 имени Кажимукана Мунайтпасова, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Джамбула №150

**Договор №51 от 08.04.2021г.**

# Акт №1
## выполненных работ за июнь 2021 года

Составлен(а) в ценах на 2020 год

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1: Наружное освещение** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт. | 1 | 5648,26 | 91,23 | 5648 | 91 | 1255 | 3122 | 9471 |
| | | | | | 4302,00 | 33,52 | 4302 | 34 | | 702 | |
| 2 | 2307-0201-1002 РСНБ РК 2015 прим | Бокс КМПн 1/2 | шт. | 1 | 970,00 | -- | 970 | -- | 970 | -- | 1048 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 78 | |
| 3 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне | шт. | 1 | 2726,02 | 24,44 | 2726 | 24 | 1343 | 978 | 4001 |
| | | | | | 1359,00 | -- | 1359 | -- | | 296 | |
| 4 | 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 519,00 | -- | 519 | -- | 519 | -- | 561 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | |
| 5 | 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 113 | 119,06 | 3,28 | 13454 | 371 | 2507 | 7724 | 22871 |
| | | | | | 93,59 | 1,34 | 10576 | 152 | | 1694 | |
| 6 | 2306-0128-0803 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х4,0(ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1153 | 454361,00 | -- | 52388 | -- | 52388 | -- | 56579 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4191 | |
| 7 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 108 | 364,91 | 14,86 | 39410 | 1605 | 6038 | 23159 | 67575 |
| | | | | | 294,14 | 3,69 | 31767 | 398 | | 5006 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 108 | 71,00 | -- | 7668 | -- | 7668 | -- | 8281 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 613 | |
| 9 | 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 5 | 244,74 | 2,23 | 1224 | 11 | 106 | 797 | 2183 |
| | | | | | 221,38 | 0,12 | 1107 | 1 | | 162 | |
| 10 | 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015 | Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм | м | 5 | 74,00 | -- | 370 | -- | 370 | -- | 400 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 30 | |
| 11 | 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | шт. | 6 | 11524,42 | 6232,89 | 69147 | 37397 | 2963 | 30497 | 107615 |
| | | | | | 4797,87 | 2261,54 | 28787 | 13569 | | 7971 | |
| 12 | 2306-1710-2689 РСНБ РК 2015 | Кронштейн настенный длиной 400 мм, для крепления кабельной трассы | шт. | 6 | 1413,00 | -- | 8478 | -- | 8478 | -- | 9156 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 678 | |
| 13 | 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 | м | 25 | 501,00 | -- | 12525 | -- | 12525 | -- | 13527 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1002 | |
| 14 | 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Светильник. Установка на кронштейнах | шт. | 6 | 4898,51 | 980,83 | 29391 | 5885 | 10600 | 12178 | 44894 |
| | | | | | 2151,00 | 667,90 | 12906 | 4007 | | 3325 | |
| 15 | 2307-0106-0311 РСНБ РК 2015 | Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм | шт. | 6 | 71910,00 | -- | 431460 | -- | 431460 | -- | 465977 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 34517 | |
| 16 | 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм | шт. | 5 | 778,00 | -- | 3890 | -- | 3890 | -- | 4201 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 311 | |
| 17 | 2404-0207-2501 РСНБ РК 2015 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,15 | 4265,00 | -- | 640 | -- | 640 | -- | 691 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 51 | |
| 18 | 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015 | Хомутики для крепления труб | 100шт. | 1 | 4092,00 | -- | 4092 | -- | 4092 | -- | 4419 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 327 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1-1: | Тенге | | | | | | | | 823450 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 90804 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 45385 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 18160 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 547812 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 78455 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 60996 | |

**РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-1: Благоустройство**

**РАЗДЕЛ 1.Баланс земляных масс**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3 | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 233,3 | 50,74 | 50,74 | 11837 | 11837 | -- | 3187 | 16226 |
| | | | | | -- | 18,98 | -- | 4427 | | 1202 | |
| 2 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 233,3 | 43,41 | 43,41 | 10129 | 10129 | -- | 2727 | 13884 |
| | | | | | -- | 16,24 | -- | 3788 | | 1028 | |
| 3 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 223 | 207,89 | 198,27 | 46359 | 44214 | 23 | 10561 | 61474 |
| | | | | | 9,52 | 56,26 | 2122 | 12546 | | 4554 | |
| 4 | 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 401,4 | 214,00 | -- | 85900 | -- | | -- | 92772 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6872 | |
| 5 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первыйпроходпоодному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 10,3 | 77,63 | 77,63 | 800 | 800 | -- | 226 | 1107 |
| | | | | | -- | 30,46 | -- | 314 | | 82 | |
| 6 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщинеслоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 10,3 | 7,37 | 7,37 | 76 | 76 | -- | 17 | 100 |
| | | | | | -- | 2,26 | -- | 23 | | 7 | |
| 7 | 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | м2спланированной поверхности за проход бульдозера | 1980,7 | 1,13 | 1,13 | 2238 | 2238 | -- | 647 | 3116 |
| | | | | | -- | 0,45 | -- | 898 | | 231 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 157338 | 69293 | 23 | 17365 | 188679 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2122 | 21996 | -- | 13976 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 157338 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 24 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 24118 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 85900 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 17365 | | | | |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 13976 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 188680 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 14 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 24118 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 188680 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 24118 | | | 14 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.МАФы** | | | | | | | | | |
| 8 | 8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2019 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 70280,00 | 163,00 | 70280 | 163 | 58865 | -- | 75902 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 4 |
| 9 | 8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2019 | Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой | комплект | 2 | 11252,00<br>167912,00 | 58,00<br>2796,00 | 11252<br>335824 | 58<br>5592 | 316064 | 5622<br>-- | 362690 |
| 10 | 8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2019 | Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная | комплект | 2 | 7084,00<br>97621,00 | 846,00<br>2112,00 | 14168<br>195242 | 1692<br>4224 | 174040 | 26866<br>-- | 210861 |
| 11 | 8601-0203-0101 УСН РК 8.02-03-2019 | Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м) | комплект | 1 | 8489,00<br>171714,00 | 622,00<br>540,00 | 16978<br>171714 | 1244<br>540 | 156391 | 15619<br>-- | 185451 |
| 12 | 8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2019 | Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник одинарный | комплект | 1 | 14783,00<br>84145,00 | 132,00<br>1708,00 | 14783<br>84145 | 132<br>1708 | 77962 | 13737<br>-- | 90877 |
| 13 | 8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2019 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" | комплект | 1 | 4475,00<br>179075,00 | 515,00<br>2458,00 | 4475<br>179075 | 515<br>2458 | 167143 | 6732<br>-- | 193401 |
| 14 | 8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2019 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход" | комплект | 1 | 9474,00<br>200439,00 | 721,00<br>2686,00 | 9474<br>200439 | 721<br>2686 | 184234 | 14326<br>-- | 216474 |
| 15 | 8601-0216-0201 УСН РК 8.02-03-2019 | Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак" | шт. | 1 | 13519,00<br>76843,00 | 763,00<br>1071,00 | 13519<br>76843 | 763<br>1071 | 71769 | 16035<br>-- | 82990 |
| 16 | 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2019 | Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные | комплект | 1 | 4003,00<br>84823,00 | 318,00<br>147,00 | 4003<br>84823 | 318<br>147 | 83324 | 6147<br>-- | 91609 |
| 17 | 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2019 | Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" | комплект | 1 | 1352,00<br>209926,00 | 37,00<br>3351,00 | 1352<br>209926 | 37<br>3351 | 196882 | 6786<br>-- | 226720 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | 9693,00 | 1014,00 | 9693 | 1014 | | 16794 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | | | | | 1608311 | 21940 | 1486674 | -- | 1736975 |
| | Материалы | | Тенге | | | | 99697 | 6494 | -- | 128664 | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 1608311 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1486674 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 106191 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 128665 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 1736976 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 90 |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 106191 | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 1736976 | | | | |
| | | | Тенге | | | | | | | | 90 |
| | | | | | | | | 106191 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 3.Покрытие** | | | | | | | | | |
| 18 | 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | м3 конструкции | 42,04 | 370,59 | 257,45 | 15580 | 10823 | -- | 7737 | 25182 |
| | | | | | 113,14 | 57,26 | 4756 | 2407 | | 1865 | |
| 19 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 конструкции | 12,612 | 2962,34 | 1261,99 | 37361 | 15916 | -- | 30575 | 73370 |
| | | | | | 1700,35 | 544,32 | 21445 | 6865 | | 5435 | |
| 20 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 27,7464 | 97,00 | -- | 2691 | -- | | -- | 2907 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 215 | |
| 21 | 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 27,7464 | 214,00 | -- | 5938 | -- | | -- | 6413 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 475 | |
| | | **Тартановое покрытие** | | | | | | | | | |
| 22 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство | м2 покрытия | 656 | 929,03 | 146,24 | 609445 | 95933 | 332743 | 226266 | 902568 |
| | | | | | 275,56 | 43,81 | 180769 | 28737 | | 66857 | |
| 23 | 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | м2 покрытия | 656 | -108,28 | -9,18 | -71031 | -6023 | -56974 | -10632 | -88197 |
| | | | | | -12,25 | -2,76 | -8034 | -1811 | | -6533 | |
| 24 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,3936 | 123718,13 | 1823,81 | 48695 | 718 | 47977 | 407 | 53030 |
| | | | | | -- | 957,00 | -- | 377 | | 3928 | |
| 25 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 656 | 1309,76 | 2,94 | 859202 | 1932 | 733144 | 134824 | 1073548 |
| | | | | | 189,22 | 1,08 | 124126 | 711 | | 79522 | |
| 26 | 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | м2 покрытия | 656 | 413,37 | -- | 271171 | -- | 231175 | 43196 | 339516 |
| | | | | | 60,97 | -- | 39996 | -- | | 25149 | |
| 27 | 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия спортивные толщиной 12/14/ мм. Устройство на бетонное основание | м2 покрытия | 656 | 20882,55 | 23,77 | 13698954 | 15590 | 13238509 | 486407 | 15320190 |
| | | | | | 678,13 | 8,42 | 444855 | 5522 | | 1134829 | |
| | | **Покрытие тротуара из брусчатки** | | | | | | | | | |
| 28 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство | м2 покрытия | 181,5 | 929,03 | 146,24 | 168619 | 26543 | 92061 | 62603 | 249720 |
| | | | | | 275,56 | 43,81 | 50015 | 7951 | | 18498 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | м2 покрытия | 181,5 | 162,42 | 13,77 | 29479 | 2500 | 23645 | 4413 | 36603 |
| | | | | | 18,37 | 4,14 | 3334 | 751 | | 2711 | |
| 30 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 9,075 | 2714,81 | 1048,45 | 24637 | 9515 | 13785 | 3780 | 30690 |
| | | | | | 147,31 | 238,36 | 1337 | 2163 | | 2273 | |
| 31 | 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 181,5 | 443,05 | 38,50 | 80414 | 6989 | 124 | 82291 | 175722 |
| | | | | | 403,86 | 15,95 | 73301 | 2895 | | 13016 | |
| 32 | 2104-0509-0406 РСНБ РК 2015 | Брусчатка бетонная фигурная сераятолщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | м2 | 181,5 | 2375,00 | -- | 431063 | -- | 431063 | -- | 465548 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 34485 | |
| 33 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8 | Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,8 | м бортового камня | 47,5 | 1806,87 | 31,98 | 85826 | 1519 | 46709 | 41251 | 137244 |
| | | | | | 791,53 | 12,58 | 37598 | 598 | | 10166 | |
| 34 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,76 | 33922,00 | -- | 25781 | -- | 25781 | -- | 27843 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2062 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 16323825 | 181954 | 15159742 | 1113118 | 18831897 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 973496 | 57167 | -- | 1394953 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 16323825 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 14702902 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 1030663 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 456843 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8629 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1113116 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1394955 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 18831896 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1030663 | | | 883 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 18831896 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 883 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1030663 | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Работы, не учтеные в смете

МАФы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2019 | Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м | секция | 43 | 37772,00 | 7868,00 | 1624196 | 338324 | 1090093 | -- | 1754132 |
| | | | | | 4553,00 | 2657,00 | 195779 | 114251 | | 129936 | |
| 36 | 8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2019 | Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м /для наращивания до высоты 5,0м/ | секция | 43 | 49528,00 | 11688,00 | 2129704 | 502584 | 1386449 | -- | 2300080 |
| | | | | | 5597,00 | 3958,00 | 240671 | 170194 | | 170376 | |
| 37 | 1101-0207-0701 РСНБ РК 2015 | Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м | пень | 6 | 100,10 | 100,10 | 601 | 601 | -- | 158 | 820 |
| | | | | | -- | 36,63 | -- | 220 | | 61 | |
| | | **Покрытие** | | | | | | | | | |
| | | **Тартановое покрытие /взамен Ант.Флекс покрытия/** | | | | | | | | | |
| 38 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство | м2 покрытия | 572,9 | 929,03 | 146,24 | 532246 | 83781 | 290594 | 197605 | 788239 |
| | | | | | 275,56 | 43,81 | 157871 | 25097 | | 58388 | |
| 39 | 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 | м2 покрытия | 572,9 | -108,28 | -9,18 | -62034 | -5260 | -49758 | -9285 | -77025 |
| | | | | | -12,25 | -2,76 | -7016 | -1581 | | -5706 | |
| 40 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,3437424 | 123718,13 | 1823,81 | 42527 | 627 | 41900 | 355 | 46313 |
| | | | | | -- | 957,00 | -- | 329 | | 3431 | |
| 41 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 572,9 | 1309,76 | 2,94 | 750366 | 1687 | 640276 | 117746 | 937561 |
| | | | | | 189,22 | 1,08 | 108403 | 621 | | 69449 | |
| 42 | 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 | м2 покрытия | 572,9 | 413,37 | -- | 236821 | -- | 201891 | 37724 | 296509 |
| | | | | | 60,97 | -- | 34930 | -- | | 21964 | |
| 43 | 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание | м2 покрытия | 572,9 | 20882,55 | 23,77 | 11963698 | 13616 | 11561577 | 424793 | 13379570 |
| | | | | | 678,13 | 8,42 | 388505 | 4823 | | 991079 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 17218125 | 935959 | 15163022 | 769096 | 19426199 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1119141 | 313953 | -- | 1438978 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 17218125 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 15163025 | | | | |
| | | | | | | | | 1433094 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 769096 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1438978 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 19426199 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1146 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1433094 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 19426199 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1146 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1433094 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 40183750 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2194456 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1209147 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 399610 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 31809461 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 94529 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1899579 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2976571 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-1:** | **Тенге** | | | | | | | | 40183750 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2639233 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1228952 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 406242 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 30741173 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 94529 | | | | |
| | | - Прочие затраты | Тенге | | | | -2267839 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2335300 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3144560 | |
| | | **ИТОГО по акту:** | **Тенге** | | | | **41007200** | | | | |
| | | в том числе оборудование | Тенге | | | | 0 | | | | |
| | | ИТОГО без оборудования | Тенге | | | | 41007200 | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | 41007200 | | | | |
| | | Итого со скидкой подрядчика к=0,923161864 2 | Тенге | | | | 37856283,20 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 0,00 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | **37856283,20** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №3 им. Кажимукана" управления физической культуры и спорта Акмолинской области, БИН 991240002327

**Руководитель**_____ **Мусинов Р.В.**

**Эксперт авторского надзора**_____ **Потапов Н.П.**
ТОО "PNP Project" БИН080640002180 приказ №01 от 05.02.2007г.

**ПОДРЯДЧИК:**

Директор ТОО "Ассени" БИН941140000685

**Директор** _____ **Шоратулы Н.Ж.**
БИН941140000685

**Эксперт технического надзора** _____ **Кусаинов А.А.**
ТОО «ТЛГ 2002» БИН 941140000685
№ KZ75VJE00159501