ЗАКАЗЧИК: ТОО "АС Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам г.Актау 17 мкр участок №54. Наружное газоснабжение**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№5					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам г.Актау 17 мкр участок №54 . Наружное газоснабжение	20 493 818,82	18 298 053								
За отчетный месяц		18 298 053							2 195 766	20 493 819
Всего к оплате		18 298 053							2 195 766	20 493 819

Заказчик ТОО "АС Құрылыс"

Директор_____Адилбеков Ж.З.

Подрядчик ТОО "АС Құрылыс"

Директор_____Адилбеков Ж.З.

Технический надзор : ТОО "Мангыстау Инжиниринг "

_____Обіш М.К.

Авторский надзор ТОО "Deluxe Design"

_____Иманбаев К.С.

Заказчик: ТОО "АС Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс"

Строительство: Строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам г.Актау 17 мкр участок №54. Наружное газоснабжение

Объект: Строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам г.Актау 17 мкр участок №54. Наружное газоснабжение

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Подземный газопровод									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	2632,34	169,75	158,55	446840	417357	–	115309	607121
		НР - 72%, СП - 8%			11,20	49,64	29482	130669		44972	
2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	125,496	4233,90	175,46	531338	22019	332415	182962	771444
		НР - 99%, СП - 8%			1409,64	63,00	176904	7906		57144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
3	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	0,905	546747,91	136170,47	494807	123234	5497	405282	972096
		НР - 99%, СП - 8%			404504,00	47844,74	366076	43299		72007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,198	591593,54	165658,10	117136	32800	1978	93092	227047
		НР - 99%, СП - 8%			415948,00	58965,14	82358	11675		16818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
5	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,035	400752,64	92248,92	14026	3229	59	11745	27832
		НР - 99%, СП - 8%			306806,00	32141,40	10738	1125		2062	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	199,98	5080,00	--	1015898	--	1015898	--	1097170
		СП - 8%			--	--	--	--		81272	
7	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125 x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	914,05	3122,00	--	2853664	--	2853664	--	3081957
		СП - 8%			--	--	--	--		228293	
8	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35,35	796,00	--	28139	--	28139	--	30390
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	
9	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1693,08	1007,91	23703	14110	--	14230	40968
		НР - 99%; СП - 8%			685,17	341,52	9592	4781		3035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2302-0303-1909 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	2	5074,00	--	10148	--	10148	--	10960
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
11	2302-0303-1907 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	9	3100,00	--	27900	--	27900	--	30132
		СП - 8%			--	--	--	--		2232	
12	2302-0303-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	2	2066,00	--	4132	--	4132	--	4463
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
13	2302-0303-5837 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x125, PN 16	шт.	1	3778,00	--	3778	--	3778	--	4080
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
14	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	5	2495,39	1484,19	12477	7421	--	7496	21570
		НР - 99%; СП - 8%			1011,20	503,06	5056	2515		1598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	2302-0302-5123 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x63x125, PN 16	шт.	2	5459,00	--	10918	--	10918	--	11791
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
16	2302-0302-5138 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x125x160, PN 16	шт.	2	11396,00	--	22792	--	22792	--	24615
		СП - 8%			--	--	--	--		1823	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	2302-0302-5134 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63x160, PN 16	шт.	1	8188,00	--	8188	--	8188	--	8843
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
18	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1138	416,55	172,24	474034	196009	52701	215967	745201
		НР - 72%; СП - 8%			198,00	65,58	225324	74630		55200	
19	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1138	567,88	459,88	646247	523343	--	267242	986569
		НР - 72%; СП - 8%			108,00	218,16	122904	248266		73079	
20	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	1,138	20829,00	--	23703	--	23703	--	25599
		СП - 8%			--	--	--	--		1896	
21	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	12	430,40	--	5165	--	--	3151	8981
		НР - 61%; СП - 8%			430,40	--	5165	--		665	
22	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	2215,29	51,00	26583	612	1023	15218	45145
		НР - 61%; СП - 8%			2079,00	--	24948	--		3344	
23	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,138	1417600,04	1163109,78	1613229	1323619	9952	525989	2310355
		НР - 91%; СП - 8%			245745,00	262172,30	279658	298352		171137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1124-0204-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 250 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	27091,94	4404,52	27092	4405	9592	12964	43261
		НР - 99%; СП - 8%			13095,00	--	13095	--		3204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1124-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 100 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	11686,06	2276,79	11686	2277	2243	7094	20282
		НР - 99%; СП - 8%			7165,62	--	7166	--		1502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	1124-0202-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**									
			врезка	1	32374,45	2728,77	32374	2729	8327	21105	57757
		НР - 99%; СП - 8%			21318,00	--	21318	--		4278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1124-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**									
			врезка	1	11015,62	1100,72	11016	1101	2373	7467	19961
		НР - 99%; СП - 8%			7542,00	--	7542	--		1479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Газовый колодец							
28	2304-0201-1505 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86**									
			шт.	2	188552,00	--	377104	--	377104	--	407272
		СП - 8%			--	--	--	--		30168	
29	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**									
			шт.	3	120496,00	--	361488	--	361488	--	390407
		СП - 8%			--	--	--	--		28919	
30	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**									
			м	1	4994,00	--	4994	--	4994	--	5394
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
31	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**									
			м	1	9510,00	--	9510	--	9510	--	10271
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
32	2304-1012-0108 РСНБ РК 2015	**Компенсатор PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 27036-86**									
			шт.	2	37078,00	--	74156	--	74156	--	80088
		СП - 8%			--	--	--	--		5932	
33	2304-1012-0107 РСНБ РК 2015	**Компенсатор PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 27036-86**									
			шт.	2	25611,00	--	51222	--	51222	--	55320
		СП - 8%			--	--	--	--		4098	
34	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**									
			м	1,8	31870,00	--	57366	--	57366	--	61955
		СП - 8%			--	--	--	--		4589	
35	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**									
			м	5	5080,00	--	25400	--	25400	--	27432
		СП - 8%			--	--	--	--		2032	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
36	2302-0302-8917 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16**	шт.	2	14876,00	--	29752	--	29752	--	32132
		СП - 8%			--	--	--	--		2380	
37	2302-0302-8213 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16**	шт.	3	3501,00	--	10503	--	10503	--	11343
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
38	2302-0302-8217 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16**	шт.	2	10984,00	--	21968	--	21968	--	23725
		СП - 8%			--	--	--	--		1757	
39	2302-0706-0106 РСНБ РК 2015	**Фланец DN 200, PN 100**	шт.	2	76011,00	--	152022	--	152022	--	164184
		СП - 8%			--	--	--	--		12162	
40	2302-0706-0104 РСНБ РК 2015	**Фланец DN 150, PN 120**	шт.	3	75999,00	--	227997	--	227997	--	246237
		СП - 8%			--	--	--	--		18240	
41	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	2	48273,38	223,86	96547	448	92072	4236	108846
		НР - 99%; СП - 8%			2013,47	126,00	4027	252		8063	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	5,46	41378,35	8116,52	225926	44316	108759	93253	344713
		НР - 99%; СП - 8%			13342,61	3909,18	72851	21344		25534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	0,38	20807,00	--	7907	--	7907	--	8540
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
44	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	0,59	34606,00	--	20418	--	20418	--	22051
		СП - 8%			--	--	--	--		1633	
45	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2,92	30165,00	--	88082	--	88082	--	95129
		СП - 8%			--	--	--	--		7047	
46	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	0,55	27685,00	--	15227	--	15227	--	16445
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
47	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	0,04	2204,00	--	88	--	88	--	95

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
48	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	м3	0,98	60596,00	--	59384	--	59384	--	64135
		СП - 8%			--	--	--	--		4751	
49	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	620	2765,82	168,70	1714808	104594	1380789	255768	2128222
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	229425	42668		157646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	31	972,88	20,65	30159	641	17866	10940	44387
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	11652	112		3288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная /отмостка/ . Устройство из бетона кл.В7,5**	м3	0,2	22038,95	1180,82	4408	236	3832	369	5159
		НР - 91%; СП - 8%			1702,35	326,34	340	65		382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Подключение к существующему затвору									
52	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,3	1468,19	77,39	1909	100	80	1736	3937
		НР - 98%; СП - 8%			1330,38	32,63	1729	42		292	
53	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,3	3376,00	--	4389	--	4389	--	4740
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
54	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0062	1255927,98	564269,12	7787	3498	117	5371	14211
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	4172	1253		1053	
55	2302-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	2150,00	--	4300	--	4300	--	4644
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
56	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1693,08	1007,91	1693	1008	--	1016	2926
		НР - 99%; СП - 8%			685,17	341,52	685	342		217	
57	2302-0201-4016 РСНБ РК 2015	**Переход Ст 133-108-1-ПНУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	1	25089,00	--	25089	--	25089	--	27096
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
58	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0013	1467585,05	300,78	1908	--	1456	447	2544
		НР - 99%; СП - 8%			347508,00	108,00	452	--		188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Переход газопровода через автодорогу									
59	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	765714,34	242167,16	18377	5812	602	13920	34881
		НР - 99%; СП - 8%			498464,00	87399,02	11963	2098		2584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250х 14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,24	8334,00	--	202016	--	202016	--	218177
		СП - 8%			--	--	--	--		16161	
61	2302-1104-2105 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 200 мм	шт.	14	784,00	--	10976	--	10976	--	11854
		СП - 8%			--	--	--	--		878	
62	ТЦЕНОВОЕ предложение Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк."	Стоимость муфты с ЗН элементом HDPE100 SDR11-63x5,8	шт	14	3163,00	--	44282	--	44282	--	47825
		СП - 8%			--	--	--	--		3543	
63	ТЦЕНОВОЕ предложение Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк."	Стоимость патрубок-накладка Д=250мм	шт	7	24106,00	--	168742	--	168742	--	182241
		СП - 8%			--	--	--	--		13499	
64	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 125х11,4 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	1682,52	8,31	40380	199	3720	36169	82673
		НР - 99%; СП - 8%			1519,20	3,06	36461	73		6124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	2302-1103-0605 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 125х11,4	шт.	20	9623,00	--	192460	--	192460	--	207857
		СП - 8%			--	--	--	--		15397	
66	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм(250мм). Заделка битумом БН 50/50 и просмоленной пенькой	футляр	7	8063,31	1005,00	56443	7035	40674	8840	70506
		НР - 99%; СП - 8%			1247,74	27,90	8734	195		5223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
67	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Заделка битумом БН 50/50 и просмоленной пенькой концов футляра диам. 219 мм**									
			футляр	7	6998,85	888,29	48992	6218	35951	6926	60391
		НР - 99%; СП - 8%			974,77	24,66	6823	173		4473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм /футляр/. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,024	3084689,03	670256,35	74033	16086	55021	9199	89891
		НР - 99%; СП - 8%			121920,00	265249,36	2926	6366		6659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ковер									
69	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	м2	1,967	2765,82	168,70	5440	331	4381	811	6752
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	728	135		500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских**	м3	0,105	22227,96	1279,84	2334	134	2047	175	2709
		НР - 91%; СП - 8%			1461,79	366,48	153	38		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж м/конструкций ковера**	т	0,168	148407,98	2677,18	24933	450	431	16693	44957
		НР - 69%; СП - 8%			143165,00	843,52	24052	142		3330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость м/конструкций ковера**	т	0,168	553145,00	–	92928	--	92928	–	100362
		СП - 8%			--	–	–	--		7434	
73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,536	107,63	2,50	488	12	202	190	732
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	274	2		54	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	4,536	82,54	1,80	374	9	205	111	524
		НР - 69%; СП - 8%			35,25	0,36	160	2		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	1,092	972,88	20,65	1062	23	629	385	1563
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	410	4		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Опознавательный знак-3шт									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
76	1101-0203-0501 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1	яма	7	864,84	683,26	6054	4783	--	2618	9366
		НР - 72%; СП - 8%			181,58	337,86	1271	2365		694	
77	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,26	1064,65	--	1341	--	--	966	2491
		НР - 72%; СП - 8%			1064,65	--	1341	--		185	
78	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,91	2765,82	168,70	21878	1334	17617	3263	27152
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	2927	544		2011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под опоры. Устройство	м3	5,74	26371,19	1130,59	151371	6490	111410	33017	199139
		НР - 91%; СП - 8%			5831,20	489,81	33471	2812		14751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,1	972,88	20,65	22474	477	13314	8152	33076
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	8683	83		2450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	М/конструкции . Установка	т	0,04228	97805,08	19825,85	4135	838	63	3299	8028
		НР - 91%; СП - 8%			76500,00	9235,00	3234	390		595	
82	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость м/конструкций	т	0,04228	553145,00	--	23387	--	23387	--	25258
		СП - 8%			--	--	--	--		1871	
83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,14156	107,63	2,50	123	2	52	48	184
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	69	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,14156	82,54	1,80	94	2	52	28	132
		НР - 69%; СП - 8%			35,25	0,36	40	--		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ (5шт)									
85	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,25	1716,90	--	33050	--	--	23796	61394
		НР - 72%; СП - 8%			1716,90	--	33050	--		4548	
86	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,775	1064,65	--	6148	--	--	4427	11421
		НР - 72%; СП - 8%			1064,65	--	6148	--		846	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
97	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовыхотводов, муфт, переходов**	шт	15	1693,08	1007,91	25396	15119	--	15246	43894
		НР - 99%, СП - 8%			685,17	341,52	10278	5123		3251	
98	2302-0304-2223 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	13208,00	--	66040	--	66040	--	71323
		СП - 8%			--	--	--	--		5283	
99	ТЦЕНОВОЕ предложение Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк."	**Стоимость муфты с ЗН элементом HDPE100 SDR11-110x10**	шт	5	7441,00	--	37205	--	37205	--	40181
		СП - 8%			--	--	--	--		2976	
100	ТЦЕНОВОЕ предложение Филиал "Шеврон Мунайгаз Инк."	**Стоимость отвода с ЗН элементом HDPE100 SDR11-110x10**	шт	5	13260,00	--	66300	--	66300	--	71604
		СП - 8%			--	--	--	--		5304	
101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,6	107,63	2,50	280	7	116	109	420
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	157	1		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска НЦ-132 за два раза**	м2	2,6	183,55	3,60	477	9	285	128	653
		НР - 69%, СП - 8%			70,50	0,72	183	2		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1122-0601-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм /футляр/**	км	0,0029	2306274,96	585415,28	6688	1698	4695	960	8260
		НР - 99%, СП - 8%			101727,00	232626,68	295	675		612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная /отмостка/ толщ.50 мм. Устройство из бетона кл.В7,5**	м3	0,025	22038,95	1180,82	551	29	479	46	645
		НР - 91%, СП - 8%			1702,35	326,34	43	8		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17686307
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1941259				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2909159			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					914575			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9017786		
		- Накладные расходы	Тенге							2508006	
		- Сметная прибыль	Тенге							1310095	
		ИТОГО ПО АКТУ									17 686 307

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (1 %)	1,0%								176 863
		Итого с временными зданиями и сооружениями									17 863 170
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,426 %)	0,426%								76 097
		Итого									17 939 267
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2%								358 785
		Итого									18 298 053
		в текущих ценах на 2020 год									18 298 053
		НДС (12%)	12%								2 195 766
		Итого с НДС									20 493 819

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
Директор

_____ **Адилбеков Ж.З.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
Директор

_____ **Адилбеков Ж.З.**

Технический надзор: ТОО "Мангыстау Инжиниринг "

_____ **Әбіш М.К.**

Авторский надзор: ТОО "Deluxe Design"
Эксперт

_____ **Иманбаев К.С.**