Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ УЙГУРСКОГО РАЙОНА"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт уличных дорог села Б.Дихан, Уйгурского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт улиц в с.Большой Дихан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 15.06.2021**

Акт приемки выполненных работ №3

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ул.Главная дорога км 0-3,700				
1	5	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	26400,000	6531019,44	9151741,29
			Накладные расходы				*1942815,09*
			Сметная прибыль				*677906,76*
2	6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3168,000	3890312,24	5660044,54
			Накладные расходы				*1350469,74*
			Сметная прибыль				*419262,56*
3	7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3864,960	5499838,08	5939825,13
			Сметная прибыль				*439987,05*
4	8	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из ЩГС, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	16830,000	4515879,12	7128167,53
			Накладные расходы				*2084276*
			Сметная прибыль				*528012,41*
5	9	2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные щелковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83	м3	1817,640	9339034,32	10086157,07

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				*747122,75*
6	16	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	3200,000	791638,72	1109302,0
			Накладные расходы				*235492,74*
			Сметная прибыль				*82170,52*
7	17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	480,000	589441,25	857582,51
			Накладные расходы				*204616,63*
			Сметная прибыль				*63524,63*
8	18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	585,600	833308,80	899973,50
			Сметная прибыль				*66664,7*
9	26	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Оголовки монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	3,100	73452,61	91134,96
			Накладные расходы				*10931,61*
			Сметная прибыль				*6750,74*
10	75	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	960,000	1178882,50	1715165,01
			Накладные расходы				*409233,25*
			Сметная прибыль				*127049,26*
11	76	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1171,200	1666617,60	1799947,01
			Сметная прибыль				*133329,41*
12	77	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7,000	1086,07	1426,24
			Накладные расходы				*234,52*
			Сметная прибыль				*105,65*
13	78	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,700	1439,78	2674,53
			Накладные расходы				*1036,64*
			Сметная прибыль				*198,11*
14	79	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	1,440	5499,97	8745,78
			Накладные расходы				*2597,97*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				*647,84*
15	80	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	42860,75	75238,35
			Накладные расходы				*26804,39*
			Сметная прибыль				*5573,21*
16	81	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,000	456368,00	492877,44
			Сметная прибыль				*36509,44*
17	82	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	31785,51	54994,41
			Накладные расходы				*19135,24*
			Сметная прибыль				*4073,66*
18	83	2301-0201-0301 РСНБ-РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	8,000	386408,00	417320,64
			Сметная прибыль				*30912,64*
19	84	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Оголовки монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	0,900	21324,95	26458,53
			Накладные расходы				*3173,69*
			Сметная прибыль				*1959,89*
20	85	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,052	811,50	1631,83
			Накладные расходы				*699,45*
			Сметная прибыль				*120,88*
21	86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	11263,56	12164,65
			Сметная прибыль				*901,09*
22	87	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,900	2593,30	4817,31
			Накладные расходы				*1867,17*
			Сметная прибыль				*356,84*
23	88	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,900	474,50	790,52
			Накладные расходы				*257,46*
			Сметная прибыль				*58,56*
24	89	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2,900	239,19	318,41
			Накладные расходы				*55,63*
			Сметная прибыль				*23,59*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: улицы примыкающие к Главной дороге км 0-3,340				
25	108	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	194,828	5557079,04	6001645,36
			Сметная прибыль				*444566,32*
26	109	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием	км трубопровода	0,014	55624,64	96240,21
			Накладные расходы				*33486,67*
			Сметная прибыль				*7128,9*
27	110	2301-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	14,000	676214,00	730311,12
			Сметная прибыль				*54097,12*
28	111	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Оголовки монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	8,400	199032,88	246946,33
			Накладные расходы				*29621,13*
			Сметная прибыль				*18292,32*
29	112	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,632	9862,83	19832,83
			Накладные расходы				*8501*
			Сметная прибыль				*1469*
30	113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,632	136895,62	147847,27
			Сметная прибыль				*10951,65*
31	114	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,500	31745,52	58970,47
			Накладные расходы				*22856,77*
			Сметная прибыль				*4368,18*
32	115	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненногогрунта	35,500	5808,59	9677,02
			Накладные расходы				*3151,61*
			Сметная прибыль				*716,82*
33	116	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	35,500	2928,06	3897,83
			Накладные расходы				*681,04*
			Сметная прибыль				*288,73*
			Раздел: ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	117	4102-0103-1073 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (Асфальтобетон, ПГС, Щебень) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 73 км	т	16035,490	18429034,86	21086102,21
			Сметная прибыль				*2657067,35*
35	119	4101-0304-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	61,410	145848,75	157516,65
			Сметная прибыль				*11667,9*
36	120	4105-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13,070	14154,81	15287,19
			Сметная прибыль				*1132,38*
37	121	4105-0102-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	13,070	80968,65	87446,14
			Сметная прибыль				*6477,49*
			ИТОГО:				**74200219,8**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6391995,44**
			Сметная прибыль				**6591446,35**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**87183661,59**
			Понижающий коофицент К=	**0,68849874**			**60025841**
			Итого с НДС		**12 %**	**7203101**	**67228942**

Сдал:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build"
БИН 071040002120

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор _____ Самратбеков И.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического контроля ТОО "KazTrans Building" БИН 110240006692

Эксперт _____

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял:

Государственное учреждение "ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ УЙГУРСКОГО РАЙОНА" БИН 130840020425

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель _____ Исмаилов Р.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)