Декларация о соответствии

«13» ноября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Универстрой», г. Алматы, ул. 20 линия 194, офис 25

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «Универстрой» Дуйсенова Сулеймена Нуржумановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГКП ПХВ «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата г. Лисаковска, генеральный директор Махамбетов Женис Каирбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Изомир» ГСЛ №17019617 от 17.11.2017, ТОО «Викторияпромдиагностика» Лицензия №17010882 от 15.06.2017

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «ПРОМСТРОЙПРЕКТ», 24.3-619/17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГКП ПХВ «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата г. Лисаковска, приказ № 908а от 22.12.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тепловая производительность	Гкал/ч	100		100	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Экраны выполнены из труб 60х3 ГОСТ 8732-78 ст. 20;
Камеры экранов из труб 273х10 ГОСТ 8732-78 ст. 20;
Конвективные секции из труб 28х3 ГОСТ 8732-78 ст. 20;
Стояки конвективных секций из труб 83х4 ГОСТ 8732-78 ст. 20.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

- Горелка газомазутная черт. № БК-25562 - 8 шт.;
- Газоаналитический комплекс СГК-510 - 1 шт.;
- Щит бесперебойного питания ЩБП - 1 шт.;
- Щит управления водогрейным котлом ЩУВК - 1 шт.;
- Щит управления запальными горелками ЩУГЗ - 2 шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 10 июля 2020;
месяц, год

окончание работ 11 ноября 2020;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,0;

фактически, месяц: 4,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100» ГКП «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата г. Лисаковска

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Дуйсенов С.Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.