Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Универстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Изомир»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100 ГКП ПХВ "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата г.Лисаковск**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-100**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10-6-20 от 10.06.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.12.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета 2-1-1				
			Раздел: Монтажные работы				
11	**13**	**13-060103-0402 РСНБ РК 2015**	**Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью 116,3 МВт (100 Гкал/ч). Монтаж оборудования-полусекция**	**т**	**50,6612685**	**421409,16**	**21349122,60**
			Накладные расходы			***84061,10***	***4258641,96***
			Сметная прибыль			***31215,49***	***1581416,32***
12	**14**	**13-060103-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью 116,3 МВт (100 Гкал/ч). Монтаж оборудования-камера труб**	**т**	**0,780**	**837495,37**	**653246,39**
			Накладные расходы			***209469,62***	***163386,30***
			Сметная прибыль			***62036,69***	***48388,62***
13	**15**	**13-060103-0704 РСНБ РК 2015**	**Обшивка листовая, толщина листа до 3 мм. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1,000**	**530771,45**	**530771,45**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*131552,37*	*131552,37*
			Сметная прибыль			*39316,40*	*39316,40*
14	**17**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,025**	**139956,10**	**3498,90**
			Накладные расходы			*46692,37*	*1167,31*
			Сметная прибыль			*10367,12*	*259,18*
15	**18**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,240**	**80138,48**	**19233,24**
			Накладные расходы			*27758,01*	*6661,92*
			Сметная прибыль			*5936,18*	*1424,68*
16	**19**	**21-050106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,125**	**242885,27**	**30360,66**
			Накладные расходы			*8857,49*	*1107,19*
			Сметная прибыль			*17991,50*	*2248,94*
17	**20**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,140**	**227100,18**	**31794,03**
			Накладные расходы			*8281,84*	*1159,46*
			Сметная прибыль			*16822,24*	*2355,11*
18	**21**	**13-060103-0705 РСНБ РК 2015**	**Горелка газомазутная, масса 0,5 т. Монтаж оборудования**	**комплект**	**8,000**	**214806,96**	**1718455,68**
			Накладные расходы			*62105,18*	*496841,44*
			Сметная прибыль			*15911,63*	*127293,04*
19	**22**	**Прайс-лист 6**	**Горелка газомазутная БК 25562**	**шт**	**8,000**	**879049,33**	**7032394,64**
			Накладные расходы			*32056,98*	*256455,84*
			Сметная прибыль			*65114,77*	*520918,16*
20	**23**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**100,000**	**2887,25**	**288725,00**
			Накладные расходы			*931,59*	*93159,00*
			Сметная прибыль			*213,87*	*21387,00*
21	**24**	**23-040601-1201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**16,000**	**19852,05**	**317632,80**
			Накладные расходы			*723,96*	*11583,36*
			Сметная прибыль			*1470,52*	*23528,32*
22	**25**	**23-040501-0213 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**80,000**	**680,83**	**54466,40**
			Накладные расходы			*24,83*	*1986,40*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*50,43*	*4034,40*
23	26	ПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль воздушный, 1213-6-0, PN 98, DN 6	шт.	4,000	12696,98	50787,92
			Накладные расходы			*463,03*	*1852,12*
			Сметная прибыль			*940,52*	*3762,08*
24	27	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6,000	2919,66	17517,96
			Накладные расходы			*939,20*	*5635,20*
			Сметная прибыль			*216,27*	*1297,62*
25	28	23-040502-1211 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, PN 25, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,000	21846,06	131076,36
			Накладные расходы			*796,68*	*4780,08*
			Сметная прибыль			*1618,23*	*9709,38*
26	29	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4,000	5223,12	20892,48
			Накладные расходы			*1668,49*	*6673,96*
			Сметная прибыль			*386,90*	*1547,60*
27	30	23-040502-1215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, PN 25, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	64005,19	256020,76
			Накладные расходы			*2334,13*	*9336,52*
			Сметная прибыль			*4741,13*	*18964,52*
28	31	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/83 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	58,000	7875,58	456783,64
			Накладные расходы			*1380,58*	*80073,64*
			Сметная прибыль			*583,38*	*33836,04*
29	32	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/273 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	42,000	7875,58	330774,36
			Накладные расходы			*1380,58*	*57984,36*
			Сметная прибыль			*583,38*	*24501,96*
30	33	13-060103-0804 РСНБ РК 2015	Котлы горизонтальной и П-образной компоновок, работающие на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 116,3 МВт (100 Гкал/ч). Испытание гидравлическое	комплект	1,000	893203,04	893203,04
			Накладные расходы			*201546,13*	*201546,13*
			Сметная прибыль			*66163,19*	*66163,19*
			Локальная смета 2-1-2				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
31	**1**	**11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1168,000**	**709,52**	**828719,36**
			Накладные расходы			***194,52***	***227199,36***
			Сметная прибыль			***52,56***	***61390,08***
32	**2**	**11-452201-0103 РСНБ РК 2015**	**Кладка ошлаковавшаяся из огнеупорных изделий. Разборка (диатомитовый кирпич, конвективная часть)**	**м3 кладки**	**5,470**	**28955,11**	**158384,45**
			Накладные расходы			***7164,76***	***39191,24***
			Сметная прибыль			***2144,82***	***11732,17***
33	**3**	**11-452201-0103 РСНБ РК 2015**	**Кладка ошлаковавшаяся из огнеупорных изделий. Разборка (шамотный кирпич, холодная воронка, под, ввода коллекторов)**	**м3 кладки**	**5,610**	**28955,11**	**162438,17**
			Накладные расходы			***7164,76***	***40194,30***
			Сметная прибыль			***2144,82***	***12032,44***
34	**4**	**12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**231,100**	**219,62**	**50754,18**
			Накладные расходы			***80,57***	***18619,73***
			Сметная прибыль			***16,27***	***3760,00***
35	**5**	**11-090306-0103 РСНБ РК 2015**	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0**	**м2**	**462,200**	**434,55**	**200849,01**
			Накладные расходы			***159,99***	***73947,38***
			Сметная прибыль			***32,19***	***14878,22***
36	**6**	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Демонтаж изоляции матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**18,488**	**3918,48**	**72444,86**
			Накладные расходы			***1315,38***	***24318,75***
			Сметная прибыль			***290,26***	***5366,33***
			Раздел: Обмуровочные работы				
37	**7**	**11-450601-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены экранированные и неэкранированные. Обмуровка кирпичом диатомитовым**	**м3 кладки**	**5,470**	**77094,37**	**421706,20**
			Накладные расходы			***11158,29***	***61035,85***
			Сметная прибыль			***5710,69***	***31237,47***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	8	11-451001-0103 РСНБ РК 2015	Стены прямые, массивы, поды и выстилки. Кладка из шамотных изделий. Категория кладки III	м3 кладки	5,610	52501,05	294530,89
			Накладные расходы			*13473,89*	*75588,52*
			Сметная прибыль			*3888,97*	*21817,12*
39	9	21-121205-0904 РСНБ РК 2015	Кирпич шамотный ГОСТ 1598-96	т	10,659	71911,98	766509,79
			Накладные расходы			*2622,47*	*27952,91*
			Сметная прибыль			*5326,81*	*56778,47*
40	10	11-450601-0402 РСНБ РК 2015	Обмуровка жаростойким бетоном. Прокладка пергамина между слоями обмуровки	м2 поверхности	231,100	329,37	76117,41
			Накладные расходы			*85,96*	*19865,36*
			Сметная прибыль			*24,40*	*5638,84*
41	11	11-450601-0301 РСНБ РК 2015	Экраны. Обмуровка жаростойким бетоном. Толщина слоя до 20 мм	м3 бетона	5,490	185399,22	1017841,72
			Накладные расходы			*33874,85*	*185972,93*
			Сметная прибыль			*13733,28*	*75395,71*
42	12	11-450601-0602 РСНБ РК 2015	Котлы. Обмуровка поверхности плитами теплоизоляционными	м3 обмуровки	18,480	45270,81	836604,57
			Накладные расходы			*12743,02*	*235491,01*
			Сметная прибыль			*3353,39*	*61970,65*
43	13	21-110206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	17,186	29682,60	510125,16
			Накладные расходы			*1082,46*	*18603,16*
			Сметная прибыль			*2198,71*	*37787,03*
44	14	11-450601-1001 РСНБ РК 2015	Котлы. Уплотнительная обмазка поверхности раствором огнеупорным (состав ОРГРЭС)	м2 покрываемой поверхности	465,660	5630,73	2622005,73
			Накладные расходы			*882,51*	*410949,61*
			Сметная прибыль			*417,09*	*194222,13*
45	15	11-450601-1002 РСНБ РК 2015	Котлы. Уплотнительная обмазка поверхности раствором магнезиальным	м2 покрываемой поверхности	27,100	9924,93	268965,60
			Накладные расходы			*1050,05*	*28456,36*
			Сметная прибыль			*735,18*	*19923,38*
46	15	11-450601-0503 РСНБ РК 2015	Изоляция горелок. Обмуровка теплоизоляционным бетоном.	м3 бетона	3,200	113852,07	364326,62
			Накладные расходы			*23431,23*	*74979,94*
			Сметная прибыль			*8433,49*	*26987,17*
47	17	12-120101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	462,200	198,46	91728,21

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*68,87*	*31831,71*
			Сметная прибыль			*14,70*	*6794,34*
48	18	11-451701-0201 РСНБ РК 2015	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым шнуром (дефектная ведомость п.23)	кг	2400,000	2834,74	6803376,00
			Накладные расходы			*175,94*	*422256,00*
			Сметная прибыль			*209,98*	*503952,00*
49	19	11-451701-0501 РСНБ РК 2015	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция шамотным порошком или мертелем с асбестом (дефектная ведомость п.24)	м3 заполнения	15,000	140485,58	2107283,70
			Накладные расходы			*12319,49*	*184792,35*
			Сметная прибыль			*10406,34*	*156095,10*
			Раздел: Разные работы				
50	20	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,000	47256,85	47256,85
			Накладные расходы			*12704,50*	*12704,50*
			Сметная прибыль			*3500,51*	*3500,51*
51	21	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,000	76263,13	76263,13
			Накладные расходы			*20559,32*	*20559,32*
			Сметная прибыль			*5649,12*	*5649,12*
52	22	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,000	61327,79	61327,79
			Накладные расходы			*19728,17*	*19728,17*
			Сметная прибыль			*4542,80*	*4542,80*
53	23	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,000	99526,62	99526,62
			Накладные расходы			*32420,80*	*32420,80*
			Сметная прибыль			*7372,34*	*7372,34*
54	24	11-090701-0106 РСНБ РК 2015	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,120	105833,53	12700,02
			Накладные расходы			*34749,23*	*4169,91*
			Сметная прибыль			*7839,52*	*940,74*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	25	21-060602-0101 РСНБ РК 2015	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	0,120	291163,32	34939,60
			Накладные расходы			*10618,08*	*1274,17*
			Сметная прибыль			*21567,65*	*2588,12*
56	26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	53,000	157,22	8332,66
			Накладные расходы			*24,46*	*1296,38*
			Сметная прибыль			*11,65*	*617,45*
57	27	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	16,000	82,07	1313,12
			Накладные расходы			*2,99*	*47,84*
			Сметная прибыль			*6,08*	*97,28*
58	28	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км на промбазу	тенге за 1 тонну	16,000	262,27	4196,32
			Накладные расходы			*9,56*	*152,96*
			Сметная прибыль			*19,43*	*310,88*
			ИТОГО:				**52187326,06**
			В том числе:				
			Накладные расходы				**8085185,04**
			Сметная прибыль				**3865730,43**
			Итого с временными		**2,48 %**	**1118582,76**	**53305908,82**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,6 %**	**1664018,15**	**54969926,97**
			Итого в текущих ценах 2018 года К =	**1,0599383**			**58264730,94**
			С понижающим кожффициентом К=	**0,73472180152**			**42808368,08**
			Итого с НДС		**12 %**	**5137004,17**	**47945372,25**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Универстрой_____ **С.Н. Дуйсенов**
БИН 030640007427

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Изомир»_____ **Мухамедгалиева Р.Б.**
БИН 100340007781