Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г №170

Заказчик: ГУ "Отдел образования Бокейординского района "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания "Детско-юношеского туристско-экологического центра"

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№102	29.04.2020				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат:									
	С начала **строительства** по отчетный месяц включительно	Из графы 1							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметном, базисных ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базовых ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания "Детско-юношеского туристско-экологического центра"	**62 697 995,57**	13 794 975,81							1655397,10	15 450 372,91
Всего к оплате										**15 450 372,91**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел образования Бокейординского района»
В.И.О. руководителя _____ Сабиров Н.К.
подпись

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ингострой"
Руководитель _____ Мороз В.М.
подпись

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Бокейординского района "**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания "Детско-юношеского туристско-экологического центра"**

Номер договора: **№102 от 29.04.2020**

АКТ № 6

выполненых работ за ОКТЯБРЬ месяц 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛС2-1-3.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные,пус ковые,концентратор блок базовый на 8 лучей.Монта ж оборудования	шт.	1	30762,56	2,08	30762,56	2,08	469,48	18477,51	53179,28
		НР - 61%; СП - 8%			30291,00	--	30291,00	--		3939,21	
2	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа с игнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	21186,00	--	21186,00	--	21186,00	--	22880,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1694,88	
3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания от дельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	1	16940,24	1948,32	16940,24	1948,32	1608,92	8497,52	27472,78
		НР - 61%; СП - 8%			13383,00	547,36	13383,00	547,36		2035,02	
4	2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	8204,00	--	8204,00	--	8204,00	--	8860,32
		СП - 8%			--	--	--	--		656,32	
5	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие: оповещатель световой.Монтаж оборудования	шт.	7	1317,13	--	9219,90	--	511,90	5311,88	15694,33
		НР - 61%; СП - 8%			1244,00	--	8708,00	--		1162,54	
6	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35	шт.	7	803,00	--	5621,00	--	5621,00	--	6070,68
		СП - 8%			--	--	--	--		449,68	
7	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой,дымовой,свето-звуковой,охранно-пожарный во взрывозащищенном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	72	3323,16	2,47	239267,71	177,84	8113,87	140895,36	410576,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			3208,00	--	230976,00	--		30413,05	
8	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые моде ли ИП 103-5/1-А3**	шт.	55	339,00	--	18645,00	--	18645,00	--	20136,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1491,60	
9	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модел и ИП 212-41М**	шт.	16	1777,00	--	28432,00	--	28432,00	--	30706,56
		СП - 8%			--	--	--	--		2274,56	
10	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К**	шт.	1	1991,00	--	1991,00	--	1991,00	--	2150,28
		СП - 8%			--	--	--	--		159,28	
11	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС ручной.Монтаж**	шт.	6	3323,16	2,47	19938,98	14,82	676,16	11741,28	34214,68
		НР - 61%; СП - 8%			3208,00	--	19248,00	--		2534,42	
12	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.	6	1740,00	--	10440,00	--	10440,00	--	11275,20
		СП - 8%			--	--	--	--		835,20	
13	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная.Монтаж обо рудования**	шт.	24	4291,53	--	102996,62	--	2964,62	61019,52	177137,43
		НР - 61%; СП - 8%			4168,00	--	100032,00	--		13121,29	
14	2308-0306-0102 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-4П**	шт.	24	105,00	--	2520,00	--	2520,00	--	2721,60
		СП - 8%			--	--	--	--		201,60	
15	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные.Монтаж оборудования**	шт.	10	1274,54	143,73	12745,41	1437,28	705,53	7877,57	22272,82
		НР - 72%; СП - 8%			1060,26	33,85	10602,60	338,46		1649,84	
16	2308-0304-0609 РСНБ РК 2015	**Указатель световой "Выход" СУВ-Н- У3**	шт.	10	589,00	--	5890,00	--	5890,00	--	6361,20
		СП - 8%			--	--	--	--		471,20	
17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-,двух-,тре хполюсный на ток до 25 А.Установка**	шт.	1	2627,86	23,40	2627,86	23,40	1379,46	882,00	3790,65
		НР - 72%; СП - 8%			1225,00	--	1225,00	--		280,79	
18	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А**	шт.	1	517,00	--	517,00	--	517,00	--	558,36
		СП - 8%			--	--	--	--		41,36	
19	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	**Бокс для однополюсного выключателя,прим**	шт.	1	9803,00	--	9803,00	--	9803,00	--	10587,24
		СП - 8%			--	--	--	--		784,24	
20	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Микровыключатель. Монтаж**	шт.	4	436,94	3,48	1747,77	13,90	27,11	1231,48	3217,58
		НР - 72%; СП - 8%			426,69	0,91	1706,76	3,63		238,34	
21	2307-0218-1401 РСНБ РК 2015	**Микровыключатель**	шт.	4	1499,00	--	5996,00	--	5996,00	--	6475,68
		СП - 8%			--	--	--	--		479,68	
22	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2.Прокладка в коробах**	м	630	46,09	0,88	29035,57	555,03	5706,04	16534,72	49215,91
		НР - 72%; СП - 8%			36,15	0,30	22774,50	190,39		3645,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигн ализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,5	20450,00	--	10225,00	--	10225,00	--	11043,00
		СП - 8%			--	--	--	--		818,00	
24	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,12	26946,00	--	3233,52	--	3233,52	--	3492,20
		СП - 8%			--	--	--	--		258,68	
25	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространя ющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	171879,00	--	1718,79	--	1718,79	--	1856,29
		СП - 8%			--	--	--	--		137,50	
26	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический диаметром до 48 мм.Прокладка	м	90	749,39	51,69	67445,35	4651,67	31343,18	23075,18	97762,17
		НР - 72%; СП - 8%			349,45	6,65	31450,50	598,36		7241,64	
27	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав диам.6 мм	м	90	125,00	--	11250,00	--	11250,00	--	12150,00
		СП - 8%			--	--	--	--		900,00	
28	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Кембрик ПВХ монтажный	м	20	81,00	--	1620,00	--	1620,00	--	1749,60
		СП - 8%			--	--	--	--		129,60	
29	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной д о 40 мм.Монтаж оборудования	м	330	224,90	2,22	74217,25	732,86	7632,06	47438,43	131388,14
		НР - 72%; СП - 8%			199,55	0,10	65852,32	34,39		9732,45	
30	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 22 мм х 10 мм	м	240	56,00	--	13440,00	--	13440,00	--	14515,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1075,20	
31	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 20 мм	м	90	81,00	--	7290,00	--	7290,00	--	7873,20
		СП - 8%			--	--	--	--		583,20	
32	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 2 5 мм.Прокладка по установленным конструкциям,пос тенам и колоннам с креплением скобами	м	12	401,32	15,31	4815,83	183,77	1450,86	2319,19	7705,82
		НР - 72%; СП - 8%			265,10	3,32	3181,20	39,89		570,80	
33	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диам етром 20 мм	м	12	60,00	--	720,00	--	720,00	--	777,60
		СП - 8%			--	--	--	--		57,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				780503,37	9740,97	231331,51	345301,63	1215869,39
							539430,89	1752,47	--	90064,40	
		ЛС 3-2-1. Хозяйственная постройка									
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы									
34	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций	м2 кровли	40	224,94	11,97	8997,46	478,85	--	6237,30	16453,53
		НР - 72%; СП - 8%			212,97	3,61	8518,61	144,30		1218,78	
35	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича.Пробивка проема	м3 кладки	2,18	22636,72	4666,84	49348,05	10173,70	--	31336,85	87139,70
		НР - 72%; СП - 8%			17969,89	1994,98	39174,35	4349,06		6454,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1203-0101-1904 РСНБ РК 2015	Проемы дверные.Заделка кирпичом	м3 кладки	2,18	27378,25	1634,69	59684,59	3563,62	41427,33	11352,64	76720,21
		НР - 72%; СП - 8%			6740,20	492,62	14693,64	1073,92		5682,98	
37	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Стены.Кладка и наращивание кирпичом	м3 кладки	3,7183	26014,43	1609,92	96729,45	5986,17	69683,65	16461,79	122246,54
		НР - 72%; СП - 8%			5663,78	485,16	21059,63	1803,97		9055,30	
38	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен,потолков.Очистка	м2	140,71	155,22	--	21840,44	--	--	15725,12	40570,81
		НР - 72%; СП - 8%			155,22	--	21840,44	--		3005,24	
39	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	1286,35	55,69	7718,08	334,13	--	5425,88	14195,48
		НР - 72%; СП - 8%			1230,66	25,33	7383,95	151,99		1051,52	
40	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные.Снятие	м2	3,78	444,34	19,20	1679,60	72,59	--	1183,42	3092,06
		НР - 72%; СП - 8%			425,13	9,69	1607,01	36,63		229,04	
41	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	1920,30	112,90	9601,49	564,51	--	6684,42	17588,78
		НР - 72%; СП - 8%			1807,40	49,39	9036,98	246,93		1302,87	
42	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные.Снятие	м2	9,45	328,33	--	3102,76	--	--	2233,98	5763,68
		НР - 72%; СП - 8%			328,33	--	3102,76	--		426,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				258701,92	21173,56	111110,98	96641,41	383770,79
							126417,37	7806,81	--	28427,47	
		РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы (лист 4 АС)									
43	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,13	505,56	5,16	21299,18	217,50	4215,36	13580,86	37670,44
		НР - 80%; СП - 8%			400,34	2,60	16866,32	109,75		2790,40	
44	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионным и составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	31,03	497,73	2,84	15444,67	88,02	6296,51	7281,58	24544,34
		НР - 80%; СП - 8%			291,98	1,35	9060,14	41,83		1818,10	
45	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно - известковым или цементным раствором по камню и бе тону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,58	1327,76	74,22	130890,64	7316,21	35670,64	74875,60	222227,54
		НР - 80%; СП - 8%			891,70	57,73	87903,79	5690,71		16461,30	
46	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,58	505,56	5,16	49837,96	508,92	9863,52	31777,85	88145,08
		НР - 80%; СП - 8%			400,34	2,60	39465,52	256,80		6529,26	
47	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	91,74	447,65	2,84	41067,34	260,22	17008,57	19137,79	65021,53
		НР - 80%; СП - 8%			259,41	1,35	23798,55	123,68		4816,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен фасада.Очистка	м2	70,8	155,22	--	10989,29	--	--	7912,29	20413,71
		НР - 72%; СП - 8%			155,22	--	10989,29	--		1512,13	
49	1115-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности покрытием "Финнсеко КС",прим	м2 фасада	70,8	275,89	2,43	19533,15	172,34	12573,64	5493,15	27028,40
		НР - 80%; СП - 8%			95,86	1,12	6787,17	79,27		2002,10	
50	1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены цоколя.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,06	1761,22	29,71	15956,64	269,15	3855,76	9646,64	27651,54
		НР - 80%; СП - 8%			1305,93	25,01	11831,73	226,57		2048,26	
51	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены цоколя.Окраска поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	9,06	171,87	1,36	1557,17	12,32	881,36	535,30	2259,87
		НР - 80%; СП - 8%			73,23	0,62	663,49	5,64		167,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				306576,03	8844,68	90365,36	170241,05	514962,45
							207366,00	6534,25	--	38145,37	
		РАЗДЕЛ 4.Проемы (лист 4 АС)									
52	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей г лухих	м2	3,78	2964,33	160,55	11205,15	606,86	4945,15	5345,97	17875,21
		НР - 90%; СП - 8%			1495,54	75,88	5653,14	286,82		1324,09	
53	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной констр укции со стеклопакетом однокамерным,не открывающи еся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,78	12875,00	--	48667,50	--	48667,50	--	52560,90
		СП - 8%			--	--	--	--		3893,40	
54	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах	п/м	4,86	1561,87	9,34	7590,68	45,37	6462,60	993,95	9271,41
		НР - 90%; СП - 8%			222,78	4,46	1082,71	21,68		686,77	
55	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	4,86	2753,00	--	13379,58	--	13379,58	--	14449,95
		СП - 8%			--	--	--	--		1070,37	
56	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в ст енах	м2	5,67	2706,03	46,58	15343,17	264,13	2736,77	8589,39	25847,16
		НР - 69%; СП - 8%			2176,77	18,71	12342,27	106,11		1914,60	
57	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,67	45228,00	--	256442,76	--	256442,76	--	276958,18
		СП - 8%			--	--	--	--		20515,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2 011	шт.	3	5436,00	--	16308,00	--	16308,00	--	17612,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1304,64	
59	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в стенах.Установка блоков	м2 проем ов	3,78	2572,05	534,30	9722,36	2019,67	3747,17	4009,03	14829,91
		НР - 90%; СП - 8%			1046,44	132,00	3955,53	498,95		1098,51	
60	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольныес глухими полотнами ДГ 21-9П СТ РК 943-92	м2	3,78	4293,00	--	16227,54	--	16227,54	--	17525,74
		СП - 8%			--	--	--	--		1298,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				394886,75	2936,03	368917,07	18938,34	446931,10
							23033,65	913,57	--	33106,01	
		РАЗДЕЛ 5.Полы (лист 4 АС)									
		Подвал									
61	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических на цементном растворе.Устройст во	м2 покрытия	34,04	3666,20	70,80	124797,47	2410,03	83346,29	37720,29	175519,18
		НР - 94%; СП - 8%			1146,92	31,93	39041,16	1086,82		13001,42	
		1-этаж									
62	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических на цементном растворе.Устройст во	м2 покрытия	31,03	3666,20	70,80	113762,20	2196,92	75976,36	34384,86	159998,83
		НР - 94%; СП - 8%			1146,92	31,93	35588,93	990,71		11851,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				238559,67	4606,94	159322,65	72105,16	335518,02
							74630,08	2077,53	--	24853,19	
		РАЗДЕЛ 6.Кровля (лист 8 АС)									
63	1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Дерянные конструкци крыши.Установка	м3 дре весины в конструкции	3,3075	18807,99	1307,00	62207,44	4322,90	17216,84	38209,50	108450,30
		НР - 90%; СП - 8%			12295,60	540,38	40667,70	1787,31		8033,36	
64	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,3075	8777,61	55,84	29031,96	184,69	26107,47	2536,72	34094,17
		НР - 90%; СП - 8%			828,36	23,82	2739,80	78,78		2525,49	
65	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	10,7	3548,28	20,80	37966,65	222,52	30939,41	6333,32	47843,96
		НР - 92%; СП - 8%			635,95	7,41	6804,72	79,33		3544,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				129206,05	4730,11	74263,72	47079,54	190388,44
							50212,22	1945,41	--	14102,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
		Навес для крыльца -6 шт (лист 21 АС)									
66	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции навеса.Монтаж	т конструк ций	0,17694	42854,06	8763,09	7582,60	1550,54	2343,48	2787,02	11199,18
		НР - 69%; СП - 8%			20846,50	1981,33	3688,58	350,58		829,57	
67	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2 005	т	0,17694	241307,00	--	42696,86	--	42696,86	--	46112,61
		СП - 8%			--	--	--	--		3415,75	
68	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Уст ройство	м2 кровли	21,72	3263,08	20,80	70874,20	451,69	56609,57	12856,05	90428,67
		НР - 92%; СП - 8%			635,95	7,41	13812,94	161,02		6698,42	
69	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм,толщиной стали 0,7 мм	м2	24,978	2437,00	--	60871,39	--	60871,39	--	65741,10
		СП - 8%			--	--	--	--		4869,71	
70	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер HILTI размерами 10 мм х 110мм	1000 шт.	0,024	31572,00	--	757,73	--	757,73	--	818,35
		СП - 8%			--	--	--	--		60,62	
		Лестница Л1 (лист 6 АС)									
71	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейныеи криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,24	70461,26	25561,70	16910,70	6134,81	2418,01	7063,85	25892,51
		НР - 69%; СП - 8%			34824,50	7831,59	8357,88	1879,58		1917,96	
72	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестница Л-1	т	0,24	573625,00	--	137670,00	--	137670,00	--	148683,60
		СП - 8%			--	--	--	--		11013,60	
73	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции лестниц.Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	0,24	41196,34	29088,22	9887,12	6981,17	777,22	2884,15	13792,97
		НР - 80%; СП - 8%			8869,72	6151,88	2128,73	1476,45		1021,70	
		Отмостка (лист 6а АС)									
74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная.Устройство	м3	5,13	28050,87	1078,92	143900,94	5534,85	132327,05	6548,40	162485,28
		НР - 91%; СП - 8%			1177,20	225,54	6039,04	1157,01		12035,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				491151,53	20653,07	436471,29	32139,46	565154,27
							34027,17	5024,64	--	41863,28	
		РАЗДЕЛ 8.ЛС 4-1-1 Наружные сети электроснабжения									
		ВЛ-0,4 кВ									
75	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,018	68153,98	22763,82	1226,77	409,75	85,80	716,64	2098,89
		НР - 80%; СП - 8%			40623,60	9143,40	731,22	164,58		155,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолировани ый для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16- 0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,018	314790,00	--	5666,22	--	5666,22	--	6119,52
		СП - 8%			--	--	--	--		453,30	
77	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монт аж оборудования	шт.	3	4392,88	198,19	13178,64	594,57	9330,57	2466,54	16896,80
		НР - 72%; СП - 8%			1084,50	57,42	3253,50	172,25		1251,61	
78	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Мо нтаж оборудования	м	25	590,22	24,89	14755,60	622,27	9915,83	3156,27	19344,82
		НР - 72%; СП - 8%			168,70	6,65	4217,50	166,21		1432,95	
79	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015	Заделка концевая для кабеля напряже нием до 1 кВ.Монтаж оборудования	шт.	2	1435,00	88,10	2870,01	176,20	205,81	1834,88	5081,28
		НР - 72%; СП - 8%			1244,00	30,22	2488,00	60,44		376,39	
80	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Заделка концевые,прим	шт.	2	8670,00	--	17340,00	--	17340,00	--	18727,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1387,20	
81	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 Г ОСТ Р 51177-98	м	5	139,00	--	695,00	--	695,00	--	750,60
		СП - 8%			--	--	--	--		55,60	
82	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	59,00	--	118,00	--	118,00	--	127,44
		СП - 8%			--	--	--	--		9,44	
83	2404-0204-1823 РСНБ РК 2015	Зажим Р72	шт.	1	669,00	--	669,00	--	669,00	--	722,52
		СП - 8%			--	--	--	--		53,52	
84	2404-0207-3812 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный CD35	шт.	1	585,00	--	585,00	--	585,00	--	631,80
		СП - 8%			--	--	--	--		46,80	
85	2404-0207-0721 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут Е778	шт.	2	91,00	--	182,00	--	182,00	--	196,56
		СП - 8%			--	--	--	--		14,56	
86	2404-0207-2312 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10.3	шт.	2	1147,00	--	2294,00	--	2294,00	--	2477,52
		СП - 8%			--	--	--	--		183,52	
87	2404-0207-3319 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной РА1500	шт.	1	1155,00	--	1155,00	--	1155,00	--	1247,40
		СП - 8%			--	--	--	--		92,40	
88	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СТ600	шт.	1	478,00	--	478,00	--	478,00	--	516,24
		СП - 8%			--	--	--	--		38,24	
89	2404-0207-4946 РСНБ РК 2015	Болт стяжной	шт.	2	2484,00	--	4968,00	--	4968,00	--	5365,44
		СП - 8%			--	--	--	--		397,44	
90	2404-0203-0302 РСНБ РК 2015	Дюбель СН12.80	шт.	8	1736,00	--	13888,00	--	13888,00	--	14999,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1111,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2404-0207-5501 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвязки ES 1500E,прим	шт.	1	12335,00	--	12335,00	--	12335,00	--	13321,80
		СП - 8%			--	--	--	--		986,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				92404,24	1802,79	79911,23	8174,34	108624,86
							10690,22	563,49	--	8046,29	
		ЛС 7-1-1 Покрытие									
92	1218-0101-1201 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания из брусчатки.Разборка	м3 конструкции	21,476	2776,12	266,63	59620,02	5726,25	--	40685,14	108329,57
		НР - 72%; СП - 8%			2509,49	121,69	53893,76	2613,37		8024,41	
93	1218-0101-2601 РСНБ РК 2015	Ограждения ворот,калиток прим.Разборка	м2	9,1	137,11	--	1247,68	--	--	898,33	2317,69
		НР - 72%; СП - 8%			137,11	--	1247,68	--		171,68	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ (на территории) - 901,5 м2									
94	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-грав ийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основ ания в плотном теле	90,15	1198,20	1058,57	108017,80	95430,34	618,43	34733,33	154171,22
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	223,98	11969,04	20191,45		11420,09	
95	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	99,165	2047,00	--	202990,76	--	202990,76	--	219230,02
		СП - 8%			--	--	--	--		16239,26	
96	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослой ные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменны х материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	901,5	1569,71	225,58	1415091,53	203364,64	1183286,36	100921,45	1637294,00
		НР - 108%; СП - 8%			31,55	72,11	28440,52	65005,26		121281,04	
97	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,63105	136501,87	1726,37	86139,51	1089,43	85050,08	587,80	93665,48
		НР - 108%; СП - 8%			--	862,46	--	544,26		6938,18	
98	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупи озернистых.Устройство	м2 покрытия	901,5	1985,84	97,09	1790231,87	87529,72	1665020,89	68535,15	2007468,38
		НР - 108%; СП - 8%			41,80	28,59	37681,26	25777,21		148701,36	
99	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных см есей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см измен ения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 п окрытия	901,5	459,25	0,04	414013,78	36,78	413775,14	218,01	447370,34
		НР - 108%; СП - 8%			0,22	--	201,86	--		33138,54	
100	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,27045	136501,87	1726,37	36916,93	466,90	36450,03	251,91	40142,35
		НР - 108%; СП - 8%			--	862,46	--	233,25		2973,51	
101	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотн ых мелкозернистых. Устройство	м2 покрытия	901,5	2187,33	97,32	1971875,40	87732,18	1846462,00	68623,42	2203738,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			41,80	28,68	37681,26	25858,94		163239,91	
		Покрытие из брусчатки-158 м2									
102	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гра вийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,84	1198,20	1058,57	18979,50	16767,79	108,66	6102,89	27088,99
		НР - 108%; СП - 8%			132,77	223,98	2103,05	3547,78		2006,59	
103	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,424	2047,00	--	35666,93	--	35666,93	--	38520,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2853,35	
104	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочност и на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основ ания	158,4	1569,71	225,58	248641,71	35732,62	207911,88	17732,62	287684,27
		НР - 108%; СП - 8%			31,55	72,11	4997,20	11421,89		21309,95	
105	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Основания из щебня фракции 20-40 мм.Устройство при укатке каменных материалов с пред елом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/ см 2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2 основания	158,4	-734,43	-92,33	-116332,94	-14624,93	-101708,00	-5158,57	-131210,83
		НР - 108%; СП - 8%			--	-30,15	--	-4776,46		-9719,32	
106	1127-0602-1001 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-п есчаной смеси.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,712	17414,66	261,32	151716,50	2276,60	149439,90	604,70	164506,89
		НР - 108%; СП - 8%			--	64,27	--	559,91		12185,70	
107	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные.Устройство с заполнением швов цементным раст вором	м2 тротуара	158,4	480,29	36,72	76078,30	5816,73	906,44	77342,37	165694,32
		НР - 108%; СП - 8%			437,85	14,26	69355,12	2258,18		12273,65	
108	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 1 7608-91	м2	158,4	2747,00	--	435124,80	--	435124,80	--	469934,78
		СП - 8%			--	--	--	--		34809,98	
		Бортовые камни									
109	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовыебетонные.Установка при других видах покрытий	м бо ртового камня	465,3	2296,19	30,67	1068415,44	14272,43	721893,69	364529,60	1547580,65
		НР - 108%; СП - 8%			714,05	11,34	332249,33	5278,08		114635,60	
110	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетонакласса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	15,201	54396,00	--	826873,60	--	826873,60	--	893023,48
		СП - 8%			--	--	--	--		66149,89	
111	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетонакласса В22,5 ГОСТ 6665-91 (поребрик)	м3	2,04	54396,00	--	110967,84	--	110967,84	--	119845,27
		СП - 8%			--	--	--	--		8877,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8942276,94	541617,48	7820839,39	776608,14	10496395,89
							579820,08	158513,14	--	777510,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10 ЛС 7-1-2.Озеленение									
		ДЕРЕВЬЯ,КУСТАРНИКИ									
112	1147-0102-0313 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.Добавление раст ительной земли до 50%	яма	6	1609,20	--	9655,23	--	1592,72	7095,01	18090,26
		НР - 88%; СП - 8%			1343,75	--	8062,51	--		1340,02	
113	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники.Посадка	шт.	6	3360,26	923,65	20161,59	5541,89	796,36	13691,74	36561,59
		НР - 88%; СП - 8%			2303,89	289,24	13823,33	1735,46		2708,27	
114	2501-0101-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных породмедленного роста (ель)	шт.	6	9266,00	--	55596,00	--	55596,00	--	60043,68
		СП - 8%			--	--	--	--		4447,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				85412,82	5541,89	57985,08	20786,75	114695,53
							21885,84	1735,46	--	8495,97	
		РАЗДЕЛ 11. ЛС 7-1-3.Ограждение									
115	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение буриль но-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2	яма	6	957,95	787,03	5747,68	4722,21	--	2106,62	8482,64
		НР - 72%; СП - 8%			170,91	316,73	1025,47	1900,39		628,34	
116	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаментыбетонные под стойки из бетона В15.Устройство	м3	0,564	33939,75	1132,82	19142,02	638,91	15623,44	2748,31	23641,55
		НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	2879,67	140,45		1751,23	
		Ворота СВ-1 -1шт									
117	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные.Устройство	шт.	1	34388,71	4872,86	34388,71	4872,86	6945,46	28734,23	68172,78
		НР - 118%; СП - 8%			22570,40	1780,65	22570,40	1780,65		5049,84	
118	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции ворот	т	0,0487142	540085,00	--	26309,81	--	26309,81	--	28414,59
		СП - 8%			--	--	--	--		2104,78	
119	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Металлоконструкции ворот.Окраск а масляной краской с очисткой поверхности	т	0,0487142	41196,34	29088,22	2006,85	1417,01	157,76	585,41	2799,64
		НР - 80%; СП - 8%			8869,72	6151,88	432,08	299,68		207,38	
120	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Навесы,прим	шт	2	295,00	--	590,00	--	590,00	--	637,20
		СП - 8%			--	--	--	--		47,20	
		Калитка СК-1 -2шт									
121	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство	шт.	2	11361,87	102,67	22723,74	205,33	2218,30	24043,24	50508,33
		НР - 118%; СП - 8%			10150,05	37,76	20300,10	75,53		3741,36	
122	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции калитки	т	0,1482376	540085,00	--	80060,90	--	80060,90	--	86465,78
		СП - 8%			--	--	--	--		6404,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Металлоконструкции калитки.Окраска масляной краской с очистко й поверхности	т	0,1482376	41196,34	29088,22	6106,85	4311,97	480,05	1781,41	8519,32
		НР - 80%; СП - 8%			8869,72	6151,88	1314,83	911,94		631,06	
124	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Навесы,прим	шт	4	295,00	--	1180,00	--	1180,00	--	1274,40
		СП - 8%			--	--	--	--		94,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				198256,56	16168,28	133565,72	59999,22	278916,24
							48522,55	5108,63	--	20660,46	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14651226,98
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Временные здания и сооружения 1,5х0,8%	Тенге			1,20%	175815				14 827 041,70
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,5х0,9%	Тенге			1,35%	200165				15 027 206,77
		Непредвиденые работы и затраты 2%	Тенге			2%	300544				15 327 750,90
		ИТОГО с понижающим коэф. К=0,9	Тенге			0,9					13 794 975,81
		НДС 12%	Тенге								1 655 397,10
		ИТОГО по акту с НДС	Тенге								15 450 372,91

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Бокейординского района "
Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин,
БИН 060240007173
ИИК KZ92070103KSN2715000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

в.и.о. руководителя
Сабиров Н.К.

Подрядчик:
ТОО "Ингострой"
ЗКО,Уральск Г,А., г.Уральск, Курмангазы, 210/1
БИН 051140010229
ИИК KZ968560000003123896
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Руководитель
Мороз В.М.

Технический надзор:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Туйгужин Е.Е.

Авторский надзор
ТОО "СРБ-А"

Сейтмаганбетов Б.Д.