Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "Компания "АрАй-НС"
Договор:№81/1 от 21.05.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водоснабжения в селе Жанаталап Сарысуского района Жамбылской области"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		81/1	21.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	4 698 248,00	-		-	-	-	-	-	503 383,71	
За отчетный период	**4 698 248,00**	**4 194 864,29**							**503 383,71**	**4 698 248,00**

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Зам. директора ТОО "Компания "АрАй-НС"

Нәби Н.Ж.

Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО "Компания "АрАй-НС"
Договор:№81/1 от 21.05.2020г.
Наименование стройки: "Строительство водоснабжения в селе Жанаталап Сарысуского района Жамбылской области"

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1. Внутрипоселковая сеть										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	10313,1119		110,19	105,27	1136437	1085664	--	198758	1442010
		НР - 72%; СП - 8%				4,92	21,84	50773	225280		106816	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	103,131119		1798,10	--	185440	--	--	133517	344474
		НР - 72%; СП - 8%				1798,10	--	185440	--		25517	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	45,0296		3553,31	153,51	160004	6912	110607	43939	220259
		НР - 99%; СП - 8%				943,50	42,14	42485	1898		16315	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	102,171649		782,46	--	79945	--	--	57561	148506
		НР - 72%; СП - 8%				782,46	--	79945	--		11000	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10114,99326		33,67	33,67	340619	340619	--	84468	459094
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,60	--	117317		34007	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1902446	1433196	110607	518243	2614343
								358644	344494	--	193655	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1902446				
		Материалы	Тенге					110606				
		Всего заработная плата	Тенге						703138			
		Накладные расходы	Тенге					518243				
		Сметная прибыль	Тенге					193655				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2614344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									610
		Сметная заработная плата	Тенге						703138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2614344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									610
		Сметная заработная плата	Тенге						703138			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Водопроводная сеть села									
6	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,946**	**327306,04**	**102650,16**	**636938**	**199757**	**4538**	**481406**	**1207811**
		НР - 99%; СП - 8%			**222324,00**	**27556,92**	**432643**	**53626**		**89467**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**636938**	**199757**	**4538**	**481406**	**1207811**
							432643	**53626**	--	**89467**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**636938**				
		Материалы	Тенге				**4538**				
		Всего заработная плата	Тенге					**486268**			
		Накладные расходы	Тенге				**481406**				
		Сметная прибыль	Тенге				**89467**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1207811**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**430**
		Сметная заработная плата	Тенге					**486268**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1207811**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**430**
		Сметная заработная плата	Тенге					**486268**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3822154**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**791286**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1632953**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**398120**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**115145**		
		- Накладные расходы	Тенге							**999649**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**283122**	
		Всего по акту									**3 822 154**
		в том числе оборудования									-
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									49 688
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									3 871 842
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3.0,9%									45 301
		Итого с зимними удорожаниями									**3 917 143**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									78 343
		Итого с непредвиденными затратами									**3 995 485**
		в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901									4 194 864
		Итого									**4 194 864**
		Налог на добавленную стоимость-12%									503 384
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**4 698 248**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Зам. директора ТОО "Компания "АрАй-НС"

Нәби Н.Ж.