Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "Мартукский районный отдел культуры, физической культуры и спорта",РК, Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, Байганина, 121 — 990240006882

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction",г Актобе, район Астана, проспект Санкибай батыра,72в — 171040026990

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор о государственных закупках работ в сфере строительства 22 от 06-05-2020, доп соглашение №30 от 30-05-2020 ,доп соглашение №69 от 06/08/2020

Номер документа	Дата составления
35	20.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания мартукского районного Дома культуры, по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, с Мартук, ул Байганина,121			услуга	1	48 786 693,00	48 786 693,00	5 227 145,68
				Итого	1	x	48 786 693,00	5 227 145,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Испусинов А П

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГККП "Мартукский районный Дом культуры" ГУ "мартукский районный отдел культуры, физической
Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания Мартукского районного Дома культуры находящегося по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, село Мартук, ул.Байганина 121"

Договор № 22 от 06.05.2020 г.
Доп. согл. №30 от 30.05.2020г.

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 года

на На общестроительные работы (ЛС2-1-1)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 полы										
			1.1 отм -2.500										
1	17	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	356,4	739,12	3,72	263421	1326	88658	139195	434825	
						486,64	1,56	173437	557	–	32209		
			1.2 заделка оконного проема										
			Раздел 4 внутренние отделочные работы										
			4.1 потолки										
2	50	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	430	1279,94	154,11	550376	66267	–	409402	1036560	
						1125,83	64,29	484109	27643	–	76782		
3	51	2203-0301-0107	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	860,7	2957		2545090		2545090	–	2748697	
						–		–		–	203607		
			4.2 откосы										

Итого	**4 220 082**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	657 546
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	67 593
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 200
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 633 748
- накладные расходы, тенге	548 597
в т.ч. зарплата, тенге	49 374
- сметная прибыль (8 %), тенге	312 598
Всего	**4 220 082**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	50 641
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	84 560
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**87 106**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**4 442 389**

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 холодное водоснабжение										
1	1	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	190	3028,92	42,16	575495	8011	461217	107043	737141	
						559,3	15,58	106267	2961	–	54603		

	2 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	190	83,8	1,41	15922	267	87	15257	33673
					81,94	–	15568	–	–	2494	
3	3 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	49,4	882,55	1,17	43598	58	7010	29246	78672
					739,47	0,55	36530	27	–	5828	
4	4 2304-0902-3106	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	5	8624		43120		43120	–	46570
					–		–		–	3450	
5	5 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	565	31	565	31	21	516	1167
					513	14	513	14	–	86	
6	6 2303-0301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1	23101		23101		23101	–	24949
					–		–		–	1848	
7	7 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2182,5	139,5	4365	279	596	3475	8467
					1745	28	3490	56	–	627	
8	8 2304-1001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4583		9166		9166	–	9899
					–		–		–	733	
9	9 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	19345	257	19345	257	17969	1168	22154
					1119	73	1119	73	–	1641	

	10 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	11	16867,64	138,55	185544	1524	171232	12986	214412
					1162,55	42,09	12788	463	–	15882	
11	11 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	11	936,09	19,18	10297	211	290	9667	21561
					890,55	6,18	9796	68	–	1597	
12	12 2308-0307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	11	10822		119042		119042	–	128565
					–		–		–	9523	
13	13 2308-0305-0101	Огнетушители порошковые ОП-1 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	22	6169		135718		135718	–	146575
					–		–		–	10857	
14	14 1117-0701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка НР = 98 %	бак	1	17974	1882	17974	1882	753	15632	36294
					15339	612	15339	612	–	2688	
15	15 2305-3001-0102	Баки металлические для воды вместимостью до 5 м3	шт.	1	8605		8605		8605	–	9293
					–		–		–	688	
16	16 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	20180,5	499,5	40361	999	7393	31609	77728
					15984,5	142,5	31969	285	–	5758	
17	17 5102-0602-0104(об)	Насосы циркуляционные модели Stratos 65/1-9 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1	442002		442002		–	–	442002
					–		–		442002	–	

Итого	**2 039 122**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	233 379
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 519
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 559
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 005 320
- оборудование, тенге	442 002
- накладные расходы, тенге	226 599

в т.ч. зарплата, тенге	20 394
- сметная прибыль (8 %), тенге	118 303
Всего	**2 039 122**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	19 165
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	32 002
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**32 966**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**2 123 255**

на Пожарная сигнализация (ЛС2-1-4)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 монтажные работы											
1	1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	29935	2	29935	2	461	17978	51746	
						29472	–	29472	–	–	3833		
2	2	2308-0303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1	14042		14042		14042	–	15165	
						–		–		–	1123		
3	3	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	75	2522,49	2,08	189187	156	7447	110766	323949	

4	4 2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	71	2421,12 1777	–	181584 126167	–	– 126167	23996 –	136260
					–		–		–	10093	
5	5 2308-0302-0501	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	4	22009		88036		88036	–	95079
					–		–		–	7043	
6	6 1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	1273,17	–	15278	–	751	8861	26070
					1210,58	–	14527	–	–	1931	
7	7 2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	12	1740		20880		20880	–	22550
					–		–		–	1670	
8	8 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	14	2522,5	2,07	35315	29	1390	20677	60471
					2421,14	–	33896	–	–	4479	
9	9 2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	1580		11060		11060	–	11945
					–		–		–	885	
10	10 2308-0304-0505	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	1326		9282		9282	–	10025
					–		–		–	743	
11	11 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6707	2	6707	2	182	3979	11541
					6523	–	6523	–	–	855	
12	12 2308-0306-0306	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	8204		8204		8204	–	8860
					–		–		–	656	

	13 1310-0701-0109	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	24075	2	24075	2	170	14581	41748
					23903	–	23903	–	–	3092	
14	14 2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	12148		12148		12148	–	13120
					–		–		–	972	
15	15 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	404	78,49	0,87	31709	351	7669	17142	52759
					58,64	0,29	23689	119	–	3908	
16	16 2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,41208	39264		16180		16180	–	17474
					–		–		–	1294	
17	17 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	200	675,98	346,36	135195	69271	36871	36683	185628
					145,27	109,48	29053	21896	–	13750	
18	18 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	168498		34374		34374	–	37124
					–		–		–	2750	
19	19 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	10	675,9	346,3	6759	3463	1843	1835	9282
					145,3	109,6	1453	1096	–	688	
20	20 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0102	61018		622		622	–	672
					–		–		–	50	

	21 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	400	219,54	2,22	87817	887	9251	55958	155277
					194,2	0,1	77679	41	–	11502	
22	22 2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	400	63		25200		25200	–	27216
					–		–		–	2016	

Итого	**1 313 961**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	421 779
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 163
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 152
- материалы, изделия и конструкции, тенге	432 230
- накладные расходы, тенге	288 460
в т.ч. зарплата, тенге	25 961
- сметная прибыль (8 %), тенге	97 329
Всего	**1 313 961**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	15 768
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	26 329
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 121**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**1 383 179**

на Технологическое оборудование (ЛС2-1-6)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	5900-0000-0000(пл)	экран светодиодный сборный разборный	к-т	1	13148480		13148480		–	–	13148480	
						–		–		13148480	–		

					–		–	13148480	–	
2	2 5900-0000-0000(пл)	занавес сцены. занавес двери зрительного зала	к-т	1	4400000	4400000	–	–		4400000
					–		–	4400000	–	
3	3 5900-0000-0000(пл)	кресло "Соло"	шт	450	24426	10991700	–	–		10991700
					–		–	10991700	–	
4	4 5900-0000-0000(пл)	сценические световые приборы	к-т	1	6 949 656	6 949 656	–	–		6 949 656
					–		–	6 949 656	–	
5	5 5900-0000-0000(пл)	тепловой завес	шт	2	60444	120888	–	–		120888
					–		–	120888	–	

Итого **35 610 724**

в том числе

- оборудование, тенге 35 610 724

Итого в текущих ценах 2020 г. **35 610 724**

Всего в текущих ценах 2020г. **43 559 547,32**

НДС (12 %) 5 227 145,68

Итого **48 786 693,00**

Государственное коммунальное казенное передприятие "Мартукский районный Дом культуры" государственного учреждения "мартукский районный отдел культуры, физической культуры и спорта"

Технадзор:
ТОО "Курылыс-Маркетинг"

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Авторский надзор:
ТОО "Мир Проект"