Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Агротехнический колледж, село Красный Яр" при управлении образования Акмолинской области
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "КОКШЕТАУСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания тракторной лаборатории ГККП "Агротехнический колледж, с. Красный Яр, ул. Достык, 68"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		210112/00	06.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания тракторной лаборатории ГККП "Агротехнический колледж, с. Красный Яр, ул. Достык, 68"	75 642 745	15 326 796							1 839 216	17 166 012

ЗАКАЗЧИК: _____ **Ларин В.Г.**
И.о. руководителя ГККП "Агротехнический колледж, село Красный Яр" при управлении образования Акмолинской области
БИН 000140000578

ПОДРЯДЧИК: _____ **Шафар С.И.**
Директор ТОО "Проектно-строительная компания "Кокшетаустрой"
БИН 940240000245

Эксперт технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Курылыс"
_____ **Мухамбеткалиев А.Ж.**

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Акмолинская обл. **форма 2В**

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Агротехнический колледж, с. Красный Яр" при управлении образования Акмолинской области
БИН 000140001576, Акмолинская область, г. Кокшетау, с. Красный Яр, Достык, 68, тел. 8 716 2 51 49 07

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "КОКШЕТАУСТРОЙ"
БИН 940240000245, Акмолинская область, г. Кокшетау, Потанина, 8, тел. 8 716 2 41 12 28

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания тракторной лаборатории ГККП "Агротехнический колледж,с. Красный Яр,ул. Достык, 68

Договор подряда № 210112/00 от 06 апреля 2021 г.

Акт выполненных работ №5
За август 2021 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЛС 2-1-1 "Надземная строительная часть"												
Раздел 1. Кровля АС11-14												
1.1. Кровля												
1	1112-0101-1501		Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2	25,9674	735,73	26,33	19105	684	13040	3954	24904
						207,24	4,28	5381	111	–	1845	
2	1112-0101-1502		Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 72 %	м2	25,9674	601,59	22,89	15622	594	11521	2593	19672
						135,04	3,61	3507	94	–	1457	
7	1106-0301-0410		Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	2,10986	15638,48	1420,47	32995	2997	66	22492	59926
						14186,72	619,47	29932	1307	–	4439	
8	2105-0309-0301		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,10986	269675		568976		568976	–	614494
						–		–		–	45518	
1.3 Демонтажные работы												
55	1208-0101-0303		Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка НР = 72 %	окно	3	1599,77	1,2	4799	4	0	3453	8912
						1598,57	0	4796	0	0	660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2.2 Крыльцо-1-2шт										
1	65	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2	4,6	243,21	32,2	1119	148	621	292	1524
						76	12,14	350	56	–	113	
2	66	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3	0,46	9068,05	1751,49	4172	806	1786	1389	6006
						3434,4	759	1580	349	–	445	
3	67	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	0,64	25472,84	7,68	16302	5	13815	1788	19538
						3879,6	0	2483	0	–	1447	
4	68	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,0162	15638,86	1420,7	254	23	1	173	461
						14186,8	619,12	230	10	–	34	
5	69	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0162	269675		4369		4368	–	4718
						–		–		–	350	
6	70	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	0,325	26324,54	7,68	8556	2	7292	908	10221
						3879,6	–	1261	0	–	757	
7	71	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2	4,6	782,61	29,78	3600	137	1819	1232	5219
						357,39	14,57	1644	67	–	387	
		Раздел.4.Устройство монолитного перекрытия над складским помещением на отм.+3.200										
8	109	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2	42,8	797,91	21,68	34151	928	3023	21997	60640
						705,61	8,22	30200	352	–	4492	
9	110	2110-0103-0307	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,65 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	42,8	2220		95016		95016	–	102617
						–		–		–	7601	
		Раздел.5 Проемы										
10	111	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2	31,431	2652,35	176,49	83366	5547	39187	29769	122186
						1229,1	86,35	38632	2714	–	9051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	112	2109-0201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	31,431	23352		733953		733953	–	792669
						–		–		–	58716	
12	113	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	32	1889,52	9,89	60465	316	52247	5803	71569
						246,94	4,95	7902	158	–	5301	
13	114	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	32	2442		78144		78144	–	84396
						–		–		–	6252	
14	115	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	32	111		3552		3552	–	3836
						–		–		–	284	
			5.3 Витражи									
15	116	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	36,48	3547,16	2,68	129400	98	90008	28292	170307
						1077,15	–	39294	0	–	12615	
16	117	2109-0201-0501	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	36,48	14631		533739		533739	0	576438
						–		–		–	42699	
			5.6 Откосы									
17	118	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2	46	3313,09	45,94	152402	2113	42094	78688	249577
						2352,06	23,79	108195	1094	–	18487	
18	119	1134-0108-0401	. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 72 %	м2	16,4	443,92	6,11	7280	100	0	5206	13485
						437,81	3,04	7180	50	–	999	
19	121	1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею НР = 72 %	м	50	389,87	5,36	19494	268	0	13925	36093
						384,51	2,28	19226	114	–	2674	
20	122	2113-0502-0404	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	52,5	2533		132983		132983	–	143622
						–		–		–	10639	
21	123	2113-0502-0801	Профиль соединительный неразъемный для поликарбонатных листов	м	50	384		19200		19200	–	20736
						–		–		–	1536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	125	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2	11,75	1138,44	7,52	13377	88	4940	6031	20961
						710,48	2,49	8348	29	–	1553	
23	126	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2	11,75	425,76	3	5003	35	1585	2448	8047
						287,83	1,5	3382	18	–	596	
			5.8 Демонтажные работы									
17	130	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72%	м2	133,055	1894,31	172,6	252047	22965	0	173503	459594
						1721,71	89,4	229082	11895	–	34044	
			Раздел 8.Фасад									
24	133	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2	245,35	834,81	41,1	204821	10084	69012	94129	322866
						512,43	20,42	125725	5010	–	23916	
25	134	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 %	м2	245,35	5502,86	14,18	1350127	3479	836970	367442	1854975
						2077,35	2,68	509678	658	–	137406	
26	135	2105-0109-0722	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	269,885	2589		698732		698732	–	754631
						–		–		–	55899	
27	136	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	69,3	2083,05	5,62	144355	389	111299	23579	181369
						471,39	1,18	32667	82	–	13435	
28	137	2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	32	505		16160		16160	–	17453
						–		–		–	1293	
			Раздел.10 Отмостка									
29	138	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3	10,8	9068,05	1751,49	97935	18916	41927	32608	140986
						3434,4	759	37092	8197	–	10443	
30	139	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,324	1823,81	1823,81	59	59	–	22	87
						–	957	0	31	–	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	140	1127-0701-0101	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.**	м2	108	1248,19	2,95	134805	319	114050	14798	161571
			Устройство НР = 72 %			189,22	1,08	20436	117	–	11968	
			Раздел 12. Эвакуционная лестница (АС20-21)									
143		1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3	1,2	2767,5	–	3321	–	–	2391	6169
						2767,5	–	3321	–	–	457	
144		1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3	0,2	5880	1765	1176	353	643	240	1529
						900	765	180	153	–	113	
145		1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,98	22760,2	1110,2	22305	1088	19938	1097	25273
						1305,1	250	1279	245	–	1872	
146		1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т	2,44964	77059,08	26513,69	188767	64949	29166	83476	294021
						38639,15	8689,85	94652	21287	–	21779	
147		2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,44964	581948		1425563		1425563	–	1539608
						–		–		–	114045	
148		1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	50,03232	91,68	2,44	4587	122	2152	1675	6762
						46,23	0,28	2313	14	–	501	
149		1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	50,03232	155,26	3,44	7768	172	4891	1968	10516
						54,07	0,56	2705	28	–	779	
			Раздел 13. Монолитный участок. МУ1-АС22									
150		1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 72 %	м3	1,278	37174,98	2677,71	47510	3423	31727	9436	61502
						9671,36	582,82	12360	745	–	4556	
151		1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3	0,78	18347,44	1641,03	14311	1280	9932	2557	18217
						3973,08	580,77	3099	453	–	1349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152		2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03806	257436		9798		9798	–	10582
						–		–		–	784	
153		2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0095	225041		2138		2138	–	2309
						–		–		–	171	
154		2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	220671		2472		2472	–	2670
						–		–		–	198	
155		2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04784	209245		10010		10010	–	10811
						–		–		–	801	
		Итого по смете 2-1-1						**9 136 275**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 388 112				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						142 491				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						55 438				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						5 889 556				
		- накладные расходы, тенге						1 039 354				
		в т.ч. зарплата, тенге						93 542				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						676 762				
		Всего						**9 136 275**				
		ЛС 2-1-2 "Отделочные работы"										
		Раздел 6. Отделочные работы										
		6.1 Потолок										
32	8	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2	200	1252,47	7,52	250494	1504	84088	119088	399149
						824,51	2,49	164902	498	–	29567	
33	9	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2	200	474,58	3	94916	600	29524	46866	153125
						323,96	1,5	64792	300	–	11343	
		6.2 Стены										
34	10	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2	266,288	2392,97	81,33	637219	21657	352102	201960	906313
						989,38	63,99	263460	17040	–	67134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	11	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2	224,468	1018,21	7,52	228556	1688	67388	115228	371287
						710,48	2,49	159480	559	–	27503	
36	12	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2	630,78	425,76	3	268561	1892	85112	131402	431960
						287,83	1,5	181557	946	–	31997	
		Раздел 7.Полы										
37	24	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2	15,53	1950,48	167,87	30291	2607	8061	14995	48909
						1263,55	77,46	19623	1203	–	3623	
38	25	2206-0301-0128	Плитки керамогранитные матовые толщиной 9 мм СТ РК 1954-2010	м2	15,84	2683		42499		42499	–	45899
						–		–		–	3400	
		Итого по смете 2-1-2						**2 356 642**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						853 814				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						29 948				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						20 546				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						668 774				
		- накладные расходы, тенге						629 539				
		в т.ч. зарплата, тенге						56 659				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						174 567				
		Всего						**2 356 642**				
		ЛС №2-1-3 "Отопление и вентиляция"										
		Раздел 1.Отопление										
39	1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	96,6	1154,28	20,58	111503	1988	31144	56930	181908
						811,3	7,23	78372	696	–	13475	
40	2	2305-1001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секци	690	2162		1491780		1491780	–	1611122
						–		–		–	119342	
		Раздел 2.Вентиляция										
		2.5.ВЕ 4										
41	48	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	реше	1	1804,75	70,04	1805	70	125	1595	3672
						1609,57	18,11	1610	18	–	272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	49	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,0225	10606		239		239	–	258
						–		–		–	19	
43	50	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	6	5840,97	67,59	35046	406	21240	13295	52208
						2233,32	27,59	13400	166	–	3857	
		2.6.ВЕ5										
44	51	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	4,5	5638,44	53,67	25373	242	15930	9113	37245
						2044,8	21,66	9202	97	–	2759	
45	52	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	реше	3	1804,75	70,04	5414	210	375	4786	11016
						1609,87	18,11	4830	54	–	816	
46	53	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,12	7653		918		918	–	991
						–		–		–	73	
		2.7.ВЕ 6										
47	54	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	реше	1	1804,75	70,04	1805	70	125	1595	3672
						1609,87	18,11	1610	18	–	272	
48	55	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,0225	10606		239		239	–	258
						–		–		–	19	
49	56	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	3,6	5840,97	67,59	21027	243	12743	7976	31323
						2233,32	27,59	8040	99	–	2320	
		2.9.ВЕ9										
50	60	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	реше	1	1804,75	70,04	1805	70	125	1595	3672
						1609,57	18,11	1610	18	–	272	
51	61	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,0225	10606		239		239	–	258
						–		–		–	19	
52	62	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	3,6	5840,37	67,59	21027	243	12744	7976	31323
						2233,32	27,59	8040	99	–	2320	
		2.10 ВЕ 10										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	63	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	4	1804,75	70.04	7219	280	499	6381	14688
						1609,87	18,11	6439	72	–	1088	
54	64	1120-0101-0110	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	14,4	7475,14	50,04	107642	721	81444	25252	143526
						1769,25	20,16	25477	290	–	10632	
55	65	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,16	7653		1224		1224	–	1322
						–		–		–	98	
		2.11 ВЕ11										
56	66	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	реше	2	1804,75	70,04	3610	140	250	3191	7345
						1609,87	18,11	3220	36	–	544	
57	67	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,08	7653		612		612	–	661
						–		–		–	49	
58	68	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	8	5638,44	53,67	45108	429	28320	16200	66213
						2044,8	21,66	16358	173	–	4905	
		2.12ВЕ12										
59	69	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	реше	2	1804,75	70,04	3610	140	250	3191	7345
						1609,67	18,11	3220	36	–	544	
60	70	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,08	7653		612		612	–	661
						–		–		–	49	
61	71	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	4,8	5638,44	53,67	27065	258	16992	9721	39729
						2044,8	21,66	9815	104	–	2943	
		2.13 ВЕ13										
62	72	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	реше	2	1804,75	70,04	3610	140	250	3191	7345
						1609,87	18,11	3220	36	–	544	
63	73	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,08	7653		612		612	–	661
						–		–		–	49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	74	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	8	5638,44	53,67	45108	429	28320	16200	66213
						2044,8	21,66	16358	173	–	4905	
		2.14.ВЕ14										
65	75	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	реше	2	1804,75	70,04	3810	140	250	3191	7345
						1609,87	18,11	3220	36	–	544	
66	76	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,08	7653		612		612	–	661
						–		–		–	49	
67	77	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	4,8	5638,44	53,67	27065	258	16992	9721	39729
						2044,8	21,66	9815	104	–	2943	
		2.15.ВЕ15										
68	78	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	реше	2	1804,75	70,04	3610	140	250	3191	7345
						1609,87	18,11	3220	36	–	544	
69	79	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,08	7653		612		612	–	661
						–		–		–	49	
70	80	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	4,8	5638,44	53,67	27065	258	16992	9721	39729
						2044,8	21,66	9815	104	–	2943	
		Итого по смете 2-1-3						**2 420 105**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						236 891				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						6 875				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						2 465				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						1 783 059				
		- накладные расходы, тенге						214 012				
		в т.ч. зарплата, тенге						19 261				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						179 257				
		Всего						**2 420 105**				
		ЛС №2-1-5 "Водопровод и канализация"										
		Раздел 4.Канализация										
		4.1 Канализация										
71	67	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м	28	1272,46	1,74	35629	49	8614	19428	59462
						963,07	0,59	26966	17	–	4405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	68	2302-0403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	303		303		303	–	327
						–		–		–	24	
73	70	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	537		8592		8592	–	9279
						–		–		–	687	
		Итого по смете 2-1-5						**69 068**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						26 966				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						49				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						17				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						17 509				
		- накладные расходы, тенге						19 428				
		в т.ч. зарплата, тенге						1 749				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						5 116				
		Всего						**69 068**				
		ЛС №2-1-6 "Электромонтажные работы"										
		Раздел 1. Оборудование и материалы										
		1.1. ВРУ 1										
74	1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР = 72 %	шкаф	1	18948,69	663,69	18949	664	10193	6026	26973
						8091,93	276,54	8092	277	–	1998	
75	2	2307-0201-0302	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10628		10628		10628	–	11478
						–		–		–	850	
76	3	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	4735,19	24,44	23676	122	9754	9936	36301
						2760	–	13800	–	–	2689	
77	4	1308-0303-0502	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5690,98	106,49	5691	106	2824	2012	8319
						2760	33,52	2760	34	–	616	
78	5	2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1687		1687		1687	–	1822
						–		–		–	135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	6	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1632		3264		3264	–	3525
						–		–		–	261	
80	7	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632	–	1763
						–		–		–	131	
81	8	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	546		1092		1092	–	1179
						–		–		–	87	
82	11	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	217	364,91	14,86	79185	3225	12132	46533	135775
						294,14	3,69	63828	801	–	10057	
83	12	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	59	477,4	33,29	28167	1964	3326	16941	48717
						387,73	11,06	22876	653	–	3609	
84	13	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	56	140		7840		7840	–	8467
						–		–		–	627	
85	14	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	93	90		8370		8370	–	9040
						–		–		–	670	
86	15	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	124	71		8804		8804	–	9508
						–		–		–	704	
87	16	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	3	194		582		582	–	629
						–		–		–	47	
88	17	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	4759,32	113,53	4759	114	1551	2262	7583
						3094,75	45,59	3095	46	–	562	
89	18	2307-0201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016		4016		4016	–	4337
						–		–		–	321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	19	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	4735,19	24,44	33146	171	13655	13910	50820
						2760	–	19320	–	–	3764	
91	20	2307-0204-1901	Расцепитель независимый РН;?В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611		6611		6611	–	7140
						–		–		–	529	
92	21	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1632		3264		3264	–	3525
						–		–		–	281	
		Раздел 2. Электроосвещение										
		2.1. ЩО №1										
93	26	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	4759,32	113,53	4759	114	1551	2262	7583
						3094,75	45,59	3095	46	–	562	
94	27	2307-0201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016		4016		4016	–	4337
						–		–		–	321	
95	28	1308-0303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	4735,19	24,44	47352	244	19508	19872	72602
						2760	–	27600	–	–	5378	
96	29	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632		1632		1632	–	1763
						–		–		–	131	
97	30	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856		23136		23136	–	24987
						–		–		–	1851	
98	31	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	519		1557		1557	–	1682
		Раздел 4.Кабельная продукция				–		–		–	125	
99	46	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м	1204,059	463,04	183,57	557527	221029	87258	228573	848988
						207	56,66	249240	68222	–	62888	
100	47	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,49256	206745		101834		101834	–	109981
						–		–		–	8147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	48	2306-0145-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1989	294835		58643		58643	–	63334
						–		–		–	4691	
102	49	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,34162	321250		109745		109745	–	118525
						–		–		–	8780	
103	50	2306-0145-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1122	365155		40970		40970	–	44248
						–		–		–	3278	
104	51	2306-0145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02244	516960		11601		11601	–	12529
						–		–		–	928	
105	52	2306-0145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	799272		12229		12229	–	13207
						–		–		–	978	
106	58	2306-0145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05406	1155270		62454		62454	–	67450
						–		–		–	4996	
			Раздел 5.Электроустановочные изделия									
107	61	2307-0202-0501	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	91	159		14469		14469	–	15627
						–		–		–	1158	
108	62	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	118	714,42	–	84302	–	1289	59769	155597
						703,5	–	83013	–	–	11526	
109	63	2307-0202-0203	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	118	1357		160126		160126	–	172936
						–		–		–	12810	
110	64	2308-0306-0107	Коробка разветвительная JBS размерами 100х100х50 мм, степень защиты IP 44	шт.	16	477		7632		7632	–	8243
						–		–		–	611	

Итого по смете 2-1-6 **2 120 520**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 496 719
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 227 753
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 70 079
- материалы, изделия и конструкции, тенге 830 875
- накладные расходы, тенге 408 096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		в т.ч. зарплата, тенге						36 729				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						157 097				
		Всего						**2 120 520**				
		Всего по акту						**16 102 610**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)0,8=1,2%						193 231				
		Итого						16 295 841				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						325 917				
		Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.						16 621 758				
		В ценах 2021 года				1,002		**16 655 002**				
		Понижающий коэффициент				0,920251852		15 326 796				
		НДС (12 %)						1 839 216				
		Итого						**17 166 012**				

Принял (Заказчик)
ККП "Агротехнический колледж, село Красный Яр" при Управлении образования Акмолинской области
БИН 000140001576

_____ **Ларин В.Г.**
И.о. руководителя

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Проектно-строительная компания "Кокшетаустрой"
БИН 940240000245

_____ **Шафар С.И.**
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

_____ **Мутаңбеткалиев А.Ж.**
KZ72VJE00044976 от 01.01.2019, KZ62VJE00032643 от 07.05.2012,
KZ02VJE00044975 от 01.01.2019

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Бота Сәулет"

_____ **Шалов Б.М.**
приказ №5/н от 18.05.2012 г.