Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №14" государственного учреждения "Отдела образования города Актобе",г Актобе, ул Шакена Айманова,8** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970540000950**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction",Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, АМАНГЕЛДЫ ИМАНОВ, 124** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**171040026990**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ в сфере строительства 20 от 05-05-2020	

Номер документа	Дата составления
7	25.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здания средней школы №14, который находится - ул.Шакена Айманова, 8			услуга	1	6 384 796,00	6 384 796,00	684 085,29
				Итого	1	x	6 384 796,00	684 085,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Испусинов А.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: КГУ Средняя школа №14" ГУ "Отдел образования г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Объект: Капитальный ремонт здания средней школы №14 по ул.Ш.Айманова, 8 в г.Актобе Актюбинской области
Договор № 20 от 05.05.2020г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июнь 2020г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	5700710,71	5700710,71			684085,29	6384796,00
	Всего по объекту с начала строительства	**8784760,71**	**8784760,71**			**1054171,29**	**9838932**

Заказчик: КГУ "Средняя школа №14" ГУ "Отдел образования г.Актобе"
Директор
_____ Алиева Б.С.

Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Директор
_____ Испусинов А.П.

Авторский надзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"
_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Курылысмаркетинг"
_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма

Заказчик:КГУ "Средняя школа №14 ГУ "Отдел образования г.Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания средней школы №14 по ул. В.И. Чапаева, 8 в г. Актобе, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания средней школы №14 по ул. В.И. Чапаева, 8 в г. Актобе, Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 05.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2020г

Локальная смета 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	8	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	21,7	817,56	31,52	17741	684	–	12534	32697	

					786,04	16,22	17057	352	–	2422	
2	10 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	58	134,52	–	7802	–	–	5617	14493
					134,52	–	7802	–	–	1074	
3	11 1212-0104-0504	Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР = 72 %	м2	2000	242,09	–	484188	–	–	348615	899427
					242,09	–	484188	–	–	66624	
	Раздел 5 Полы										
	5.1 1 этаж. Тип пола 1										
4	48 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,4	732,09	36,43	40558	2018	16358	21781	67326
					400,4	17,85	22182	989	–	4987	
	5.2 1 этаж. Тип пола 2										
5	50 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	20,3	732,12	36,45	14862	740	5994	7982	24672
					400,39	17,88	8128	363	–	1828	

6	51 1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	20,3	168,47	12,36	3420	251	2968	302	4020
					9,9	5,91	201	120	–	298	
	5.3 1 этаж. Тип пола 3										
7	53 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1,4	732,14	36,43	1025	51	413	551	1702
					400,71	17,86	561	25	–	126	
8	56 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1,4	732,14	36,43	1025	51	413	551	1702
					400,71	17,86	561	25	–	126	
	5.4 1 этаж. Тип пола 4										
9	58 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,33	23997,74	9,02	31917	12	26128	5430	40335
					4343,61	–	5777	–	–	2988	

10	60 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,33	23997,74	9,02	31917	12	26128	5430	40335
					4343,61	–	5777	–	–	2988	
11	61 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	26,6	732,07	36,43	19473	969	7854	10458	32325
					400,38	17,86	10650	475	–	2394	
	5.5 1 этаж. Тип пола 5										
12	63 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	329,6	732,09	36,44	241298	12009	97319	129585	400554
					400,39	17,86	131970	5886	–	29671	
	5.6 1 этаж. Тип пола 6										
13	66 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	10,032	23997,41	8,97	240742	90	197076	40961	304239
					4343,7	–	43576	–	–	22536	
14	67 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	125,4	732,09	36,44	91804	4569	37026	49302	152394
					400,39	17,86	50209	2240	–	11288	

15	68 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	125,4	505,34	37,07	63370	4648	54999	5588	74475
					29,69	17,72	3723	2222	–	5517	
	5.8 2 этаж. Тип пола 1										
16	73 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	24,4	732,09	36,43	17863	889	7204	9594	29654
					400,41	17,87	9770	436	–	2197	
	5.9 2 этаж. Тип пола 2										
17	75 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 %	м2 стяжки	390	987,16	19,27	384993	7517	213057	156499	584811
					421,59	5,31	164419	2069	–	43319	

18	76	1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 94 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	390	695,25	16,71	271146	6516	215082	48507	345225
						127,05	5,27	49548	2055	–	25572	

Раздел 6 Внутренняя отделка

6.1 1 этаж

19	81	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	300	911,49	5,9	273447	1770	84128	150502	457865
						625,16	1,93	187549	578	–	33916	
20	84	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	400	1227,5	9,21	491000	3685	169049	255581	806307

					795,67	3,03	318266	1210	–	59726	
	6.2 2 этаж										
21	88 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	50	911,48	5,88	45574	294	14022	25083	76310
					625,16	1,92	31258	96	–	5653	
22	91 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	450	1227,5	9,21	552375	4145	190181	287528	907095
					795,66	3,02	358049	1361	–	67192	

Итого	**5 297 963**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 911 221
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 920
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 502
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 365 399
- накладные расходы, тенге	1 577 981
в т.ч. зарплата, тенге	142 018
- сметная прибыль (8 %), тенге	392 442
Всего	**5 297 963**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	63 576

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %) 106 158

Итого в текущих ценах с 01.01.20 г. 5 467 697

Локальная смета 2-1-4

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	6	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	2071,89	26,32	–	54531	–	–	39262	101296	
						26,32	–	54531	–	–	7503		
			Раздел 3 Электрическое освещение										
2	75	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	100	32		3200		3200	–	3456	
						–		–		–	256		

3	76 2307-0202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	60	342		20520		20520	–	22162
					–		–		–	1642	
4	77 1121-0202-0102	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР = 72 %	м	1065,28	188,59	0,89	200898	948	37300	117160	343503
					152,68	0,07	162650	72	–	25445	
5	78 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,0506	180023		189132		189132	–	204263
					–		–		–	15131	
6	79 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,561	272084		152639		152639	–	164850
					–		–		–	12211	

Итого	**839 530**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	217 181
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	948
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72
- материалы, изделия и конструкции, тенге	402 791
- накладные расходы, тенге	156 422
в т.ч. зарплата, тенге	14 078

- сметная прибыль (8 %), тенге	62 188
Всего	**839 530**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	10 074
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	16 822
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**866 426**
Итого в текущих ценах	**6 334 123**
Итого с (К=0,9)	**5 700 710,71**
Всего в текущих ценах 2020г.	**5 700 710,71**
НДС (12 %)	684 085,29
Итого	**6 384 796,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KND Construction"

Директор Испусинов А.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №14" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Директор Алиева Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Құрылысмаркетинг"

Авторский надзор:

ТОО "Азиз Проект"