Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №14" государственного учреждения "Отдела образования города Актобе",г Актобе, ул Шакена Айманова,8** — **970540000950**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction",Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, АМАНГЕЛДЫ ИМАНОВ, 124** — **171040026990**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства 20 от 05-05-2020

Номер документа	Дата составления
21	23.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здания средней школы №14, который находится - ул.Шакена Айманова, 8			услуга	1	36 674 308,00	36 674 308,00	3 929 390,14
				Итого	1	x	36 674 308,00	3 929 390,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Испусинов А.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Форма КС-3

Заказчик: КГУ Средняя школа №14" ГУ "Отдел образования г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Объект: Капитальный ремонт здания средней школы №14 по ул.Ш.Айманова, 8 в г.Актобе Актюбинской области
Договор № 20 от 05.05.2020г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2020г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	32744917,86	32744917,86			3929390,14	36674308,00
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**41529678,57**	**41529678,57**			**4983561,43**	**46513240**

Заказчик: КГУ "Средняя школа №14" ГУ "Отдел образования г.Актобе"
Директор
_____ Алиева Б.С.

Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Директор
_____ Испусинов А.П.

Авторский надзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"
_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Курылысмаркетинг"
_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1

Форма

Заказчик:КГУ "Средняя школа №14 ГУ "Отдел образования г.Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания средней школы №14 по ул. В.И. Чапаева, 8 в г. Актобе, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания средней школы №14 по ул. В.И. Чапаева, 8 в г. Актобе, Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 05.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2020г

Локальная смета 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	11	1212-0104-0504	Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР = 72 %	м2	6419	242,09	–	1554001	–	–	1118881	2886713	
						242,09	–	1554001	–	–	213831		
2	12	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	268	242,09	–	64881	–	–	46714	120523	
						242,09	–	64881	–	–	8928		
			Раздел 2 Стены и перегородки										

3	13 1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы дверные. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	9,941	29005,23	1644,2	288341	16345	211215	47514	362723
					6114,17	524,19	60781	5211	–	26868	
4	14 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	42	549	316,71	23058	13302	1400	13440	39418
					198,95	72,24	8356	3034	–	2920	
5	15 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,924	86685		80097		80097	–	86505
					–		–		–	6408	
	Раздел 3 Витражи										
6	16 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	104,07	2713,78	3,3	282423	343	156514	113009	427067
					1206,55	–	125566	–	–	31635	
7	17 2109-0202-0305	Витражи внутренние из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	53,7	24691		1325907		1325907	–	1431980
					–		–		–	106073	
8	18 2109-0202-0603	Витражи внутренние из ПВХ профилей комбинированные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	34,34	25496		875533		875533	–	945576
					–		–		–	70043	
	Раздел 4 Двери										

9	34 2109-0102-0103							
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 23-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,07	4459	9230	9230	–	9968
					–	–	–	738	
10	35 2109-0102-0103								
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	68,67	4459	306200	306200	–	330696
					–	–	–	24496	
11	36 2109-0102-0102								
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16,59	5643	93617	93617	–	101106
					–	–	–	7489	
12	37 2109-0102-0104								
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 20-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,8	4158	19958	19958	–	21555
					–	–	–	1597	
13	38 2109-0102-0103								
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 20-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,8	4459	8026	8026	–	8668
					–	–	–	642	

14	39 2109-0102-0102										
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 20-6П, ДГ 20-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	22	5643		124146		124146	–	134078
					–		–		–	9932	
15	40 2109-0102-0102										
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 17-7П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,19	5643		6715		6715	–	7252
					–		–		–	537	
16	41 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	28,41	1653,43	134,21	46974	3813	11416	30172	83318
					1117,39	62,62	31745	1779	–	6172	
17	42 2109-0102-0107										
		Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-17П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8,16	5162		42122		42122	–	45492
					–		–		–	3370	
18	43 2109-0102-0106										
		Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,8	5378		58082		58082	–	62729
					–		–		–	4647	

19	44 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,45	5439		51399		51399	–	55511
					–		–		–	4112	
20	45 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	382,7	473,94	1,37	181375	525	145332	32198	230659
					92,81	0,67	35518	257	–	17086	
21	46 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	75	5658		424350		424350	–	458298
					–		–		–	33948	
22	47 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	166	668		110888		110888	–	119759
					–		–		–	8871	
	Раздел 6 Внутренняя отделка										
	6.1 1 этаж										
23	81 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1000	911,49	5,9	911494	5903	280426	501674	1526221
					625,17	1,93	625165	1927	–	113053	
24	82 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	600	514,01	3,7	308404	2221	88571	174963	522036
					362,69	1,82	217612	1092	–	38669	
25	83 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,2	1160,81	72,09	19966	1240	4900	11899	34414

					803,84	60,93	13826	1048	–	2549	
26	84 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1000	1227,5	9,21	1227499	9211	422623	638951	2015766
					795,67	3,02	795665	3024	–	149316	
27	85 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1050	460,86	3,7	483908	3886	141677	272206	816603
					322,23	1,82	338345	1912	–	60489	
	6.2 2 этаж										
28	88 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	810	911,49	5,9	738310	4781	227146	406355	1236238
					625,16	1,93	506383	1561	–	91573	
29	91 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1150	1227,5	9,21	1411624	10593	486016	734794	2318131
					795,67	3,02	915015	3478	–	171713	
30	92 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1250	460,86	3,7	576081	4626	168663	324054	972146
					322,23	1,82	402792	2276	–	72011	

Раздел 7 Наружная отделка

31	97 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 80 %	м2 поверхност и облицовки	200	3051,46	10,98	610292	2195	304448	243246	921821
					1518,25	2,04	303649	408	–	68283	
32	98 2901-0000-0001(пл)	Сайдинговая панель МП СК-14*226	м2	1905,595	1963		3740683		3740683	–	4039938
					–		–		–	299255	
33	99 2901-0000-0002(пл)	Планка начальная ПНС 10х20х3000 (108шт.)	шт	6,48	580		3758		3758	–	4059
					–		–		–	301	
34	100 2901-0000-0003(пл)	Планка завершающая ПЗ 30х25х3000 (108 шт.)	м2	8,1	1280		10368		10368	–	11197
					–		–		–	829	
35	101 2901-0101-0104(пл)	Планка стыковочная ПСТС 75х3000 (154шт.)	м2	34,65	2420		83853		83853	–	90561
					–		–		–	6708	
36	102 2901-0101-0005(пл)	Планка угла наружного ПУНС 75х75х3000 (279шт)	м2	62,775	3625		227559		227559	–	245764
					–		–		–	18205	
37	103 2901-0000-0006(пл)	Планка угла внутреннего ПУВС 75х3000 (6шт)	м2	1,35	2420		3267		3267	–	3528
					–		–		–	261	
38	106 1212-0102-0701	Фасады и цоколь простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР = 72 %	м2	150,034	237,36	5,93	35612	889	28012	4846	43695
					44,73	0,13	6711	20	–	3237	

Итого **22 771 712**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 006 011
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 79 873

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 027
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 284 117
- накладные расходы, тенге	4 714 916
в т.ч. зарплата, тенге	424 343
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 686 795
Всего	**22 771 712**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	273 261
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	456 290
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**23 501 263**

Локальная смета 2-1-3

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Отопление монтаж										
			2.1 Система отопления 1-го этажа, младший блок										
1	5	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	132	1999,84	23,48	263979	3100	198467	62350	352435	
						472,82	9,17	62412	1210	–	26106		
2	6	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	137	1713,97	23,49	234814	3218	166820	64712	323488	
						472,82	9,18	64776	1257	–	23962		
3	7	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	64,16	18440,13	199,66	1183119	12810	1107439	67814	1351008	

					979,89	98,63	62870	6328	–	100075	
4	8 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	33	502,7	–	16589	–	9797	6656	25105
					205,82	–	6792	–	–	1860	
5	9 2304-0902-3125	Кран шаровый (на радиаторе) с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	33	1731		57123		57123	–	61693
					–		–		–	4570	
6	10 2304-0905-2436	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2484		4968		4968	–	5365
					–		–		–	397	
7	11 2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	2	1731		3462		3462	–	3739
					–		–		–	277	
8	12 2302-0101-0703	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	14	431		6034		6034	–	6517
					–		–		–	483	
9	13 2302-0101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	33	311		10263		10263	–	11084
					–		–		–	821	

10	14 2302-0101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	287		6888		6888	–	7439
					–		–		–	551	
11	15 2302-0101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	134		804		804	–	868
					–		–		–	64	
12	16 2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	335		670		670	–	724
					–		–		–	54	
13	17 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,73	537		12743		12743	–	13762
					–		–		–	1019	
14	18 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	113,1	1022,74	1,3	115672	147	15455	80114	211449
					884,79	0,65	100070	73	–	15663	

15	19 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2	108,5	3	217	6	107	72	312
					52	–	104	–	–	23	
16	20 1126-0101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими НР = 76 %	м3 изоляции	0,12	162616,67	2833,33	19514	340	1365	13660	35828
					148408,33	1375	17809	165	–	2654	
17	21 2111-0204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	0,12	12243		1469		1469	–	1587
					–		–		–	118	
18	22 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	460528		1382		1382	–	1493
					–		–		–	111	
	2.2 Система отопления 2-го этажа, младший блок										
19	23 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	123	1713,98	23,48	210820	2888	149775	58099	290433
					472,82	9,17	58157	1128	–	21514	
20	24 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	60,32	18440,15	199,67	1112310	12044	1041159	63755	1270150
					979,89	98,62	59107	5949	–	94085	
21	25 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	34	502,71	–	17092	–	10094	6858	25866
					205,82	–	6998	–	–	1916	

22	26 2304-0902-3125	Кран шаровый (на радиаторе) с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	34	1731	58854	58854	–	63562
					–	–	–	4708	
23	27 2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	19	1731	32889	32889	–	35520
					–	–	–	2631	
24	28 2302-0101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	38	311	11818	11818	–	12763
					–	–	–	945	
25	29 2302-0101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	134	1072	1072	–	1158
					–	–	–	86	
26	30 2302-0301-0304	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x3/4, PN 16	шт.	14	129	1806	1806	–	1950
					–	–	–	144	
27	31 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,5	537	6713	6713	–	7250
					–	–	–	537	

28	32 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	113,1	1022,74	1,3	115672	147	15455	80114	211449
					884,79	0,65	100070	73	–	15663	
	2.3 Система отопления 1-го этажа, старший блок										
29	33 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	484	3028,6	50,96	1465840	24663	1006840	434597	2052472
					897,39	18,86	434337	9129	–	152035	
30	34 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	325	1713,98	23,49	557043	7633	395744	153513	767400
					472,82	9,17	153666	2980	–	56844	
31	35 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	84,8	18440,14	199,66	1563724	16931	1463698	89629	1785621
					979,89	98,62	83095	8363	–	132268	
32	36 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	55	502,71	–	27649	–	16329	11094	41842
					205,82	–	11320	–	–	3099	
33	37 2304-0902-3125	Кран шаровый (на радиаторе) с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	55	1731		95205		95205	–	102821
					–		–		–	7616	
34	38 2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	56	1731		96936		96936	–	104691
					–		–		–	7755	

35	39 2304-0905-2428	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	20708		124248		124248	–	134188
					–		–		–	9940	
36	40 2304-0905-2436	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2484		4968		4968	–	5365
					–		–		–	397	
37	41 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	2	834	3	1668	6	225	1410	3324
					718,5	1	1437	2	–	246	
38	42 2304-1009-0704	Клапан балансировочный ручной USV-I, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	32140		64280		64280	–	69422
					–		–		–	5142	
39	43 2302-0101-0707	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 20 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	68	909		61812		61812	–	66757
					–		–		–	4945	

40	44 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	46	565		25990		25990	–	28069
					–		–		–	2079	
41	45 2302-0101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	121	134		16214		16214	–	17511
					–		–		–	1297	
42	46 2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	8	335		2680		2680	–	2894
					–		–		–	214	
43	47 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55,8	537		29965		29965	–	32362
					–		–		–	2397	
44	48 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	166,2	1022,74	1,3	169979	216	22710	117728	310724
					884,8	0,64	147053	107	–	23017	

45	49 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,7	108,11	2,97	400	11	197	134	577
					51,89	0,54	192	2	–	43	
46	50 1126-0101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими НР = 76 %	м3 изоляции	0,34	162620,59	2838,24	55291	965	3866	38705	101516
					148411,76	1376,47	50460	468	–	7520	
47	51 2111-0204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	0,34	12243		4163		4163	–	4496
					–		–		–	333	
48	52 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0037	460528		1704		1704	–	1840
					–		–		–	136	
	2.4 Система отопления 2-го этажа, старший блок										
49	53 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	165	1713,99	23,48	282808	3875	200918	77937	389605
					472,82	9,17	78015	1513	–	28860	
50	54 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	81,12	18440,18	199,67	1495867	16197	1400181	85739	1708134
					979,89	98,62	79489	8000	–	126528	
51	55 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	52	502,69	–	26140	–	15437	10489	39559
					205,83	–	10703	–	–	2930	

52	56 2304-0902-3125	Кран шаровый (на радиаторе) с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	52	1731		90012		90012	–	97213
					–		–		–	7201	
53	57 2302-0101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	57	134		7638		7638	–	8249
					–		–		–	611	
54	58 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,39	537		8801		8801	–	9505
					–		–		–	704	
55	59 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	140,1	1022,74	1,3	143286	182	19144	99241	261929
					884,8	0,65	123960	91	–	19402	

Итого	**12 482 083**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 712 892
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 379
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 838
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 114 796
- накладные расходы, тенге	1 624 420
в т.ч. зарплата, тенге	146 198
- сметная прибыль (8 %), тенге	924 596
Всего	**12 482 083**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	149 785

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	250 111
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**12 881 979**
Итого в текущих ценах	**36 383 242**
Итого с (К=0,9)	**32 744 917,86**
Всего в текущих ценах 2020г.	**32 744 917,86**
НДС (12 %)	3 929 390,14
Итого	**36 674 308,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KND Construction"

Директор Испусинов А.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №14" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Директор Алиева Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Құрылысмаркетинг"

Авторский надзор:

ТОО "Азиз Проект"