Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №14" государственного учреждения "Отдела образования города Актобе",г Актобе, ул Шакена Айманова,8** — **970540000950**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction",г Актобе, район Астана, проспект Санкибай батыра,72в** — **171040026990**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства 20 от 05-05-2020

Номер документа	Дата составления
47	14.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здания средней школы №14, который находится - ул.Шакена Айманова, 8			услуга	1	49 766 604,75	49 766 604,75	5 332 136,22
				Итого	1	x	49 766 604,75	5 332 136,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Испусинов А П

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Алиева Б.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Форма КС-3

Заказчик: КГУ Средняя школа №14" ГУ "Отдел образования г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Объект: Капитальный ремонт здания средней школы №14 по ул.Ш.Айманова, 8 в г.Актобе Актюбинской области
Договор № 20 от 05.05.2020г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
декабрь 2020г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	44434468,53	44434468,53			5332136,22	49766604,75
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**85964147,10**	**85964147,10**			**10315697,65**	**96279844,75**

Заказчик: КГУ "Средняя школа №14" ГУ "Отдел образования г.Актобе"
Директор
_____ Алиева Б.С.

Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Директор
_____ Испусинов А.П.

Авторский надзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"
_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор: ТОО "Курылысмаркетинг"
_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма

Заказчик:КГУ "Средняя школа №14 ГУ "Отдел образования г.Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания средней школы №14 по ул. Ш.Айманова, 8 в г. Актобе, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания средней школы №14 по ул. Ш.Айманова, 8 в г. Актобе, Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 05.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь 2020г

Локальная смета 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Витражи										
1	18	2109-0202-0603	Витражи внутренние из ПВХ профилей комбинированные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	16,03	25496		408701		408701	–	441397	
						–		–		–	32696		
2	19	2109-0202-0202	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,6	29318		105545		105545	–	113989	

						–			–		–	8444
3	20 2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	25111		47460		47460	–	51257
					–		–		–	3797	
4	21 2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,68	26281		44152		44152	–	47684
					–		–		–	3532	
5	22 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,41	29340		129389		129389	–	139740
					–		–		–	10351	
	Раздел 4 Двери										
6	23 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	10,28	3299,12	60,41	33915	621	5491	19363	57540
					2704,57	25,19	27803	259	–	4262	
7	24 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,6	40518		267419		267419	–	288813
					–		–		–	21394	

8	25	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,68	40518		149106		149106	–	161034
						–		–		–	11928	
9	26	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	6,68	3006,59	63,62	20084	425	2852	11721	34349
						2516,02	26,95	16807	180	–	2544	
10	27	2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,68	44250		295590		295590	–	319237
						–		–		–	23647	
11	28	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	7,66	1580,94	222,85	12110	1707	2747	7641	21331
						999,48	108,88	7656	834	–	1580	
12	29	2109-0202-0603	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-19, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	4,44	25496		113202		113202	–	122258
						–		–		–	9056	
13	30	2109-0202-0602	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 23-14, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,22	25694		82735		82735	–	89354
						–		–		–	6619	

14	31 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	4,2	1836,9	221,67	7715	931	1985	4717	13427
					1142,62	105,24	4799	442	–	995	
15	32 2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,2	24691		103702		103702	–	111998
					–		–		–	8296	
16	33 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	117,12	1962,18	96,41	229810	11292	64956	142780	402397
					1311,15	43,39	153562	5082	–	29807	
	Раздел 5 Полы										
	5.1 1 этаж. Тип пола 1										
17	49 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	55,4	1912,45	165,51	105950	9169	28612	68008	187875
					1230,49	75,45	68169	4180	–	13917	
	5.2 1 этаж. Тип пола 2										
18	52 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	20,3	1912,46	165,52	38823	3360	10484	24920	68842
					1230,49	75,47	24979	1532	–	5099	
	5.3 1 этаж. Тип пола 3										
19	54 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	1,4	775,71	54,29	1086	76	393	589	1809
					440,71	7,14	617	10	–	134	

20	55	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 изолируемой поверхности	1,4	867,14	84,29	1214	118	471	603	1962
						446,43	11,43	625	16	–	145	
21	57	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,4	1787,14	97,14	2502	136	352	1950	4808
						1438,57	42,86	2014	60	–	356	
		5.4 1 этаж. Тип пола 4										
22	59	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	5,32	14679,14	2030,26	78093	10801	43615	25791	112195
						4450,56	706,77	23677	3760	–	8311	
23	62	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	26,6	3074,77	26,73	81789	711	68598	12064	101361
						469,17	13,31	12480	354	–	7508	
		5.5 1 этаж. Тип пола 5										
24	64	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	329,6	3074,75	26,71	1013438	8804	849995	149488	1255960
						469,17	13,32	154639	4391	–	93034	
		5.6 1 этаж. Тип пола 6										
25	69	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	125,4	12490,37	26,71	1566292	3349	1504109	56874	1753019
						469,17	13,32	58834	1670	–	129853	
		5.7 1 этаж										
26	70	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	38,7	859,53	4,32	33264	167	7429	20601	58174
						663,26	2,14	25668	83	–	4309	
		5.8 2 этаж. Тип пола 1										

27	71 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	24,4	775,57	54,18	18924	1322	6842	10269	31528
					440,98	6,72	10760	164	–	2335	
28	72 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 изолируемой поверхности	24,4	867,58	84,1	21169	2052	8224	10498	34200
					446,43	11,27	10893	275	–	2533	
29	74 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	24,4	1912,42	165,49	46663	4038	12601	29953	82745
					1230,49	75,45	30024	1841	–	6129	
	5.9 2 этаж. Тип пола 2										
30	77 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	390	3074,75	26,71	1199154	10417	1005760	176883	1486120
					469,17	13,32	182977	5196	–	110083	
	5.10 2 этаж										
31	78 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	38,7	859,53	4,32	33264	167	7429	20601	58174
					663,26	2,14	25668	83	–	4309	
	5.11 Плинтуса										
32	79 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	517	271,18	2,79	140201	1444	87202	48993	204330
					99,72	1,09	51555	565	–	15136	
33	80 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	58	1562,83	16,28	90644	944	71091	17803	117123
					320,84	5,69	18609	330	–	8676	

Раздел 6 Внутренняя отделка

6.1 1 этаж

34	81 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	327,3	911,5	5,91	298333	1933	91784	164198	499533
					625,16	1,93	204616	631	–	37002	
35	82 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1027,3	514,01	3,7	528039	3802	151649	299566	893813
					362,69	1,82	372588	1870	–	66208	
36	84 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	957,1	1227,5	9,21	1174838	8815	404492	611541	1929289
					795,67	3,02	761531	2895	–	142910	
37	85 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1307,1	460,87	3,7	602397	4837	176369	338857	1016554
					322,23	1,82	421191	2380	–	75300	
38	86 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	493,6	660,15	1,65	325851	812	107718	174178	540031
					440,28	0,81	217321	401	–	40002	
39	87 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	88,2	3717,54	42,91	327887	3785	173973	121586	485431
					1702,14	21,02	150129	1854	–	35958	

6.2 2 этаж

40	88 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	665,7	911,49	5,9	606780	3929	186679	333964	1016004
					625,16	1,93	416172	1283	–	75260	
41	89 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1525,7	514,01	3,7	784220	5646	225222	444904	1327454
					362,69	1,82	553352	2778	–	98330	
42	90 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,2	1160,83	72,08	22288	1384	5470	13282	38416
					803,85	60,89	15434	1169	–	2846	
43	91 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1181,5	1227,5	9,21	1450289	10882	499329	754921	2381627
					795,66	3,02	940078	3573	–	176417	
44	92 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1531,5	460,87	3,7	705815	5668	206646	397031	1191074
					322,23	1,82	493501	2788	–	88228	
45	93 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	353,2	660,15	1,64	233164	581	77077	124634	386422
					440,28	0,81	155506	287	–	28624	

6.3 Откосы

46	94 1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,8	3491,81	56,34	571958	9229	131136	349070	994710
					2634,88	28,97	431593	4745	–	73682	
47	95 1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,8	2594,08	26,44	424910	4331	46571	300323	783252
					2283,32	8,52	374008	1396	–	58019	
48	96 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	163,8	460,87	3,7	75490	606	22102	42464	127390
					322,23	1,82	52782	298	–	9436	
		Раздел 7 Наружная отделка									
49	97 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1705,595	3051,46	10,98	5204560	18720	2596325	2074396	7861272
					1518,25	2,04	2589515	3480	–	582316	
50	104 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	1017,85	2145,77	6,87	2184073	6994	1639997	430838	2824104
					527,66	1,44	537082	1466	–	209193	
51	105 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	304,8	1544,12	6,87	470648	2095	307721	129017	647638
					527,66	1,44	160832	439	–	47973	

52	106	1212-0102-0701	Фасады и цоколь простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР = 72 %	м2	182,766	237,36	5,93	43382	1083	34123	5905	53230
						44,73	0,14	8176	25	–	3943	
53	107	1212-0102-0804	Фасады и цоколь простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР = 72 %	м2	332,8	425,42	22,61	141579	7525	85194	35501	191246
						146,81	1,34	48860	447	–	14166	
54	108	1131-0301-0102	Отмостка асфальтовая на гравийном основании толщиной 25 см. Устройство НР = 88 %	м2 отмостки	249,6	3591,23	171,25	896372	42745	747798	107971	1084690
						423,99	67,57	105829	16865	–	80347	

Итого	**34 249 210**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 922 911
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	217 453
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 377
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 455 614
- накладные расходы, тенге	8 116 257
в т.ч. зарплата, тенге	730 464
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 536 975
Всего	**34 249 210**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	410 991
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	686 272
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**35 346 473**
Итого с (К=0,9)	**31 811 830,82**

Всего в текущих ценах 2020г.	**31 811 830,82**
НДС (12 %)	3 817 419,70
Итого	**35 629 250,52**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KND Construction"

Директор Испусинов А.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №14" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Директор Алиева Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Құрылысмаркетинг"

Авторский надзор:

ТОО "Азиз Проект"

Форма

Заказчик:КГУ "Средняя школа №14 ГУ "Отдел образования г.Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "KND Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания средней школы №14 по ул.Ш.Айманова, 8 в г. Актобе, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания средней школы №14 по ул. Ш.Айманова, 8 в г. Актобе, Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 05.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь 2020г

Локальная смета 2-1-2

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы водопровод и канализация											
1	1	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	11	641,09	6,27	7052	69	–	5053	13073	
						634,82	3,18	6983	35	–	968		
2	2	1215-0101-0405	Трубы смывные. Демонтаж НР = 72 %	прибор	3	691,33	0,33	2074	1	–	1493	3852	
						691	0,33	2073	1	–	285		
3	3	1215-0101-0406	Сифон. Демонтаж НР = 72 %	прибор	19	729,74	0,74	13865	14	–	9978	25750	
						729	0,37	13851	7	–	1907		

4	4 1215-0101-0407	Бачок смывной чугунный или фаянсовый на стене. Демонтаж НР = 72 %	прибор	3	566	30	1698	90	–	1191	3120
					536	15,33	1608	46	–	231	
5	5 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	5	1288,6	19	6443	95	–	4606	11933
					1269,6	9,8	6348	49	–	884	
6	6 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	3	797	7	2391	21	–	1714	4433
					790	3,67	2370	11	–	328	
	Раздел 2 Монтажные работы водопровода										
7	7 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	52	1691,87	18,98	87977	987	399	62351	162354
					1665,21	0,13	86591	7	–	12026	
8	8 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	44	142		6248		6248	–	6748
					–		–		–	500	
9	9 2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	8	221		1768		1768	–	1909
					–		–		–	141	
10	10 2304-0501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1036		1036		1036	–	1119
					–		–		–	83	
11	11 2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	835		5010		5010	–	5411

						–		–		–	401	
12	12 2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	16	46		736		736	–	795
					–		–		–	59	
13	13 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	8	15		120		120	–	130
					–		–		–	10	
14	14 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	1	12		12		12	–	13
					–		–		–	1	
15	15 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	30	1106,63	0,17	33199	5	736	23370	61095
					1081,93	–	32458	–	–	4526	
16	16 2303-0102-3334	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4	8703		34812		34812	–	37597
					–		–		–	2785	
17	17 2303-0102-3331	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	26	6730		174980		174980	–	188978
					–		–		–	13998	
18	18 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 72 %	комплект	3	4927,33	60	14782	180	232	10395	27191
					4790	22,67	14370	68	–	2014	

19	19 5104-0106-0117(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	52426 –		52426 –		– 52426	– –	52426
20	20 5104-0106-0109(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	44053 –		88106 –		– 88106	– –	88106
		Раздел 3 Монтажные работы канализации									
21	21 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	150	1368,91 965,68	1,77 0,59	205337 144852	266 89	60219 –	104358 24776	334471
22	22 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	70	1765,67 926	4,31 1,36	123597 64820	302 95	58475 –	46739 13627	183963
23	23 2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	39 –		78 –		78 –	– 6	84
24	24 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	16	278 –		4448 –		4448 –	– 356	4804

25	25 2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	32	131 –		4192 –		4192 –	– 335	4527
26	26 2302-0601-1001	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	32	284 –		9088 –		9088 –	– 727	9815
27	27 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	16	176 –		2816 –		2816 –	– 225	3041
28	28 2302-0601-0103	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	247 –		741 –		741 –	– 59	800
29	29 1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 72 %	комплект	30	11060,47 1251,93	67,43 33,37	331814 37558	2023 1001	292233 –	27762 28766	388342
30	30 1117-0101-0102	Ванны моечные. Установка НР = 72 %	комплект	5	3685 3014	438,8 210,2	18425 15070	2194 1051	1161 –	11607 2403	32435
31	31 2303-0102-0118	Ванна моечная трехгнездная ГОСТ 23695-94	шт.	2	25175 –		50350 –		50350 –	– 4028	54378
32	32 2303-0102-0119	Ванна моечная двухгнездная ГОСТ 23695-94	шт.	1	24110 –		24110 –		24110 –	– 1929	26039
33	33 2303-0102-0121	Ванна моечная одногнездная ГОСТ 23695-94	шт.	2	21567 –		43134 –		43134 –	– 3451	46585

34	34 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	35	879		30765		30765	–	33226
					–		–		–	2461	
35	35 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	3	24838,33	221,67	74515	665	63709	7541	88620
					3380,33	110,67	10141	332	–	6564	
36	36 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	комплект	2	8793	42,5	17586	85	16079	1054	20131
					711	21	1422	42	–	1491	

Итого	**1 927 294**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	440 515
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 997
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 834
- материалы, изделия и конструкции, тенге	887 687
- оборудование, тенге	140 532
- накладные расходы, тенге	319 212
в т.ч. зарплата, тенге	28 728
- сметная прибыль (8 %), тенге	132 351
Всего	**1 927 294**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	21 441
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	35 802
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**1 984 537**
Итого с (К=0,9)	**1 786 083,30**

Всего в текущих ценах 2020г.	**1 786 083,30**
НДС (12 %)	214 330,00
Итого	**2 000 413,30**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KND Construction"

Директор Испусинов А.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №14" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Директор Алиева Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "Құрылысмаркетинг"

Авторский надзор:

ТОО "Азиз Проект"

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1

Форма

Заказчик:КГУ "Средняя школа №14 ГУ "Отдел образования г.Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "KND Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания средней школы №14 по ул. Ш.Айманова, 8 в г. Актобе, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания средней школы №14 по ул. Ш.Айманова, 8 в г. Актобе, Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 05.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №3
за декабрь 2020г

Локальная смета 2-1-4

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Силовое электрооборудование											
1	7	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР = 72 %	шкаф	6	20007,33	819,17	120044	4915	60756	40603	173499	
						9062,17	336,67	54373	2020	–	12852		
2	8	5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	229894		229894		–	–	229894	
						–		–		229894	–		
3	9	5108-0401-0506(об)	Распределительная панель ВРУ-1-48-03УХЛ4 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	198371		396742		–	–	396742	
						–		–		396742	–		

4	10	5108-0401-0708(об)	Пункт распределительный ПР 11-1073-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	174675		174675		–	–	174675
						–		–		174675	–	
5	11	5108-0401-0711(об)	Пункт распределительный ПР 11-1085-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	218737		437474		–	–	437474
						–		–		437474	–	
6	12	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	890	144,4	1,58	128518	1409	14789	80912	226184
						126,2	0,07	112320	58	–	16754	
7	13	2306-0128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,3468	366417		127073		127073	–	137239
						–		–		–	10166	
8	14	2306-0128-0404	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,13464	579157		77978		77978	–	84216
						–		–		–	6238	
9	15	2306-0128-0406	Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,051	1409705		71895		71895	–	77647
						–		–		–	5752	
10	16	2306-0128-0407	Кабели силовые ВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,08364	2240256		187375		187375	–	202365
						–		–		–	14990	
11	17	2306-1702-1202	Наконечники кабельные М-2,5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	2472		396		396	–	428
						–		–		–	32	
12	18	2306-1702-1203	Наконечники кабельные М-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,06	3788		227		227	–	245
						–		–		–	18	
13	19	2306-1702-1204	Наконечники кабельные М-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,04	3638		146		146	–	158
						–		–		–	12	

14	20	2306-1702-1205	Наконечники кабельные М-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	6126		123		123	–	133
						–		–		–	10	
15	21	2306-1702-1206	Наконечники кабельные М-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,01	7832		78		78	–	84
						–		–		–	6	
16	22	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	520	450,62	4,07	234321	2116	15963	155873	421410
						415,85	0,48	216242	248	–	31216	
17	23	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	520	194		100880		100880	–	108950
						–		–		–	8070	
18	24	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	160	421,21	3,21	67394	514	2162	46627	123143
						404,49	0,26	64718	42	–	9122	
19	25	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	160	140		22400		22400	–	24192
						–		–		–	1792	
20	26	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	74	334,41	2,89	24746	214	1042	16919	44998
						317,43	0,12	23490	9	–	3333	
21	27	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	74	90		6660		6660	–	7193
						–		–		–	533	
22	28	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	4630,75	183,63	37046	1469	26203	7106	47684
						1171,75	62	9374	496	–	3532	
23	29	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	35	624,46	23,11	21856	809	14667	4774	28760

						182,29	7,17	6380	251	–	2130	
		Раздел 3 Электрическое освещение										
24	30	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	2	5112	139,5	10224	279	3013	5071	16519
						3466	55,5	6932	111	–	1224	
25	31	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	–	5348
						–		–		–	396	
26	32	2307-0204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1617		1617		1617	–	1746
						–		–		–	129	
27	33	2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	431		2586		2586	–	2793
						–		–		–	207	
28	34	2306-1710-2646	Заземляющие шины Nu Pe	шт.	2	257		514		514	–	555
						–		–		–	41	
29	35	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	–	5348
						–		–		–	396	
30	36	2307-0204-1318	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1617		1617		1617	–	1746
						–		–		–	129	
31	37	2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	431		1724		1724	–	1862
						–		–		–	138	
32	38	2306-1710-2646	Заземляющие шины Nu Pe	шт.	2	257		514		514	–	555

						–		–		–	41	
33	39 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	5	5826,6	139,8	29133	699	8869	14286	46893
					3913	55,4	19565	277	–	3474	
34	40 2307-0201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780	–	6242
					–		–		–	462	
35	41 2307-0204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1407		2814		2814	–	3039
					–		–		–	225	
36	42 2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	431		4741		4741	–	5120
					–		–		–	379	
37	43 2306-1710-2646	Заземляющие шины Nu Pe	шт.	4	257		1028		1028	–	1110
					–		–		–	82	
38	44 2307-0201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	5893		23572		23572	–	25458
					–		–		–	1886	
39	45 2307-0204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=4,000;	шт.	4	7372		29488		29488	–	31847
					–		–		–	2359	
40	46 2307-0204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=4,000;	шт.	8	1493		11944		11944	–	12900
					–		–		–	956	
41	47 2307-0204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=4,000;	шт.	4	1407		5628		5628	–	6078

											–	
42	48	2307-0204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=4,000;	шт.	8	431		3448		3448	–	3724
											276	
43	49	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=4,000;	шт.	68	431		29308		29308	–	31653
											2345	
44	50	2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=4,000;	шт.	160	431		68960		68960	–	74477
											5517	
45	51	2306-1710-2646	Заземляющие шины Nu Pe К=4,000;	шт.	32	257		8224		8224	–	8882
											658	
46	52	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72 %	шт.	1	2068	100	2068	100	117	1362	3704
						1851	41	1851	41	–	274	
47	53	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	12838		12838		12838	–	13865
											1027	
48	54	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	58	860,09	10,43	49885	605	2294	34000	90596
						810,1	4,07	46986	236	–	6711	
49	55	2307-0101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1280		7680		7680	–	8294
											614	
50	56	2307-0101-0324	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	5	2133		10665		10665	–	11518
											853	

51	57	2307-0101-0709	Светильники, тип НПО22-60 ГОСТ 17677-82	шт.	47	1582		74354		74354	–	80302
						–		–		–	5948	
52	58	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	5,3	577		3058		3058	–	3303
						–		–		–	245	
53	59	2307-0104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-100	10 шт.	0,5	795		398		398	–	430
						–		–		–	32	
54	60	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	468	2569,13	19,38	1202353	9071	625768	411359	1742809
						1212,64	8,16	567514	3818	–	129097	
55	61	2307-0102-1304	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	63	2022		127386		127386	–	137577
						–		–		–	10191	
56	62	2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	386	5088		1963968		1963968	–	2121085
						–		–		–	157117	
57	63	2307-0102-0119	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	7	5046		35322		35322	–	38148
						–		–		–	2826	
58	64	2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	12	5088		61056		61056	–	65940
						–		–		–	4884	
59	65	2307-0108-0101	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	шт.	12	4476		53712		53712	–	58009
						–		–		–	4297	

60	66 2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	866	373		323018		323018	–	348859
					–		–		–	25841	
61	67 2307-0207-0303	Стартер СК-220	шт.	866	50		43300		43300	–	46764
					–		–		–	3464	
62	68 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	18	802,22	20,22	14440	364	118	10155	26563
					775,44	8,11	13958	146	–	1968	
63	69 2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	18	632		11376		11376	–	12286
					–		–		–	910	
64	70 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	304	256,33	0,24	77925	73	10283	48676	136729
					222,27	0,12	67569	36	–	10128	
65	71 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	42	330		13860		13860	–	14969
					–		–		–	1109	
66	72 2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	48	346		16608		16608	–	17937
					–		–		–	1329	

67	73 2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	195	340		66300		66300	–	71604
					–		–		–	5304	
68	74 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	393		7467		7467	–	8064
					–		–		–	597	
69	75 2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	204	32		6528		6528	–	7050
					–		–		–	522	
70	76 2307-0202-0102	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	190	342		64980		64980	–	70178
					–		–		–	5198	
71	77 1121-0202-0102	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий НР = 72 %	м	6072,72	188,59	0,89	1145231	5400	212630	667882	1958162
					152,68	0,07	927201	413	–	145049	
72	78 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	3,29766	180023		593655		593655	–	641147
					–		–		–	47492	

73	79	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	2,1879	272084	595293	595293	–	642916
						–	–	–	47623	
74	80	2306-0128-0305	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1836	430070	78961	78961	–	85278
						–	–	–	6317	

Итого	**11 705 294**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 138 473
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 037
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 202
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 979 099
- оборудование, тенге	1 238 785
- накладные расходы, тенге	1 545 605
в т.ч. зарплата, тенге	139 104
- сметная прибыль (8 %), тенге	775 295
Всего	**11 705 294**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	125 598
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	209 724
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**12 040 616**
Итого с (К=0,9)	**10 836 554,40**
Всего в текущих ценах 2020г.	**10 836 554,40**
НДС (12 %)	1 300 386,53
Итого	**12 136 940,93**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KND Construction"

Директор Испусинов А.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №14" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Директор Алиева Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Құрылысмаркетинг"

Авторский надзор:
ТОО "Азиз Проект"