Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: КГУ "Лингвистическая школа-гимназия №24"
Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания лингвистической школы-гимназии №24 по ул. Есет-Батыра 144А в г.Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№30	05.05.2020 г.	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2020г.	из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Капитальный ремонт здания лингвистической школы-гимназии №24 по ул. Есет-Батыра 144А в г.Актобе Актюбинской области"	**91 559 621,65**	**37 341 324,11**							**4 480 958,89**	**41 822 283,00**

Заказчик: КГУ "Лингвистическая школа-гимназия №24"

_____ **Ешмухамбетова Г.А.**

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

_____ **Испусинов А.П.**

Заказчик: КГУ "Лингвистическая школа-гимназия №24"
Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания лингвистической школы-гимназии №24 по ул. Есет-Батыра 144А в г.Актобе Актюбинской области"
Договор № 30 от 05.05.2020 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за август месяц 2020 года

на Общестроительные работы (ЛС 2-1-1)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 4 перегородки ПВХ											
1	15	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	140	2211,96	3,35	309675	469	183682	82243	423271	
						896,6	–	125524	–	–	31353		
2	16	2109-0202-0101	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	20,79	25288		525738		525738	–	567797	
						–		–		–	42059		

3	17	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	132,66	12175		1615136		1615136	–	1744347
						–		–		–	129211	
	Раздел 5 проемы											
	5.1 оконные											
4	25	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	300	2220,25	188,13	666075	56439	302886	216333	953001
						1022,5	78,1	306750	23429	–	70593	
5	26	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	300	18430		5529000		5529000	–	5971320
						–		–		–	442320	

6	27 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	160	1545,86	10,56	247338	1689	212761	22017	290903
					205,55	4,48	32888	716	–	21548	
7	28 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	160	2426		388160		388160	–	419213
					–		–		–	31053	
8	29 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	110	1398,09	6,47	153790	712	109941	28341	196701
					392,15	1,07	43137	118	–	14570	

Раздел 6 полы

6.1 первый этаж тип1

9	36 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	22,19	20758,45	9,01	460630	200	388775	46948	548184
					3229,16	–	71655	–	–	40606	
10	37 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	53,25	12314,97	1829,16	655772	97403	382260	133705	852635
					3307,21	525,05	176109	27959	–	63158	
11	40 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	443,8	2875,6	23,02	1276192	10217	1111254	104251	1490878

					348,63	9,9	154721	4392	–	110435	
	6.2 первый этаж тип2										
12	42 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	130,5	1447,44	104,35	188891	13618	99307	50751	258813
					582,11	11,44	75966	1493	–	19171	
13	43 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	130,5	896,37	51,26	116976	6690	64451	30589	159370
					351,23	6,52	45835	851	–	11805	
	6.3 первый этаж тип3										
14	46 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72 %	м2 стяжки	474,1	895,2	17,95	424414	8508	267359	98552	564803
					313,32	3,94	148547	1868	–	41837	
15	47 1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 72 % К=5,000;	м2 стяжки	2370,5	136,05	3,06	322502	7247	270482	30551	381297

					18,89	0,78	44773	1856	–	28244	
	6.4 первый этаж тип4										
16	49 1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % кэкс1=0,7;	м3 грунта	5,76	235,94	235,94	1359	1359	–	175	1657
					–	46,35	–	267	–	123	
17	50 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9,9072	205		2031		–	–	2193
					–		–		–	162	
18	51 1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72 %	м3 грунта	8,632	3396,78	0,46	29321	4	709	18745	51911
					3314,18	0,23	28608	2	–	3845	
19	52 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	10,56	20758,52	9	219210	95	185015	22342	260876
					3229,17	–	34100	–	–	19324	
20	53 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	22,44	11984,98	1829,14	268943	41046	153683	56345	351311
					3307,22	525,04	74214	11782	–	26023	

21	56 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72 %	м2 стяжки	132	895,2	17,95	118166	2369	74438	27440	157254
					313,33	3,95	41359	521	–	11648	
22	57 1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 72 % К=5,000;	м2 стяжки	660	136,05	3,06	89791	2017	75308	8506	106161
					18,89	0,78	12466	517	–	7864	
	6.5 первый этаж тип5										
23	60 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72 %	м2 стяжки	255,5	895,19	17,94	228722	4584	144084	53111	304380
					313,32	3,94	80054	1007	–	22547	

24	61 1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 72 % К=5,000;	м2 стяжки	1277,5	136,05	3,06	173802	3906	145767	16465	205488
					18,89	0,78	24129	1000	–	15221	
25	62 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	255,5	4248,61	145,19	1085519	37096	814860	162411	1347764
					914,14	56,04	233563	14317	–	99834	
	6.6 первый этаж тип6										
26	65 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	20	2987	84,7	59740	1694	36665	14429	80103
					1069,05	32,05	21381	641	–	5934	
	6.7 второй этаж тип1										
27	66 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72 %	м2 стяжки	40,8	895,22	17,94	36525	732	23009	8482	48608
					313,33	3,95	12784	161	–	3601	

28	67 1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 72 % К=5,000;	м2 стяжки	204	136,04	3,05	27753	623	23277	2629	32813
					18,89	0,78	3853	160	–	2431	
29	68 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	586,2	2875,6	23,02	1685679	13497	1467816	137702	1969251
					348,63	9,9	204366	5802	–	145870	
	6.8 второй этаж тип2										
30	69 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	129,2	624,23	31,22	80651	4033	38195	26298	115505
					297,39	13,27	38423	1715	–	8556	
31	72 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	129,2	2875,6	23,03	371528	2975	323510	30350	434028
					348,63	9,9	45043	1279	–	32150	
	6.10 второй этаж тип4										
32	75 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72 %	м2 стяжки	389	895,2	17,94	348231	6980	219368	80863	463422

					313,32	3,94	121883	1534	–	34328	
33	76 1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 72 % К=5,000;	м2 стяжки	1945	136,05	3,06	264614	5946	221931	25069	312858
					18,89	0,78	36737	1524	–	23175	
	6.17 третий этаж тип4										
34	97 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	33,9	2987,08	84,75	101262	2873	62148	24456	135775
					1069,06	32,01	36241	1085	–	10057	
	Раздел 7 отделочные работы										
	7.1 потолки										
35	109 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	600	758,3	5,41	454978	3245	173222	183044	689064
					464,19	1,43	278511	860	–	51042	

36	110 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1700	463,93	3,21	788688	5458	324947	301774	1177699
					269,58	1,35	458283	2300	–	87237	
	7.2 стены										
37	111 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	672,7	1333,82	13,61	897263	9158	463858	279542	1270949
					630,66	3,58	424247	2405	–	94144	
38	112 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3800	417,37	3,21	1586011	12199	663674	599689	2360556
					239,51	1,35	910138	5139	–	174856	

39	113 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	400	1333,82	13,61	533528	5445	275818	166221	755729
					630,66	3,58	252265	1430	–	55980	
40	114 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1000	546,49	1,42	546494	1423	217947	214727	822119
					327,12	0,6	327124	604	–	60898	
41	115 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	90	2261,1	24,27	203499	2184	48659	100394	328204
					1696,18	6,33	152656	570	–	24311	
42	116 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	120	417,36	3,21	50083	385	20957	18938	74543
					239,51	1,36	28741	163	–	5522	

43	117	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	80	4679,78	21,44	374382	1715	200737	113125	526508
						2149,13	9,09	171930	727	–	39001	

Раздел 8 фасад

44	119	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	780	2599,63	10,42	2027708	8126	1139702	577272	2813378
						1128,05	1,52	879880	1182	–	208398	
45	120	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР = 72 %	м	400	2004,74	12,93	801895	5173	290882	331824	1224417
						1264,6	1,52	505840	607	–	90698	
46	122	2900-0000-0000(пл)	сайдинговая панель МП СК-14х226	м2	781	1964		1533884		1533884	–	1656595
						–		–		–	122711	
47	123	2113-0814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	200	724		144800		144800	–	156384

					–		–	–	11584	
48	124	2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	45	505	22725	22725	–	24543
					–		–	–	1818	
49	125	2900-0000-0000(пл)	начальная планка ПНС10х20х3000	шт	55	214	11770	11770	–	12712
					–		–	–	942	
50	126	2900-0000-0000(пл)	планка завершающая ПЗ 65х3000	шт	55	482	26510	26510	–	28631
					–		–	–	2121	
51	127	2900-0000-0000(пл)	планка стыковочная ПСТС 60х3000	шт	110	522	57420	57420	–	62014
					–		–	–	4594	
		Раздел 9 прочие работы								
52	128	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	20	524	10480	–	–	11318
					–		–	–	838	
53	129	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	10	273	2730	–	–	2948
					–		–	–	218	

Итого **35 202 202**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 664 724
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	389 532
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	121 983
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 078 487
- перевозка грузов, тенге	15 241
- накладные расходы, тенге	4 446 649
в т.ч. зарплата, тенге	400 199
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 607 569
Всего	**35 202 202**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	422 426
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	740 636
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**727 305**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**37 092 569**

на Водопровод и канализация (ЛС2-1-2)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 водопровод

1	6 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	80	1233,88	18,89	98710	1511	1121	69181	181322
					1200,98	0,09	96078	7	–	13431	
2	7 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20	124		2480		2480	–	2678
					–		–		–	198	
3	8 2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	70	210		14700		14700	–	15876
					–		–		–	1176	
4	10 2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	807		8070		8070	–	8716
					–		–		–	646	
5	11 2304-0501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	996		9960		9960	–	10757
					–		–		–	797	

6	12 2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	40		400		400	–	432
					–		–		–	32	
	Раздел 3 канализация										
7	22 2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7192		7192		7192	–	7767
					–		–		–	575	
8	23 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	комплект	1	7506	37	7506	37	6941	391	8529
					528	15	528	15	–	632	

Итого	**236 077**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	96 606
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 548
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22
- материалы, изделия и конструкции, тенге	50 864
- накладные расходы, тенге	69 572
в т.ч. зарплата, тенге	6 261
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 487
Всего	**236 077**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	2 833
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	4 967

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 878**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**248 755**
Всего	**37 341 324,11**
НДС (12 %)	4 480 958,89
Итого	**41 822 283,00**

Заказчик КГУ "Лингвистическая школа-гимназия №24"

_____ Ешмухамбетова Г.А.

Подрядчик ТОО "KND Construction"

_____ Испусинов А.П.

Технический надзор
ТОО "Курылысмаркетинг"

_____

Авторский надзор
ТОО "ОАZJОВА"

_____