Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Лингвистическая школа-гимназия №24" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе",г.Актобе, ул Есет батыра, 144А**	**970340001128**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction",г Актобе, район Астана, проспект Санкибай батыра,72в**	**171040026990**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор о государственных закупках работ в сфере строительства 30 от 05-05-2020	

Номер документа	Дата составления
39	**20.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Лингвистическая школа-гимназия № 24" г. Актобе, ул.Есет батыра, 144А			услуга	1	3 000 000,00	3 000 000,00	321 428,57
				Итого	1	x	3 000 000,00	321 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Испусинов А П
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «KND Construction» БИН: 171040026990

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Г. Сиюшханбетова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: КГУ "Лингвистическая школа-гимназия №24"
Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания лингвистической школы-гимназии №24 по ул. Есет-Батыра 144А в г.Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№30	05.05.2020 г.	за счет средств республиканского бюджета								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2020г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Капитальный ремонт здания лингвистической школы-гимназии №24 по ул. Есет-Батыра 144А в г.Актобе Актюбинской области"	**110 114 271,00**	**2 678 571,43**							**321 428,57**	**3 000 000,00**

Заказчик: КГУ "Лингвистическая школа-гимназия №24"

_____ **Ешмагамбетова Г.А.**

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

_____ **Испусинов А.П.**

Технический надзор:
ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____

Авторский надзор
ТОО "QAZJOBA"

_____

Заказчик: КГУ "Лингвистическая школа-гимназия №24"
Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания лингвистической школы-гимназии №24 по ул. Есет-Батыра 144А в г.Актобе Актюбинской области"

Договор № 30 от 05.05.2020 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2020 года

на Общестроительные работы (ЛС2-1-1)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5 проемы										
			5.1 оконные										
1	27	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	30	1598,37	11,67	47951	350	39893	5670	57911	
						256,93	5,57	7708	167	–	4290		
2	28	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	30	2426		72780		72780	–	78602	
						–		–		–	5822		

3	29	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	24,27	1496,42	6,76	36318	164	24257	8589	48500
						490,19	1,32	11897	32	–	3593	
		5.2 двери										
4	30	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	6,09	2786,7	61,25	16971	373	2363	10359	29516
						2337,44	25,12	14235	153	–	2186	
5	31	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,09	38093		231986		231986	–	250545
						–		–		–	18559	
		Раздел 6 полы										
		6.6 первый этаж тип6										
6	65	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	35,6	3262,3	92,75	116138	3302	65263	35279	163530
						1336,32	40,06	47573	1426	–	12113	
		Раздел 7 отделочные работы										
		7.2 стены										

7	116	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	42	477,6	3,55	20059	149	7336	9104	31496
						299,38	1,69	12574	71	–	2333	
		Раздел 8 фасад										
8	125	2900-0000-0000(пл)	начальная планка ПНС10х20х3000	шт	8,03	214		1718		1718	–	1855
						–		–		–	137	
9	126	2900-0000-0000(пл)	планка завершающая П3 65х3000	шт	3,03	482		1460		1460	–	1577
						–		–		–	117	
		Раздел 9 прочие работы										
10	128	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	4,15	524		2175		–	–	2349
						–		–		–	174	
11	129	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	14,15	273		3863		–	–	4172
						–		–		–	309	

Итого **670 053**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 987
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 849
- материалы, изделия и конструкции, тенге	556 018
- перевозка грузов, тенге	6 038
- накладные расходы, тенге	69 001
в т.ч. зарплата, тенге	6 210
- сметная прибыль (8 %), тенге	49 633
Всего	**779 015**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	9 479
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	1 422
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 120**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**806 036**

на Водопровод и канализация (ЛС2-1-2)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 водопровод

1	6 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	100	1534,16 / 1501,22	18,92 / 0,12	153416 / 150122	1892 / 12	1402 / –	108096 / 20921	282433
2	7 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,5	124 / –		3658 / –		3658 / –	– / 293	3951
3	8 2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	58,7	210 / –		12327 / –		12327 / –	– / 986	13313
4	9 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	180	92,91 / 91,04	1,41 / –	16723 / 16387	253 / –	83 / –	11799 / 2282	30804
5	10 2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	24	807		19368		19368	–	20917

					–		–		–	1549	
6	11 2304-0501-0202	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	996		7968		7968	–	8605
					–		–		–	637	
7	12 2302-0401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	40		800		800	–	864
					–		–		–	64	
8	13 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 150 л. Установка НР = 72 %	комплект	5	4583,6	57,6	22918	288	387	16090	42129
					4448,6	20,8	22243	104	–	3121	
9	14 5104-0106-0116(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	87887		87887		–	–	87887
					–		–		87887	–	

10	15	5104-0106-0135(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 150 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	4	65418		261672		–	–	261672
						–		–		261672	–	
		Раздел 3 канализация										
11	20	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	16	1044,38	0,19	16710	3	633	11573	30546
						1004,63	–	16074	–	–	2263	
12	21	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	15	7743		116145		116145	–	125437
						–		–		–	9292	
13	24	1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 72 %	комплект	15	1411,8	64,47	21177	967	2772	12890	36792
						1162,53	31	17438	465	–	2725	
14	25	2303-0102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	15	7142		107130		107130	–	115700

					–		–		–	8570	
15	26 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	24	3897,83	211,33	93548	5072	13173	55992	161503
					3137,63	102,63	75303	2463	–	11963	
16	27 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	24	15423		370152		370152	–	399764
					–		–		–	29612	
17	31 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	30	287		8610		8610	–	9299
					–		–		–	689	
18	32 2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	12	150		1800		1800	–	1944
					–		–		–	144	

Итого	**1 633 560**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	297 567
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 475
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 044
- материалы, изделия и конструкции, тенге	741 760
- оборудование, тенге	349 559
- накладные расходы, тенге	216 440
в т.ч. зарплата, тенге	19 480
- сметная прибыль (8 %), тенге	95 111

Всего	**1 708 912**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	27 716
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	36 871
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 193**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**1 809 692**

на Электромонтажные работы (ЛС2-1-3)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 72 %	светильник	3	2065,67	197,33	6197	592	51	4201	11230	
						1851,33	93,67	5554	281	–	832		
2	2	2307-0106-0374	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-03-60W, световой поток 7800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	2	22412		44824		44824	–	48410	
						–		–		–	3586		
			Итого					**59 640**					

в том числе	5 554
- зарплата рабочих-строителей, тенге	592
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	281
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 875
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 201
- накладные расходы, тенге	378
в т.ч. зарплата, тенге	4 418
- сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**59 640**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	716
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	1 255
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 232**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**62 843**
Всего	**2 678 571,43**
НДС (12 %)	321 428,57
Итого	**3 000 000,00**

Заказчик: КГУ "Лингвистическая школа-гимназия №24"

Ешмухамбетова Г.А.

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Испусинов А.П.

Технический надзор:
ТОО "Құрылысмаркетинг"

Авторский надзор
ТОО "QAZJOBA"