"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены Актюбинская обл. Приложение 3-1

70

Форма

Заказчик:КГУ "Средняя школа №14 ГУ "Отдел образования г.Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "KND Contruction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания средней школы №14 по по ул.Ш.Айманова, 8 в г.Актобе Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания средней школы №14 по по ул.Ш.Айманова, 8 в г.Актобе Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 05.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2020г.

на Ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1212-0104-0504	Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР = 72 %	м2	5000	242,09	–	1210470	–	–	871538	2248569	
						242,09	–	1210470	–	–	166561		
2	2	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	268	242,09	–	64881	–	–	46714	120523	
						242,09	–	64881	–	–	8928		
			Раздел 2 Стены и перегородки										
3	3	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы дверные. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	9,941	29005,23	1644,2	288341	16345	211215	47514	362723	

4	4 1107-0503-0110				6114,17	524,19	60781	5211	–	26868	
		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	42	549	316,71	23058	13302	1400	13440	39418
					198,95	72,24	8356	3034	–	2920	
5	5 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,924	86685		80097		80097	–	86505
					–		–		–	6408	
	Раздел 4 Двери										
6	6 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 23-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,07	4459		9230		9230	–	9968
					–		–		–	738	
7	7 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	68,67	4459		306200		306200	–	330696
					–		–		–	24496	
8	8 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	16,59	5643		93617		93617	–	101106
					–		–		–	7489	
9	9 2109-0102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 20-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,8	4158		19958		19958	–	21555
					–		–		–	1597	
10	10 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 20-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,8	4459		8026		8026	–	8668
					–		–		–	642	

11	11 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 20-6П, ДГ 20-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	22	5643		124146		124146	–	134078
					–		–		–	9932	
12	12 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 17-7П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,19	5643		6715		6715	–	7252
					–		–		–	537	
13	13 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	28,41	1653,43	134,21	46974	3813	11416	30172	83318
					1117,39	62,62	31745	1779	–	6172	
14	14 2109-0102-0107	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-17П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8,16	5162		42122		42122	–	45492
					–		–		–	3370	
15	15 2109-0102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,8	5378		58082		58082	–	62729
					–		–		–	4647	
16	16 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,45	5439		51399		51399	–	55511
					–		–		–	4112	
17	17 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	382,7	473,94	1,37	181375	525	145332	32198	230659
					92,81	0,67	35518	257	–	17086	
18	18 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	166	668		110888		110888	–	119759
					–		–		–	8871	

Раздел 6 Внутренняя отделка

6.1 1 этаж

19	19	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1000	911,49	5,9	911494	5903	280426	451506	1472040
						625,17	1,93	625165	1927	–	109040	
20	20	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	600	514,01	3,7	308404	2221	88571	174963	522036
						362,69	1,82	217612	1092	–	38669	
21	21	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,2	1160,81	72,09	19966	1240	4900	11899	34414
						803,84	60,93	13826	1048	–	2549	
22	22	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1000	1227,5	9,21	1227499	9211	422623	575056	1946759
						795,67	3,02	795665	3024	–	144204	
23	23	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1050	460,86	3,7	483908	3886	141677	272206	816603
						322,23	1,82	338345	1912	–	60489	

6.2 2 этаж

24	24	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	810	911,49	5,9	738310	4781	227146	365720	1192352
						625,16	1,93	506383	1561	–	88322	

25	25	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1150	1227,5	9,21	1411624	10593	486016	661315	2238774
						795,67	3,02	915015	3478	–	165835	
26	26	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1250	460,86	3,7	576081	4626	168663	324054	972146
						322,23	1,82	402792	2276	–	72011	
		Раздел 9 Наружная отделка										
27	27	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	200	3051,46	10,98	610292	2195	304448	243246	921821
						1518,25	2,04	303649	408	–	68283	
28	28	2901-0000-0001(пл)ТОО "ASG"	Сайдинговая панель МП СК-14*226	м2	1905,595	1963		3740683		3740683	–	4039938
						–		–		–	299255	
29	29	2901-0000-0002(пл)ТОО ASG	Планка начальная ПНС 10х20х3000 (108шт.)	шт	6,48	580		3758		3758	–	4059
						–		–		–	301	
30	30	2901-0000-0003(пл)ТОО ASG	Планка завершающая ПЗ 30х25х3000 (108 шт.)	м2	8,1	1280		10368		10368	–	11197
						–		–		–	829	
31	31	2901-0101-0104(пл)	Планка стыковочная ПСТС 75х3000 (154шт.)	м2	34,65	2420		83853		83853	–	90561
						–		–		–	6708	
32	32	2901-0101-0005(пл)ТОО "ASG"	Планка угла наружного ПУНС 75х75х3000 (279шт)	м2	62,775	3625		227559		227559	–	245764
						–		–		–	18205	

33	33	2901-0000-0006(пл)ТОО "ASG"	Планка угла внутреннего ПУВС 75х3000 (6шт)	м2	1,35	2420		3267		3267	–	3528
						–		–		–	261	
34	34	1212-0102-0701	Фасады и цоколь простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР = 72 %	м2	150	237,36	5,93	35604	889	28005	4846	43686
						44,73	0,13	6710	20	–	3236	

Итого	**18 624 207**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 536 913
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 530
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 027
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 501 806
- накладные расходы, тенге	4 126 387
в т.ч. зарплата, тенге	371 375
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 379 571
Всего	**18 624 207**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	223 490
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	373 184
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**384 418**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**19 605 299**
НДС (12 %)	2 352 636
Итого	**21 957 935**

Сдал (Подрядчик): ТОО "KND Contruction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) КГУ "Средняя школа №14 " ГУ "Отдел

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор: ТОО "Курылысмаркетинг"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены регион Актюбинская обл. Приложение 3-1

Форма

Заказчик:КГУ "Средняя школа №14 ГУ "Отдел образования г.Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "KND Contruction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания средней школы №14 по по ул.Ш.Айманова, 8 в г.Актобе Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания средней школы №14 по по ул.Ш.Айманова, 8 в г.Актобе Актюбинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 05.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2020г.

на Отопление

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Отопление монтаж											
		2.1 Система отопления 1-го этажа, младший блок											
1	1	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	132	1999,84	23,48	263979	3100	198467	62350	352435	
						472,82	9,17	62412	1210	–	26106		
2	2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	137	1713,97	23,49	234814	3218	166820	64712	323488	
						472,82	9,18	64776	1257	–	23962		
3	3	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	64,16	18440,13	199,66	1183119	12810	1107439	67814	1351008	
						979,89	98,63	62870	6328	–	100075		
4	4	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	33	502,7	–	16589	–	9797	6656	25105	

5	5	2304-0902-3125	Кран шаровый (на радиаторе) с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	33	205,82 1731	–	6792 57123	–	– 57123	1860 –	61693
6	6	2304-0905-2436	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	– 2484		– 4968		– 4968	4570 –	5365
7	7	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	2	– 1731		– 3462		– 3462	397 –	3739
8	8	2302-0101-0703	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	14	– 431		– 6034		– 6034	277 –	6517
9	9	2302-0101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	33	– 311		– 10263		– 10263	483 –	11084
10	10	2302-0101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	– 287		– 6888		– 6888	821 –	7439
11	11	2302-0101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	– 134		– 804		– 804	551 –	868
12	12	2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	– 335		– 670		– 670	64 –	724
						–		–		–	54	

13	13	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,73	537		12743		12743	–	13762
						–		–		–	1019	
14	14	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	113,1	1022,74	1,3	115672	147	15455	80114	211449
						884,79	0,65	100070	73	–	15663	
15	15	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2	108,5	3	217	6	107	72	312
						52	–	104	–	–	23	
16	16	1126-0101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими НР = 76 %	м3 изоляции	0,12	162616,67	2833,33	19514	340	1365	13660	35828
						148408,33	1375	17809	165	–	2654	
17	17	2111-0204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	0,12	12243		1469		1469	–	1587
						–		–		–	118	
18	18	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,003	460528		1382		1382	–	1493
						–		–		–	111	
		2.2 Система отопления 2-го этажа, младший блок										
19	19	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	123	1713,98	23,48	210820	2888	149775	58099	290433
						472,82	9,17	58157	1128	–	21514	
20	20	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	60,32	18440,15	199,67	1112310	12044	1041159	63755	1270150
						979,89	98,62	59107	5949	–	94085	

21	21	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	34	502,71	–	17092	–	10094	6858	25866
22	22	2304-0902-3125	Кран шаровый (на радиаторе) с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	34	205,82 1731	– 	6998 58854	–	– 58854	1916 –	63562
23	23	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	19	– 1731		– 32889		– 32889	4708 –	35520
24	24	2302-0101-0601	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	38	– 311		– 11818		– 11818	2631 –	12763
25	25	2302-0101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	– 134		– 1072		– 1072	945 –	1158
26	26	2302-0301-0304	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x3/4, PN 16	шт.	14	– 129		– 1806		– 1806	86 –	1950
27	27	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,5	– 537		– 6713		– 6713	144 –	7250
28	28	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	113,1	– 1022,74	1,3	– 115672	147	– 15455	537 80114	211449
		2.3 Система отопления 1-го этажа, старший блок				884,79	0,65	100070	73	–	15663	
29	29	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	484	3028,6	50,96	1465840	24663	1006840	434597	2052472

						897,39	18,86	434337	9129	–	152035	
30	30	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	325	1713,98	23,49	557043	7633	395744	153513	767400
						472,82	9,17	153666	2980	–	56844	
31	31	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	84,8	18440,14	199,66	1563724	16931	1463698	89629	1785621
						979,89	98,62	83095	8363	–	132268	
32	32	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	55	502,71	–	27649	–	16329	11094	41842
						205,82	–	11320	–	–	3099	
33	33	2304-0902-3125	Кран шаровый (на радиаторе) с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	55	1731		95205		95205	–	102821
						–		–		–	7616	
34	34	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	56	1731		96936		96936	–	104691
						–		–		–	7755	
35	35	2304-0905-2428	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	20708		124248		124248	–	134188
						–		–		–	9940	
36	36	2304-0905-2436	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2484		4968		4968	–	5365
						–		–		–	397	
37	37	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	2	834	3	1668	6	225	1410	3324
						718,5	1	1437	2	–	246	
38	38	2304-1009-0704	Клапан балансировочный ручной USV-I, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	32140		64280		64280	–	69422
						–		–		–	5142	
39	39	2302-0101-0707	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 20 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	68	909		61812		61812	–	66757

						–		–		–	4945	
40	40	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	46	565		25990		25990	–	28069
						–		–		–	2079	
41	41	2302-0101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	121	134		16214		16214	–	17511
						–		–		–	1297	
42	42	2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	8	335		2680		2680	–	2894
						–		–		–	214	
43	43	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55,8	537		29965		29965	–	32362
						–		–		–	2397	
44	44	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	166,2	1022,74	1,3	169979	216	22710	117728	310724
						884,8	0,64	147053	107	–	23017	
45	45	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,7	108,11	2,97	400	11	197	134	577
						51,89	0,54	192	2	–	43	
46	46	1126-0101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими НР = 76 %	м3 изоляции	0,34	162620,59	2838,24	55291	965	3866	38705	101516
						148411,76	1376,47	50460	468	–	7520	
47	47	2111-0204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	0,34	12243		4163		4163	–	4496

48	48	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0037	– 460528		– 1704		– 1704	333 –	1840
		2.4 Система отопления 2-го этажа, старший блок				–		–		–	136	
49	49	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	165	1713,99	23,48	282808	3875	200918	77937	389605
50	50	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	81,12	472,82 18440,18	9,17 199,67	78015 1495867	1513 16197	– 1400181	28860 85739	1708134
51	51	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	52	979,89 502,69	98,62 –	79489 26140	8000 –	– 15437	126528 10489	39559
52	52	2304-0902-3125	Кран шаровый (на радиаторе) с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	52	205,83 1731	–	10703 90012	–	– 90012	2930 –	97213
53	53	2302-0101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	57	– 134		– 7638		– 7638	7201 –	8249
54	54	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,39	– 537		– 8801		– 8801	611 –	9505
55	55	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	140,1	– 1022,74	1,3	– 143286	182	– 19144	704 99241	261929
						884,8	0,65	123960	91	–	19402	

Итого
в том числе

12 482 083

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 712 892
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 379
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 838
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 114 796
- накладные расходы, тенге	1 624 420
в т.ч. зарплата, тенге	146 198
- сметная прибыль (8 %), тенге	924 596
Всего	**12 482 083**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	149 785
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	250 111
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**257 640**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**13 139 619**
НДС (12 %)	1 576 754
Итого	**14 716 373**

Сдал (Подрядчик):Директор ТОО "KND Contruction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) Директор КГУ "Средняя школа №14 " ГУ "Отдел образования г.Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор: ТОО "Курылысмаркетинг"

(должность, подпись, расшифровка подписи)