Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Лингвистическая школа-гимназия №24" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе",г.Актобе, ул Есет батыра, 144А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 970340001128

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction",г Актобе, район Астана, проспект Санкибай батыра,72в
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

171040026990

Договор (контракт): договор о государственных закупках работ в сфере строительства 30 от 05-05-2020

Номер документа	Дата составления
33	22.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Лингвистическая школа-гимназия № 24" г. Актобе, ул.Есет батыра, 144А			услуга	1	17 781 207,27	17 781 207,27	1 905 129,35
				Итого	1	x	17 781 207,27	1 905 129,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Испусинов А П
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Р Рысмуханбетов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: КГУ "Лингвистическая школа-гимназия №24"
Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания лингвистической школы-гимназии №24 по ул. Есет-Батыра 144А в г.Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№30	05.05.2020 г.	за счет средств республиканского бюджета			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2020г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Капитальный ремонт здания лингвистической школы-гимназии №24 по ул. Есет-Батыра 144А в г.Актобе Актюбинской области"	**107 435 700,57**	**15 876 077,92**							**1 905 129,35**	**17 781 207,27**

Заказчик: КГУ "Лингвистическая школа-гимназия №24"

_____ Ешмухамбетова Г.А.

Технический надзор:
ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

_____ Испусинов А.П.

Авторский надзор
ТОО "QAZJOBA"

_____

Заказчик: КГУ "Лингвистическая школа-гимназия №24"
Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания лингвистической школы-гимназии №24 по ул. Есет-Батыра 144А в г.Актобе Актюбинской области"

Договор № 30 от 05.05.2020 г.

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 года

на Общестроительные работы (ЛС2-1-1)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 4 перегородки ПВХ											
1	15	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	13,45	2211,9	3,35	29750	45	17646	7901	40663	
						896,58	–	12059	–	–	3012		
		Раздел 5 проемы											
		5.1 оконные											
2	25	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	77,27	2220,25	188,13	171559	14537	78013	55721	245462	

					1022,51	78,1	79009	6035	–	18182	
3	26	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	77,27	18430		1424086	1424086	–	1538013
						–		–	–	113927	
	Раздел 6 полы										
	6.12 второй этаж тип6										
4	82	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 72 %	м2 пола	85,5	905,84	11,98	77449	1024	49957	17629	102684
						309,57	5,12	26468	438	–	7606	
5	83	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	85,5	5122,62	51,98	437984	4444	384138	33582	509291
						577,8	21,67	49402	1853	–	37725	
	6.14 третий этаж тип1										
6	89	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	427	2875,6	23,02	1227882	9831	1069187	100305	1434442
						348,63	9,9	148864	4226	–	106255	
	6.18 четвертый этаж тип1										
7	100	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	426	2875,6	23,02	1225007	9808	1066683	100070	1431083

					348,63	9,9	148516	4216	–	106006	

Раздел 7 отделочные работы

7.1 потолки

8	109	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	370	758,3	5,41	280571	2002	106821	112877	424924
						464,18	1,43	171748	530	–	31476	
9	110	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	406,82	463,94	3,21	188739	1307	77762	72217	281832
						269,58	1,35	109670	551	–	20876	

7.2 стены

10	111	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	900	1333,82	13,61	1200439	12252	620591	373997	1700391
						630,66	3,58	567596	3218	–	125955	

11	112	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	825,28	417,37 / 239,51	3,21 / 1,35	344448 / 197663	2650 / 1116	144135 / –	130240 / 37975	512663
12	113	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	436,8	1333,82 / 630,66	13,61 / 3,57	582614 / 275473	5947 / 1561	301194 / –	181513 / 61130	825257
13	114	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	836,8	546,5 / 327,12	1,42 / 0,6	457308 / 273738	1191 / 505	182379 / –	179684 / 50959	687951
14	115	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22	2261,14 / 1696,18	24,27 / 6,32	49745 / 37316	534 / 139	11895 / –	24541 / 5943	80229

15	117	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	57,3	4679,81 / 2149,13	21,45 / 9,09	268153 / 123145	1229 / 521	143779 / –	81026 / 27934	377113

Раздел 8 фасад

16	119	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	351	2599,63 / 1128,05	10,42 / 1,52	912469 / 395946	3657 / 532	512866 / –	259772 / 93779	1266020
17	120	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР = 72 %	м	81	2004,74 / 1264,6	12,94 / 1,52	162384 / 102433	1048 / 123	58903 / –	67195 / 18366	247945

18	121	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	52	1398,1	6,48	72701	337	51972	13398	92987
						392,15	1,08	20392	56	–	6888	
19	122	2900-0000-0000(пл)	сайдинговая панель МП СК-14х226	м2	463,1	1964		909528		909528	–	982290
						–		–		–	72762	
20	123	2113-0814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	125,6	724		90934		90934	–	98209
						–		–		–	7275	
21	124	2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	11,1	505		5606		5606	–	6054
						–		–		–	448	
22	126	2900-0000-0000(пл)	планка завершающая ПЗ 65х3000	шт	5	482		2410		2410	–	2603
						–		–		–	193	
23	127	2900-0000-0000(пл)	планка стыковочная ПСТС 60х3000	шт	39,6	522		20671		20671	–	22325
						–		–		–	1654	

Итого **12 910 431**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 739 438

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 843
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 620
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 331 156
- накладные расходы, тенге	1 811 668
в т.ч. зарплата, тенге	163 051
- сметная прибыль (8 %), тенге	956 326
Всего	**12 910 431**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	154 925
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	271 629
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**266 740**
Итого в текущих ценах 2019 г.	**13 603 725**
Всего в текущих ценах 2020 г.	**15 876 077,92**
НДС (12 %)	1 905 129,35
Итого	**17 781 207,27**

Заказчик: КГУ "Лицеистическая школа-гимназия №24"

Шимухамбетова Г.А.

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Испусинов А.П.

Технический надзор:
ТОО "Қарылысмаркетинг"

Авторский надзор
ТОО "QAZJOBA"