*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Лингвистическая школа-гимназия №24" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе",г.Актобе, ул Есет батыра, 144А** — **970340001128**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KND Construction",Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, АМАНГЕЛДЫ ИМАНОВ, 124** — **171040026990**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) договор о государственных закупках работ в сфере строительства 30 от 05-05-2020

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 5 | 26.06.2020 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт здания КГУ "Лингвистическая школа-гимназия № 24" г. Актобе, ул.Есет батыра, 144А | | | услуга | 1 | 28 459 407,96 | 28 459 407,96 | 3 049 222,28 |
| | | | | Итого | 1 | x | 28 459 407,96 | 3 049 222,28 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Испусинов А .П.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Г. Сиюшкалбетова
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30. 06. 2020

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3

**Заказчик: КГУ "Лингвистическая школа-гимназия №24"**
**Подрядчик: ТОО "KND Construction"**
**Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания лингвистической школы-гимназии №24 по ул. Есет-Батыра 144А в г.Актобе Актюбинской**

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Договор | | Источник финансирования | | | | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| номер | дата | наименование | | | | код | наименование | | код | |
| №30 | 05.05.2020 г. | за счет средств республиканского бюджета | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате: |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2018г. | из них | | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **в том числе за отчетный месяц: "Капитальный ремонт здания лингвистической школы-гимназии №24 по ул. Есет-Батыра 144А в г.Актобе Актюбинской области"** | **25 410 185,68** | **25 410 185,68** | | | | | | | **3 049 222,28** | **28 459 407,96** |

**Заказчик: КГУ "Лингвистическая школа-гимназия №24"**

**_____ Ешмухамбетова Г.А.**

**Подрядчик: ТОО "KND Construction"**

**_____ Испусинов А.П.**

**Заказчик: КГУ "Лингвистическая школа-гимназия №24"**
**Подрядчик: ТОО "KND Construction"**
**Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания лингвистической школы-гимназии №24 по ул. Есет-Батыра 144А в г.Актобе Актюбинской области"**

**Договор № 30 от 05.05.2020 г.**

# А К Т
## приемки выполненных работ
## за июнь месяц 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ЛС №2-1-1. Общестроительные работы** | | | | | | | | | | | |
| **Р 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 1 | 1595,60 | 103,45 | 1596 | 103 | -- | 1104 | 2915 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1492,15 | 40,73 | 1492 | 41 | | 216 | |
| 2 | 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Полотна дверные. Снятие | м2 | 6,09 | 271,08 | -- | 1651 | -- | -- | 1189 | 3067 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 271,08 | -- | 1651 | -- | | 227 | |
| 3 | 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 195 | 1066,84 | 50,96 | 208034 | 9936 | -- | 145564 | 381886 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1015,89 | 20,89 | 198098 | 4074 | | 28288 | |
| 4 | 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | м2 | 662 | 368,48 | 17,50 | 243937 | 11587 | -- | 171100 | 448240 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 350,98 | 7,99 | 232350 | 5289 | | 33203 | |
| 5 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 2012 | 84,37 | 2,45 | 169743 | 4923 | -- | 120288 | 313234 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 81,92 | 1,12 | 164820 | 2247 | | 23203 | |
| 6 | 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Полы дощатые. Разборка покрытия | м2 | 900 | 257,84 | 16,19 | 232058 | 14567 | -- | 161381 | 424914 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 241,66 | 7,39 | 217490 | 6649 | | 31475 | |
| 7 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 186 | 627,94 | 27,10 | 116796 | 5041 | -- | 82120 | 214830 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 600,83 | 12,37 | 111755 | 2301 | | 15913 | |
| 8 | 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка | м2 облицовки | 258 | 594,10 | 49,33 | 153277 | 12726 | -- | 104881 | 278810 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 544,77 | 19,83 | 140551 | 5117 | | 20653 | |
| 9 | 1212-0104-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Очистка вручную от набелов | м2 | 12617 | 153,91 | -- | 1941907 | -- | -- | 1398173 | 3607286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 153,91 | – | 1941907 | – | | 267206 | |
| 10 | 1207-0101-0604<br>РСНБ РК 2015 | Очистка пола от старой краски<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 | 271,4 | 128,46<br>126,03 | 2,43<br>– | 34864<br>34204 | 660<br>– | – | 24627<br>4759 | 64250 |
| | | | | Р 6.Полы | | | | | | | |
| 44 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 стяжки | 130,5 | 588,07<br>267,00 | 25,43<br>11,08 | 76743<br>34844 | 3319<br>1446 | 38580 | 26129<br>8230 | 111101 |
| 45 | 1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 покрытия | 130,5 | 1330,12<br>1015,09 | 68,90<br>26,74 | 173581<br>132469 | 8992<br>3490 | 32120 | 97890<br>21718 | 293189 |
| 73 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 стяжки | 18,6 | 588,07<br>267,00 | 25,43<br>11,08 | 10938<br>4966 | 473<br>206 | 5499 | 3724<br>1173 | 15835 |
| 74 | 1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 покрытия | 18,6 | 4128,13<br>820,74 | 118,12<br>46,79 | 76783<br>15266 | 2197<br>870 | 59320 | 11618<br>7072 | 95473 |
| 75 | 1111-0101-1109<br>РСНБ РК 2015 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 стяжки | 40,8 | 296,53<br>281,31 | 14,49<br>3,29 | 12098<br>11477 | 591<br>134 | 314 | 8360<br>1637 | 22096 |
| 76 | 1111-0101-1110<br>РСНБ РК 2015<br>К=5 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 стяжки | 40,8 | 97,65<br>84,77 | 12,37<br>3,27 | 3984<br>3459 | 505<br>133 | 221 | 2586<br>526 | 7096 |
| 77 | 1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 покрытия | 40,8 | 4128,13<br>820,74 | 118,12<br>46,79 | 168428<br>33486 | 4819<br>1909 | 1370751 | 25485<br>15513 | 209425 |
| 78 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 стяжки | 205,7 | 588,07<br>267,00 | 25,43<br>11,08 | 120965<br>54922 | 5232<br>2280 | 60811 | 41186<br>12972 | 175123 |
| 79 | 1111-0101-1109<br>РСНБ РК 2015 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 стяжки | 205,7 | 296,53<br>281,31 | 14,49<br>3,29 | 60997<br>57866 | 2981<br>677 | 150 | 42151<br>8252 | 111399 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1111-0101-1110<br>РСНБ РК 2015<br>К=5 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 | м2 стяжки | 205,7 | 97,65 | 12,37 | 20087 | 2544 | 106 | 13039 | 35776 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 84,77 | 3,27 | 17437 | 673 | | 2650 | |
| 81 | 1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 205,7 | 4128,13 | 118,12 | 849156 | 24296 | 656034 | 128485 | 1055852 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 820,74 | 46,79 | 168826 | 9625 | | 78211 | |
| 84 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 55,3 | 588,07 | 25,43 | 32520 | 1407 | 16348 | 11072 | 47080 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 267,00 | 11,08 | 14765 | 613 | | 3487 | |
| 85 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 55,3 | -161,57 | -8,66 | -8935 | -479 | -8091 | -409 | -10091 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | -6,60 | -3,67 | -365 | -203 | | -747 | |
| 86 | 1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 55,3 | 1330,12 | 68,90 | 73556 | 3810 | 13612 | 41481 | 124240 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 1015,09 | 26,74 | 56134 | 1479 | | 9203 | |
| 90 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 18,7 | 588,07 | 25,43 | 10997 | 476 | 5528 | 3744 | 15920 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 267,00 | 11,08 | 4993 | 207 | | 1179 | |
| 91 | 1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 18,7 | 1330,12 | 68,90 | 24873 | 1288 | 4603 | 14027 | 42012 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 1015,09 | 26,74 | 18982 | 500 | | 3112 | |
| 92 | 1111-0101-1109<br>РСНБ РК 2015 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм | м2 стяжки | 243,5 | 296,53 | 14,49 | 72206 | 3529 | 178 | 49896 | 131870 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 281,31 | 3,29 | 68499 | 801 | | 9768 | |
| 93 | 1111-0101-1110<br>РСНБ РК 2015<br>К=5 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 | м2 стяжки | 243,5 | 97,65 | 12,37 | 23778 | 3011 | 126 | 15435 | 42350 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 84,77 | 3,27 | 20641 | 796 | | 3137 | |
| 94 | 1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 243,5 | 4128,13 | 118,12 | 1005199 | 28761 | 776588 | 152096 | 1249879 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 820,74 | 46,79 | 199850 | 11394 | | 92584 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 18,6 | 588,07 | 25,43 | 10938 | 473 | 5499 | 3724 | 15835 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 267,00 | 11,08 | 4966 | 206 | | 1173 | |
| 102 | 1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 18,6 | 1330,12 | 68,90 | 24740 | 1282 | 4577 | 13952 | 41788 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 1015,09 | 26,74 | 18881 | 497 | | 3095 | |
| 103 | 1111-0101-1109<br>РСНБ РК 2015 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм | м2 стяжки | 243,5 | 296,53 | 14,49 | 72206 | 3529 | 178 | 49896 | 131870 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 281,31 | 3,29 | 68499 | 801 | | 9768 | |
| 104 | 1111-0101-1110<br>РСНБ РК 2015<br>К=5 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 | м2 стяжки | 243,5 | 97,65 | 12,37 | 23778 | 3011 | 126 | 15435 | 42350 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 84,77 | 3,27 | 20641 | 796 | | 3137 | |
| 105 | 1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 243,5 | 4128,13 | 118,12 | 1005199 | 28761 | 776588 | 152096 | 1249879 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 820,74 | 46,79 | 199850 | 11394 | | 92584 | |
| | | **Р 5.Проемы** | | | | | | | | | |
| 18 | 1110-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 15,8 | 2696,28 | 148,15 | 42601 | 2341 | 20670 | 14828 | 62023 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 1239,88 | 63,56 | 19590 | 1004 | | 4594 | |
| 19 | 2109-0201-0201<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 15,8 | 15278,00 | -- | 241392 | -- | 241392 | -- | 260704 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19311 | |
| 20 | 1110-0501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 | 20,57 | 1924,42 | 148,07 | 39585 | 3046 | 19305 | 13350 | 57170 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 837,83 | 63,56 | 17234 | 1307 | | 4235 | |
| 21 | 2109-0201-0401<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 15,84 | 15574,00 | -- | 246692 | -- | 246692 | -- | 266428 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19735 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2109-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 4,73 | 15596,00 | – | 73769 | – | 73769 | – | 79671 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 5902 | |
| 23 | 1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 47,84 | 1864,82 | 151,21 | 89213 | 7234 | 46940 | 27448 | 125994 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 732,43 | 64,43 | 35039 | 3082 | | 9333 | |
| 24 | 2109-0201-0402<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 47,84 | 20134,00 | – | 963211 | – | 963211 | – | 1040267 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 77057 | |
| 25 | 1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 103,32 | 2080,89 | 153,24 | 214998 | 15833 | – | 73144 | 311193 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 918,03 | 65,22 | 94851 | 6739 | | 23051 | |
| 26 | 2109-0201-0603<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 103,32 | 18430,00 | – | 1904188 | – | 1904188 | – | 2056523 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 152335 | |
| 27 | 1110-0501-0402<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м | м | 140 | 1522,91 | 8,61 | 213207 | 1205 | – | 18980 | 250762 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 184,55 | 3,74 | 25837 | 524 | | 18575 | |
| 28 | 2109-0205-0108<br>РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 | м | 140 | 2426,00 | – | 339640 | – | 339640 | – | 366811 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 27171 | |
| 29 | 1115-0108-1902<br>РСНБ РК 2015 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 187,53 | 1356,76 | 5,22 | 254433 | 979 | 321626 | 47660 | 326261 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 352,09 | 0,89 | 66027 | 167 | | 24167 | |
| | | **Р 7.Отделочные работы** | | | | | | | | | |
| 109 | 1115-0206-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1136,82 | 709,83 | 4,38 | 806949 | 4979 | – | 342096 | 1240969 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 416,75 | 1,20 | 473770 | 1364 | | 91924 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | **1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | **3052,58** | **1266,79** | **11,02** | **3866978** | **33639** | **–** | **1251043** | **5527462** |
| | | *ПР - 72%; СП - 8%* | | | **566,23** | **2,98** | **1728462** | **9097** | | **409442** | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого по смете** | | | | **22 969 016,41** | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 40 | Временные здания и сооружения (1,2 %) | | 275 628,20 | | 23 244 644,61 | | | | | |
| | НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.4а | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %) | | 483 256,16 | | 23 727 900,77 | | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | | 474 558,02 | | 24 202 458,78 | | | | | |
| | | Оборудование, мебель, инвентарь | | 0,00 | | 24 202 458,78 | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах на 2020 г. (К=1,049901) | | | | 25 410 185,68 | | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (12%) | | 3 049 222,28 | | | | | | | |
| | | **Всего по сметному расчету** | | | | **28 459 407,96** | | | | | |

Заказчик: КГУ "Лингвистическая школа-гимназия №24"

_____ Ешмухамбетова Г.А.

Технический надзор
ТОО "Курылысмаркетинг"

_____ Жолдыкараев Д.К

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

_____ Испусинов А.П.

Авторский надзор
ТОО "QAZJOBA"

_____ Калимжан А.Г.

Согласовано фу. объем

Инженер ПТО Пусурманов М.К.