Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: КГУ "Средняя школа №26" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Подрядчик: ТОО "KND Construction"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа №26" по адресу: пр. Мира, 47 "А" в г. Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	
№19	06.05.2020 г.	за счет средств республиканского бюджета								
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2020г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа №26" по адресу: пр. Мира, 47 "А" в г. Актобе	**65 054 213,39**	**4 472 658,93**							**536 719,07**	**5 009 378,00**

Заказчик: КГУ "Средняя школа №26" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Тажибаева Л.Т.

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Испусинов А.П.

Технический надзор:
ТОО "Курылысмаркетинг"

Авторский надзор:
ТОО "АктобеСитиПроект"

Цены региона Актюбинская обл. Форма КС-2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №26" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Подрядчик: ТОО "KND Construction"

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа №26" по адресу: пр. Мира, 47 "А" в г. Актобе

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 06.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь 2020г

на Ремонтно-строительные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6 Внутреняя отделка										
			6.1 1 этаж (1-15, 17, 19, 20, 27-60, 73-92)										
1	25	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1494	822,32	5,61	1228545	8376	431322	569722	1942128	
						528,01	1,63	788847	2433	–	143861		

Итого	**1 942 128**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	788 847
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 433
- материалы, изделия и конструкции, тенге	431 322
- накладные расходы, тенге	569 722
в т.ч. зарплата, тенге	51 275
- сметная прибыль (8 %), тенге	143 861
Всего	**1 942 128**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	23 306
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	38 916
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**40 087**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**2 044 437**

на Электромонтажные работ (ЛС2-1-2)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Силовое электрооборудование											
1	9	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР = 72 %	шкаф	4	18081,75	787,75	72327	3151	35853	24884	104988	

						8330,75	309,5	33323	1238	–	7777	
2	10	5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175131		175131		–	–	175131
						–		–		175131	–	
3	11	5108-0401-0506(об)	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	141037		141037		–	–	141037
						–		–		141037	–	
4	12	5108-0401-0708(об)	Пункт распределительный ПР 11-1072-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	101815		101815		–	–	101815
						–		–		101815	–	
5	13	5108-0401-0711(об)	Пункт распределительный ПР 11-1086-21У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	127493		127493		–	–	127493
						–		–		127493	–	
6	18	2306-1702-1203	Наконечники кабельные М-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,03	3347		100		100	–	108

						–		–		–	8	
7	19	2306-1702-1204	Наконечники кабельные М-6 ГОСТ ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,05	4066		203		203	–	219
						–		–		–	16	
8	20	2306-1702-1205	Наконечники кабельные М-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,05	6215		311		311	–	336
						–		–		–	25	
9	27	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	4442,25	197,13	35538	1577	25343	6533	45437
						1077,25	57	8618	456	–	3366	
10	28	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	35	611,14	24,77	21390	867	14658	4389	27841
						167,57	6,6	5865	231	–	2062	
			Раздел 3 Электрическое освещение									
11	29	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	4312	135	4312	135	991	2331	7174
						3186	51	3186	51	–	531	

12	30 2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9 типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4712		4712		4712	–	5089
					–		–		–	377	
13	31 2307-0204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433		1433		1433	–	1548
					–		–		–	115	
14	32 2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	698		3490		3490	–	3769
					–		–		–	279	
15	33 2306-1710-2646	Заземляющие шины Nu Pe	шт.	2	221		442		442	–	477
					–		–		–	35	
16	34 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	7	4965,14	134,86	34756	944	8632	18387	57394
					3597,14	51	25180	357	–	4251	
17	35 2307-0201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7	5612		39284		39284	–	42427

						–			–		–	3143	
18	36	2307-0204-1325	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1784			3568		3568	–	3853
						–			–		–	285	
19	37	2307-0204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1505			7525		7525	–	8127
						–			–		–	602	
20	38	2307-0204-1405	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	55	5167			284185		284185	–	306920
						–			–		–	22735	
21	39	2306-1710-2646	Заземляющие шины Nu Pe K=7,000;	шт.	14	221			3094		3094	–	3342
						–			–		–	248	
22	40	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72 %	шт.	1	1918	96		1918	96	121	1251	3423
						1701	37		1701	37	–	254	
23	41	2307-0203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11673			11673		11673	–	12607

						–		–		–	934	
24	47	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	100	2471,09	18,6	247109	1860	133709	80849	354195
						1115,4	7,5	111540	750	–	26237	
25	48	2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	100	3719		371900		371900	–	401652
						–		–		–	29752	
26	53	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	341	237,4	0,23	80954	78	11177	50210	141657
						204,4	0,11	69699	37	–	10493	
27	54	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	64	351		22464		22464	–	24261
						–		–		–	1797	

28	55 2307-0218-1504								
		Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	42	369	15498	15498	–	16738
					–	–	–	1240	
29	56 2307-0220-0504								
		Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	475	419	199025	199025	–	214947
					–	–	–	15922	

Итого	**2 334 005**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	259 112
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 708
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 157
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 199 391
- оборудование, тенге	545 476
- накладные расходы, тенге	188 834

в т.ч. зарплата, тенге	16 996
- сметная прибыль (8 %), тенге	132 484
Всего	**2 334 005**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	21 462
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	35 838
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 917**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**2 428 222**
ИТОГО	**4 472 658,93**
НДС 12%	536 719,07
ВСЕГО с ндс	**5 009 378,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KND Construction"

Директор Испусинов А.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №26" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Руководитель Тажибаева Л.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Құрылысмаркетинг"

Авторский надзор:
ТОО "АктобеСитиПроект"