Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО «Альянс Строй ЛТД – R»

Наименование строительства и его адрес: Строительство областного сборного пункта в городе Актау Мангистауской области

Утверждена
приказом Председателя агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012г.
№ _____

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№24	19.06.2014г.				

Наименование пусковых комплектов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала работ по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажных работ (в сметных. базисн. ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат. не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен.2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по строке	**91 678 491**	**46 211 356**								
в том числе за отчетный месяц		**46 211 356**							**5 545 363**	**51 756 719**
Удержание 5%		**2 310 568**							**277 268**	**2 587 836**
К оплате:		**43 900 788**							**5 268 095**	**49 168 883**

М.П. **Заказчик** _____ **Аяпов О.М.**

М.П. **Подрядчик** _____ **Расулов Г.А.**

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Альянс Строй ЛТД-R"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство областного сборного пункта в городе Актау Мангистауской области**
наименование, адрес

Объект **Сборный пункт**

Договор подряда номер **24**
дата **19.06.2014**

А К Т

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2014г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ДЕМОНТАЖ ДВУХ САРАЕВ								
1	1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	167,28	55,63	5,01	9305	839	9207	0,33	55
				м2	50,61	0,78	8466	131	107,1	0,01	1
2	2	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	167,28	50,54	2,7	8455	452	8655	0,31	52
				м2	47,84	0,47	8003	79	107,1	0	1
3	3	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из камня-ракушечника	34,56	5634,01	2163,14	194711	74758	150102	24,43	844
				м3	3470,87	618,8	119953	21386	106,2	3,35	116
4	4	Е0110-90-2#К=0,6	Разборка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,78	209,99	22,14	794	84	890	1,03	4
				м2	187,85	8,37	710	32	120	0,04	0
5	5	Е0157-2-8	Разборка бетонного покрытия полов б=50мм	167,28	412,82	220,87	69056	36947	50909	1,28	214
				1м2	191,95	82,97	32109	13880	110,7	0,46	77
6	6	Е0146-34-3	Разборка сборных железобетонных фундаментов	24	4979,55	2410,16	119509	57844	83452	15,32	368
				м3	2569,39	907,78	61665	21787	100	4,44	107
7	7	Е0153-2-1	Разборка кладки стен трибуны из камня-ракушечника	37,31	5634,01	2163,14	210205	80707	162046	24,43	911
				м3	3470,87	618,8	129498	23088	106,2	3,35	125
8	8	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	1656,44	9,86	0	16325	0	21712	0,07	114
				м2	9,86	0	16325	0	133	0	0
9	9	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	284,16	27,1	0	7701	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
10	10	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	284,16	38,6	0	10969	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
11	11	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1 /карьер 400/	284,16	287,37		81659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
			Итого по разделу: ДЕМОНТАЖ ДВУХ САРАЕВ				728689				
			Раздел: СТЕНЫ								
12	12	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника наружных стен при высоте этажа до 4 м, на р-ре М50, б=390мм	34,031	1916	369,45	65204	12573	33354	4,71	160
				м3	693,45	137,14	23599	4667	118	0,68	23
13	13	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м, на р-ре М50, б=390мм	128,272	1916	369,45	245769	47390	125718	4,71	605
				м3	693,45	137,14	88950	17591	118	0,68	87
14	14	Цена	Камень-ракушечник	596,331	3500		2087160				
				м3							
			Итого по разделу: СТЕНЫ				2398133				
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ								
15	15	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника перегородок внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м, б=190мм, на р-ре М 50	0,19	1916	369,45	364	70	186	4,71	1
				м3	693,45	137,14	132	26	118	0,68	0
16	16	Цена	Камень-ракушечник	84,805	3500		296816				
				м3							
			Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ				297180				
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ Ж/Б								
17	17	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	333	130,06	81,26	43309	27058	26269	0,17	57
				шт	27,43	28,92	9133	9630	140	0,12	40
18	18	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	13,635	26100		355874				
				м3							
			Итого по разделу: ПЕРЕМЫЧКИ Ж/Б				399183				
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ СТАЛЬНЫЕ								
19	19	Е0109-53-3	Монтаж перемычек	0,9587	18670,55	783,63	17900	751	14688	109,25	105
				т	16870,5	152,66	16174	146	90	0,75	1
20	20	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,9587	147100		141028				
				т							
			Итого по разделу: ПЕРЕМЫЧКИ СТАЛЬНЫЕ				158928				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Пм-2 ОТМ.-0,530								
21	21	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, кл.В15	15	10128,45	363,41	151927	5451	26940	9,49	142
				м3	1573,2	137,3	23598	2059	105	0,67	10
22	22	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,276	50600		13966				
				т							
23	23	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6536	52400		34247				
				т							
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Пм-2 ОТМ.-0,530				200139				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Пм-2 ОТМ.+2,800								
24	24	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, кл.В15	14,7	10128,45	363,41	148888	5342	26402	9,49	139
				м3	1573,2	137,3	23126	2018	105	0,67	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2721	50600		13768				
				т							
26	26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6447	52400		33782				
				т							
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Пм-2 ОТМ.+2,800				196438				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Пм-3 ОТМ.+6,100								
27	27	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, кл.В15	14,5	10128,45	363,41	146863	5269	26042	9,49	138
				м3	1573,2	137,3	22811	1991	105	0,67	10
28	28	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2661	50600		13465				
				т							
29	29	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6305	52400		33037				
				т							
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Пм-3 ОТМ.+6,100				193364				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Пм-4 ОТМ.+6,720								
30	30	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, кл.В15	9,6	10128,45	363,41	97233	3489	17242	9,49	91
				м3	1573,2	137,3	15103	1318	105	0,67	6
31	31	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,144	50600		7286				
				т							
32	32	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5328	52400		27919				
				т							
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Пм-4 ОТМ.+6,720				132438				
			Раздел: ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД-1/102 шт/, ЗД-2 /18 шт/								
33	33	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,6748	71934,76	349,88	48538	236	7976	66,7	45
				1т	11126,25	131,96	7507	89	105	0,64	0
			Итого по разделу: ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД-1/102 шт/, ЗД-2 /18 шт/				48538				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
34	34	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 б=220 мм	172	1773,9	452,91	305110	77900	168106	3,06	526
				шт	535,61	162,5	92125	27951	140	0,7	120
35	35	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, AI д=10мм	0,0502	70481,6	485,47	3536	24	573	64,86	3
				т	9496,13	181,12	476	9	118	0,89	0
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ				308646				
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК								
36	36	Е0106-22-1	Устройство монолитного участка в перекрытии, бетон кл.В15	5,8	11822,06	277,26	68568	1608	9620	9,27	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1474,88	104,74	8554	608	105	0,51	3
37	37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А III, d 12 мм	0,2421	65900		15954				
				т							
38	38	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0216	53600		1156				
				т							
39	39	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0189	50900		961				
				т							
			Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК				86639				
			Раздел: ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА /Лм-1,ЛП-1/								
40	40	Е0106-17-4	Устройство площадки и ступеней из монолитного ж/бетона кл. В 25	15,31	12266,5	393,01	187800	6017	32419	11,27	173
				м3	1868,18	148,48	28602	2273	105	0,73	11
41	41	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1583	53600		8485				
				т							
42	42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7745	52400		40584				
				т							
43	43	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,6267	51000		31962				
				т							
44	44	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /ЗД-1/	1,027	99004,51	349,88	101717	359	41175	227,7	234
				1т	38036,25	131,96	39078	136	105	0,64	1
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА /Лм-1,ЛП-1/				370548				
			Раздел: КРОВЛЯ								
45	45	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	651,752	212,18	1,37	138291	892	24483	0,18	116
				м2	31,05	0,52	20237	337	119	0	2
46	46	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой,б=100мм	651,752	200,79	5,43	130862	3538	64807	0,46	302
				м2	81,51	2,05	53126	1334	119	0,01	6
47	47	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике б=50мм /Бобщ=150мм/	651,752	166,8	5,43	108712	3538	50358	0,36	234
				м2	62,88	2,05	40983	1334	119	0,01	6
48	48	С11031-159 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-100	67,13	2340		157085				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	49	С11031-156 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-50	33,565	2340		78543				
				м3							
50	50	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	651,752	255,24	18,33	166350	11947	36221	0,28	182
				м2	39,85	6,85	25971	4467	119	0,03	22
51	51	Е0112-17-2#К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 20мм	651,752	42,8	0,8	27894	525	714	0,01	3
				м2	0,63	0,29	412	187	119	0	0
52	52	Е0110-14-1	Установка деревянных изделий	7,953	21864,59	384,42	173882	3057	38669	25,41	202
				м3	3907,13	144,9	31072	1152	120	0,71	6
53	53	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	94,6	778,34	9,43	73631	892	35735	1,97	186
				м2	313,89	3,54	29694	335	119	0,02	2
54	54	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,953	596,52	32,33	4744	257	1474	0,9	7
				м3	142,31	12,17	1132	97	120	0,06	0
55	55	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	750	21,32	1,05	15990	785	5196	0,03	25
				м2	5,38	0,39	4037	293	120	0	1
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				1075985				
			Раздел: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ /60 шт/								
56	56	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	4,94	4472		22092				
				м2							
57	57	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	12,654	5206		65877				
				м2							
58	58	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	114,528	6022		689688				
				м2							
59	59	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	84,751	2860		242387				
				м							
			Итого по разделу: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ /60 шт/				1020043				
			Раздел: ТИП III /ПОДВАЛ/								
60	60	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	578	697,52	28,23	403164	16318	40086	0,3	175
				м2	45,8	10,58	26475	6115	123	0,05	30
61	61	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных б=50мм	28,9	7720,89	0	223134	0	23178	4,21	122
				м3	652,05	0	18844	0	123	0	0
62	62	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,кл.В15	578	8194,17	0	4736230	0	463568	4,21	2433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	652,05	0	376885	0	123	0	0
63	63	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в полах массой одного элемента до 20 кг 12АIII	6,936	268974,69	616,27	1865608	4274	35844	32,53	226
				1т	4758,41	163,28	33004	1133	105	0,56	4
64	64	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	578	339,3	21,18	196118	12244	75921	0,48	277
				м2	98,84	7,95	57131	4593	123	0,04	22
65	65	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	578	224,37	10,41	129688	6016	44354	0,29	167
				м2	58,48	3,91	33800	2260	123	0,02	11
66	66	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, кл.В22,5	578	391,44	16,97	226251	9811	47395	0,42	240
				м2	60,29	6,37	34850	3682	123	0,03	18
			Итого по разделу: ТИП III /ПОДВАЛ/				7780193				
			ИТОГО:				15395086	519266			10314
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2035235				
			На металломонтажные работы				14688				
			Всего накладных расходов:				2049923				
			Итого с накладными				17445009				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1046700				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				18491709				
			Итого с временными, 2,8 %				19009477				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				19119257				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				19195295				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				19385390				
			Итого в текущих ценах, к = 2,33709				45305251				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				906105				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				46211356				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5545363				
			Итого с НДС				51756719				
			Удержание 5%				2587836				
			К оплате				**49168883**				

Заказчик: _____ Аяпов О.М.

ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: _____ Расулов Г.А.

ТОО "Альянс Строй ЛТД-R"

Тех.надзор: _____ Нусайтов Н.К.