Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО «Альянс Строй ЛТД – R»

Наименование строительства и его адрес: Строительство областного сборного пункта в городе Актау Мангистауской области

Утверждена
приказом Председателя агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства
от "___"_____ 2012г.
№ _____

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№24	19.06.2014г.				

Наименование пусковых комплектов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала работ по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажных работ (в сметных. базисн. ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат. не входящих в состав СМР (в сметном базовом уровне цен.2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по строке	39 921 772	35 644 439								
в том числе за отчетный месяц		35 644 439							4 277 333	39 921 772
Удержание 5%		1 782 222							213 867	1 996 089
К оплате:		33 862 217							4 063 466	37 925 683

М.П. Заказчик _____ Аяпов О.М.

М.П. Подрядчик _____ Расулов Г.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Альянс Строй ЛТД-К"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство областного сборного пункта в городе Актау Мангистауской области
наименование, адрес

Объект: Здание 2-х этажное с подвалом

Договор подряда

номер	24
дата	19.06.2014

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2014г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3255	21,29	20,13	69300	65519	19667	0,01	26
				м3	1,16	5,07	3781	16494	97	0,02	57
2	2	Е0101-163-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	245	487,49	0	119434	0	134960	3,22	788
				м3	487,49	0	119434	0	113	0	0
3	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1023,75	7,45	7,45	7628	7628	2402	0	0
				м3	0	2,42	0	2477	97	0,01	9
4	4	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1023,75	3,68	3,68	3767	3767	1186	0	0
				м3	0	1,19	0	1223	97	0	5
5	5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	113,75	154,22	0	17542	0	19822	1,12	127
				м3	154,22	0	17542	0	113	0	0
6	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1137,5	24,78	5,19	28185	5908	21609	0,12	141
				м3	19,58	0	22277	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1137,5	25,66	13,8	29188	15694	5539	0,01	16
				м3	1,86	3,16	2119	3591	97	0,01	16
8	8	Е0101-24-6	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/	2362,5	6,91	6,91	16319	16319	5492	0	0
				м3	0	2,4	0	5662	97	0,01	19
9	9	Е0101-24-14 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м / в боковой резерв/ до 50м	2362,5	21,87	21,87	51664	51664	17386	0	0
				м3	0	7,59	0	17924	97	0,02	59
10	10	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	84,84	697,52	28,23	59177	2395	5884	0,3	26
				м2	45,8	10,58	3886	898	123	0,05	4
11	11	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т,ССЦП,W4	10	347,4	226,83	3474	2268	2775	0,75	7
				шт	120,58	77,64	1206	776	140	0,29	3
12	12	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т,ССЦП,W4	160	469,97	313,94	75196	50230	59289	0,95	152
				шт	156,03	108,65	24965	17384	140	0,42	67
13	13	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т,ССЦП,W4	341	720,31	488,21	245627	166479	192878	1,39	475
				шт	232,1	171,91	79148	58623	140	0,7	238
14	14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	230,095	25600		5890432				
				м3							
15	15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	230,095	143		32904				
				м3							
16	16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2	230,095	407		93649				
				м3							
17	17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая наружная обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	308,56	251,62	4,39	77638	1356	16242	0,24	75
				м2	42,95	1,66	13253	511	118	0,01	2
18	18	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен. фундаментов	60,948	302,22	4,82	18419	294	4932	0,44	27
				м2	66,76	1,82	4069	111	118	0,01	1
19	19	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, кл В15, ССЦП, W4	7,27	10686,7	363,41	77692	2642	13057	9,49	69
				м3	1573,2	137,3	11437	998	105	0,67	5
20	20	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1882,8	3150		5930820				
				м2							
21	21	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	1882,8	45		84726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
			ИТОГО:				12932781	392166			1929
							303117	126672			484
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				523121				
			Всего накладных расходов:				523121				
			Итого с накладными				13455902				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				807354				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14263256				
			Итого с временными, 2,8 %				14662627				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %				14747304				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14805955				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14952581				
			Итого в текущих ценах, к = 2,33709				34945528				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				698911				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				35644439				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4277333				
			Итого с НДС				39921772				
			Удержание 5%				1996089				
			К оплате				37925683				

Заказчик_____ Аяпов О.М.

Г.У. "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик:_____ Расулов Т.А.

ТОО "Альянс Строй ЛТД-R"

Тех.надзор:_____ Кусайнов А.К