Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"
Наименование объекта и его адрес: «Строительство крытого перехода между двумя зданиями СОШ им. М. Бегалиевой в с. Борли бокейординского района ЗКО»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	11	Дата 24.04.2020 год	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2020 года) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, на входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство крытого перехода между двумя зданиями СОШ им. М. Бегалиевой в с. Борли бокейординского района ЗКО»	10 201655,59	9 108621,06	-	-	-	-	-	-	1 093 034,52	10 201 655,59

М. П. Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района»
Жангалиев К.М.
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
июнь 2020 года

М. П. Исполнитель: Директор ТОО «Ингострой»
Мороз В.М
(должность, Ф.И.О.)
(подпись)
июнь 2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительстваи строительства Бокейординского района "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"
Наименование объекта: "Строительство крытого переходамежду двумя зданиями СОШ им. М.Бегалиевой в с. Борли Бокейординского района ЗКО"
Номер договора: №11 от 24.04.2020.

АКТ № 1

выполненых работ за июнь месяц 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	**Е11-010104-0102** **1101-0104-0102** **РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью** **59 кВт (80 л с) /срезка растительного слоя/** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3 грунта**	69,9	43,88	43,88	3067,49	3067,49	--	761,66	4135,49
					--	15,13	--	1057,87		306,33	
2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) /восстановление растительного слоя/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	69,9	43,88	43,88	3067,49	3067,49	--	761,66	4135,49
					--	15,13	--	1057,87		306,33	
3	Е11-010101-0368 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	198,05	214,21	214,21	42424,43	42424,43	--	6745,00	53102,99
					--	47,30	--	9368,06		3933,55	
4	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,9	2073,70	--	12234,83	--	--	8809,08	22727,42
					2073,70	--	12234,83	--		1683,51	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	190,89	30,76	30,76	5871,20	5871,20	--	1457,83	7915,35
					--	10,61	--	2024,76		586,32	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	190,89	132,84	63,18	25358,54	12061,15	--	13546,34	42017,27
					69,66	28,90	13297,40	5516,96		3112,39	
		Итого по ЗЕМЛЯНЫМ РАБОТАМ	**Тенге**								134034
		Ф-1									
7	**Е11-060101-0101** **1106-0101-0101** **РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 6%*	**м3**	0,864	41317,17	1049,56	35698,04	906,82	33891,92	975,30	39607,21
					1040,85	199,61	899,29	172,46		2933,87	
8	Е11-060101-0105 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,08	60098,46	1833,09	245201,70	7479,02	213898,99	23011,40	289670,15

	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%										
9	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром СП - 8%	т	0,23052	5839,14	358,72	23823,69	1463,56		21457,05	48580,62
					195133,00	--	44982,06	--	44982,06	--		
					--	--	--	--		3598,56		
10	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,07236	365002,43	1172,43	26411,58	84,84	11827,53	13225,03	42807,53
					200376,00	467,01	14499,21	33,79		3170,93		
		Итого по Ф-1	Тенге								420666
					ФБ-1							
11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,5	56719,99	1907,18	85079,99	2860,77	76948,82	5264,58	97572,13
					3513,60	343,23	5270,40	514,85		7227,57		
12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром СП - 8%	т	0,1056	195133,00	--	20606,04	--	20606,04	--	22254,53
					--	--	--	--		1648,48		
		Итого по ФБ-1	Тенге								119827	
					ФБ-2							
13	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,54	56719,99	1907,18	30628,80	1029,88	27701,57	1895,25	35125,97
					3513,60	343,23	1897,34	185,35		2601,92		
14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром СП - 8%	т	0,04248	195133,00	--	8289,25	--	8289,25	--	8952,39
					--	--	--	--		663,14		
		Итого по ФБ-2	Тенге								44078	
					ФБ-3							
15	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,6	56719,99	1907,18	34031,99	1144,31	30779,53	2105,83	39028,85
					3513,60	343,23	2108,16	205,94		2891,03		
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,03924	195133,00	--	7657,02	--	7657,02	--	8269,58
					--	--	--	--		612,56		
		Итого по ФБ-3	Тенге								47298	
					ФБ-4							
17	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,44	56719,99	1907,18	24956,80	839,16	22571,65	1544,28	28621,16
					3513,60	343,23	1545,98	151,02		2120,09		
18	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,031	195133,00	--	6049,12	--	6049,12	--	6533,05
					--	--	--	--		483,93		
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 95%; СП - 8%	м2 поверхности	100	826,44	19,07	82643,98	1907,40	57755,78	21576,93	112558,58
					229,81	2,20	22980,80	220,20		8337,67		
		Итого по ФБ-3	Тенге								147713	
					РАЗДЕЛ 1. КМ							
					Колонны К-1							
1	Е11-090102-0104 1109-0102-0104	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	1,81082	35844,02	10311,67	64907,07	18672,58	9406,13	28672,99	101066,47
					20337,95	2610,25	36828,37	4726,69		7486,40		
2	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 СП - 8%	т	1,50722	248133,00	--	373991,02	--	373991,02	--	403910,30
					--	--	--	--		29919,28		

3	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,3036	258429,00	--	78459,04	--	78459,04	--	84735,77
					--	--	--	--		6276,72	
4	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,24	58769,21	1858,50	14104,61	446,04	3698,01	7720,64	23571,27
					41502,33	825,75	9960,56	198,18		1746,02	
5	С121-110101-0102 2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573- 2012 *СП - 8%*	м3	0,24	10347,00	--	2483,28	--	2483,28	--	2681,94
					--	--	--	--		198,66	
6	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками *НР - 69%; СП - 8%*	м2	33,7	313,14	--	10552,82	--	--	7281,44	19261,00
					313,14	--	10552,82	--		1426,74	
7	Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	33,7	181,18	1,57	6105,83	52,81	5589,20	325,16	6945,47
					13,76	0,22	463,82	7,42		514,48	
		Итого по КОЛОННЫ К-1	Тенге								642172
				ФМ-1							
8	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,549	49475,11	22597,98	76636,94	35004,28	6219,43	30774,25	116004,09
					22862,00	5931,01	35413,24	9187,13		8592,90	
9	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	1,51448	252610,00	--	382572,79	--	382572,79	--	413178,62
					--	--	--	--		30605,82	
10	С121-050103-0102 2105-0103-0102 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 0,8 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74) *СП - 8%*	т	0,03454	1417581,00	--	48963,25	--	48963,25	--	52880,31
					--	--	--	--		3917,06	
11	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками *НР - 69%; СП - 8%*	м2	421,3	313,14	--	131925,88	--	--	91028,86	240791,12
					313,14	--	131925,88	--		17836,38	
12	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	421,3	169,95	4,42	71601,54	1863,07	38667,59	21566,93	109621,94
					73,75	0,44	31070,88	185,54		7453,48	
13	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	421,3	153,05	3,13	64479,12	1320,52	44995,85	12660,32	83510,59
					43,11	0,44	18162,75	185,54		6171,16	
		Итого по ФМ-1	Тенге								1006787
				Стеновые прогоны							
14	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны стеновые. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,065	26447,09	9370,67	28166,15	9979,76	3815,60	11715,92	43072,64
					13493,70	2449,58	14370,79	2608,80		3190,57	
15	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	1,065	252610,00	--	269029,65	--	269029,65	--	290552,02
					--	--	--	--		21522,37	
16	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками *НР - 69%; СП - 8%*	м2	303	313,14	--	94881,42	--	--	65468,18	173177,57
					313,14	--	94881,42	--		12827,97	
17	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	303	169,95	4,42	51496,00	1339,93	27809,83	15510,99	72367,55
					73,75	0,44	22346,25	133,44		5360,56	
18	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	303	153,05	3,13	46373,54	949,72	32361,12	9105,33	59917,18
					43,11	0,44	13062,69	133,44		4438,31	
		Итого по СТЕНОВЫЕ ПРОГОНЫ	Тенге								639087
				Прогоны покрытия							
19	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,042	26447,09	9370,67	54004,96	19134,90	7315,92	22463,77	82586,22
					13493,70	2449,58	27554,14	5002,05		6117,50	
20	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из			321407,00	--	622243,95	--	622243,95	--	

	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	1,936	--	--	--	--		49779,52	672023,47
21	С121-050206-0903 2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,106	248776,00 --	-- --	26370,26 --	-- --	26370,26	-- 2109,62	28479,88
22	Е11-130601-0207 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками *НР - 69%; СП - 8%*	м2	61	313,14 313,14	-- --	19101,54 19101,54	-- --	--	13180,06 2582,53	34864,13
23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	61	169,95 73,75	4,42 0,44	10367,18 4498,75	269,75 26,86	5598,68	3122,67 1079,19	14569,04
24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	61	153,05	3,13	9335,93	191,20	6514,95	1833,09	12062,54
25	Е11-090402-0104 1109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	187,313	3341,59 1620,32	1513,86 434,56	625922,47 303507,00	283564,87 81398,36	38850,60	265584,70 71320,57	962827,74
26	С121-060201-0305 2106-0201-0305 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 *СП - 8%*	м2	187,313	8680,00 --	-- --	1625876,84 --	-- --	1625876,84	-- 130070,15	1755947,00
27	Е11-090401-0203 1109-0401-0203 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2 покрытия	143,074	1027,88 404,80	546,88 148,61	147062,23 57916,36	78244,38 21261,56	10901,49	54632,76 16135,60	217830,59
28	С121-060201-0408 2106-0201-0408 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012 *СП - 8%*	м2	143,074	7562,00 --	-- --	1081925,59 --	-- --	1081925,59	-- 86554,05	1168479,64
Итого по ПРОГОНЫ ПЕРЕКРЫТИЯ			**Тенге**								**4949670**
Итого по Акту			Тенге								**8151332**
стоимость оборудования			Тенге								0
Временные здания и сооружения 2,32%			Тенге								189110,8992
ИТОГО:			Тенге								8340442,759
Дополнительные затраты в зимнее время 1,98%			Тенге								165140,7666
ИТОГО:			Тенге								8505583,526
Непредвиденые работы и затраты 2%			Тенге								170111,6705
ИТОГО:			Тенге								8675695,196
ИТОГО (Включая стоимость оборудования)			Тенге								8675695,196
В текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901			Тенге								432925,866
ИТОГО:			Тенге								9108621,062
НДС 12%			Тенге								1093034,527
ИТОГО по акту с НДС			Тенге								10201655,59
[redacted]			[redacted]								[redacted]
[redacted]			[redacted]								[redacted]

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительстваи и строительства Бокейординского района "
Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин,Т.Жарокова, 31

БИН 110140000769
ИИК KZ92070103KSN2715000
БИК KKMFKZ2A

РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

_____ **Жангалиев К.М.**

Технический надзор:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ **Туйгужин Е.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Ингострой"
ЗКО,Уральск Г.А., г.Уральск, Курмангазы, 210/1

БИН 051140010229
ИИК KZ968560000003123896
БИК KCJBKZKX

АО "БанкЦентрКредит"

_____ **Мороз В.М**