Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Заказчик: **Г У "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"**

Наименование объекта: **Работы по строительству крытого перехода между двумя зданиями СОШ им.М.Бегалиевой в с.Борли Бокейординского района ЗКО**

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№11	24 04 20				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат:									
	С начала **строительства** по отчетный месяц включительно	Из графы 1							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметном, базисных ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных. базовых ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по строительству крытого перехода между двумя зданиями СОШ им.М.Бегалиевой в с.Борли Бокейординского района ЗКО	**14 911 108,80**	4 204 868,94							504584,27	4 709 453,21
Всего к оплате										**4 709 453,21**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"

Руководитель _____ Жангалиев К.М.
подпись

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ингострой"

Руководитель _____ Мороз В.М.
подпись

Заказчик: **Г У "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"**

Наименование объекта: **Работы по строительству крытого перехода между двумя зданиями СОШ им.М.Бегалиевой в с.Борли Бокейординского района ЗКО**

Номер договора: **№ 11 от 24.04.2020**

АКТ № 2
выполненых работ за октябрь месяц 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-2											
РАЗДЕЛ 1. КМ											
РАЗДЕЛ 2 ПРОЕМЫ											
29	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	7.56	1924.49	395.49	14549.18	2989.93	5104.02	6448.65	
					853.87	93.91	6455.23	709.94		1679.83	22677.65
30	С121-090402-0204 2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	7.56	30903.00		233626.68		233626.68		
										18690.13	252316.81
31	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнооткидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	14	3160.64	156.23	44248.98	2187.24	27161.82	14267.24	
					1064.28	68.04	14899.92	952.57		4681.30	63197.52
32	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотнооткидная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	14	20980.00		293720.00		293720.00		
										23497.60	317217.60
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				586144,84	5177,17	559612,52	20715,89	**655409,58**
							21355,14	1662,51		48548,86	
РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ											
33	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	10.75	21297.18	1478.06	228944.66	15889.15	184895.89	32589.13	282456.50
					2619.50	605.55	28159.63	6509.66		20922.70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	107.5	3948.44 54.28	69.31 30.95	424457.16 5834.93	7450.52 3326.65	411171.71	8611.89 34645.52	467714.57
36	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм.	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	107.5	3751.34 1014.42	65.91 28.23	403268.87 109050.15	7085.60 3034.66	287133.11	105359.72 40690.29	549318.88
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				1170621.68 173379.70	33090.94 14128.37	964151.04	176257.58 107750.34	**1454629,61**

Локальная смета 2-1-3

Электроосвещение

1	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	1654.63 857.25	668.06 426.86	13237.07 6858.00	5344.46 3414.85	1034.61	7396.46 1650.68	22284.20
2	С123-070102-0301 2307-0102-0301 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО10-4х18-011 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	5	4482.00		22410.00		22410.00	1792.80	24202.80
3	С123-070101-2501 2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 65218, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	1	21374.00		21374.00		21374.00	1709.92	23083.92
4	С123-070102-1205 2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	2	8598.00		17196.00		17196.00	1375.68	18571.68
5	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1151.39 937.26	134.04 29.94	2302.78 1874.52	268.07 59.88	160.19	1392.76 295.64	3991.18
6	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	2,00	608.00		1216.00		1216.00	97.28	1313.28
7	С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 *СП - 8%*	шт.	26,00	318.00		8268.00		8268.00	661.44	8929.44
8	С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 *СП - 8%*	шт.	2	648.00		1296.00		1296.00	103.68	1399.68
9	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	2665.90 2227.94	437.96 145.68	21327.22 17823.52	3503.70 1165.43		13672.04 2799.94	37799.20
10	С123-070202-0522 2307-0202-0522 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237 IP44 4 гермоввода	шт.		132.00		528.00		528.00		570.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК *СП - 8%*		4						42.24	
11	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	263.00		1052.00		1052.00	84.16	1136.16
12	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	347.63 331.47	3.21 1.07	1390.51 1325.88	12.86 4.28	51.77	957.71 187.86	2536.08
13	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	2	306.00		612.00		612.00	48.96	660.96
14	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Переключатель *СП - 8%*	шт.	2	217.00		434.00		434.00	34.72	468.72
15	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м	75	41.93 31.98	0.80 0.27	3144.47 2398.50	60.27 20.05	685.70	1741.35 390.87	5276.68
16	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0.075	162986.00		12223.95		12223.95	977.92	13201.87
17	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	100	24.00		2400.00		2400.00	192.00	2592.00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**Тенге**								**168018,09**
				Локальная смета 2-1-4							
				ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
1	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	2954.81 2838.00	2.47	11819.25 11352.00	9.88	457.37	6924.72 1499.52	20243.49
2	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141 *СП - 8%*	шт.	4	729.00		2916.00		2916.00	233.28	3149.28
3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	2310.05 2202.00	2.08	4620.10 4404.00	4.16	211.94	2686.44 584.52	7891.06
4	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 *СП - 8%*	шт.	2	825.00		1650.00		1650.00	132.00	1782.00
5	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	145	72.62 53.30	0.80 0.27	10529.73 7728.50	116.52 38.76	2684.71	5592.43 1289.77	17411.93
6	С123-060408-0502 2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4 *СП - 8%*	км	0.07	23506.00		1645.42		1645.42	131.63	1777.05
7	С123-060408-0501 2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4 *СП - 8%*	км	0.075	12560.00		942.00		942.00	75.36	1017.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	0.3	24.00		7.20		7.20		7.78
										0.58	
9	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	0.3	477.00		143.10		143.10		154.55
										11.45	
10	Ц13-100408-0506 1310-0408-0506 РСНБ РК 2015	Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	6274.55		12549.09		837.09	7144.32	21268.88
					5856.00		11712.00			1575.47	
11	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	2	608.00		1216.00		1216.00		1313.28
										97.28	
12	С123-080304-0401 2308-0304-0401 РСНБ РК 2015	Колонка 2вт *СП - 8%*	шт.	1	1870.00		1870.00		1870.00		2019.60
										149.60	
13	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка *НР - 72%, СП - 8%*	м	70	573.69	49.27	40158.45	3448.65	15070.00	15877.04	60518.32
					309.14	5.88	21639.80	411.64		4482.84	
14	С123-061705-0101 2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 12 *СП - 8%*	м	70	119.00		8330.00		8330.00		8996.40
										666.40	
15	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	75	197.94	2.20	14845.70	165.13	1436.80	9540.49	26337.08
					176.58	0.09	13243.77	6.91		1950.89	
16	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм *СП - 8%*	м	75	34.00		2550.00		2550.00		2754.00
										204.00	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**Тенге**								**176642,07**

Локальная смета 2-1-5

Видеонаблюдение

1	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	6124.02	1.69	6124.02	1.69	192.33	3617.30	10520.63
					5930.00		5930.00			779.31	
2	С123-080502-0501 2308-0502-0501 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор гибридный 16х16 IP-каналов, видео сквозной 16(BNC), типа PIMA 53 48 021 *СП - 8%*	комплект	1	176844.00		176844.00		176844.00		190991.52
										14147.52	
3	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	963.78	24.78	963.78	24.78		712.51	1810.39
					939.00	11.01	939.00	11.01		134.10	
4	С123-080505-0703 2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ *СП - 8%*	шт.	1	23693.00		23693.00		23693.00		25588.44
										1895.44	
5	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж *НР - 72%, СП - 8%*	камера	8	3455.30	5.66	27642.40	45.28		19869.93	51313.31
					3449.64		27597.12			3800.99	
	С123-080501-2107 2308-0501-2107	IP видеокамера модели EDN1220, типа			51431.00		102862.00		102862.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2308-0501-2107 РСНБ РК 2015	EverFocus *СП - 8%*	шт.	2						8228.96	111090.96
7	С123-080501-2153 2308-0501-2153 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели EZ632e, типа EverFocus *СП - 8%*	шт.	6	61741.00		370446.00		370446.00		400081.68
										29635.68	
8	С123-080505-1101 2308-0505-1101 РСНБ РК 2015	Термобокс 5021-101 Axis защитный T97A10 IP66 для Q7401/P8221 и P7701 *СП - 8%*	шт.	6	28363.00		170178.00		170178.00		183792.24
										13614.24	
9	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	15361.05	1875.28	15361.05	1875.28	1641.77	7520.35	24711.91
					11844.00	484.44	11844.00	484.44		1830.51	
10	С123-080306-0302 2308-0306-0302 РСНБ РК 2015	Блок питания Квант-50 NB *СП - 8%*	шт.	1	9697.00		9697.00		9697.00		10472.76
										775.76	
11	С123-080306-0211 2308-0306-0211 РСНБ РК 2015	Аккумулятор PTK-BATTERY 12-18 12В, 18 А/ч *СП - 8%*	шт.	1	11403.00		11403.00		11403.00		12315.24
										912.24	
12	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1317.48	396.48	1317.48	396.48		822.87	2311.58
					921.00	176.16	921.00	176.16		171.23	
13	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H *СП - 8%*	шт.	1	71165.00		71165.00		71165.00		76858.20
										5693.20	
14	С123-070505-0901 2307-0505-0901 РСНБ РК 2015	Стабилизатор напряжения трансформаторного типа СНВТ-2000/1 *СП - 8%*	шт.	1	30529.00		30529.00		30529.00		32971.32
										2442.32	
15	Ц13-100409-0106 1310-0409-0106 РСНБ РК 2015	Стойка приемо-передающая на 4 приемопередатчика. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	73058.44	12786.00	73058.44	12786.00	1919.44	37610.16	119522.09
					58353.00	3303.00	58353.00	3303.00		8853.49	
16	С123-080303-0503 2308-0303-0503 РСНБ РК 2015 прим.	Приемопередатчик видеосигнала SVP-03T/04R	шт.	1							
17	Ц13-100105-0301 1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержат елях *НР - 61%; СП - 8%*	м	300	142.72	20.88	42815.97	6265.14	217.83	23150.40	71243.68
					121.11	5.39	36333.00	1618.47		5277.31	
18	С123-060409-0201 2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	абель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированны	км	0.3	150661.00		45198.30		45198.30		48814.16
										3615.86	
19	С123-061710-0110 2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм *СП - 8%*	м	40	282.00		11280.00		11280.00		12182.40
										902.40	
20	С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм *СП - 8%*	м	75	159.00		11925.00		11925.00		12879.00
										954.00	
21	Ц13-110601-0205 1311-0601-0205 РСНБ РК 2015	Проводки трубные. Монтаж в щитах и пультах из пластмассовых труб *НР - 75%; СП - 8%*	м	200	148.67	43.03	29734.10	8605.80	2704.30	16856.76	50318.13
					92.12	20.26	18424.00	4051.68		3727.27	
22	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	200	29.00		5800.00		5800.00		6264.00
										464.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С123-070216-0803 2307-0216-0803 РСНБ РК 2015	Разъем РРМ78/3(РУГ11А) для РЭК78/3(^3), типа ИЭК *СП - 8%*	шт.	16	307.00		4912.00		4912.00		5304.96
										392.96	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**Тенге**								**1461358,60**
	ИТОГО ПО АКТУ:										3 916 057,95
	В ТОМ ЧИСЛЕ Оборудование, инвентарь										
	Временные здания и сооружения 2,9х0,8%					1,50%	58740,87				3 974 798,82
	Дополнительные затраты в зимнее время 2,2х0,9%					1,50%	59621,98				4 034 420,80
	Непредвиденые работы и затраты 2%					2%	80688,42				4 115 109,22
	В текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961					1,0498961					4 320 437,12
	Переплата по АКТУ 1										115 568,18
	ИТОГО по АКТУ										4 204 868,94
	НДС 12%										504 584,27
	ИТОГО по акту с НДС										4 709 453,21

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"
Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин

БИН 110140000769
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070103KSN2715000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель

_____ **Жангалиев К.М.**

Технический надзор

ТОО "Жана Консалтинг"

Эксперт

_____ **Туйгужин Е.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Ингострой"
ЗКО,Уральск Г,А., г.Уральск,
Курмангазы, 210/1
БИН 051140010229
ИИК KZ968560000003123896
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Руководитель

_____ **Мороз В.М.**