Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Тупкараганского района"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "AiM Supply Group"

Наименование строительства: Текуший ремонт здания районного Акимата в г. Форт-Шефченко

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		45	03.09.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 305 205,41									
в том числе:		6 305 205,41							756 624,65	7 061 830,06

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима Тупкараганского района", БИН 930340000816

(наименование организации, БИН)

Руководитель Нұржаубай Ғабиден Өтелгенұлы

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "AiM Supply Group" БИН/ИИН 201240000675

(наименование организации, БИН)

Директор Майрамбаев Айбек Бурибекович

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Тупкараганского района"**

(организация, адрес, телефон)

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AiM Supply Group"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт здания районного Акимата в г. Форт-Шефченко**

(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт здания районного Акимата в г. Форт-Шефченко**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 03.09.2021г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.09.2021	03.09.2021	09.09.2021

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	56	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	50,000	4169,30	208465
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
2	57	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,000	1438,60	7193
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
3	58	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,000	245,15	1226
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	59	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5,000	124,13	621
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
5	60	1106-1001-0110 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	19,800	34916,74	691351
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
6	61	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,500	264048,00	924168
7	62	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,200	275482,00	330578
8	63	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,000	2871,16	2871
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
9	64	244-201-1609 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	1,000	38861,00	38861
10	65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54,000	1562,42	84371
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
11	66	1123-1401-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	20,000	914,35	18287
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
12	67	1208-0101-0902 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное. Ремонт отдельных мест с промазкой битумными составами с заменой двух слоев	м2 покрытия	70,000	2287,39	160117
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
13	68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ремонт отмостки толщиной 0,25 см	м3	23,250	22264,95	517660
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	69	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ремонт бетонных ленточных фундаментов наружных ограждений отдельными местами	м3	20,000	22264,95	445299
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
15	70	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	343,600	647,41	222450
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
16	71	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,344	719836,05	247336
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
17	72	241-102-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	343,600	492,00	169051
18	73	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	122,800	1737,80	213402
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
19	74	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	122,800	398,93	48989
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
20	75	1118-0101-0207 РСНБ РК 2015	Котлы на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка	котел	1,000	134744,24	134744
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
21	76	Прайс-лист	Котел газовый средней мощности BB-2035 (MAXI 25 Gas) с горелкой	комплект	1,000	1900000,00	1900000
22	77	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,000	32740,83	65482
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
23	78	Прайс-лист	Насос	шт	2,000	48000,00	96000

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	79	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**130,000**	**1737,80**	**225914**
			Накладные расходы			***0,00***	***0***
			Сметная прибыль			***0,00***	***0***
25	80	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 п2переоборудование одного гаража под помещение для шоферов**	**130,000**	**398,93**	**51861**
			Накладные расходы			***0,00***	***0***
			Сметная прибыль			***0,00***	***0***
26	81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**28,000**	**929,97**	**26039**
			Накладные расходы			***0,00***	***0***
			Сметная прибыль			***0,00***	***0***
27	82	1108-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**12,400**	**2963,78**	**36751**
			Накладные расходы			***0,00***	***0***
			Сметная прибыль			***0,00***	***0***
28	83	213-308-0101 РСНБ РК 2015	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	**м3**	**1,240**	**7296,00**	**9047**
29	84	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**1,200**	**4487,05**	**5384**
			Накладные расходы			***0,00***	***0***
			Сметная прибыль			***0,00***	***0***
30	85	223-102-0102 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м2**	**1,200**	**26088,00**	**31306**
31	86	1217-0101-2201 РСНБ РК 2015	**Выключатели, розетки. Смена**	**шт.**	**2,000**	**490,56**	**981**
			Накладные расходы			***0,00***	***0***
			Сметная прибыль			***0,00***	***0***
32	87	247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**1,000**	**345,00**	**345**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	88	247-214-0113 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1,000	358,00	358
34	89	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	98,500	1601,18	157716
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
35	90	245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	40,000	2281,00	91240
36	91	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка (маевского)	шт.	4,000	404,34	1617
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
37	92	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	120,000	2048,56	245827
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
38	93	241-205-5103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,5 мм	м	120,000	761,00	91320
39	94	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	6,000	2875,40	17252
			Накладные расходы			*0,00*	*0*
			Сметная прибыль			*0,00*	*0*
40	95	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник рабочего освещения LE-ЛПО-03-040-0198-2ОД (33.0Вт; IP20, 3300Лм, 400К), потолочный	шт	6,000	20000,00	120000
			ИТОГО:			**10065034,00**	
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**1996000,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**1825848,00**	
			Сметная прибыль			**597706,00**	
			НДС		**12 %**		**1 207 804,08**
			Итого с НДС				**11 272 838,08**
			Итого с учетом ценовой скидки, тенге		*0,626446509*		*7 061 830,06*
			в т.ч. НДС-12%, тенге				*756 624,65*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик

Государственное учреждение "Аппарат акима Тупкараганского района", БИН 930340000816

(наименование организации)

Руководитель

Нұржаубай Ғабиден Өтелгенұлы

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью "AiM Supply Group"

(наименование организации)

Директор

Майрамбаев Айбек Бурибекович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)