Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима Иргелинского сельского округа Карасайского района"
Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, Д.КОНАЕВА, 68 БИН 130340012595

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО «ORSEP DOR STROY»
г.Алматы, микрорайон 3, 46/47 БИН 201240017075, АО "Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за август месяц 2021г.
к договору № 27 от 22.06.2021г.
Наименование бюджетной программы: 040 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Текущий ремонт улицы Ынтымак	тенге	15420599,38	15420599,38	0,00	0,00	15420599,38	0,00	15420599,38
	Всего по акту:	тенге	15420599,38	15420599,38	0,00	0,00	15420599,38	0,00	15420599,38

Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат акима Иргелинского сельского округа Карасайского района"
Ыскаков А.Б.
МП

Исполнитель:
Директор ТОО "ORSEP DOR STROY"
Насимов Н.С.
МП

Форма-2

А К Т

Приемки выполненных работ за август 2021г.

Текущий ремонт улицы Ынтымак

тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1039,652	2809,79	1150,79	2921204	1196421	1544382	523617	3720407	
					173,52	292,82	180400	304431	0	275586		
2	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(1370м х 6м) НР = 108 %	м2 покрытия	8220	1526,94	148,24	12551447	1218533	11107686	456042	14048088	
					27,4	23,97	225228	197033	0	1040599		

	127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 5см НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;								
			м2 покрытия	8220	339,7	0,04	2792334	329	2752385	42790	3061934
					4,82	0	39620	0	0	226810	
4	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 5 см(протяженность 1370м шириной по 0,5 м с двух сторон) НР = 108 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;								
			м2 покрытия обочин	1370	186,96	88,42	256135	121135	107874	69526	351714
					19,8	27,19	27126	37250	0	26053	

Всего	**21 182 143**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**21 182 143**
НДС (12 %)	2 541 857
Итого	**23 724 000**
Итого по акту с учетом тендерной скидки	**15 420 599,38**

Заказчик: Аким ГУ "Аппарат акима Иргелинского сельского округа Карасайского района" Нскенов А.Б

Исполнитель: Директор ТОО "ORSEP DOR STROY" Насимов Н

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Аппарат акима Иргелинского сельского округа Карасайского района" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130340012595
Исполнитель	ТОО "ORSEP DOR STROY" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	201240017075

Договор (контракт) Договор № 27 от 22.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000001	26.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт улицы Ынтымак			шт	1	15 420 599,38	15 420 599,38
				Итого	1	x	15 420 599,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нешимов Н.С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) гл специ / _____ / Ассамбаев О
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2021

М.П.