Типовая межведомственная форма № КС -3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Казахский национальный университет искусств" МОН РК
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания корпуса № 5 (интернат) КазНУИ в г. Астана, Пр.Победы 31/1

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг

за июнь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		79	16.05.2014 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1							
			СМР (в сметных, базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базовых ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания корпуса № 5 (интернат) КазНУИ в г. Астана, Пр.Победы 31/1	9 866 544	8 809 414							1 057 130	9 866 544

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Казахский национальный университет искусств" МОН РК
Проректор _____ **Тунгушбаев Р.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Директор _____ **Каражанов С.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Казахский национальный университет искусств" МОН РК

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт здания корпуса №5(интернат) ГУ "Казахского национального университета искусств" МОН РК

Объект Капитальный ремонт здания корпуса № 5 (интернат) КазНУИ в г. Астана, Пр.Победы 31/1

Договор № 79 от "16" мая 2014 г.

АКТ № 1
выполненных работ
за июнь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Этажи с 1-го по 5-й Коридоры, жилые комнаты, санузлы и бытовые								
1	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски с лестниц	1462,5	46,31	--	67728	--	64003	0,32	471
		м2		46,31	--	67728	--	94,5	--	--
2	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	585	330,09	4,93	193105	2881	65946	0,64	372
		м2		117,43	1,86	68695	1090	94,5	0,01	5
3	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	1073,48	37,04	--	39762	--	37575	0,26	276
		м2		37,04	--	39762	--	94,5	--	--
4	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	429,392	296,79	4,29	127439	1841	35070	0,52	225
		м2		84,79	1,64	36408	703	94,5	0,01	3
5	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	4277,5	16,97	0,07	72589	299	68395	0,12	500
		м2		16,90	0,02	72290	86	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1711	296,79	4,29	507806	7336	139743	0,52	896
		м2		84,79	1,64	145075	2802	94,5	0,01	13
7	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	352,4	296,79	4,29	104588	1511	28782	0,52	184
		м2		84,79	1,64	29880	577	94,5	0,01	3
8	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	310	116,63	10,56	36155	3274	36973	0,70	217
		1м2		106,07	1,67	32882	518	110,7	0,01	4
9	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	70,43	20,76	0,19	1462	13	1605	0,14	10
		1м		20,57	0,02	1449	1	110,7	--	--
10	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1410	17,38	0,93	24506	1311	25895	0,11	161
		1м2		16,45	0,14	23194	197	110,7	--	2
11	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1540	5,64	0,19	8686	293	9325	0,04	58
		1м		5,45	0,02	8393	31	110,7	--	--
12	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	564	290,70	0,74	163953	417	19667	0,20	113
		1м2		31,39	0,11	17704	62	110,7	--	1
13	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	564	306,59	14,01	172918	7902	54943	0,58	329
		1м2		85,79	2,21	48386	1246	110,7	0,01	7
14	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	564	441,83	2,61	249192	1472	25181	0,31	177
		м2		46,73	0,97	26356	547	93,6	--	2
15	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	132	320,85	30,15	42352	3980	41856	1,96	259
		шт		290,70	2,90	38372	383	108	0,19	25
		Мягкая кровля столовой								
16	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	146	29,02	2,02	4237	295	4272	0,17	25
		м2		27,00	0,32	3942	47	107,1	--	--
17	Е0112-13-3	Разборка утепления	146	60,48	3,78	8830	551	9089	0,26	38
		м2		56,70	1,42	8279	208	107,1	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	146	292,31	14,18	42677	2070	11185	0,43	62
		м2		69,30	2,23	10118	326	107,1	0,01	2
19	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	146	221,25	0,44	32303	64	3073	0,12	17
		м2		19,58	0,07	2859	10	107,1	--	--
20	Е0158-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты	146	1246,68	3,14	182015	458	4514	0,19	28
		м2		28,37	0,50	4142	73	107,1	0,01	1
21	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в три слоя	146	533,94	27,39	77955	3999	7093	0,20	29
		м2		35,10	10,26	5125	1498	107,1	0,05	7
22	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	48	762,14	4,29	36583	206	3680	0,42	20
		м		69,98	1,60	3359	77	107,1	0,01	--
23	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - парапетов	48	14,39	1,29	691	62	685	0,09	4
		м		13,10	0,23	629	11	107,1	--	--
24	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /парапетов/ из листовой оцинкованной стали	72	544,76	1,24	39222	89	11852	0,97	70
		м2		153,23	0,47	11033	34	107,1	--	--
		Вывоз мусора								
25	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	105,43	27,10	27,10	2857	2857	2000	--	--
		т		--	18,97	--	2000	100	0,40	42
26	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	105,43	139,80	139,80	14739	14739	2948	--	--
		т		--	27,96	--	2948	100	0,59	62
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2254350	57922			4542
			Тенге			706057	15474			182
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2254350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			529256				
	Всего заработная плата -		Тенге				721530			
	Местные материалы -		Тенге			961115				
		Накладные расходы -	Тенге			715349				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							358
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107302			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3147881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5081
		Сметная заработная плата -	Тенге				828833			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3147881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5081
		Сметная заработная плата -	Тенге				828833			
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
27	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	234	8,42	--	1970	--	1915	0,06	14
		шт		8,42	--	1970	--	97,2	--	--
28	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей	227	8,42	--	1911	--	1858	0,06	13
		шт		8,42	--	1911	--	97,2	--	--
29	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	164	29,35	2,80	4813	459	4304	0,18	29
		шт		26,55	0,45	4354	74	97,2	--	1
30	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	116	9,32	0,23	1081	27	1031	0,06	7
		шт		9,09	0,05	1054	6	97,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9776	486			64
			Тенге			9290	80			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9776				
	Всего заработная плата -		Тенге				9370			
		Накладные расходы -	Тенге			9108				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1366			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1133				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			20017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				10736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				10736			
		РАЗДЕЛ 3.ВК								
		Водопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0116-22-1	Разборка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	3	691,68	55,15	2075	165	2081	1,36	4
		1узел		581,40	20,70	1744	62	115,2	0,04	--
32	Е0116-26-1	Демонтаж счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	34,38	0,63	34	1	31	0,07	--
		1счетчик		27,00	--	27	--	115,2	--	--
33	Е0118-21-2	Демонтаж фильтров диам. 32 мм	1	80,36	20,97	80	21	70	0,12	--
		1фильтр		53,77	7,42	54	7	115,2	0,01	--
34	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	50	51,07	0,69	2554	35	2908	0,33	17
		м		50,38	0,11	2519	5	115,2	--	--
35	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	220	51,07	0,69	11235	152	12796	0,33	73
		м		50,38	0,11	11084	24	115,2	--	--
36	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	3	116,90	1,81	351	5	399	0,75	2
		м		115,09	0,29	345	1	115,2	--	--
37	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля	300	81,18	0,18	24354	54	28001	0,46	137
		шт		81,00	0,02	24300	6	115,2	--	--
		Канализация								
38	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из ПВХ канализационных труб диаметром 100 мм	288	145,63	3,27	41941	942	47404	0,85	246
		м		142,36	0,52	41000	150	115,2	--	1
39	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из ПВХ канализационных труб диаметром 50 мм	83	118,01	1,59	9795	132	11156	0,69	57
		м		116,42	0,25	9663	21	115,2	--	--
40	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	40	145,63	3,27	5825	131	6584	0,85	34
		м		142,36	0,52	5694	21	115,2	--	--
41	Е0165-4-2	Демонтаж мойки	2	161,43	4,65	323	9	363	0,99	2
		компл		156,78	0,72	314	1	115,2	0,01	--
42	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	51	244,84	6,45	12487	329	14067	1,43	73
		компл		238,39	1,04	12158	53	115,2	0,01	--
43	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	53	101,59	3,33	5384	176	6032	0,61	32
		компл		98,26	0,54	5208	29	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0117-1-10	Демонтаж стальных мелких душевых поддонов	2	177,36	21,88	355	44	172	0,16	--
		комплект		66,60	8,10	133	16	115,2	0,02	--
45	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	2	293,06	0,56	586	1	674	1,66	3
		шт		292,50	0,09	585	--	115,2	--	--
		Вывоз мусора								
46	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	10,5	27,10	27,10	285	285	199	--	--
		т		--	18,97	--	199	100	0,40	4
47	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	10,5	139,80	139,80	1468	1468	294	--	--
		т		--	27,96	--	294	100	0,59	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			119132	3949			681
			Тенге			114827	890			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1752				
	Всего заработная плата -		Тенге				493			
		Накладные расходы -	Тенге			493				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				567			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			117380				
	Материалы -		Тенге			356				
	Всего заработная плата -		Тенге				115224			
	Сдача и испытание -		Тенге			2				
		Накладные расходы -	Тенге			132738				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19911			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15007				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			265125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							750
		Сметная заработная плата -	Тенге				135135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			267505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							761
		Сметная заработная плата -	Тенге				135701			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**3435403**				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Временные здания и сооружения 1,44%					49 470				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					3 484 873				
	Зимние удорожания 2,31%					80 501				
	Затраты на выслугу лет 1%					34 849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на доп. Отпуска 0,4%					13 939				
	Итого в ценах на 1.01.2001					3 614 162				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		к=2,38968			8 636 680				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2%					8 809 414				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			1 057 130				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					9 866 544				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Казахский национальный университет искусств" МОН РК
Руководитель Административно-хозяйственной службы

_____Жумагулов Р.Б.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
Директор _____ Айтмукан А.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____Каражанов С. К.

Прораб ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____Билялов С. Т.

Рук-ль отдела
капстроительства А.Л. Терентьев
инженер отдела
капстроительства З.Т. Кошегулова

Типовая межведомственная форма № КС -3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Казахский национальный университет искусств" МОН РК
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания корпуса № 5 (интернат) КазНУИ МОН РК в г. Астана, Пр.Победы 31/1

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг

за июнь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		79	16.05.2014			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1							
			СМР (в сметных, базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базовых ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания корпуса № 5 (интернат) КазНУИ МОН РК г. Астана	18 940 234	8 101 509							972 181	9 073 690

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Казахский национальный университет искусств" МОН РК
Проректор _____ **Тунгушбаев Р.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Директор _____ **Каражанов С.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Казахский национальный университет искусств" МОН РК

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт здания корпуса №5(интернат) ГУ "Казахского национального университета искусств" МОН РК

Объект Капитальный ремонт здания корпуса № 5 (интернат) КазНУИ МОН РК в г. Астана, Пр.Победы 31/1

Договор № 79 от "16" мая 2014 г.

АКТ № 2
выполненных работ
за июнь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
		Подвальное помещение:прачечная								
1	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски с лестниц	58,3	46,31	--	2700	--	2551	0,32	19
		м2		46,31	--	2700	--	94,5	--	--
2	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	58,3	330,09	4,93	19244	287	6572	0,64	37
		м2		117,43	1,86	6846	109	94,5	0,01	1
		Сан.узел								
17	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски с лестниц	6,41	46,31	--	297	--	281	0,32	2
		м2		46,31	--	297	--	94,5	--	--
18	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	6,41	330,09	4,93	2116	32	723	0,64	4
		м2		117,43	1,86	753	12	94,5	0,01	--
		Этажи с 1-го по 5-й Коридоры, жилые комнаты, санузлы и бытовые комнаты.								
137	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	877,5	330,09	4,93	289654	4326	98920	0,64	562
		м2		117,43	1,86	103045	1632	94,5	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	644,088	296,79	4,29	191159	2763	52607	0,52	335
		м2		84,79	1,64	54612	1056	94,5	0,01	6
144	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2566,5	296,79	4,29	761712	11010	209622	0,52	1335
		м2		84,79	1,64	217614	4209	94,5	0,01	26
148	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	264,3	296,79	4,29	78442	1134	21587	0,52	137
		м2		84,79	1,64	22410	433	94,5	0,01	3
152	Е0157-20-2	*Устройство покрытий из керамических плиток на растворе*	155	1136,45	14,85	176150	2302	42256	1,54	239
		1м2		243,95	2,32	37812	360	110,7	0,02	3
153	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	70,43	173,68	2,26	12233	159	3912	0,29	20
		1м		49,84	0,34	3510	24	110,7	--	--
156	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	564	290,70	0,74	163955	417	19667	0,20	113
		1м2		31,39	0,11	17704	62	110,7	0,00	1
157	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	564	306,59	14,01	172917	7902	54943	0,58	327
		1м2		85,79	2,21	48386	1246	110,7	0,01	6
158	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	564	441,83	2,61	249192	1472	25181	0,31	175
		м2		46,73	0,97	26356	547	93,6	0,00	2
		ИТОГО :	Тенге			2119769				
		Накладные расходы -	Тенге			538822				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159515				
		ИТОГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ:	**Тенге**			**2 818 107**				
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
34	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	75	862,00	28,00	64650	2100	24546	2,00	150
		шт		340,00	4,50	25500	338	95	0,03	2
35	С151801-37прим.	Автоматический выключатель 3Р 40А10кА	50	1430,00	--	71500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151801-37прим.	УЗО 2Р 25А 30мА	25	1430,00	--	35750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО :	Тенге			171900				
		Накладные расходы -	Тенге			24546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11787				
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ:	**Тенге**			**208 232**				
		ВК ОТОПЛЕНИЕ								
12	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	50	364,67	4,19	18234	210	3932	0,34	17
		м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	--
13	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	220	362,67	4,19	79787	922	17299	0,34	74
		м		59,85	1,58	13167	348	128	0,01	2
14	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	3	693,07	10,34	2079	31	310	0,43	1
		м		76,95	3,87	231	12	128	0,02	--
		Канализация								
40	Е0162-29-12	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей чугунных труб	19,2	123,51	0,07	2371	1	1462	0,50	10
		м2		80,55	0,02	1547	--	94,5	--	--
		ИТОГО :	Тенге			102471				
		Накладные расходы -	Тенге			23003				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7528				
		ИТОГО ПО ВК, ОТОПЛЕНИЕ:	**Тенге**			**133 002**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**3 159 341**				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Временные здания и сооружения 1,44%					45 495				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					3 204 836				
	Зимние удорожания 2,31%					74 032				
	Затраты на выслугу лет 1%					32 048				
	Затраты на доп. Отпуска 0,4%					12 819				
	Итого в ценах на 1.01.2001					3 323 735				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		к=2,38968			7 942 656				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2%					8 101 509				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			972 181				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					9 073 690				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Казахский национальный университет искусств" МОН РК
Руководитель Административно-хозяйственной службы

_____ Жумагулов Р.Б.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
Директор _____ Айтмукан А.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Бизнес-Консалтинг ЕС"
Директор _____ Каражанов С. К.

Рук-ль отдела капстроительства А. Л. Терентьев
Инженер отдела капстроительства З. Конгулова

Типовая межведомственная форма № КС -3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Казахский национальный университет искусств" МОН РК
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания корпуса № 5 (интернат) КазНУИ МОН РК в г. Астана, Пр.Победы 31/1

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг

за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		79	16.05.2014			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	Из графы 1							
			СМР (в сметных, базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базовых ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания корпуса № 5 (интернат) КазНУИ в г. Астана, Пр.Победы 31/1	42 192 366	20 760 832							2 491 300	23 252 132

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Казахский национальный университет искусств" МОН РК
Проректор _____ **Тунгушбаев Р.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Директор _____ **Каражанов С.К.**

инженер отдела капстроительства Конгулова З.Т.

Жумагулов Р.Б.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Казахский национальный университет искусств" МОН РК

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт здания корпуса №5(интернат) ГУ "Казахского национального университета искусств" МОН РК

Объект Капитальный ремонт здания корпуса № 5 (интернат) КазНУИ МОН РК в г. Астана, Пр.Победы 31/1

Договор № 79 от "16" мая 2014 г.

АКТ № 3
выполненных работ
за июль 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Этажи с 1-го по 5-й Коридоры, жилые комнаты, санузлы и бытовые комнаты.								
147	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	881	133,16	23,58	117314	20774	94694	0,74	655
		м2		109,58	4,16	96540	3665	94,5	0,02	21
148	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	264,3	296,79	4,29	78442	1134	21587	0,52	137
		м2		84,79	1,64	22410	433	94,5	0,01	3
149	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	881	1028,30	4,62	905932	4070	212842	1,52	1339
		м2		254,97	3,14	224629	2766	93,6	0,02	14
152	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	155	1136,45	14,85	176150	2302	42256	1,54	239
		1м2		243,95	2,32	37812	360	110,7	0,02	3
156	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	282	290,70	0,74	81977	209	9833	0,20	56
		1м2		31,39	0,11	8852	31	110,7	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	282	306,59	14,01	86458	3951	27471	0,58	164
		1м2		85,79	2,21	24193	623	110,7	0,01	3
158	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	282	441,83	2,61	124596	736	12591	0,31	87
		м2		46,73	0,97	13178	274	93,6	0,00	1
159	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	423	925,06	4,90	391300	2073	28260	0,38	161
		м2		58,50	1,85	24746	783	110,7	0,01	4
163	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	138,41568	634,99	31,85	87893	4409	30322	1,15	265
		м2		190,80	12,04	26410	1667	108	0,06	14
164	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	138,41568	4880,00	--	675469	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	168,96	378,05	7,65	63875	1293	26425	0,93	157
		м2		162,60	2,90	27473	490	94,5	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	Тенге			2789406				
		Накладные расходы -	Тенге			506281				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197741				
		ИТОГО ПО разделу::	**Тенге**			**3 493 428**				
		РАЗДЕЛ.БЛАГОУСТРОЙСТВО 2-5								
		Благоустройство								
1	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	78,6	122,85	--	9656	--	12842	0,77	60
		м		122,85	--	9656	--	133	--	--
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	78,6	554,88	6,63	43614	521	11545	0,70	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	8542	138	133	0,01	--
3	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,2576	27400,00	--	34458	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-18-1	Разборка покрытий и оснований мостовой из брусчатки	30,42	298,24	37,24	9073	1133	11097	1,80	55
		м3		261,00	13,28	7940	404	133	0,06	2
5	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	30,42	385,82	22,30	11737	679	485	0,03	1
		м2		4,32	7,66	131	233	133	0,03	1
6	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,521	1018,16	68,13	1549	104	69	0,14	--
		м3		21,38	12,76	33	19	133	0,04	--
7	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	30,42	181,70	21,26	5527	647	5527	0,95	29
		м2		156,15	7,97	4750	242	110,7	0,04	1
8	С143003-40	Плитка тротуарная	30,42	842,00	--	25614	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0168-1-3	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 70 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	520,088	38,80	37,29	20179	19394	4912	0,01	5
		м2		1,51	6,38	785	3318	119,7	0,04	21
10	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	520,088	385,82	22,30	200660	11598	8287	0,03	16
		м2		4,32	7,66	2247	3984	133	0,03	16
11	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	520,088	582,87	15,35	303144	7983	7609	0,03	16
		м2		5,94	5,06	3089	2632	133	0,02	10
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3640616	40097,59	339,59	14598	124	68	0,58	0
		т		--	140,94		51	133	0,58	0
13	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	14,5	203,88	115,23	2956	1671	2316	0,50	7
		м3		88,65	31,42	1285	456	133	0,11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	14,5	294,75	--	4274	--	4829	1,89	27
		м3		294,75	--	4274	--	113	--	--
15	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (отмостки)	6,5	5856,31	66,01	38066	429	1356	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1272	162	94,5	0,12	1
		Вывоз мусора								
16	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	95,64	27,10	27,10	2592	2592	1814	--	--
		т		--	18,97	--	1814	100	0,40	38
17	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	95,64	139,80	139,80	13370	13370	2674	--	--
		т		--	27,96	--	2674	100	0,59	56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			741067				
		Накладные расходы -	Тенге			75429				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48990				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ БЛАГОУСТРОЙСТВО	**Тенге**			**865 487**				

Дополнительные работы,неучтенные ПСД (АКТ СОГЛАСОВАНИЯ)

		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
1	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	312,66	371,23	23,59	116067	7375	55680	0,94	294
		м2		156,91	7,99	49058	2497	108	0,04	12
2	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	312,66	6433,00	--	2011342	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	227	36,05	0,47	8184	107	6173	0,16	36
		м		25,09	0,09	5695	20	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей	227	2030,00	--	460810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОТКОСЫ								
5	Е0115-86-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,3 м с лесов	578,1	553,71	0,31	320102	181	51862	0,53	306
		м		94,93	--	54880	--	94,5	--	--
6	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм	578,1	786,72	2,53	454804	1460	40615	0,45	261
		м		73,75	0,60	42635	344	94,5	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3371309				
		Накладные расходы -	Тенге			154330				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211538				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	**Тенге**			**3 737 177**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**8 096 092**				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Временные здания и сооружения 1,44%					116 584				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					8 212 676				
	Зимние удорожания 2,31%					189 713				
	Затраты на выслугу лет 1%					82 127				
	Затраты на доп. Отпуска 0,4%					32 851				
	Итого в ценах на 1.01.2001					8 517 366				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		к=2,38968			20 353 757				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2%					20 760 832				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			2 491 300				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					23 252 132				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Казахский национальный университет искусств" МОН РК
Руководитель Административно-хозяйственной службы
_____ Жумагулов Р.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Бизнес-Консалтинг ЕС"
Директор _____ Каражанов С. К.

инженер ОКС З.Т. Кощегулова
рук-ль ОКС А.Л. Терентьев

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
Директор _____ Ахмуканов А.Б.

Типовая межведомственная форма № КС -3

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ "Казахский национальный университет искусств" МОН РК
Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания корпуса № 5 (интернат) ГУ "КазНУИ" МОН РК в г. Астана, Пр.Победы 31/1

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг

за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		79	16.05.2014			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	Из графы 1							
			СМР (в сметных, базовых ценах 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базовых ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания корпуса № 5 (интернат) ГУ "КазНУИ" МОН РК в г. Астана, Пр.Победы 31/1	86 527 065,52	39 584 553,14							4 750 146,38	44 334 699,52

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Казахский национальный университет искусств" МОН РК
Проректор _____ **Тунгушбаев Р.К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"
Директор _____ **Каражанов С.К.**

Инженер отдела капитального строительства Фрар Канцулова З.Ю.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Казахский национальный университет искусств" МОН РК

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Стройка: Капитальный ремонт здания корпуса №5(интернат) ГУ "Казахского национального университета искусств" МОН РК

Объект Капитальный ремонт здания корпуса № 5 (интернат) ГУ "КазНУИ" МОН РК в г. Астана, Пр.Победы 31/1

Договор № 79 от "16" мая 2014 г.

АКТ № 4
выполненных работ
за август 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подвальное помещение:прачечная								
3	Е0115-165-11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	58,3	134,30	2,95	7830	172	3209	0,34	20
		м2		57,15	1,10	3332	64	94,5	0,01	--
9	Е0157-15-5	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2 (лоток)	1,38	210,24	14,01	290	19	110	0,49	1
		1м2		70,11	2,21	97	3	110,7	0,01	--
10	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
11	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,3884	634,99	31,85	882	44	304	1,15	2
		м2		190,80	12,04	265	17	108	0,06	--
12	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами Dy 21-9 внутренние	1,3884	4880,00	--	6775	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	1,28	378,05	7,65	484	10	200	0,93	1
		м2		162,60	2,90	208	4	94,5	0,01	--
16	Е0162-7-5	Улучшенная масляная окраска откосов	1,28	119,70	0,11	153	--	88	0,45	1
		м2		72,61	0,02	93	--	94,5	--	--
		Сан.узел								
19	Е0115-165-11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	6,41	134,30	2,95	861	19	353	0,34	2
		м2		57,15	1,10	366	7	94,5	0,01	--
20	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
21	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,3884	634,99	31,85	882	44	304	1,15	2
		м2		190,80	12,04	265	17	108	0,06	--
22	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухим и полотнами Dy 21-9 внутренние	1,3884	4880,00	--	6775	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	1,28	378,05	7,65	484	10	200	0,93	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		162,60	2,90	208	4	94,5	0,01	--
		Помещение для сушки белья								
26	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски с лестниц	62,54	46,31	--	2896	--	2737	0,32	20
		м2		46,31	--	2896	--	94,5	--	--
27	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	62,54	330,09	4,93	20644	308	7050	0,64	40
		м2		117,43	1,86	7344	116	94,5	0,01	1
28	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	62,54	264,27	2,91	16527	182	3032	0,30	19
		м2		50,20	1,10	3139	69	94,5	0,01	--
29	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	88,4	37,04	--	3274	--	3094	0,26	23
		м2		37,04	--	3274	--	94,5	--	--
30	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	88,4	296,79	4,29	26236	379	7220	0,52	46
		м2		84,79	1,64	7495	145	94,5	0,01	1
31	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	88,4	257,97	2,35	22805	208	3815	0,27	23
		м2		44,77	0,90	3958	80	94,5	--	--
32	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
		шт		290,70	2,90	581	6	108	0,19	--
33	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,8345	330,85	32,08	1269	123	1178	1,49	6
		м2		272,25	12,13	1044	47	108	0,06	--
34	С12022-1	Двери металлические ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	3,46	378,05	7,65	1308	26	541	0,93	3
		м2		162,60	2,90	563	10	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0162-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с ра гкой старой краски до 10 процентов								
			3,46	82,20	0,09	284	--	155	0,28	1
		м2		47,32	0,02	164	--	94,5	--	--
37	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток								
			62,54	116,63	10,56	7294	660	7459	0,70	44
		1м2		106,07	1,67	6634	104	110,7	0,01	1
38	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки								
			33,2	20,76	0,19	689	6	757	0,14	5
		1м		20,57	0,02	683	1	110,7	--	--
39	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2								
			62,54	306,59	14,01	19174	876	6092	0,58	36
		1м2		85,79	2,21	5365	138	110,7	0,01	1
40	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе								
			62,54	1136,45	14,85	71074	929	17050	1,54	96
		1м2		243,95	2,32	15257	145	110,7	0,02	1
41	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических								
			33,2	173,68	2,26	5766	75	1844	0,29	10
		1м		49,84	0,34	1655	11	110,7	--	--
		Кладовая								
42	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов								
			45,4	37,04	--	1682	--	1589	0,26	12
		м2		37,04	--	1682	--	94,5	--	--
43	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
			45,4	296,79	4,29	13474	195	3708	0,52	24
		м2		84,79	1,64	3849	74	94,5	0,01	--
44	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
			45,4	257,97	2,35	11712	107	1959	0,27	12
		м2		44,77	0,90	2033	41	94,5	--	--
45	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина								
			14,81	17,38	0,93	257	14	272	0,11	2
		1м2		16,45	0,14	244	2	110,7	--	--
46	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов								
			17,01	5,64	0,19	96	3	103	0,04	1
		1м		5,45	0,02	93	--	110,7	--	--
47	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой								
			14,81	290,70	0,74	4305	11	516	0,20	3
		1м2		31,39	0,11	465	2	110,7	--	--
48	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основнию бетонному площадью до 20 м2								
			14,81	320,59	14,01	4748	207	1672	0,67	10
		1м2		99,79	2,21	1478	33	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементн оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм								
			14,81	441,83	2,61	6544	39	661	0,31	5
		м2		46,73	0,97	692	14	93,6	--	--
50	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
			14,81	925,06	4,90	13700	73	989	0,38	6
		м2		58,50	1,85	866	27	110,7	0,01	--
51	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных								
			17,01	178,36	0,09	3034	2	285	0,09	2
		1м		15,12	0,02	257	--	110,7	--	--
		Коридор								
52	Е0162-36-5	Очистка вручную потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски с лестниц								
			11,28	46,31	--	522	--	494	0,32	4
		м2		46,31	--	522	--	94,5	--	--
53	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков								
			11,28	330,09	4,93	3723	56	1272	0,64	7
		м2		117,43	1,86	1325	21	94,5	0,01	--
54	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску								
			11,28	264,27	2,91	2981	33	547	0,30	3
		м2		50,20	1,10	566	12	94,5	0,01	--
55	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов								
			31,43	37,04	--	1164	--	1100	0,26	8
		м2		37,04	--	1164	--	94,5	--	--
56	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
			31,43	296,79	4,29	9328	135	2567	0,52	16
		м2		84,79	1,64	2665	51	94,5	0,01	--
57	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
			31,43	257,97	2,35	8108	74	1356	0,27	8
		м2		44,77	0,90	1407	28	94,5	--	--
58	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина								
			11,28	17,38	0,93	196	10	207	0,11	1
		1м2		16,45	0,14	186	2	110,7	--	--
59	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов								
			15,64	5,64	0,19	88	3	95	0,04	1
		1м		5,45	0,02	85	--	110,7	--	--
60	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой								
			11,28	290,70	0,74	3279	8	393	0,20	2
		1м2		31,39	0,11	354	1	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	11,28	320,59	14,01	3616	158	1274	0,67	8
		1м2		99,79	2,21	1126	25	110,7	0,01	--
62	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	11,28	441,83	2,61	4984	29	504	0,31	4
		м2		46,73	0,97	527	11	93,6	--	--
63	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	11,28	925,06	4,90	10435	55	754	0,38	4
		м2		58,50	1,85	660	21	110,7	0,01	--
64	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	15,64	178,36	0,09	2790	1	262	0,09	1
		1м		15,12	0,02	236	--	110,7	--	--
		Кладовая для техперсонала								
65	Е0146-38-1	Разборка металлических перегородок	21,16	77,52	22,87	1640	484	1339	0,39	8
		м2		54,65	8,64	1156	183	100	0,04	1
66	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,3	7428,20	311,32	9657	405	763	2,82	4
		м3		441,00	117,61	573	153	105	0,57	1
67	Е0169-9-1	Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	12,1	77,00	0,81	932	10	704	0,33	4
		м		64,49	0,14	780	2	90	--	--
68	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	24,3	330,09	4,93	8021	120	2739	0,64	15
		м2		117,43	1,86	2853	45	94,5	0,01	--
69	Е0115-180-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	24,3	204,45	2,06	4968	50	666	0,18	4
		м2		28,21	0,79	685	19	94,5	--	--
70	Е0155-9-12	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	21,16	1747,73	53,03	36982	1122	7878	2,37	50
		м2		341,60	8,98	7228	190	106,2	0,05	1
71	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	42,32	140,27	4,07	5936	172	5465	0,74	31
		м2		135,68	0,97	5742	41	94,5	0,05	2
72	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	115,52	32,87	--	3797	--	3797	0,23	26
		м2		32,87	--	3797	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цем[illegible]о-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	115,52	140,27	4,07	16203	470	14918	0,74	85
		м2		135,68	0,97	15674	112	94,5	0,05	6
74	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая стен	115,52	25,15	0,05	2906	6	2409	0,14	17
		м2		22,05	0,02	2547	2	94,5	--	--
75	Е0157-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	28,8	270,37	2,06	7787	59	1544	0,32	9
		1м2		47,99	0,45	1382	13	110,7	--	--
76	Е0157-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	28,8	290,70	0,74	8372	21	1004	0,20	6
		1м2		31,39	0,11	904	3	110,7	--	--
77	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	28,8	320,59	14,01	9233	403	3252	0,67	19
		1м2		99,79	2,21	2874	64	110,7	0,01	--
78	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	28,8	441,83	2,61	12725	75	1286	0,31	9
		м2		46,73	0,97	1346	28	93,6	--	--
79	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	28,8	925,06	4,90	26642	141	1924	0,38	11
		м2		58,50	1,85	1685	53	110,7	0,01	--
80	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	24,3	178,36	0,09	4334	2	407	0,09	2
		1м		15,12	0,02	367	--	110,7	--	--
81	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
		шт		290,70	2,90	581	6	108	0,19	--
82	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4	330,85	32,08	1323	128	1229	1,49	6
		м2		272,25	12,13	1089	49	108	0,06	--
83	С12022-1	Двери металлические ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	3,46	378,05	7,65	1308	26	541	0,93	3
		м2		162,60	2,90	563	10	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Этажи с 1-го по 5-й Коридоры, жилые комна , санузлы и бытовые комнаты.								
138	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1462,5	264,27	2,91	386495	4260	70896	0,30	437
		м2		50,20	1,10	73414	1609	94,5	0,01	8
141	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	566,48	257,97	2,35	146135	1331	24448	0,27	150
		м2		44,77	0,90	25361	510	94,5	--	2
142	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	507	118,30	1,61	59978	816	25197	0,31	157
		м2		51,98	0,61	26354	309	94,5	--	2
145	Е0115-252-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону	4277,5	732,63	0,18	3133804	770	553261	0,80	3422
		м2		136,80	0,07	585162	299	94,5	--	1
146	Е0157-23-5	Устройство галтелей	310	178,36	0,09	55292	28	5196	0,09	29
		1м		15,12	0,02	4687	6	110,7	--	--
159	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	987	925,06	4,90	913034	4836	65939	0,38	375
		м2		58,50	1,85	57740	1826	110,7	0,01	10
160	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1540	178,36	0,09	274674	139	25810	0,09	145
		1м		15,12	0,02	23285	31	110,7	--	--
163	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	92,27712	634,99	31,85	58595	2939	20215	1,15	106
		м2		190,80	12,04	17606	1111	108	0,06	6
164	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	92,27712	4880,00	--	450312	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
165	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	132	844,00	--	111408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	132	1380,00	--	182160	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Входная группа								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с [illegible]вкой штукатурки в откосах	4	320,85	30,15	1283	121	1268	1,96	8
		шт		290,70	2,90	1163	12	108	0,19	1
169	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	9,984	330,85	32,08	3303	320	3066	1,49	15
		м2		272,25	12,13	2718	121	108	0,06	1
170	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	37400,00	--	149600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	5,12	378,05	7,65	1936	39	801	0,93	5
		м2		162,60	2,90	833	15	94,5	0,01	--
172	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	8,8	358,97	192,06	3159	1690	2329	1,11	10
		1м2		166,91	72,15	1469	635	110,7	0,40	4
173	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	8,8	276,74	14,76	2435	130	565	0,36	3
		м2		52,43	5,54	461	49	110,7	0,03	--
174	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	24,11	116,63	10,56	2812	255	2876	0,70	17
		1м2		106,07	1,67	2557	40	110,7	0,01	--
175	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	24,11	1136,45	14,85	27400	358	6573	1,54	37
		1м2		243,95	2,32	5882	56	110,7	0,02	1
		Фасад								
176	Е0163-8-3	Разборка облицовки стен из сплиттерных плит	27,25	841,16	86,64	22922	2361	19824	4,79	131
		м2		754,52	15,30	20561	417	94,5	0,09	2
177	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	27,25	684,67	2,56	18657	70	12077	2,70	74
		м2		468,00	0,97	12753	26	94,5	--	--
178	С143008-120	Камень облицовочный прямолинейный	27,25	933,00	--	25424	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0163-8-2	Разборка облицовки стен из керамогранитных плит	24,11	941,58	103,23	22701	2489	19517	5,32	128
		м2		838,35	18,24	20213	440	94,5	0,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	Е0115-12-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из керамогранита при числе плит в 1 м2 до 6	24,11	2541,13	2,33	61267	56	23601	5,30	128
		м2		1035,00	0,88	24954	21	94,5	--	--
181	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	314	14,39	1,29	4518	405	4483	0,09	29
		м		13,10	0,23	4113	72	107,1	--	--
182	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	217	190,30	0,56	41295	122	9517	0,26	57
		м		40,86	0,09	8867	20	107,1	--	--
183	Е0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	97	330,11	1,17	32021	113	3443	0,21	21
		м		32,96	0,18	3197	17	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОС:	Тенге			6797583				
		Накладные расходы -	Тенге			1044040				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470497				
		ИТОГО ПО ОС	**Тенге**			**8312120**				
		.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2-2								
3	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - розетка	234	37,55	--	8787	--	8541	0,24	56
		шт		37,55	--	8787	--	97,2	--	--
4	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	234	226,00	--	52884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель	227	37,55	--	8524	--	8285	0,24	54
		шт		37,55	--	8524	--	97,2	--	--
6	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарныйна ток 6 А, тип 0-1-6/220	227	242,00	--	54934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	97	263,81	2,81	25590	273	24651	1,60	155
		шт		261,00	0,45	25317	44	97,2	--	--
9	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	67	354,14	7,64	23727	512	22643	2,14	143
		шт		346,50	1,19	23215	80	97,2	0,01	1
10	С151702-9	Светильники тип ЛСП18-18-001-УХЛ4	135	2330,00	--	314550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	29	4770,00	--	138330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	135	82,00	--	11070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	29	101,00	--	2929	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	164	17,00	--	2788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0121-19-1	Монтаж карнизного освещения с лампами накаливания	50	241,99	40,04	12099	2002	7184	0,77	38
		светоточ		123,08	24,73	6154	1237	97,2	0,11	5
17	С151701-18	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-234-У3	50	665,00	--	33250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151706-1	Лампы люминесцентные компактные 220В, 11Вт	50	221,84	--	11092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	66	119,60	2,58	7894	171	6532	0,61	40
		шт		100,80	1,02	6653	68	97,2	0,01	--
20	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	66	72,14	0,36	4761	24	3084	0,31	20
		шт		47,93	0,14	3163	9	97,2	--	--
21	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	66	970,00	--	64020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151706-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, типа МО36-60	6,6	215,00	--	1419	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	10	960,40	36,40	9604	364	4809	3,00	30
		шт		502,00	4,20	5020	42	95	0,02	--
24	С151703-23	Прожектор типа ПКН-1000А-У1	10	4730,00	--	47300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151706-68	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-127-500	10	818,00	--	8180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	50	518,13	31,00	25907	1550	19733	2,30	115
		шт		393,75	12,29	19688	614	97,2	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тр[illegible]П-6 УХЛ4	50	5310,00	--	265500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	50	40,78	0,50	2039	25	1962	0,26	13
		шт		40,28	0,09	2014	5	97,2	--	--
31	Е0167-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	2	181,55	0,69	363	1	352	0,89	2
		шт		180,86	0,11	362	--	97,2	--	--
32	СПрайс-лист	Счетчик эл.энергии трехфазный марка G3B.547.240.F37.B2.P4 C310.A5	2	16241,81	--	32484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0167-7-1	Демонтаж автоматических выключателей	150	8,42	--	1263	--	1228	0,06	9
		шт		8,42	--	1263	--	97,2	--	--
34	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	75	862,00	28,00	64650	2100	24546	2,00	150
		шт		340,00	4,50	25500	338	95	0,03	2
35	С151801-37прим.	Автоматический выключатель 3Р 40А10кА	50	1430,00	--	71500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151801-37прим.	УЗО 2Р 25А 30мА	25	1430,00	--	35750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	14	2862,00	172,00	40068	2408	7721	3,00	42
		шт		540,00	40,50	7560	567	95	0,23	3
38	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	14	106400,00	--	1489600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ЭМ	Тенге			2872856				
	Стоимость оборудования -		Тенге			1489600				
		Накладные расходы -	Тенге			141271				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91472				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ЭМ	Тенге			3105598				
				РАЗДЕЛ 2.ВК 2-3						
		Водопровод								
2	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	3	4173,51	137,88	12521	414	5202	8,50	25
		1узел		1453,50	51,75	4361	155	115,2	0,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С130801-12	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 50 мм, d водомера до 32 мм	3	4870,00	--	14610	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	78	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	115,2	--	--
6	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5922,46	52,42	5922	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
15	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	3	727,06	36,99	2181	111	734	0,96	3
		1соедин.		177,75	13,50	533	41	128	0,07	--
16	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	42,48	162,41	0,07	6899	3	4796	0,74	31
		м2		119,45	0,02	5074	1	94,5	--	--
18	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 15 мм	105	473,47	39,24	49714	4120	36288	1,47	154
		1шт		254,25	15,75	26696	1654	128	0,07	7
19	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 20 мм	142	473,47	39,24	67233	5572	49075	1,47	209
		1шт		254,25	15,75	36104	2236	128	0,07	10
20	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	53	473,47	39,24	25094	2080	18317	1,47	78
		1шт		254,25	15,75	13475	835	128	0,07	4
21	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	328,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval,Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	102	2580,00	--	263160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval,Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	142	2760,00	--	391920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс [illegible] .рад.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	53	3280,00	--	173840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-31-1 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Разборка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб 15 мм	120	74,83	1,46	8979	175	8816	0,14	17
		м		63,37	0,41	7604	49	115,2	--	--
26	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Разборка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб 20 мм	160	83,38	1,47	13341	236	13331	0,16	26
		м		71,91	0,42	11506	67	115,2	--	--
27	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Разборка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб 25 мм	30	76,28	1,48	2288	45	2254	0,15	4
		м		64,79	0,42	1944	13	115,2	--	--
28	Е0116-31-1 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 15 мм	120	172,07	3,65	20648	438	22041	0,89	107
		м		158,42	1,02	19010	122	115,2	--	--
29	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	160	193,46	3,68	30954	589	33329	1,01	162
		м		179,78	1,04	28765	166	115,2	--	--
30	Е0116-31-3 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 25 мм	30	175,69	3,71	5271	111	5634	0,91	27
		м		161,98	1,05	4859	32	115,2	--	--
31	С130804-1927 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы металлопластиковые д.15	120	67,00	--	8040	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-1913 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы металлопластиковые д.20	160	75,00	--	12000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С130804-1914 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы металлопластиковые д.25	30	119,00	--	3570	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация								
35	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	288	748,88	1,43	215677	412	34146	0,56	161
		м		102,38	0,54	29485	156	115,2	--	1
37	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	83	620,54	0,64	51505	53	10178	0,58	48
		м		106,20	0,25	8815	21	115,2	--	--
39	Е0165-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	40	1437,20	4,60	57488	184	15276	1,73	69
		м		330,75	0,77	13230	31	115,2	0,01	--
40	Е0165-12-9	Установка трапов чугунных	1	1704,58	3,39	1705	3	433	2,15	2
		компл		375,75	0,47	376	--	115,2	--	--
43	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	2	3977,40	13,90	7955	28	653	1,56	3
		комплект		279,00	4,50	558	9	115,2	0,03	--
44	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	290	0,70	1
		шт		126,00	--	252	--	115,2	--	--
45	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2	1750,00	--	3500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	51	756,08	6,67	38560	340	38666	3,77	192
		компл		657,00	1,13	33507	58	115,2	0,01	1
48	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой,непосредственно устанавливаемые на унитазы	51	3470,00	--	176970	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
49	С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	51	5020,00	--	256020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	53	524,90	3,81	27820	202	29847	2,89	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		488,25	0,59	25877	31	115,2	0,01	--
52	С131101-72	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	53	5680,00	--	301040	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0117-1-10	Установка стальных мелких душевых поддонов	2	4260,08	54,70	8520	109	430	0,99	2
		комплект		166,50	20,25	333	40	115,2	0,10	--
56	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	290	0,70	1
		шт		126,00	--	252	--	115,2	--	--
		Отопление								
57	Е0165-12-10	Демонтаж полотенцесушителей	50	724,67	1,72	36234	86	41628	4,47	224
		компл		722,25	0,45	36113	23	115,2	--	--
58	Е0165-12-10	Установка полотенцесушителей	50	739,10	1,72	36955	86	41628	4,47	224
		компл		722,25	0,45	36113	23	115,2	--	--
59	С131101-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d-32 мм,поверхность нагрева 0,21 м2	50	551,00	--	27550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
#####	Е0165-29-1	Смена вентиляционных решеток	30	647,19	0,30	19416	9	2512	0,46	14
		шт		72,63	0,05	2179	2	115,2	--	--
#####	Е0165-28-1	Прочистка вентиляционных коробов	105	48,09	0,51	5049	54	3914	0,21	22
		м		32,27	0,09	3388	9	115,2	--	--
		Противопожарный водопровод								
70	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	9	3971,47	23,09	35743	208	1726	0,90	8
		1кран		157,50	9,00	1418	81	115,2	0,04	--
71	Е0110-35-1	Установка шкафов пожарных и др.	9	332,30	23,87	2991	215	1063	0,68	6
		шт		100,35	9,02	903	81	108	0,04	--
72	5102-54-2	Шкаф пожарный со стеклом	9	5913,00	--	53217	--	--	--	--
	ОБОР	шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	1301-181	Огнетушитель порошковый ОУ-5	9	2940,00	--	26460	--	--	--	--
	ОБОР	шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	27	194,00	--	5238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	90	523,00	--	47070	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С131103-16	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50мм	9	480,00	--	4320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	110	116,90	1,81	12859	199	14621	0,75	83
		м		115,09	0,29	12660	32	115,2	--	--
78	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	110	693,07	10,34	76238	1137	11379	0,43	48
		м		76,95	3,87	8464	426	128	0,02	2
79	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	2	727,06	36,99	1454	74	490	0,96	2
		1соедин.		177,75	13,50	356	27	128	0,07	--
80	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	28,6	162,41	0,07	4645	2	3229	0,74	21
		м2		119,45	0,02	3416	1	94,5	--	--
81	Е0118-13-1	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	1314,53	49,51	1315	50	1074	2,14	2
		1насос		914,02	18,54	914	19	115,2	0,04	--
82	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2686	13,39	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	115,2	0,23	--
83	С131003-10	Насосы перекачки центробежные, тип 4Д 315-50б, подача 220 м3/ч, напор 36 м, двигатель мощностью 45 кВт, 3000 об/мин	1	213100,00	--	213100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	280	104,75	0,06	29330	17	28492	0,60	167
		м		104,69	--	29313	--	97,2	--	--
85	С151601-1243Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,23	53775,00	--	12368	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
86	С151601-1274Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	228701,00	--	11435	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
88	С151801-37прим.	Автоматический выключатель 3Р 40А 10кА	2	1430,00	--	2860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ВК	Тенге			2956201				
	Стоимость оборудования -		Тенге			79677				
		Накладные расходы -	Тенге			485397				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201715				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВК	Тенге			3643313				
		РАЗДЕЛ 3.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ 2-4								
1	Е0167-7-1 прим.	Демонтаж пожарных извещателей	296	8,42	--	2492	--	2423	0,06	17
		шт		8,42	--	2492	--	97,2	--	--
2	Ц0110-668-2	Монтаж дымового пожарного извещателя	272	369,90	1,60	100613	435	84946	2,00	544
		шт		347,00	--	94384	--	90	--	--
3	СПрайс-лист	Дымовой пожарный извещатель ИП-212-45 РУБЕЖ	272	391,91	--	106600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0110-668-1	Монтаж теплового пожарного извещателя	12	153,50	--	1842	--	1555	1,00	12
		шт		144,00	--	1728	--	90	--	--
5	СПрайс-лист	Тепловой пожарный извещатель ИП-103-7 РУБЕЖ	12	194,11	--	2329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0110-668-1	Монтаж ручного пожарного извещателя	12	153,50	--	1842	--	1555	1,00	12
		шт		144,00	--	1728	--	90	--	--
7	СПрайс-лист	Ручной пожарный извещатель ИПР-3СУ ИРСЭТ	12	488,04	--	5856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-621-1	Релейный модуль	5	3019,00	1083,00	15095	5415	9853	9,00	45
		шт		1712,00	239,00	8560	1195	101	1,39	7
9	СПрайс-лист	Релейный модуль С2000-СП1 исп.01 "Bolid"	5	3948,68	--	19743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-81-3	Монтаж сирены со строб-лампой	65	307,70	1,60	20001	104	17661	1,00	65
		шт		286,00	--	18590	--	95	--	--
11	СПрайс-лист	Сирена со строб-лампой Маяк-12КП	65	536,10	--	34847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: блок питания и контроля	9	1648,60	1,60	14837	14	12336	8,00	72
		шт		1523,00	--	13707	--	90	--	--
13	СПрайс-лист	Резервный источник питания, 12В, 3А РИП-12-3-7	9	5742,59	--	51683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс-лист	Аккумулятор 12В/7А.ч.	9	813,40	--	7321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0110-398-1	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализа на стене или в нише, количество пар до 20	1	2189,00	--	2189	--	887	5,00	5
		шт		878,00	--	878	--	101	--	--
16	СПрайс-лист	Пульт контроля и управления С2000-М	1	12422,81	--	12423	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист	Блок индикации С2000-БИ	1	8207,93	--	8208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	12	241,70	91,00	2900	1092	1786	0,82	10
		шт		131,00	25,70	1572	308	95	0,15	2
19	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	12	457,00	--	5484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0110-667-2	Монтаж приборы ПС приемно-контрольногона 20 лучей	3	7509,60	1,60	22529	5	19319	38,00	114
		шт		7155,00	--	21465	--	90	--	--
21	СПрайс-лист	Приемно-контрольный прибор Сигнал-20П	3	6743,81	--	20231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - распред.коробки	19	37,55	--	713	--	693	0,24	5
		шт		37,55	--	713	--	97,2	--	--
23	С151802-14	Коробка клеммная на 8 контактов КК-8	19	463,00	--	8797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0121-2-1	Прокладка кабельного канала	2100	72,13	6,92	151476	14535	114437	0,29	601
		м		46,13	4,33	96873	9087	108	0,02	40
25	С130804-9 прим.	Кабельный канал 40х25	20	999,00	--	19980	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-8 прим.	Кабельный канал 10х12	190	777,00	--	147630	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	3395	13,94	0,06	47326	204	45803	0,10	327
		м		13,88	--	47123	--	97,2	--	--
28	Ц0110-671-3	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям	3395	73,70	1,30	250212	4414	179969	0,33	1120
		м		58,70	0,20	199287	679	90	--	4
29	С151603-125	Кабели контрольные, марка КПсВГ, число жил и сечение 2х1 мм2	0,025	51600,00	--	1290	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С151603-145	Кабели контрольные, марка КПсВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2								
			0,5	293200,00	--	146600	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	С151603-115	Кабели контрольные, марка КПсВГ, число жил и сечение 4х0,75 мм2								
			0,08	48300,00	--	3864	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151603-115	Кабели контрольные, марка КПсВГ, число жил и сечение 4х0,5 мм2								
			2,79	48300,00	--	134757	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ОПС	Тенге			1371711	26217			2949
			Тенге			509100	11269			53
	Стоимость оборудования -		Тенге			269241				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			269241				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			934859				
	Материалы -		Тенге			98750				
	Всего заработная плата -		Тенге				520369			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			300792				
		Накладные расходы -	Тенге			493222				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							247
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73983			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85685				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1513766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3248
		Сметная заработная плата -	Тенге				594352			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			167610				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			167610				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10057				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			177667				
		ИТОГО ПО ОПС	Тенге			1960674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3248
		Сметная заработная плата -	Тенге				594352			

Дополнительные работы,неучтенные ПСД

ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

7	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
			170,1	671,57	39,81	114234	6772	43074	1,32	225
		м2		219,42	15,05	37323	2560	108	0,07	12
8	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
			170,1	4010,00	--	682101	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
			90	1380,00	--	124200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	90	844,00	--	75960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
11	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	353	925,06	4,90	326546	1730	23583	0,38	135
		м2		58,50	1,85	20650	653	110,7	0,01	3
		ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНЫЕ								
12	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических ограждений без поручня	36	97,17	7,36	3498	265	3871	0,48	17
		м		82,55	2,79	2972	100	126	0,01	--
13	С130807-39	Ограждение из нержавеющей стали	36	9193,05	--	330950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОДополнительные работы:	Тенге			1657489				
		Накладные расходы -	Тенге			70528				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103681				
		ИТОГО ПО Дополнительные работы:	**Тенге**			**1831698**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**18 853 403**				
		ОБОРУДОВАНИЕ				**1 838 518**				
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Временные здания и сооружения 1,44%					245 014				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					19 098 418				
	Зимние удорожания 2,31%					398 704				
	Затраты на выслугу лет 1%					172 599				
	Затраты на доп. Отпуска 0,4%					69 040				
	Итого в ценах на 1.01.2001					19 738 760				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		к=2,38968			47 169 269				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2%					48 112 654				
		Итого с понижающим коэффициентом	0,8227472			39 584 553,14				
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			4 750 146,38				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**44 334 699,52**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Казахский национальный университет искусств" МОН РК
Руководитель Административно-хозяйственной службы

_____Жумагулов Р.Б.

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
Директор _____Айтмукан А.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____Каражанов С. К.

Руководитель ОКС _____ А.Л. Перентьев

инженер ОКС _____ З.Т. Конзегулова

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «12» ноября 2014 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия , назначенная решением Акима города Астаны
от 13.02. 2012 г. № 120-3 от 3.04.2012г.120-7 13.09.2012 г №120-15
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Бисембаев К.А.** – руководитель Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Астана Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство регионального развития Республикики Казахстан
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

заказчика:
Тунгушбаев Р.К. ГУ «Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Қазақ Ұлттық Өнер университеті» проректор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Тунгушбаев Р.К. ГУ «Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Қазақ Ұлттық Өнер университеті» проректор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика
Каражанов С.К. ТОО «Бизнес Консалтинг ЕС»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Маскеев Е.У. ТОО «ППК Дала»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

РГУ «Департамент по защите прав потребителей г.Астаны»
Агенства РК по защите прав потребителей
Бейсенова С.С. руководитель
(фамилия, имя , отчество) (должность)

ГУ «Департамент по ЧС по г.Астана»
Искаков М.К. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Қазақ Ұлттық Өнер университеті»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Капитальный ремонт здания №5 (интернат) ГУ «КазНУИ»

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана, район Сарыарка, пр. Жеңіс, 41/1

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: ТОО «Бизнес Консалтинг ЕС»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций , виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «ППК Дала»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: РГП «Госэкспертиза» №01-0094 от 28.02.2014

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 25.05.2014

(месяц и год)

окончание 15.09.2014

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС фактически мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м.кв				
Общий объем	м.куб				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, помещения охраны, технические помещения			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир м.кв.		Число квартир	Площадь квартир м.кв.	
		общая	жилая	общая	общая	жилая
Всего квартир в том числе:						
однокомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
пятикомнатных						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего _____тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 86 527 065,52 тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Капитальный ремонт здания №5 (интернат) ГУ «КазНПУИ» по пр. Жеңіс, 41/1
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

согласован не требуется

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ **Бисембаев К.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии :

_____ **Тунгушбаев Р.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Каражанов С.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Маскеев Е.У.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

согласовано не требуется _____ **Бейсенова С.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Искаков М.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)