ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ИНЖЕНЕР: ТОО "Корпорация Али"
МЕРДІГЕР: "GAO Kazakhstan" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ: Шымкент қаласы Нұртас м/а атауы жоқ (Атамекен емханасы) көшесін аяқжолын орташа жөндеу

2021 жылғы 06 сәуір № 231 келісім шарт бойынша құны- **19 179 484.35** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2021 жылғы 10 тамыз айындағы №2 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№ 231	06.04.2021ж.			ЖШС	17

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда (маусым үшін)	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы Нұртас м/а атауы жоқ (Атамекен емханасы) көшесін аяқжолын орташа жөндеу	**19 179 484,35**	**10 905 250**							**1 308 630**	**12 213 880,35**
Аванс ұстап қалу										
Ұстап қалу 5%										
Төленетін сомасы									**1 308 630**	**12 213 880,35**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысы
_____ Е.Жолдасов

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Корпорация Али"
_____ Атырхан Ә.О.
Эксперт техналдор ТОО "Корпорация Али"
_____ Карабаев Б.
_____ Карабаев Ю.
_____ Калдыбеков Е.

МЕРДІГЕР:
Директор ТОО "GAO Kazakhstan"
_____ Бүркіт Б.Ә.
Начальник участка ТОО "GAO Kazakhstan"
_____ Досалиев Б.Р.

Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер ТОО "Корпорация Али"
Подрядчик ТОО "GAO Kazakhstan"
Договор №231 от 06.04.2021 года
Наименование объекта - Средний ремонт ул.без названия в мкр.Нуртас (рядом с больницей Атамекен) г.Шымкент

АКТ №2
приемки выполненных работ

на средний ремонт **Средний ремонт ул.без названия в мкр.Нуртас (рядом с больницей Атамекен) г.Шымкент**
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	17131,389	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1855,686	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,510	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах III квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
1	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала/толщиной 8 с/**	м2 площади основания	2535,3		243,81	125,02	618138	316963	219310	176746	858475
		НР - 108%; СП - 8%				32,29	32,26	81865	81789		63591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,0992	251,50176	872,00				219310		
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,77471		109738,52	1794,52	194754	3185	191569	1776	212253
		НР - 108%; СП - 8%				--	926,84	--	1645		15722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	1,827951	104800,00				191569		
3	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона/толщиной 4см/**	т смеси	306,7713		14590,45	1407,17	4475931	431679	3964390	201375	5051491
		НР - 108%; СП - 8%				260,33	347,48	79862	106597		374185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,01	309,839013	12795,00				3964390		
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,885829		109738,52	1794,52	97210	1590	95620	887	105944
		НР - 108%; СП - 8%				--	926,84	--	821		7848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,912404	104800,00				95620		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2535,3		1569,67	125,91	3979573	319220	3546467	207386	4521915
		НР - 108%; СП - 8%				44,92	30,82	113886	78138		334957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	244,90998	14469,00				3543603		
5.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,027381	104800,00				2870		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9365606	1072637	8017356	588170	10750078
								275613	268990	--	796303	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					9365606				
		Материалы	Тенге					290054				
		Всего заработная плата	Тенге						544603			
		Местные материалы	Тенге					7727302				
		Накладные расходы	Тенге					588170				
		Сметная прибыль	Тенге					796303				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					10750079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									378
		Сметная заработная плата	Тенге						544603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10750079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									378
		Сметная заработная плата	Тенге						544603			
		РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ Дорожная одежда										
6	1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала/толщиной 8 с/	м2 площади основания	37,6247		243,81	125,02	9173	4704	3254	2623	12740
		НР - 108%; СП - 8%				32,29	32,26	1215	1214		944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,0992	3,73237	872,00				3255		
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0263373		109738,52	1794,52	2890	47	2843	26	3150
		НР - 108%; СП - 8%				--	926,84	--	24		233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,027127	104800,00				2843		
8	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона/толщиной 4см/	т смеси	4,5525887		14590,45	1407,17	66424	6406	58833	2988	74966
		НР - 108%; СП - 8%				260,33	347,48	1185	1582		5553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,01	4,598115	12795,00				58833		
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,013146		109738,52	1794,52	1443	23	1420	13	1573
		НР - 108%; СП - 8%				--	926,84	--	12		116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,01354	104800,00				1419		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**37,6247**	**1569,67**	**125,91**	**59058**	**4738**	**52630**	**3078**	**67107**
		НР - 108%; СН - 8%				**44,92**	**30,82**	**1690**	**1160**		**4971**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2102-0501-0301	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	3,634546	14469,00				52588		
10.2	2113-0104-1001	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	0,000011	0,000406	104800,00				43		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**138988**	**15918**	**118980**	**8728**	**159536**
								4090	**3992**	--	**11817**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**138988**				
		Материалы	Тенге					**4305**				
		Всего заработная плата	Тенге						**8082**			
		Местные материалы	Тенге					**114676**				
		Накладные расходы	Тенге					**8728**				
		Сметная прибыль	Тенге					**11817**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**159533**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6**
		Сметная заработная плата	Тенге						**8082**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**159533**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6**
		Сметная заработная плата	Тенге						**8082**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**10909614**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**279703**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1088555**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**272982**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**8136336**		
		- Накладные расходы	Тенге								**596898**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**808120**	

		итого по смете										10 909 614
		Непредвиденные работы и затраты-2%										218 192
		Итого сметная стоимость										**11 127 806**
		Итого с договорным коэффициентом		К=	0,97999989							**10 905 250**
		НДС в текущих ценах - 12%										1 308 630
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%										**12 213 880,35**

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Корпорация Али"
_____Атырхан Ә.О.
Эксперт технадзор ТОО "Корпорация Али"
_____Карабаев Б.
_____Карабаев Ю.
_____Калдыбеков Е.

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "GAO Kazakhstan"
Буркіт Б.Ә.
Начальник участка ТОО "GAO Kazakhstan"
_____Досалиев Б.Р.