Заказчик: **ГУ « Отдел строительства г. Уральска »**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **РП " Строительство канализационной насосной станции для ПДП "Б" северо -восточной части г. Уральск"**
адрес: **ПДП "Б" северо -восточной части г. Уральск, ЗКО**

Акт выполненных работ № 1

За СЕНТЯБРЬ месяц от 25 сентября 2020 года

Составлена в текущих ценах 2019г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость,тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль , тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На Конструкции железобетонные / локальная смета № 02-01-01/									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.65м3 /0,5-1/ м3+ съезд	м3, грунта	1348,65	151,22	143,48	203943	193504		40841	264367
		НР-72%; СП-8%.			7,74	34,32	10439	46286		19583	
2	Е11-010205-0202 РСНБ РК 2015 .	Грунта 2 группы разработка вручную с креплением в траншеях шириной более2м и котлованах площадью сечения до 58 м2, глубиной до 2м , доработка вручную зачистка дна и стеноки с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом, применяя коэффициент к затратам труда -1,2	м3, грунта	149,85	2812,78		421495	0		303476	782969
		НР-72%; СП-8%.			2812,78		421495	0		57998	
3	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	114,56	808,7		92645	0		66704	172097
		НР-72%; СП-8%.			808,7		92645	0		12748	
4	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	458,24	34,34	34,34	15736	15736		3956	21267
		НР-72%; СП-8%.				11,99	0	5494		1575	
5	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунта 1,2 группы уплотнение пневматическими трамбовками	м3, уплотня	458,24	152,23	73,5	69758	33681		36751	115030
		НР-72%; СП-8%.			78,73	32,66	36077	14966		8521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 1									**1355727**
		Раздел 2. Балки монолитные									
		Балки обвязочные монолитные БОМ1-БОМ4									
6	Е11-060701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорнойц площадки до 6 м	м3	10,39	49039,96	5077,72	509525	52758	324358	129838	690512
		НР-91%; СП-8%.			12744	988,37	132410	10269		51149	
7	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1194	227283		254421	0	254421	0	274774
		СП-8%.								20354	
8	С121-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А111 (А400) диаметром 6-12 мм	т	0,194	221440		42959	0	42959	0	46396
		СП-8%.					0	0		3437	
9	С121-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А111 (А400) диаметром 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33764	210709		71144	0	71144	0	76835
		СП-8%.					0	0		5692	
		Изделия закладные									
10	Е11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установкка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,2512	491483,7	1280,7	123461	322	106471	15288	149849
		НР-91%; СП-8%.			66352	527,94	16668	133		11100	
		Балки Б1-Б4									
11	Е11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорнойц площадки до 6 м	м3	3,14	54455,53	6123,31	170990	19227	103744	47130	235570
		НР-91%; СП-8%.			15292,8	1201,08	48019	3771		17450	
12	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07524	227283		17101	0	17101	0	18469
		СП-8%.								1368	
13	С121-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А111 (А400) диаметром 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37608	210709		79243	0	79243	0	85583
		СП-8%.					0	0		6339	
		Петля строповочная УП12-3-6шт									
14	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00624	227283		1418	0	1418	0	1532
		СП-8%.								113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Закладных деталь МН121-3-1шт									
15	Е11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установкка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,03036	491483,7	1280,7	14921	39	12868	1848	18111
		НР-91%; СП-8%.			66352	527,94	2014	16		1342	
16	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03036	108292		3288	0	3288	0	3551
		СП-8%.								263	
		Закладных деталь МН144-3-1шт									
17	Е11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установкка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,04765	491483,7	1280,7	23419	61	20197	2900	28425
		НР-91%; СП-8%.			66352	527,94	3162	25		2106	
18	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04765	108292		5160	0	5160	0	5573
		СП-8%.								413	
		Закладных деталь МН124-5-2 дет									
19	Е11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установкка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,01108	491483,7	1280,7	5446	14	4696	674	6610
		НР-91%; СП-8%.			66352	527,94	735	6		490	
20	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01108	108292		1200	0	1200	0	1296
		СП-8%.								96	
		Закладных деталь МН126-3-3 дет									
21	Е11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установкка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,08508	491483,7	1280,7	41815	109	36061	5178	50753
		НР-91%; СП-8%.			66352	527,94	5645	45		3759	
22	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,08508	108292		9213	0	9213	0	9951
		СП-8%.								737	
		Закладных деталь МН5-1 дет									
23	Е11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установкка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,00773	491483,7	1280,7	3799	10	3276	470	4611
		НР-91%; СП-8%.			66352	527,94	513	4		342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00554	108292		600	0	600	0	648
		СП-8%.								48	
		Закладных деталь МН131-5									
25	Е11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установкка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,02562	491483,7	1280,7	12592	33	10859	1559	15283
		НР-91%; СП-8%.			66352	527,94	1700	14		1132	
26	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02562	108292		2774	0	2774	0	2996
		СП-8%.								222	
		Итого по разделу 2									**1727328**
		Раздел 5. Кольцо обвязочное ОКМ 1									
152	Е11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке Устройство	м3	3,47	42755,19	4623,48	148361	16043	100168	32110	194908
		НР-91%; СП-8%.			9264,75	904,02	32149	3137		14438	
153	Е11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке Устройство В15	м3	5,6	41751,36	4623,48	233808	25891	156034	51820	308478
		НР-91%; СП-8%.			9264,75	904,02	51883	5063		22850	
154	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,5712	651643,7	1280,7	372219	732	242104	118014	529451
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	129384	302		39219	
		Закладные детали ОКМ-1									
155	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0511	651643,7	1280,7	33299	65	21659	10558	47365
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	11575	27		3509	
156	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0511	108292		5534	0	5534	0	5976
		СП-8%.								443	
		Итого по разделу 5									**1086178**
		Раздел 6. Фундаменты КЖ 1									
157	Е11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные пропиткой битумом Устройство основания /толщ.150мм/	м2 покр	73	2507,84	428,55	183072	31284	95804	62417	265129
		НР-94%; СП-8%.			766,91	142,7	55984	10417		19639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	С121-130104-0702 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-1V	т	2,7156	87414		237381	0	237381	0	256372
		СП-8%.								18991	
159	Е11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Устройство В3,5	м3	28,1	24536,97	1078,92	689489	30318	626092	35869	783387
		НР-91%; СП-8%.			1177,2	225,54	33079	6338		58029	
		ФОМ1,ФОМ2 КЖ1									
		Итого по разделу 6									**1304888**
		Раздел 8 . Элементы подземной части КЖ 2									
		СТМ1,СТМ2,СТМ3 КЖ 2									
181	Е11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотрой до 6м и толщиной до 300 мм Установка	м3	59,7	43210,77	2751,34	2579683	164255	1816629	576712	3408907
		НР-91%; СП-8%.			10030,14	585,43	598799	34950		252512	
182	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2489	227283		56571	0	56571	0	61096
		СП-8%.								4526	
183	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А111 (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	3,5255	221440		780687	0	780687	0	843142
		СП-8%.								62455	
184	С121-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А111 (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1626	210709		34261	0	34261	0	37002
		СП-8%.								2741	
185	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,6296	651643,7	1280,7	410275	806	266857	130079	583583
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	142612	332		43228	
186	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,6296	108292		68181	0	68181	0	73635
		СП-8%.								5454	
		ПДМ1, КЖ 2									
187	Е11-050201-0301 РСНБ РК 2015	Колодцы.Устройство менолитного днища В15	м3	21,7	42898,26	3797,05	930892	82396	741862	126376	1141850
		НР-99%; СП-8%.			4914	968,61	106634	21019		84581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3086	227283		297423	0	297423	0	321216
		СП-8%.								23794	
189	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А111 (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9858	221440		218296	0	218296	0	235759
		СП-8%.								17464	
190	С121-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А111 (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	6,2748	210709		1322157	0	1322157	0	1427929
		СП-8%.								105773	
		Закладные детали									
191	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,3381	651643,7	1280,7	220321	433	143304	69854	313388
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	76584	178		23214	
192	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3381	108292		36614	0	36614	0	39543
		СП-8%.								2929	
193	Е11-080301-0407 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов, гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону / битум БН 70/ наружные стены	м2 поверхности	61,3	853,03	19,94	52291	1222	35149	14947	72617
		НР-93%; СП-8%.			259,7	2,49	15920	153		5379	
194	Е11-080101-0304 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов, гидроизоляции боковая составом глубокого проникновения "ПЕНЕТРОН"	м2 поверхности	214,6	1044,37	10,52	224122	2258	47	207284	465918
		НР-93%; СП-8%.			1033,63	4,98	221817	1069		34512	
195	С122-050105-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных , железобетонных и каменных конструкциях время схватывания 1 минута, составом глубокого проникновения ПЕНЕТРОН,	кг	171,68	1674		287392	0	287392	0	310384
		СП-8%.								22991	
		Итого по разделу 8									**9335969**
		Итого по акту (локальная смета № 02-01-01)									**14810090**
		Технологическое оборудование / локальная смета № 02-01-07/									
	Прайс СУ-Арнасы	Решетка -дробилка канализационная со шкафом управления ДКС-Н120	к-т	2	11159600,89		22319202	0		0	22319202
		СП-8%.							22319202		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К1Н лист ТХС									
	51-020402-0146	Насосы МАРКИ см200-150-400-6 подача Q=205м3/час, напор Н=23 м 0 двигатель мощность ,N30 КВТ, 1000 об/ мин	шт	3	843209		2529627	0		0	2529627
		СП-8%.							2529627	0	
20	С1232-040201-0103 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная фланцевая 30С42 НЖ клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем (маховик) Т 300*С, PN10, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт	6	842740		5056440	0	5056440	0	5460955
		СП-8%.								404515	
21	51-010201-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная фланцевая 30С15 НЖ, 30С89НЖ, клиновые ЛИТЫЕ с выдвижным шпинделем (маховик) Т 425*С, PN 40, DN 350 мм ГОСТ 9698-86	шт	4	1088801		4355204	0		0	4355204
		СП-8%.							4355204	0	
22	Прайс	Клапан обратный фланцевый чугунный Ру=16 кг/см2, ф250 (50% от стоимости оборудования)	шт	1,6	1809991,07		2958593	0		0	2958593
									2958593	0	
		Итого по акту (локальная смета № 02-01-07)									**37623581**
		Наружные сети водопровода и канализации (локальная смета №06-01)									
		Разделу 1. НК-1									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунта 1 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.65м3 /0,5-1/ м3	м3, грунта	215,82	137,85	130,8	29751	28229		5956	38563
		НР-72%; СП-8%.			7,05	31,28	1522	6751		2857	
2	Е11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунта 1 группы разработка вручную в траншеях шириной до 2м без креплений с откосами , доработка вручную зачистка дна и стеноки с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом, применяя коэффициент к затратам труда -1,2	м3, грунта	6,68	1638,17		10943	0		7879	20328
		НР-72%; СП-8%.			1638,17		10943	0		1506	
3	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 1 группы	м3, грунта	20,94	846,77		17731	0		12767	32938
		НР-72%; СП-8%.			846,77		17731	0		2440	
4	Е11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 79 КВТ/ 108 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 1 группы	м3, грунта	201,56	17,3	17,3	3487	3487		943	4785
		НР-72%; СП-8%.				6,5	0	1310		354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0410 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 79 КВТ/ 108 Л.С./, добавлять на каждые последующие 5 м грунтом 1 группы	м3, грунта	201,56	8,54	8,54	1721	1721		466	2362
		НР-72%; СП-8%.				3,21	0	647		175	
		Монтажные работы									
	Е11-220501-0109 РСНБ РК 2015 изм и доп	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм, Укладка	км	0,065	953224,74	346118,94	61960	22498	3527	41845	112109
		НР-99%; СП-8%.			552841,8	97434,05	35935	6333		8304	
	С123-010501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтимленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 D 355х21,1 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65,65	16145		1059919	0	1059919	0	1144713
		СП-8%.					0	0		84794	
	Ц13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода и сигнальной ленты в траншее	км	0,03	31092,1	21550,44	933	647	0	307	1339
		НР-72%; СП-8%.			9541,67	4690,4	286	141		99	
	С121-050301-3501РСНБ РК 2015	Проволка из низкоуглеродистой стали холоднокатанная переодического профиля ВР1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0033	233339		770	0	770	0	832
		СП-8%.								62	
	С121-01308-09-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная, ЛСГ 200 мм	100м	0,3	1755	0	527	0	527	0	569
		СП-8%			0	0	0	0		42	
11	Е11-221201-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметрам 350 мм. Приварка	фланец	2	5353,36	402,55	10707	805	667	9199	21498
		НР-99%; СП-8%			4617,14	28,61	9234	57		1592	
12	С123-020103-2416 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN16,DN350мм ГОСТ 12816-80	комп-т	2	48822		97644	0	97644	0	105456
		СП-8%.								7812	
13	Е11-2220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50 мм. /крест отвод, переход, тройники, патрубок/ Установка	шт	8	1586,44	1041,78	12692	8334	0	6464	20688
		НР-99%; СП-8%			544,66	271,56	4357	2172		1532	
14	С123-020303-7316 РСНБ РК 2015	Втулки под флянец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17 PN10, DN355мм ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	24949		49898	0	49898	0	53890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										3992	
15	Е11-220901-0109 РСНБ РК 2015	Задвижка,Клапан обратные чугунные диаметром 350 мм Установка	задвижка или клапан	2	18452,23	9126,87	36904	18254	1704	22084	63708
		НР-99%; СП-8%			8473,34	2680,31	16947	5361		4719	
16	51-010102-0502 РСНБ РК 2015	Задвижка с обрезным клином с ПЭ патрубком , корпус из ВЧШГ без штурвала для воды , Т от -20*С до +70*С, PN10, DN 300 мм, наружный диаметр DN 355мм типа AVK VAG ГОСТ 5762-2002	шт	2	919453		1838906	0		0	1838906
		СП-8%.							1838906		
17	Е11-220301-0111 РСНБ РК 2015	Футляры стальные , диаметр 500 мм , Укладка	км трубопрово	0,0004	2907499,8	1401191,77	1163	560	64	697	2008
		НР-99%; СП-8%			1345275,75	413680,3	538	165		149	
18	С123-010201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D 530х7мм. Футляр ГОСТ Р 10705-80	м	0,4016	29471		11836	0	11836	0	12782
		СП-8%.								947	
19	С123-020303-1016 РСНБ РК 2015	Отвод ПЭ сварной от45* ПЭ 100 SDR 17 DN 355 мм, PN10 ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	22590		90360	0	90360	0	97589
		СП-8%.								7229	
20	С123-020303-1716 РСНБ РК 2015	Отвод ПЭ сварной 90* ПЭ 100 SDR 17 DN 355 мм, PN10 ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	35738		71476	0	71476	0	77194
		СП-8%.								5718	
		Бетонные упоры									
21	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Бетонный фундаментов-столбов, Устройство	м3	0,672	30070,09	1303,53	20207	876	15385	3766	25891
		НР-91%; СП-8%			5871,67	286,37	3946	192		1918	
22	Е12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые . Разборка каменной кладки	м3 кладки	2,572	26032,23	5366,86	66955	13804	0	42518	118230
		НР-72%; СП-8%			20665,37	2294,23	53151	5901		8758	
23	Е11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из бетонных блоков при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,286	8999,4	3003,11	11573	3862	1869	6186	19180
		НР-93%; СП-8%			4543,24	629,46	5843	809		1421	
24	С121-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные , размерами 390х190х188 мм серые СТ РК 945-92	шт	25	271		6775	0	6775	0	7317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%.								542	
25	Е11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца	м3 кладки	0,55	27452,19	8,28	15099	5	12881	2080	18553
		НР-94%; СП-8%			4023,8		2213	0		1374	
26	Е11-220601-0509 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-реиновой имли битумно-полимерной изоляции	км трубопрово	0,075	405192,56	73470,73	30389	5510	14820	11791	45555
		НР-99%; СП-8%			134122,89	24683,92	10059	1851		3374	
27	Е11-221101-0108 РСНБ РК 2015	Щтуцеры / патрубкм/ ствльные , диаметр 355 мм, Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	39999,68	25802,15	40000	25802	2537	18658	63350
		НР-99%; СП-8%			11660,24	7185,9	11660	7186		4693	
		Итого по разделу 1									**3950333**
		Раздел 2. В-1									
28	Е11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Земляные работы Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.65м3 /0,5-1/ м3+ съезд	м3, грунта	106	137,85	130,8	14612	13865		2925	18940
		НР-72%; СП-8%.			7,05	31,28	747	3316		1403	
29	Е11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную с креплением в траншеях шириной более2м и котлованах площадью сечения до 58 м2, глубиной до 2м , доработка вручную зачистка дна и стеноки с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом, применяя коэффициент к затратам труда -1,2	м3, грунта	1,88	1638,17		3080	0		2217	5721
		НР-72%; СП-8%.			1638,17		3080	0		424	
30	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную грунтах 2 группы	м3, грунта	6,4	846,77		5419	0		3902	10067
		НР-72%; СП-8%.			846,77		5419	0		746	
31	Е11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью79 КВТ/108 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м /10М/ грунтом 2 группы	м3, грунта	101,48	17,3	17,3	1756	1756		475	2409
		НР-72%; СП-8%.				6,5	0	660		178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-010104-0410 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью79 КВТ/108 Л.С./, добавлять на каждые последующие 5м перемещении грунтов 1 группы	м3, грунта	101,48	8,54	8,54	867	867		235	1189
		НР-72%; СП-8%.				3,21	0	326		88	
		Монтажные работы									
33	Е11-2160401-0201-РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб для водоснабжения и отопления диаметр до 40 мм Прокладка	м трубопровода	5	1219,35	43,93	6097	220	1845	4028	10934
		НР-98%; СП-8%.			806,38	15,59	4032	78		810	
34	Е11-220501-0101-РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм, Укладка	км трубопровода	0,023	321143,39	84021,32	7386	1932	31	5884	14332
		НР-99%; СП-8%.			235755,75	22646,18	5422	521		1062	
35	С123-010501-1306 РСНБ РК 2015	Труба ПЭ для водоснабжения PE 100 SDR 17 DN40x2,4 мм,	м	23,23	229		5320	0	5320	0	5745
		СП-8%.					0	0		426	
36	Ц13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода и сигнальной ленты	км	0,023	27036,61	18739,51	622	431	0	205	893
		НР-72%; СП-8%.			8297,1	4078,61	191	94		66	
37	С121-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволка из низкоуглеродистой стали переодического профиля ВР1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00253	233339		590	0	590	0	638
		СП-8%.					0	0		47	
38	С121-130809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛСГ-200	100м	0,23	1755		404	0	404	0	436
		СП-8%.					0	0		32	
39	С123-040905-0903РСНБ РК 2015 С	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 PN16, DN 25мм ГОСТ 21345-2005	шт	1	2254		2254	0	2254	0	2434
		СП-8%.					0	0		180	
40	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	шт	1	1586,44	1041,78	1586	1042	0	808	2586
		НР-99%; СП-8%.			544,66	271,56	545	272		192	
41	С123-020304-3650 РСНБ РК 2015	Седло ПЭ электросварное 360* РЭ 100 SDR 11 DN 225x63 мм, PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	7795		7795	0	7795	0	8419
		СП-8%.					0	0		624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Футляры									
42	Е11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Футляры стальные , диаметр 219 мм , Укладка	км трубопровода	0,0002	1258437,66	591713,3	252	118	15	153	437
		НР -99%; СП-8%			590226	181465,38	118	36		32	
43	Е11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Футляры стальные , диаметр 426 мм , Укладка	км трубопровода	0,0004	2254760,25	1074730,55	902	430	56	542	1560
		НР -99%; СП-8%			1039174,5	330343,85	416	132		116	
44	С123-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D 219 х5,0 мм, / футляр/ ГОСТ 10705-88	м	0,0002	7352		1	0	1	0	2
		СП-8%.					0	0		0	
45	С123-010201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D 426 х7,0 мм, / футляр/ ГОСТ 10705-88	м	0,0004	22848		9	0	9	0	10
		СП-8%.					0	0		1	
46	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой имли битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,042	153541,15	43986,64	6449	1847	1229	3957	11238
		НР-99%; СП-8%.			80295,3	14873,73	3372	625		832	
47	Е11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Щтуцеры / патрубкм/ ствльные , диамерт 355 мм, Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4890,93	2634,79	4891	2635	144	2873	8386
		НР-99%; СП-8%.			2112,44	790,08	2112	790		621	
		Колодцы водопроводные									
48	Е11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметр 1,5 м. Устройство в грунтах сухих	м3 конструкции колодца	1,63	37108,55	7990,46	60487	13024	26758	25550	92919
		НР-99%; СП-8%			12702,12	3130,8	20704	5103		6883	
49	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН 15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	24782	0	24782	0	24782	0	26765
		СП-8%			0	0	0	0		1983	
50	С121-040302-0112 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое железобетонное КС 15-9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	21947	0	43894	0	43894	0	47406
		СП-8%			0	0	0	0		3512	
51	С121-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия ж/бетонные 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	19466	0	19466	0	19466	0	21023
		СП-8%			0	0	0	0		1557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С121-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое железобетонное КС 7-3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	1	4827 0	0 0	4827 0	0 0	4827	0 386	5213
53	С121-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное железобетонное К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	1	4799 0	0 0	4799 0	0 0	4799	0 384	5183
54	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 9	Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности колодца НР-93%; СП-8%.	м2 поверхн изоляции	9,3258	894,97 298,66	22,94 2,86	8346 2785	214 27	5347	2615 877	11838
55	С121-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходвые СП-8%	кг	9,6	347 0	0 0	3331 0	0 0	3331	0 266	3598
56	Е11-110101-0209 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 14	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца НР-94%; СП-8%.	м2 поверхн изоляции	0,55	27452,19 4023,8	8,28	15099 2213	5 0	12881	2080 1374	18553
57	С123-030102-1301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСЧТ 3634-99 СП-8%.	комплект	1	19225		19225 0	0 0	19225	0 1538	20763
		итого по разделу 2									**359637**
		Раздел 3. К-1									
58	Е11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Земляные работы Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.65м3 /0,5-1/ м3+ съезд НР-72%; СП-8%.	м3, грунта	1770,41	137,85 7,05	130,8 31,28	244051 12481	231570 55378		48859 23433	316350
59	Е11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную с креплением в траншеях шириной более2м и котлованах площадью сечения до 58 м2, глубиной до 2м , доработка вручную зачистка дна и стеноки с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом, применяя коэффициент к затратам труда -1,2 НР-72%; СП-8%.	м3, грунта	5,59	1638,17 1638,17		9157 9157	0 0		6593 1260	17011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную грунтах 2 группы	м3, грунта	19,19	846,77		16250	0		11700	30185
		НР-72%; СП-8%.			846,77		16250	0		2236	
61	Е11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью79 КВТ/108 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м /10М/ грунтом 2 группы	м3, грунта	1734,81	17,3	17,3	30012	30012		8119	41187
		НР-72%; СП-8%.				6,5	0	11276		3050	
62	Е11-010104-0410 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью79 КВТ/108 Л.С./, добавлять на каждые последующие 5м перемещении грунтов 1 группы	м3, грунта	1734,81	8,54	8,54	14815	14815		4009	20334
		НР-72%; СП-8%.				3,21	0	5569		1506	
		Монтажные работы									
63	Е11-220501-0110-РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм, Укладка	км трубопровода	0,052	1070772,75	405944,35	55680	21109	3665	36461	99512
		НР-99%; СП-8%.			594338,4	113916,63	30906	5924		7371	
64	С123-010603-0603 РСНБ РК 2015 С	Труба полипропиленовая безнапорная гофрированная для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	52	6271		326092	0	326092	0	352179
		СП-8%.					0	0		26087	
65	Е11-220901-0110-РСНБ РК 2015	Задвижка,Клапан обратные чугунные диаметром 400 мм Установка	задвижка	1	23624,47	11540,17	23624	11540	1242	14076	40716
		НР-99%; СП-8%.			10842,66	3375,43	10843	3375		3016	
66	51-01002-0103 РСНБ РК 2015 С	Задвижка флянцевая с обрезным клином модели 6100, , корпус из серого чугуна для воды PN10, DN 400мм типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	1	693219		693219	0		0	693219
		СП-8%.					0	0	693219		
67	С123-030104-0101 РСНБ РК 2015 С	К олонка управления задвижкой с ручным приводом	шт	1	26462		26462	0	26462	0	28579
		СП-8%.					0	0		2117	
68	Е11-221101-0108 РСНБ РК 2015	Щтуцеры / патрубкм/ ствльные , диамерт 355 мм, Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	18269,6	10841,4	18270	10841	1312	9174	29639
		НР-99%; СП-8%.			6115,75	3150,95	6116	3151		2195	
69	Е11-220801-0201-РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	задвижка	2	1586,44	1041,78	3173	2084	0	1616	5172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-99%; СП-8%.			544,66	271,56	1089	543		383	
70	С123-020303-7517 РСНБ РК 2015 С	Втулки под флянец ПЭ РЭ 100 SDR 11 PN16, DN400мм ГОСТ 52134-2010	шт	2	39636		79272	0	79272	0	85614
		СП-8%.					0	0		6342	
71	Е11-221201-0101-РСНБ РК 2015	Флянцы к стальным трубопроводам диаметрам 350 мм. Приварка	флянец	2	5791,41	469,22	11583	938	760	9870	23169
		НР-99%; СП-8%.			4942,04	42,92	9884	86		1716	
72	С123-020103-0218 РСНБ РК 2015 С	Флянцы стальные приварные PN10, DN400мм ГОСТ 12816-80	шт	2	18452		36904	0	36904	0	39856
		СП-8%.					0	0		2952	
73	Е11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,0004	2254760,25	1074730,55	902	430	56	542	1560
		НР -99%; СП-8%			1039174,5	330343,85	416	132		116	
74	С123-010201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D426 х7,0 мм, / футляр/ ГОСТ 10705-88	м	0,4	22848		9139	0	9139	0	9870
		СП-8%.					0	0		731	
		Колодец К1 с задвижкой									
75	Е11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметр 1,5 м. Устройство в грунтах сухих	м3 конструкции колодца	2,595	37108,55	7990,46	96297	20735	42599	40676	147930
		НР-99%; СП-8%			12702,12	3130,8	32962	8124		10958	
76	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН 15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	24782	0	24782	0	24782	0	26765
		СП-8%			0	0	0	0		1983	
77	С121-040302-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое железобетонное КС 15-6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	14378	0	28756	0	28756	0	31056
		СП-8%			0	0	0	0		2300	
78	С121-040302-0112 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое железобетонное КС 15-9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	5	21947	0	109735	0	109735	0	118514
		СП-8%			0	0	0	0		8779	
79	С121-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия ж/бетонные 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	19466	0	19466	0	19466	0	21023
		СП-8%			0	0	0	0		1557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											ие 99% а 28,3 14 ошибка
80	С121-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое железобетонное КС 7-3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	1	4827 0	0 0	4827 0	0 0	4827	0 386	5213
81	С121-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное железобетонное К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	1	4799 0	0 0	4799 0	0 0	4799	0 384	5183
82	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 9	Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности колодца НР-93%; СП-8%.	м2 поверхн изоляции	32,48487	894,97 298,66	22,94 2,86	29073 9702	745 93	18626	9109 3055	41237
83	С121-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходвые СП-8%	кг	22,8	347 0	0 0	7912 0	0 0	7912	0 633	8545
84	Е11-110101-0209 РСНБ РК 2015 изм и доп	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца НР-94%; СП-8%.	м2 поверхн изоляции	0,55	27452,19 4023,8	8,28	15099 2213	5 0	12881	2080 1374	18553
85	С123-030102-1301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСЧТ 3634-99 СП-8%.	комплект	1	19225		19225 0	0 0	19225	0 1538	20763
86	0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича, кладка при высоте этажа до 4 м НР -93%; СП-8%	м3 кладки	0,0580275	30189,44 5163,57	2730,1 572,24	1752 300	158 33	1294	310 165	2226
		Колодец К1									
87	Е11-230601-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые из сборного железобетона диаметр 1,5 м. Устройство в грунтах сухих НР-99%; СП-8%	м3 конструкции колодца	3,03	37108,55 12702,12	7990,46 3130,8	112439 38487	24211 9486	49740	47494 12795	172728
88	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН 15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	1	24782 0	0 0	24782 0	0 0	24782	0 1983	26765
89	С121-040302-0112 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое железобетонное КС 15-9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	6	21947 0	0 0	131682 0	0 0	131682	0 10535	142217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С121-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия ж/бетонные 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	1	19466 0	0 0	19466 0	0 0	19466	0 1557	21023
91	С121-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое железобетонное КС 7-3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	1	4827 0	0 0	4827 0	0 0	4827	0 386	5213
92	С121-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное железобетонное К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	1	4799 0	0 0	4799 0	0 0	4799	0 384	5183
93	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 9	Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности колодца НР-93%; СП-8%.	м2 поверхн изоляции	32,1222	894,97 298,66	22,94 2,86	28748 9594	737 92	18418	9008 3020	40776
94	С121-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходвые СП-8%	кг	22,8	347 0	0 0	7912 0	0 0	7912	0 633	8545
95	Е11-110101-0209 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 14	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца НР-94%; СП-8%.	м2 поверхн изоляции	0,55	27452,19 4023,8	8,28	15099 2213	5 0	12881	2080 1374	18553
96	С123-030102-1301 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСЧТ 3634-99 СП-8%.	комплект	1	19225		19225 0	0 0	19225	0 1538	20763
97	Е11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича, кладка при высоте этажа до 4 м НР -93%; СП-8%	м3 кладки	0,0580275	30189,44 5163,57	2730,1 572,24	1752 300	158 33	1294	310 165	2226
		Итого по разделу 3									**2745153**
		Раздел 4. НКА									
		Земляные работы									
98	Е11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.65м3 /0,5-1/ м3+ съезд НР-72%; СП-8%.	м3, грунта	120,4	137,85 7,05	130,8 31,28	16597 849	15748 3766		3323 1594	21513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Е11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную с креплением в траншеях шириной более2м и котлованах площадью сечения до 58 м2, глубиной до 2м , доработка вручную зачистка дна и стеноки с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом, применяя коэффициент к затратам труда -1,2	м3, грунта	3,9	1638,17		6389	0	1	4600	11868
		НР-72%; СП-8%.			1638,17		6389	0	2,35	879	
100	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную грунтах 2 группы	м3, грунта	12,8	846,77		10839	0		7804	20134
		НР-72%; СП-8%.			846,77		10839	0		1491	
101	Е11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью79 КВТ/108 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м /10М/ грунтом 2 группы	м3, грунта	111,5	17,3	17,3	1929	1929		522	2647
		НР-72%; СП-8%.				6,5	0	725		196	
102	Е11-010104-0410 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью79 КВТ/108 Л.С./, добавлять на каждые последующие 5м перемещении грунтов 1 группы	м3, грунта	111,5	8,54	8,54	952	952		258	1307
		НР-72%; СП-8%.				3,21	0	358		97	
103	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3, уплотненного грунта	111,5	175,07	84,53	19520	9425		10283	32188
		НР-72%; СП-8%.			90,54	37,55	10095	4187		2384	
		Монтажные работы									
104	Е11-220501-0102-РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм, Укладка	км трубопровода	0,04	341127,51	95017,32	13645	3801	87	10672	26262
		НР-99%; СП-8%.			243932,25	25556,51	9757	1022		1945	
105	С123-010501-1306 РСНБ РК 2015	Труба ПЭ для водоснабжения PE 100 SDR 17 DN 75х4 мм,	м	40,4	735		29694	0	29694	0	32070
		СП-8%.					0	0		2376	
106	Ц13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода и сигнальной ленты	км	0,037	31092,1	21550,44	1150	797	0	379	1652
		НР-72%; СП-8%.			9541,67	4690,4	353	174		122	
107	С121-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволка из низкоуглеродистой стали переодического профиля ВР1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00407	233339		950	0	950	0	1026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%.					0	0		76	
108	С121-130809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛСГ-200	100м	0,37	1755		649	0	649	0	701
		СП-8%.					0	0		52	
109	Е11-220901-0102-РСНБ РК 2015	Задвижка,Клапан обратные чугунные диаметром до 80 мм Установка	задвижка или клапан	5	2143,15	90,74	10716	454	1637	8752	21025
		НР-99%; СП-8%.			1725,09	42,92	8625	215		1557	
110	С123-040102-0103 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезным клином модели 6100, , корпус из серого чугуна для воды PN10, DN 65 мм типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	3	34915		104745	0	104745	0	113125
		СП-8%.					0	0		8380	
111	С123-040101-3602 РСНБ РК 2015 С	Клапан обратный поворотный фланцевый для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN16, DN 65мм типа AVK	шт	2	135328		270656	0	270656	0	292308
		СП-8%.					0	0		21652	
112	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	шт	9	1586,44	1041,78	14278	9376	0	7273	23275
		НР-99%; СП-8%.			544,66	271,56	4902	2444		1724	
113	С123-020304-1008 РСНБ РК 2015	Отвод ПЭ электросварной 90* ПЭ 100 SDR 17 DN 75 мм, PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	5029		15087	0	15087	0	16294
		НР -98%; СП-8%					0	0		1207	
114	С123-020304-0808 РСНБ РК 2015	Отвод ПЭ сварной 45* ПЭ 100 SDR 11 DN 75 мм, PN16	шт	2	5028		10056	0	10056	0	10860
		СП-8%.					0	0		804	
115	С123-020303-7504 РСНБ РК 2015 С	Втулки под фланец ПЭ сварная ПЭ 100 SDR 11 PN16, DN 75мм ГОСТ 52134-2010	шт	3	967		2901	0	2901	0	3133
		СП-8%.					0	0		232	
116	С123-020301-1906 РСНБ РК 2015 С	Фланцы компресионный присоеденительный DN 75х3мм ГОСТ 52134-2010	шт	1	5431		5431	0	5431	0	5865
		СП-8%.					0	0		434	
117	Е11-220801-0202-РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка / тройники/	шт	1	2337,82	1533,99	2338	1534	0	1192	3812
		НР-99%; СП-8%.			803,83	400,01	804	400		282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С123-020304-1408 РСНБ РК 2015 С	Тройник полиэтиленовый электросварной 90* ПЭ 100 SDR 11 DN 75 х75х75мм, PN16	шт	1	5142		5142	0	5142	0	5553
		СП-8%.					0	0		411	
119	Е11-220801-0105-РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм . Установка	т фасонных частей	0,058	1132500,31	579050,46	65685	33585	1086	39929	114063
		НР-99%; СП-8%.			534732,64	160645,72	31014	9317		8449	
120	С123-020101-0817 РСНБ РК 2015 С	Тройник приварной бесшовные переходные из углеродистой стали DN 350 х65мм, ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	33916		67832	0	67832	0	73259
		СП-8%.					0	0		5427	
121	С123-020301-1904 РСНБ РК 2015 С	Флянцы компресионный присоеденительный DN 63х2мм 1/2 ГОСТ 17380-2001	шт	1	4445		4445	0	4445	0	4801
		СП-8%.					0	0		356	
122	С124-040207-0710 РСНБ РК 2015 С	Хомут металлический с гайкой ГОСТ Р 51177-98	шт	1	1954		1954	0	1954	0	2110
		СП-8%.					0	0		156	
123	Е11-180501-0101-РСНБ РК 2015	Насос центробежный с электродвигателем масса агрегата до 0,1 т Установка	шт	1	22428,97	489,46	22429	489	3692	18029	43694
		НР-98%; СП-8%.			18247,22	149,51	18247	150		3237	
124	51-020106-0104 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа ГНОМ 16-16 , подача 16 м3/час, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 КВТ ,3000 обор/ мин ГОСТ 20763-85	шт	1	72976		72976	0		0	72976
		СП-8%.					0	0	72976		
125	С121-130816-3548 РСНБ РК 2015 С	Шланги	м	60	451		27060	0	27060	0	29225
		СП-8%.					0	0		2165	
		Футляр									
126	Е11-160401-0209-РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб для водоснабжения и отопления диаметр до 250 мм Прокладка /футляр/	м трубопровода	10	5097,76	253,19	50978	2532	20552	27946	85237
		НР-98%; СП-8%.			2789,33	62,28	27893	623		6314	
127	С123-010201-0238 РСНБ РК 2015 С	Трубы стальные прямошовные D 273 х7,0 мм, / футляр/	м	10	14066		140660	0	140660	0	151913
		СП-8%.					0	0		11253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-220601-0307-РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно резиновой или битумно полимерной изоляцией НР-98%; СП-8%.	км трубопровода	0,01	3743327,17	315958,08	37433	3160	29798	4910	45785
					447597	53461,13	4476	535		3387	

итого по разжделу 4 **1269680**

Итого по акту (локальная смета № 06-01) **8324803**

Итого по акту **60758474**

в том числе оборудование 34694751

Временные здания и сооружения,2,0% 521274

итого **61279748**

Дополнительтнве затраты при производстве строитнельно-монтажных (ремонтно -строительных) работ в зимнее время 4,59% (5,1%х0,9) 1220251

Всего по смете **62500000**

НДС (12%) 7500000

Всего по акту **70 000 000**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства г. Уральска» **Уксукбаев А.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК - 117" **Попова О.И.**

Технадзор : эксперт ТОО«Жана Консалтинг ЛТД»: **Туйгужин Е. Е.**

Авторский надзор: ГИП ТОО « АртОралПроект» **Брязкало А.Н.**

Заказчик: **ГУ « Отдел строительства г. Уральска »**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **РП " Строительство канализационной насосной станции для ПДП "Б" северо -восточной части г. Уральск"**
адрес: **ПДП "Б" северо -восточной части г. Уральск, ЗКО**

Акт выполненных работ № 2

За ОКТЯБРЬ месяц от 28 октября 2020 года

Составлена в текущих ценах 2019г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость,тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль , тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На Конструкции железобетонные / локальная смета № 02-01-01/									
		Раздел 1. Земляные работы									
3	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	28,64	808,7		23161	0		16676	43024
		НР-72%; СП-8%.			808,7		23161	0		3187	
4	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	114,56	34,34	34,34	3934	3934		989	5317
		НР-72%; СП-8%.				11,99	0	1374		394	
5	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунта 1,2 группы уплотнение пневматическими трамбовками	м3, уплотня<	114,56	152,23	73,5	17439	8420		9188	28757
		НР-72%; СП-8%.			78,73	32,66	9019	3742		2130	
		Итого по разделу 1									**77098**
		Раздел 3. Плиты перекрытия									
		Плита монолитная П1									
27	Е11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,5	43956,56	1800,33	65935	2700	50395	12220	84407
		НР-91%; СП-8%.			8559,72	392,77	12840	589		6252	
28	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00392	227283		891	0	891	0	962
		СП-8%.								71	
29	С121-050309-3001 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная из проволки В-1,ВР1диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2014	т	0,08368	264954		22171	0	22171	0	23945
							0	0		1774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Закладных деталь3Д-1									
30	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установкка закладных деталей весом до4 кг	т	0,00232	651643,7	1280,7	1512	3	983	479	2150
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	526	1		159	
31	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00232	108292		251	0	251	0	271
		СП-8%.								20	
		УП-1-4шт									
32	С121-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00348	216446		753	0	753	0	813
		СП-8%.								60	
33	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,04	90,44	2,31	4	0	2	1	5
		НР-69%; СП-8%.			41,68	0,25	2	0		0	
34	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,04	160,14	3,28	6	0	4	1	8
		НР-69%; СП-8%.			48,73	0,5	2	0		1	
		Плита монолитная П2-3 шт									
35	Е11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,87	43956,56	1800,33	38242	1566	29229	7088	48956
		НР-91%; СП-8%.			8559,72	392,77	7447	342		3626	
36	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0036	227283		818	0	818	0	884
		СП-8%.								65	
37	С121-050309-3001 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная из проволки В-1,ВР1диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2014	т	0,05553	264954		14713	0	14713	0	15890
							0	0		1177	
		Закладных деталь3Д-1-3шт									
38	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установкка закладных деталей весом до4 кг	т	0,00648	651643,7	1280,7	4223	8	2747	1339	6006
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	1468	3		445	
39	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00648	108292		702	0	702	0	758
		СП-8%.								56	
		УП-1-4шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00504	227283		1146	0	1146	0	1237
		СП-8%.								92	
41	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,12	90,44	2,31	11	0	6	3	15
		НР-69%; СП-8%.			41,68	0,25	5	0		1	
42	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,12	160,14	3,28	19	0	13	4	25
		НР-69%; СП-8%.			48,73	0,5	6	0		2	
		Плита монолитная П3-3 шт									
43	Е11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,45	43956,56	1800,33	19780	810	15118	3666	25322
		НР-91%; СП-8%.			8559,72	392,77	3852	177		1876	
44	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0018	227283		409	0	409	0	442
		СП-8%.								33	
45	С121-050309-3001 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная из проволки В-1,ВР1диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2014	т	0,02562	264954		6788	0	6788	0	7331
							0	0		543	
		Закладных деталь ЗД-1-4шт									
46	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установкка закладных деталей весом до4 кг	т	0,00696	651643,7	1280,7	4535	9	2950	1438	6451
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	1577	4		478	
47	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00696	108292		754	0	754	0	814
		СП-8%.								60	
		УП-1-4шт									
48	С121-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00504	227283		1146	0	1146	0	1237
		СП-8%.								92	
49	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,12	90,44	2,31	11	0	6	3	15
		НР-69%; СП-8%.			41,68	0,25	5	0		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,12	160,14	3,28	19	0	13	4	25
		НР-69%; СП-8%.			48,73	0,5	6	0		2	
		Плита монолитная П4-4 шт									
51	Е11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,48	43956,56	1800,33	65056	2664	49723	12057	83282
		НР-91%; СП-8%.			8559,72	392,77	12668	581		6169	
52	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00616	227283		1400	0	1400	0	1512
		СП-8%.								112	
53	С121-050309-3001 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная из проволки В-1,ВР1диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2014	т	0,0804	264954		21302	0	21302	0	23006
							0	0		1704	
		Закладных деталЗД-1-4шт									
54	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установкка закладных деталей весом до4 кг	т	0,00928	651643,7	1280,7	6047	12	3933	1917	8602
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	2102	5		637	
55	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00928	108292		1005	0	1005	0	1085
		СП-8%.								80	
		УП-1-4шт									
56	С121-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01392	216446		3013	0	3013	0	3254
		СП-8%.								241	
57	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,16	90,44	2,31	14	0	7	5	21
		НР-69%; СП-8%.			41,68	0,25	7	0		2	
58	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,16	160,14	3,28	26	1	17	5	34
		НР-69%; СП-8%.			48,73	0,5	8	0		2	
		Плита монолитная П5-1 шт									
59	Е11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,37	43956,56	1800,33	16264	666	12431	3014	20820
		НР-91%; СП-8%.			8559,72	392,77	3167	145		1542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00154	227283		350	0	350	0	378
		СП-8%.								28	
61	С121-050309-3001 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная из проволки В-1,ВР1диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2014	т	0,0201	264954		5326	0	5326	0	5752
							0	0		426	
		Закладных деталь3Д-1-4шт									
62	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установкка закладных деталей весом до4 кг	т	0,00232	651643,7	1280,7	1512	3	983	479	2150
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	526	1		159	
63	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00232	108292		251	0	251	0	271
		СП-8%.								20	
		УП-1-4шт									
64	С121-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00348	216446		753	0	753	0	813
		СП-8%.								60	
65	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,04	90,44	2,31	4	0	2	1	5
		НР-69%; СП-8%.			41,68	0,25	2	0		0	
66	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,04	160,14	3,28	6	0	4	1	8
		НР-69%; СП-8%.			48,73	0,5	2	0		1	
		Дополнительное армитрование									
67	Е11-061906-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опроной поверхности до 4 м монолитные ж/ бетонные в индустриальной опалубке импортного производства. Армирование	т	0,02776	25966,66	1136,07	721	32	172	476	1293
					18630,96	223,92	517	6		96	
68	С121-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А111 (А400) диаметром6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02776	221440		6147	0	6147	0	6639
		СП-8%.					0	0		492	
		Плита монолитная П6-1 шт									
69	Е11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,37	43956,56	1800,33	16264	666	12431	3014	20820
		НР-91%; СП-8%.			8559,72	392,77	3167	145		1542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00154	227283		350	0	350	0	378
		СП-8%.								28	
71	С121-050309-3001 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная из проволки В-1,ВР1диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2014	т	0,0201	264954		5326	0	5326	0	5752
							0	0		426	
		Закладных деталь3Д-1-4шт									
72	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установкка закладных деталей весом до4 кг	т	0,00232	651643,7	1280,7	1512	3	983	479	2150
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	526	1		159	
73	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00232	108292		251	0	251	0	271
		СП-8%.								20	
		УП-1-4шт									
74	С121-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00348	216446		753	0	753	0	813
		СП-8%.								60	
75	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,04	90,44	2,31	4	0	2	1	5
		НР-69%; СП-8%.			41,68	0,25	2	0		0	
76	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,04	160,14	3,28	6	0	4	1	8
		НР-69%; СП-8%.			48,73	0,5	2	0		1	
		Дополнительное армитрование									
77	Е11-061906-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опроной поверхности до 4 м монолитные ж/ бетонные в индустриальной опалубке импортного производства. Армирование	т	0,00993	25966,66	1136,07	258	11	62	170	462
					18630,96	223,92	185	2		34	
78	С121-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А111 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00993	221440		2199	0	2199	0	2375
		СП-8%.					0	0		176	
		Плита монолитная П7-2 шт									
79	Е11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2	43956,56	1800,33	87913	3601	67193	16294	112543
		НР-91%; СП-8%.			8559,72	392,77	17119	786		8337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	227283		3637	0	3637	0	3927
		СП-8%.								291	
81	С121-050309-3001 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная из проволки В-1,ВР1диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2014	т	0,1094	264954		28986	0	28986	0	31305
							0	0		2319	
		Закладных деталь ЗД-1-4шт									
82	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установкка закладных деталей весом до4 кг	т	0,00464	651643,7	1280,7	3024	6	1967	959	4301
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	1051	2		319	
83	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродитстой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщина от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00304	241307		734	0	734	0	792
							0	0		59	
84	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0016	227283		364	0	364	0	393
		СП-8%.								29	
		Закладных деталь ЗД-2-1шт									
85	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установкка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,02422	651643,7	1280,7	15783	31	10266	5004	22450
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	5486	13		1663	
86	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02886	108292		3125	0	3125	0	3375
		СП-8%.								250	
		УП-1-4шт									
87	С121-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00696	216446		1506	0	1506	0	1627
		СП-8%.								121	
88	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,638	90,44	2,31	58	1	30	18	82
		НР-69%; СП-8%.			41,68	0,25	27	0		6	
89	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,638	160,14	3,28	102	2	69	22	134
		НР-69%; СП-8%.			48,73	0,5	31	0		10	
		Плита монолитная П8-1 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,37	43956,56	1800,33	16264	666	12431	3014	20820
		НР-91%; СП-8%.			8559,72	392,77	3167	145		1542	
91	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00154	227283		350	0	350	0	378
		СП-8%.								28	
92	С121-050309-3001 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная из проволки В-1,ВР1диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2014	т	0,0201	264954		5326	0	5326	0	5752
							0	0		426	
		Закладных деталь ЗД-1-4шт									
93	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00232	651643,7	1280,7	1512	3	983	479	2150
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	526	1		159	
94	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00232	108292		251	0	251	0	271
		СП-8%.								20	
		УП-1-4шт									
95	С121-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00348	216446		753	0	753	0	813
		СП-8%.								60	
96	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,04	90,44	2,31	4	0	2	1	5
		НР-69%; СП-8%.			41,68	0,25	2	0		0	
97	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,04	160,14	3,28	6	0	4	1	8
		НР-69%; СП-8%.			48,73	0,5	2	0		1	
		Дополнительное армитрование									
98	Е11-061906-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных толщиной 250 мм на высоте от опроной поверхности до 4 м монолитные ж/ бетонные в индустриальной опалубке импортного производства. Армирование	т	0,00944	25966,66	1136,07	245	11	59	162	440
					18630,96	223,92	176	2		33	
99	С121-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А111 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00944	221440		2090	0	2090	0	2258
		СП-8%.					0	0		167	
		Плита монолитная П9-2 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,74	43956,56	1800,33	32528	1332	24861	6029	41641
		НР-91%; СП-8%.			8559,72	392,77	6334	291		3085	
101	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00308	227283		700	0	700	0	756
		СП-8%.								56	
102	С121-050309-3001 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная из проволки В-1,ВР1диаметром от 3 до 5 мм,А111 диаметром 16 мм	т	0,0402	264954		10651	0	10651	0	11503
							0	0		852	
		Закладных деталь ЗД-1-4шт									
103	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00464	651643,7	1280,7	3024	6	1967	959	4301
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	1051	2		319	
		Закладных деталь ЗД-2-1шт									
104	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,02216	651643,7	1280,7	14440	28	9393	4578	20540
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	5020	12		1522	
105	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0268	108292		2902	0	2902	0	3134
		СП-8%.								232	
		УП-1-4шт									
106	С121-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	227283		764	0	764	0	825
		СП-8%.								61	
107	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,596	90,44	2,31	54	1	28	17	77
		НР-69%; СП-8%.			41,68	0,25	25	0		6	
108	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,596	160,14	3,28	95	2	64	20	125
		НР-69%; СП-8%.			48,73	0,5	29	0		9	
		Плита монолитная П10 (13)-2 шт									
109	Е11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,48	43956,56	1800,33	21099	864	16126	3910	27010
		НР-91%; СП-8%.			8559,72	392,77	4109	189		2001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00252	227283		573	0	573	0	619
		СП-8%.								46	
111	С121-050309-3001 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная из проволки В-1,ВР1диаметром от 3 до 5 мм,А111 диаметром 16 мм	т	0,03254	264954		8622	0	8622	0	9311
							0	0		690	
		Закладных деталь ЗД-1-4шт									
112	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00464	651643,7	1280,7	3024	6	1967	959	4301
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	1051	2		319	
113	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00464	108292		502	0	502	0	543
		СП-8%.								40	
		УП-1-4шт									
114	С121-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 14 до 25мм СТ РК 2591-2014	т	0,00696	216446		1506	0	1506	0	1627
		СП-8%.								121	
115	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,08	90,44	2,31	7	0	4	2	10
		НР-69%; СП-8%.			41,68	0,25	3	0		1	
116	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,08	160,14	3,28	13	0	9	3	17
		НР-69%; СП-8%.			48,73	0,5	4	0		1	
		Плита монолитная П11 -1 шт									
117	Е11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,33	43956,56	1800,33	14506	594	11087	2688	18570
		НР-91%; СП-8%.			8559,72	392,77	2825	130		1376	
118	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00126	227283		286	0	286	0	309
		СП-8%.								23	
119	С121-050309-3001 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная из проволки В-1,ВР1диаметром от 3 до 5 мм,А111 диаметром 16 мм	т	0,01854	264954		4912	0	4912	0	5305
							0	0		393	
		Закладных деталь ЗД-1-4шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00232	651643,7	1280,7	1512	3	983	479	2150
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	526	1		159	
		Закладных деталь ЗД-2- 1шт									
121	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00979	651643,7	1280,7	6380	13	4150	2023	9074
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	2218	5		672	
122	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01191	108292		1290	0	1290	0	1393
		СП-8%.								103	
		УП-1-4шт									
123	С121-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 14 до 25мм СТ РК 2591-2014	т	0,00168	216446		364	0	364	0	393
		СП-8%.								29	
124	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,268	90,44	2,31	24	1	12	8	35
		НР-69%; СП-8%.			41,68	0,25	11	0		3	
125	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,268	160,14	3,28	43	1	29	9	56
		НР-69%; СП-8%.			48,73	0,5	13	0		4	
		Плита монолитная П12 -4 шт									
126	Е11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,4	43956,56	1800,33	17583	720	13439	3259	22509
		НР-91%; СП-8%.			8559,72	392,77	3424	157		1667	
127	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00504	227283		1146	0	1146	0	1237
		СП-8%.								92	
128	С121-050309-3001 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная из проволки В-1,ВР1диаметром от 3 до 5 мм,А111 диаметром 16 мм	т	0,03416	264954		9051	0	9051	0	9775
							0	0		724	
		Закладных деталь ЗД-1-4шт									
129	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00928	651643,7	1280,7	6047	12	3933	1917	8602
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	2102	5		637	
		УП-1-4шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	С121-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 14 до 25мм СТ РК 2591-2014	т	0,01392	216446		3013	0	3013	0	3254
		СП-8%.								241	
131	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,072	90,44	2,31	97	2	50	31	138
		НР-69%; СП-8%.			41,68	0,25	45	0		10	
132	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,072	160,14	3,28	172	4	116	36	225
		НР-69%; СП-8%.			48,73	0,5	52	1		17	
		Плита монолитная П14 -1 шт									
133	Е11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,85	43956,56	1800,33	37363	1530	28557	6925	47831
		НР-91%; СП-8%.			8559,72	392,77	7276	334		3543	
134	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00392	227283		891	0	891	0	962
		СП-8%.								71	
135	С121-050309-3001 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная из проволки В-1,ВР1диаметром от 3 до 5 мм,А111 диаметром 16 мм	т	0,04681	264954		12402	0	12402	0	13395
							0	0		992	
		Закладных деталь ЗД-1-4шт									
136	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00232	651643,7	1280,7	1512	3	983	479	2150
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	526	1		159	
137	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00232	108292		251	0	251	0	271
		СП-8%.								20	
		УП-1-4шт									
138	С121-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 14 до 25мм СТ РК 2591-2014	т	0,00348	216446		753	0	753	0	813
		СП-8%.								60	
139	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,268	90,44	2,31	24	1	12	8	35
		НР-69%; СП-8%.			41,68	0,25	11	0		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,268	160,14	3,28	43	1	29	9	56
		НР-69%; СП-8%.			48,73	0,5	13	0		4	
		Итого по разделу 3									**908630**
		Раздел 4. Лоток ЛТМ1									
		Перекрытия РКМ2									
141	Е11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6,6	44707,66	1800,33	295071	11882	226694	48392	370939
		НР-81,9%; СП-8%.			8559,72	392,77	56494	2592		27477	
142	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2604	227283		59184	0	59184	0	63919
		СП-8%.								4735	
143	С121-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А111 (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1213	221440		26861	0	26861	0	29010
		СП-8%.								2149	
144	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А111 (А400) диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1672	210709		35231	0	35231	0	38049
		СП-8%.								2818	
		Закладные детали РКМ2									
145	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,5128	651643,7	1280,7	334163	657	217351	105948	475319
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	116155	271		35209	
146	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,5128	108292		55532	0	55532	0	59975
		СП-8%.								4443	
		Перекрытия РКМ2-1									
147	Е11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,7	44707,66	1800,33	252808	10180	194225	46068	322786
		НР-91%; СП-8%.			8559,72	392,77	48403	2221		23910	
148	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,262	227283		59548	0	59548	0	64312
		СП-8%.								4764	
149	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А111 (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3003	221440		66498	0	66498	0	71818
		СП-8%.								5320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Закладные детали РКМ2-1									
150	Е11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,5128	651643,7	1280,7	334163	657	217351	105948	475319
		НР-91%; СП-8%.			226512	527,94	116155	271		35209	
151	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,5128	108292		55532	0	55532	0	59975
		СП-8%.								4443	
		Итого по разделу 4									**2031421**
		Итого по акту (локальная смета № 02-01-01)									**3017149**
		На электроснабжение / локальная смета № 02-01-06/									
5	Прайс VK SYSTEM	Шкаф / ящик/ управления	шт	1	586000		586000	0		0	586000
		СП-8%.							586000		
8	Прайс VK SYSTEM	Шкаф /пульт/ управления СУ И 3STAR MS 80	шт	3	189633,93		568902	0		0	568902
		СП-8%.							568902		
		Итого по акту (локальная смета № 02-01-06)									**1154902**
		Технологическое оборудование / локальная смета № 02-01-07/									
22	Прайс	Клапан обратный флянцевый чугунный Ру=16 кг/см2, ф250	шт	1,4	1809991,07		2471380	0		0	2471380
									2471380	0	
26	С123-010302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозийно-стойкой стали марки 12х18Н10Т, D 32 мм толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	2	5360		10720	0	10720	0	11578
		СП-8%.					0	0		858	
27	С123-010302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозийно-стойкой стали марки 12х18Н10Т, D 57мм толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	30	9493		284790	0	284790	0	307573
		СП-8%.					0	0		22783	
28	С123-010302-0358 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозийно-стойкой стали марки 12х18Н10Т, D 250 толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 9941-81	м	10	99569		995690	0	995690	0	1075345
		СП-8%.					0	0		79655	
29	С СТ Прайс ТОО "Виаст"	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозийно-стойкой стали марки 12х18Н10Т, D 355,6 мм толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 9941-81	м	40	223303,57		8932143	0	8932143	0	8932143
							0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С123-020103-1615 РСНБ РК 2015	Флянецы стальные приварные плоские из нержавейющей стали PN 10, DN 250 мм ГОСТ 12816-80	шт	6	40645		243870	0	243870	0	263380
		СП-8%.					0	0		19510	
35	С123-020103-1617 РСНБ РК 2015	Флянецы стальные приварные плоские из нержавейющей стали PN 10, DN 350 мм ГОСТ 12816-80	шт	8	65892		527136	0	527136	0	569307
		СП-8%.					0	0		42171	
		Итого по акту (локальная смета № 02-01-07)									**13630705**
		Всего по акту									**17802756**
		в том числе оборудование									3626282
		Временные здания и сооружения 2,0%									283529
		итого									**18086285**
		Дополнительтнве затраты при производстве строитнельно-монтажных (ремонтно -строительных) работ в зимнее время 4,59% (5,1%х0,9)									663714
		Всего по смете									**18750000**
		НДС (12%)									2250000
		Всего по акту									**21 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела строительства г. Уральска» **Уксукбаев А.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО «ПМК -117» **Попова О.И.**

Технадзор : эксперт ТОО«Жана Консалтинг LTD» **Туйгужин Е. Е.**

Авторский надзор: ГИП ТОО « АртОралПроект» **Брязкало А.Н.**

Заказчик: **ГУ « Отдел строительства г. Уральска »**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **РП " Строительство канализационной насосной станции для ПДП "Б" северо -восточной части г. Уральск"**
адрес: **ПДП "Б" северо -восточной части г. Уральск, ЗКО**

Акт выполненных работ № 3

За НОЯБРЬ месяц от 25 ноября 2020 года

Составлена в текущих ценах 2019г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость,тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль , тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На Конструкции железобетонные / локальная смета № 02-01-01/									
		Раздел 4. Лоток ЛТМ1									
		Перекрытия РКМ2-1									
147	Е11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,9453	44707,66	1800,33	42262	1702	32469	7701	53960
		НР-91%; СП-8%.			8559,72	392,77	8092	371		3997	
		Итого по разделу 4									**53960**
		Раздел 6. Фундаменты КЖ1									
		ФОМ1, ФОМ2 КЖ1									
160	Е11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные, объемом до 5 м3 Устройство /В12,5/	м3	2,41	30311,44	982,45	73051	2368	60969	9582	89295
		НР-91%; СП-8%.			4030,63	338,46	9714	816		6611	
		ФМ1 под оборудование КЖ1									
161	Е11-080101-0202 РСНБ РК 20152	Основание под фундаменты щебеночное Устройство	м3 основание	0,196	11070,78	1687,48	2170	331	1680	274	2640
		НР-93%; СП-8%.			812,6	691,2	159	135		196	
162	Е11-060101-0113 РСНБ РК 20152	Фундаменты столбы бетонные Устройство	м3	2,36	31830,06	1133,51	75119	2675	60394	11500	93548
		НР-91%; СП-8%.			5105,8	249,02	12050	588		6930	
163	Е11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонированн	т	0,01312	274352,46	2088,68	3600	27	3075	460	4384
		НР-91%; СП-8%.			37866,4	661,09	497	9		325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора монолитная ОПМ1 , ОПМ 2, ОПМ 3 КЖ1									
164	Е11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские Устройство	м3	0,25	26513,74	1165,43	6628	291	6084	288	7469
		НР-91%; СП-8%.			1010,74	253,28	253	63		553	
165	Е11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонированн	т	0,00492	274352,46	2088,68	1350	10	1153	172	1644
		НР-91%; СП-8%.			37866,4	661,09	186	3		122	
		Изделия закладные									
166	Е11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,3198	491483,7	1280,7	157176	410	135548	19463	190771
		НР-91%; СП-8%.			66352	527,94	21219	169		14131	
167	Е11-060301-0498 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,0204	448011,7	1280,7	9139	26	8647	435	10340
		НР-91%; СП-8%.			22880	527,97	467	11		766	
168	С121-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3402	108292		36841	0	36841	0	39788
		СП-8%.								2947	
		Итого по разделу 6									**439880**
		Итого по акту (локальная смета № 02-01-01)									**493840**
		ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ / локальная смета № 02-01-02/									
		Стены , перегородки									
1	Е11-080201-0104 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности.Кладка опри высоте этажа свыше 4м Из силикатного кирпича размером 250х120х88 мм , применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора -0,9 / кирпич силикатный М100/	м3, кладки	56,17713	24515,45	2077,25	1377208	116694	978478	285041	1795228
		НР-93%; СП-8%.			5020,48	435,4	282036	24460		132980	
2	Е11-080401-0306 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные , толщиной в1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 мм, из кирпича размером 250х120х88 мм , применены коэффициенты к расходу кирпича-0,77, раствора -0,9 / кирпич силикатный М100/	м2, перегород	0,0	3376,22	243,93	0	0	0	0	0
		НР-93%; СП-8%.			963,85	51,13	0	0		0	
4	С121-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали класса А1 (А240) и А11 /А300/ диаметром от 6мм до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022	259553		5710	0	5710	0	6167
		СП-8%.					0	0		457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки класса В1 и ВР1/ диаметром от 3мм до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,088	264954		23316	0	23316	0	25181
		СП-8%.					0	0		1865	
		Раздел 1. Перемычки АС-3									
6	Е11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычек весом до 0,3 т Укладка	шт сборн. конструк	18	441,85	249,26	7953	4487	584	4085	13002
		НР-106,24%; СП-8%.			160,14	53,49	2883	963		963	
7	Е11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 т до 0,7 т. Укладка , наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 тонн	шт сборн. конструк	1	2189,05	1281,96	2189	1282	27	1355	3828
		НР-118%; СП-8%.			879,67	268,7	880	269		284	
8	С121-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,6904	88786		61298	0	61298	0	66202
		СП-8%.								4904	
		Итого по разделу 1									**1909608**
		Раздел 2.Проемы									
11	С121-090102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные соднопольным трудновозгораемым полотнами ДС 16-9ГТП,ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	3,42	33098		113195	0	113195	0	122251
		СП-8%.					0	0		9056	
12	С121-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухим полотнами, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	м2	4,41	5239		23104	0	23104	0	24952
		СП-8%.					0	0		1848	
13	С121-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухим полотнами, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92	м2	5,67	4293		24341	0	24341	0	26289
		СП-8%.								1947	
14	С121-090404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой с управляемой ручками ЭВ9 ГОСТ 5089-2011	шт	4	5504		22016	0	22016	0	23777
		СП-8%.					0	0		1761	
15	С121-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой с управляемой ручками ЭВ4 ГОСТ 5089-2011	шт	4	3439		13756	0	13756	0	14856
		СП-8%.					0	0		1100	
18	С121-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, двухстворчатые поворотной фурнитурой и поворотной створкой	м2	6,48	18048		116951	0	116951	0	126307
		СП-8%.								9356	
		Итого по разделу 2									**338433**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту (локальная смета № 02-01-02)									**2248040**
		На Конструкции металлические / локальная смета № 02-01-03/									
		Раздел 1. КМ-1									
1	Е11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж одиночных подкраноговых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	т	3,127	41880,82	19380,57	130961	60603	18309	46290	191432
		НР-69%; СП-8%.			16645,2	4809,03	52050	15038		14180	
2	С121-050203-1001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-02018 таблиц 6, п.2	Балка двутавровая горячекатанная с паралельными гранями полок колонная №14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,43	359905		514664	0	514664	0	555837
		СП-8%.					0	0		41173	
3	С121-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальныные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,18304	399849		73188	0	73188	0	79043
		СП-8%.					0	0		5855	
4	С121-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4мм до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,61512	237482		383562	0	383562	0	414247
		СП-8%.					0	0		30685	
5	Е11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Поставка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	16	136,93	0,79	2191	13	0	1507	3994
		НР-69%; СП-8%.			136,14	0,37	2178	6		296	
6	С121-130201-0308 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 175-.0-89	т	0,023	200		5	0	5	0	5
		СП-8%.					0	0		0	
		Лестница КМ1 лист 2									
13	Е11-090301-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и.доп. вып.5	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением.Монтаж НР -69%; СП-8%	т конструкций	0,349	70461,26	25561,7	24591	8921	3516	10272	37652
					34824,5	7831,59	12154	2733		2789	
14	Е11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и.доп. вып.5	Площадки с настилом и ограждением из листовой рифленной просеченной и круглой стали.Монтаж НР -69%; СП-8%	т конструкций	0,147	73773,31	23359,33	10845	3434	1268	5026	17141
					41787,6	7766,41	6143	1142		1270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,29432	544349		160213	0	160213	0	173030
		СП-8%.					0	0		12817	
16	С121-050110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленный горячекатанная из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,15288	244175		37329	0	37329	0	40316
		СП-8%.					0	0		2986	
17	С121-060801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций ограждений марша и проема	т	0,06864	514899		35343	0	35343	0	38170
		СП-8%.					0	0		2827	
		Антикоррозийное покрытие КМ1 лист 2									
18	Е11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические .Очистка щетками НР -69%; СП-8%	м2	103,46	354,28	0	36654	0	0	25291	66901
					354,28	0	36654	0		4956	
19	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками Акрус за два раза НР -69%; СП-8%	м2	103,46	180,88	4,692	18714	485	9603	5987	26677
					83,37	0,5	8625	52		1976	
20	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями Акрус за два раза НР -69%; СП-8%	м2	103,46	160,14	3,28	16568	339	11187	3514	21689
					48,73	0,5	5042	52		1607	
		Итого по разделу 1									**1666133**
		Раздел 2. КМ2 лист									
21	Е11-090301-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и.доп. вып.5	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением.Монтаж НР -69%; СП-8%	т конструкций	0,387	70461,26	25561,7	27269	9892	3899	11390	41752
					34824,5	7831,59	13477	3031		3093	
22	С121-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,40248	544349		219090	0	219090	0	236617
		СП-8%.					0	0		17527	
23	Е11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и.доп. вып.5	Площадки с настилом и ограждением из листовой рифленной просеченной и круглой стали.Монтаж НР -69%; СП-8%	т конструкций	0,00129	73773,31	23359,33	95	30	11	44	150
					41787,6	7766,41	54	10		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С121-050203-1001 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-02018 таблиц 6, п.2	Балка двутавровая горячекатанная с паралельными гранями полок колонная №14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,13624	359905		49033	0	49033	0	52956
		СП-8%.					0	0		3923	
25	С121-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальныные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,481	399849		192327	0	192327	0	207714
		СП-8%.					0	0		15386	
26	С121-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4мм до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,08424	237482		20005	0	20005	0	21606
		СП-8%.					0	0		1600	
27	С121-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	227283		455	0	455	0	491
		СП-8%.								36	
28	С121-050110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленный горячекатанная из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,68848	244175		168110	0	168110	0	181558
		СП-8%.					0	0		13449	
29	Е11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,005	554929,1	2187,1	2775	11	1170	1455	4567
		НР-91%; СП-8%.			318767	904,78	1594	5		338	
		Опоры под трубопроводы КМ2 лист 1-2									
30	Е11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т Монтаж	т конструкций	0,338	98439,15	6425,96	33272	2172	2641	19729	57241
		НР-69%; СП-8%.			84198,4	394,62	28459	133		4240	
31	С121-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,338	448959		151748	0	151748	0	163888
		СП-8%.					0	0		12140	
		Антикоррозийное покрытие КМ2 лист2									
32	Е11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические .Очистка щетками	м2	77,246	354,28	0	27367	0	0	18883	49950
		НР -69%; СП-8%			354,28	0	27367	0		3700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками Акрус за два раза НР -69%; СП-8%	м2	77,246	180,88 83,37	4,692 0,5	13972 6440	362 39	7170	4470 1475	19918
34	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями Акрус за два раза НР -69%; СП-8%	м2	77,246	160,14 48,73	3,28 0,5	12370 3764	253 39	8353	2624 1200	16194
		Итого по разделу 1									
		Итого по акту (локальная смета № 02-01-03)									**1054602**
		На Отопление и вентиляцию / локальная смета № 02-01-05 / *ОВ*									**2720735**
56	Прайс протокол	Канальные очистители воздухаАЭРОЛАЙФ КФУ2Э-КНСХ2000	шт	1	7968989,29	7968989 0	0 0	7968989	0		7968989
57	Прайс протокол	Канальные очистители воздуха АЭРОЛАЙФ КФУ2Э-КНСХ1000	шт	1	4262493,75	4262494 0	0 0	4262494	0		4262494
74	Прайс	Воздуховод из полипропилена ф280 мм / длиной 2 м/ СП-8%.	шт	10,5	44807,14	470475 0	0 0	470475	0		508113
75	Прайс	Воздуховод из полипропилена ф250 мм / длиной 2 м/ СП-8%.	шт	20	39933,04	798661 0	0 0	798661	0	37638	862554
77	Прайс	Воздуховод из полипропилена ф180 мм / длиной 2 м/ СП-8%.	шт	13	23352,68	303585 0	0 0	303585	0	63893	327872
79	Прайс	Воздуховод из полипропилена ф110 мм / длиной 2 м/ СП-8%.	шт	2,25	14053,57	31621 0	0 0	31621	0	24287	34150
80	Прайс	Воздуховод из полипропилена ф400х250 мм мм / длиной 2 м/ СП-8%.	шт	1,75	63378,57	110912 0	0 0	110912	0	2530	119785
81	Прайс	Воздуховод из полипропилена ф 500х250 мм / длиной 2 м/ СП-8%.	шт	1,75	69625,89	121845 0	0 0	121845	0	8873	131593
82	Прайс	Тройник из полипропилена 500х250мм СП-8%.	шт	2	74754,46	149509 0	0 0	149509	0	9748	161470
83	Прайс	Тройник из полипропилена 400х250мм СП-8%.	шт	2	64772,32	129545 0	0 0	129545	0	11961	139908
84	Прайс	Тройник из полипропилена 355мм СП-8%.	шт	2	62915,18	125830 0	0 0	125830	0	10364	135897
85	Прайс	Тройник из полипропилена 280мм	шт	3	46897,32	140692 0	0 0	140692	0	10066	151947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%.					0	0		11255	
86	Прайс	Тройник из полипропилена 250мм	шт	2	41558,04	83116	0	83116	0		89765
		СП-8%.					0	0		6649	
88	Прайс	Тройник из полипропилена 180мм	шт	1	24281,25	24281	0	24281	0		26224
		СП-8%.					0	0		1943	
89	Прайс	Переход из полипропилена ф 400 мм на 500х250мм	шт	2	37379,46	74759	0	74759	0		80740
		СП-8%.					0	0		5981	
90	Прайс	Переход из полипропилена ф 355 мм на 400х250мм	шт	2	32968,75	65938	0	65938	0		71213
		СП-8%.					0	0		5275	
91	Прайс	Переход из полипропилена ф 160 мм на 500х150мм	шт	2	15325,89	30652	0	30652	0		33104
		СП-8%.					0	0		2452	
92	Прайс	Переход из полипропилена ф 250 мм на диаметр 355мм	шт	3	22986,61	68960	0	68960	0		74477
		СП-8%.					0	0		5517	
93	Прайс	Переход из полипропилена ф 180 мм на диаметр 355мм	шт	1	16250	16250	0	16250	0		17550
		СП-8%.					0	0		1300	
94	Прайс	Переход из полипропилена ф 160 мм на диаметр 250 мм	шт	2	14160,71	28321	0	28321	0		30587
		СП-8%.					0	0		2266	
95	Прайс	Переход из полипропилена ф 200 мм на диаметр 250мм	шт	1	15558,04	15558	0	15558	0		16803
		СП-8%.					0	0		1245	
96	Прайс	Переход из полипропилена ф 160 мм на диаметр 180мм	шт	2	6571,43	13143	0	13143	0		14194
		СП-8%.					0	0		1051	
97	Прайс	Переход из полипропилена ф 110 мм на диаметр 200мм	шт	2	5535,71	11071	0	11071	0		11957
		СП-8%.					0	0		886	
98	Прайс	Отвод из полипропилена 90* диаметром 400 мм	шт	1	66165,18	66165	0	66165	0		71458
		СП-8%.					0	0		5293	
99	Прайс	Отвод из полипропилена 45* ф400 мм	шт	2	66165,18	132330	0	132330	0		142917
		СП-8%.					0	0		10586	
100	Прайс	Отвод из полипропилена 90*, 45* ф355 мм	шт	4	59200,89	236804	0	236804	0		255748
		СП-8%.					0	0		18944	
101	Прайс	Отвод из полипропилена 90*,45* ф280 мм	шт	10	44808,04	448080	0	448080	0		483927
		СП-8%.					0	0		35846	
102	Прайс	Отвод из полипропилена 90*,45* ф 250 мм	шт	11	39933,04	439263	0	439263	0		474405
		СП-8%.					0	0		35141	
103	Прайс	Отвод из полипропилена 90*,45* ф180 мм	шт	9	23352,68	210174	0	210174	0		226988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%.					0	0		16814	
104	Прайс	Отвод из полипропилена 45* ф 110 мм	шт	4	14053,57	56214	0	56214	0		60711
		СП-8%.					0	0		4497	
106	Прайс	Решетки для круглых воздуховодов КМУ 200Х100	шт	2	5316,96	10634	0	10634	0		11485
		СП-8%.					0	0		851	
107	Прайс	Решетки для круглых воздуховодов КМУ 300Х100	шт	4	6879,46	27518	0	27518	0		29719
		СП-8%.					0	0		2201	
108	Прайс	Решетки для круглых воздуховодов КМУ 200Х150	шт	2	6098,21	12196	0	12196	0		13172
		СП-8%.					0	0		976	
109	Прайс	Решетки для круглых воздуховодов КМУ 400Х150	шт	6	9120,54	54723	0	54723	0		59101
		СП-8%.					0	0		4378	
110	Прайс	Решетки для круглых воздуховодов КМУ 200Х200	шт	1	6879,46	6879	0	6879	0		7430
		СП-8%.					0	0		550	
111	Прайс	Решетки для круглых воздуховодов КМУ 600Х200	шт	3	14486,61	43460	0	43460	0		46937
		СП-8%.					0	0		3477	
113	С121-110206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошитые теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,21	33845	7107	0	7107	0		7676
		СП-8%.					0	0		569	
		итого по разделу 2									**17163058**
		Итого по акту (локальная смета № 02-01-05)									**17163058**
		Технологическое оборудование / локальная смета № 02-01-07/									
4	Прайс	Таль электрическая , канатная	шт	1	387665,18	387665	0		0		387665
6	Прайс	Затвор щитовой ручной	шт	2	3143194,64	6286389	0	387665	0		6286389
8	Прайс	Кран мостовой /, пролет 9м/	шт	1	1504017,86	1504018	0	6286389	0		1504018
		К1Н					0	0	1504018		
12	Прайс	Таль электрическая , канатная	шт	1	387665,18	387665	0		0		387665
15	Прайс	Кран мостовой /, пролет 69м/	шт	1	1360125	1360125	0	387665	0		1360125
							0	0	1360125		
17	С123-040502-0607 РСНБ РК 2015 С	Вентиль запорный проходной флянцевый PN16, DN 50мм ГОСТ 5761-2005	шт	2	2762	5524	0	5524	0		5966
		СП-8%.					0	0		442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С123-020103-1607 РСНБ РК 2015 С	Флянцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали PN10, DN 50мм ГОСТ 12816-80	шт	4	7651		30604	0	30604	0	33052
		СП-8%.					0	0		2448	
32	С123-020103-1611 РСНБ РК 2015 С	Флянцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали PN10, DN 125мм ГОСТ 12816-80	шт	3	20848		62544	0	62544	0	67548
		СП-8%.					0	0		5004	
33	С123-020103-1612 РСНБ РК 2015 С	Флянцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали PN10, DN 150мм ГОСТ 12816-80	шт	3	25344		76032	0	76032	0	82115
		СП-8%.					0	0		6083	
41	51-020106-0103 РСНБ РК 2015	Насос ы центробежные погружные для загрязненных вод, типа ГНОМ 10-10, подача Q=10м3/час, напор H=10м, двигатель мощностью 0,75 КВТ 3000 об/мин N ГОСТ 20763-85	шт	2	65378		130756	0		0	130756
									130756		
43	С123-040502-0608 РСНБ РК 2015 С	Вентиль запорный проходной флянцевый 15ч9п2 для воды и пара PN16, DN 50мм ГОСТ 5761-2005	шт	2	2762		5524	0	5524	0	5966
		СП-8%.					0	0		442	
44	С123-040101-0104 РСНБ РК 2015 С	Клапан обратный межфлянцевый стальной модели 2330, для воды и пара Т от-20*с до 130* С, PN16, DN 50мм 11823-91	шт	2	8109		16218	0	16218	0	17515
		СП-8%.					0	0		1297	
46	С123-010405-0401 РСНБ РК 2015 С	Труба полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 DN 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 ммдо 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004,	м	9	880		7920	0	7920	0	8554
		СП-8%.					0	0		634	
		Итого по акту (локальная смета № 02-01-07)									
		На наружные сети электроснабжения / локальная смета № 04-01/									**10277334**
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.25м3 навымет	м3, грунта	42,3	242,24	231,31	10247	9784		2927	14227
		НР-72%; СП-8%.			10,93	85,16	462	3602		1054	
2	Ц13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	172	591,4	505,56	101721	86956	0	32107	144532
		НР-72%; СП-8%.			85,84	173,42	14764	29828		10706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один.Устройство пастели добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м, кабеля	52	173,49	144,88	9021	7534	0	2932	12910
		НР-72%; СП-8%.			28,61	49,7	1488	2584		956	
4	С121-010401-0101 РСНБ РК 2015 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,089	1525		7761	0	7761	0	8382
		СП-8%.					0	0		621	
5	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	17,931	930,01		16676	0		12007	30977
		НР-72%; СП-8%.			930,01		16676	0		2295	
6	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	19,28	39,5	39,5	762	762		191	1029
		НР-72%; СП-8%.				13,78	0	266		76	
		итого по разделу 1									**212057**
		Раздел 2. Кабельная линия -0,4 КВ									
7	Ц13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты	км	0,143	31092,1	21550,44	4446	3082	0	1465	6384
		НР-72%; СП-8%.			9541,67	4690,4	1364	671		473	
8	С121-130809-9901 РСНБ РК 2015 С	Лента сигнальная	м	143	51		7293	0	7293	0	7876
		СП-8%.					0	0		583	
9	Е11-340201-0301-РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб , Устройство до 2-х отверстий	канало-км, трубопровода	0,035	157967,69		5529	0	52	4162	10466
		НР-76%; СП-8%.			156467,85		5476	0		775	
10	С123-010501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR 21 -110х5,3 мм, питьевая ГОСТ 18599 -2001	м	35	1288		45080	0	45080	0	48686
		СП-8%.					0	0		3606	
11	Ц13-080201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 КВ, масса 1м до 3 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	км	69	472,71	256,29	32617	17684	3088	12466	48689
		НР-72%; СП-8%.			171,67	79,25	11845	5468		3607	
12	Ц13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 КВ, масса 1м до 3 кг.Монтаж впроложенных трубах и коробах	км	35	663,05	345,97	23207	12109	1584	9478	35300
		НР-72%; СП-8%.			271,81	104,3	9513	3651		2615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С123-060137-0733 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВББШВ 4Х95/МК/-1 гост 16442-80	км	0,104	2393457		248920	0	248920	0	268833
		СП-8%.					0	0		19914	
15	С123-06703-1802 РСНБ РК 2015	Муфты соеденительные для 4-хжильного кабеля с броней с аллюминевым медными жилами, полэтиленовой изоляцией на напряжение 1 КВ, с болтовыми соединениями со срывными головками типа EKS-1CN-4-50/150 ВЛ-М, ГОСТ 13781.0-86	шт	4	16307		65228	0	65228	0	70446
		СП-8%.					0	0		5218	
		итого по разделу 1									**496683**
		Раздел 3. Наружное освещение									
		ВЛИ-0,4 КВ									
19	С121-060802-0106 РСНБ РК 2015 С	Опоры прямостоечные трубчатые Транс НП-6.0-7.0-02Ц	т	0,54	592817		320121	0	320121	0	345731
		СП-8%.					0	0		25610	
20	С124-040207-1207 РСНБ РК 2015 С	Кронштейн для консольных светильников 1К1-1.0-1.0-Н3-Ц	шт	6	15619		93714	0	93714	0	101211
		СП-8%.					0	0		7497	
25	С123-070106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "KEREMET" C 60 W ,60ВТ, 7200 ЛМ,500 К, 1Р67 СТ РК 2595-2014	шт	6	30603		183618	0	183618	0	198307
		СП-8%.					0	0		14689	
29	С123-060133-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБШВ 3х4/ОК/-1 ГОСТ 16442-80	км	0,12	582657		69919	0	69919	0	75512
		СП-8%.					0	0		5594	
30	С123-060144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГНГ 3х1,5/ОК/-1 ГОСТ 16442-80	км	0,036	176722		6362	0	6362	0	6871
		СП-8%.					0	0		509	
31	С123-060144-0733 РСНБ РК 2015	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГНГ 3х2,5/ОК/-1 ГОСТ 16442-80	км	0,054	274221		14808	0	14808	0	15993
		СП-8%.					0	0		1185	
		Линейная арматура									
32	С123-061702-0910 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные AL/CU с болтами со взрывной головкой 6-50 мм, под болтМ12	100 шт	0,48	224346		107686	0	107686	0	116301
		СП-8%.					0	0		8615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С124-040204-2101 РСНБ РК 2015	Зажимы кабельные соеденительные AL/CU SMJI.27 ГОСТ Р 51177-98	шт	12	2823		33876	0	33876	0	36586
		СП-8%.					0	0		2710	
		Итого по разделу 3									**896512**
		Итого по акту (локальная смета № 04-01)									**1605252**
		Всего по акту									**34508259**
		в том числе оборудование									22288102
		Временные здания и сооружения 2,0%									244403
		итого									**34752662**
		Дополнительтнве затраты при производстве строитнельно-монтажных (ремонтно -строительных) работ в зимнее время 4,59% (5,1%х0,9)									572123
		Всего									**35324786**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									0
		Всего									**35324786**
		НДС (12%)									4238974
		Всего по акту									**39 563 760**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела строительства г. Уральска» **Уксукбаев А.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК-117" **Попова О.И.**

Технадзор : эксперт ТОО«Жана Консалтинг ЛТД»: **Туйгужин Е. Е.**

Авторский надзор: ГИП ТОО « АртОралПроект» **Брязкало А.Н.**

Заказчик: **ГУ « Отдел строительства г. Уральска »**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **РП " Строительство канализационной насосной станции для ПДП "Б" северо -восточной части г. Уральск"**
адрес: **ПДП "Б" северо -восточной части г. Уральск, ЗКО**

Акт выполненных работ № 1

За ИЮЛЬ месяц от 20 июля 2021 года

Составлена в текущих ценах 2019г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость,тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль , тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ / локальная смета № 02-01-02/									
		Раздел 2.Проемы									
20	Е11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзные площадь в свету до 1 м2 Установка	решетка	1	5599,69	105,56	5600	106	3855	1637	7816
		НР-98%; СП-8%.			1639,02	31,73	1639	32		579	
		Итого по разделу 2									**7816**
		Раздел 4. Полы АС-11									
		тип пола -1-S=25,8 м2									
31	Е11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	25,8	1255,03	93,06	32380	2401	21550	7866	43465
		НР-84,6%; СП-8%.			326,71	33,65	8429	868		3220	
32	Е11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные толщина 30 мм. Устройство , добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	25,8	1154,54	32,36	29787	835	27010	1989	34319
		НР-84,6%; СП-8%.			75,3	15,84	1943	409		2542	
33	Е11-130701-0703 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные Флюатирование кислотой кремнефтрриото водородно и 27% концентрации, б	м2 покрытия	28,5	414,43	52,6	11811	1499	6659	2709	15682
		НР-62,1%; СП-8%.			128,17	24,88	3653	709		1162	
34	Е11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Устройство плинтуса цементные	м2	27	155,48	1,05	4198	28	676	2967	7738
		НР-84,6%; СП-8%.			129,38	0,5	3493	14		573	
		тип пола -2-S=16,8 м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные толщина 20 мм, Устройство	м2 покрытия	16,8	699,3	85,99	11748	1445	6214	3905	16906
		НР-84,6%; СП-8%.			243,45	31,33	4090	526		1252	
36	Е11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные толщина 20 мм, Устройство , добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	16,8	558,25	24,27	9379	408	8050	948	11153
		НР-84,6%; СП-8%.			54,84	11,88	921	200		826	
37	Е11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, железнение	м2 покрытия	16,8	138,86	3,48	2333	58	216	1758	4418
		НР-84,6%; СП-8%.			122,5	1,16	2058	19		327	
38	Е11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Устройство плинтуса цементные	м2	21,6	155,48	1,05	3358	23	541	2373	6190
		НР-84,6%; СП-8%.			129,38	0,5	2795	11		459	
		тип пола -3-S=2,2 м2									
39	Е11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия Изоляция изделиями из волокнистых и зерновых материалов насухо	м3 изоляции	0,11	14158,8	1621,5	1557	178	0	999	2761
		НР-68,4%; СП-8%.			12537,3	746,3	1379	82		205	
40	Е11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки цементные толщиной 20 мм	м2 стяжки	2,2	639	27,59	1406	61	636	624	2192
		НР-84,6%; СП-8%.			322,18	13,23	709	29		162	
41	Е11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные Устройство , добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2,2	320,47	18,74	705	41	629	46	811
		НР-84,6%; СП-8%.			15,93	8,75	35	19		60	
42	Е11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 ммУстройство	м2 покрытия	2,2	699,3	85,99	1538	189	814	511	2214
		НР-84,6%; СП-8%.			243,45	31,33	536	69		164	
43	Е11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, железнение	м2 покрытия	2,2	138,86	3,48	305	8	28	230	578
		НР-84,6%; СП-8%.			122,5	1,16	270	3		43	
		тип пола -4-S=2,0 м2									
44	Е11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство 3мм	м2 стяжки	2	639	27,59	1278	55	578	631	2061
		НР-94%; СП-8%.			322,18	13,23	644	26		153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные Устройство , исключить на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2	-272,4	-15,93	-545	-32	-488	-38	-630
		НР-94%; СП-8%.			-12,64	-7,66	-25	-15		-47	
46	Е11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляции оклеечной рулонным материалом на битумной мастике Устройство первого слоя	м2 изолир. поверх	2	1532,66	85,75	3065	172	1633	1207	4614
		НР-94%; СП-8%.			630,66	11,4	1261	23		342	
47	Е11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляции оклеечной рулонным материалом на битумной мастике Устройство последующего слоя	м2 изолир. поверх	2	965,44	425,31	1931	851	319	728	2871
		НР-94%; СП-8%.			380,52	6,5	761	13		213	
48	Е11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе Устройство	м2 покрытия	2	3904,88	70,8	7810	142	5374	2216	10828
		НР-94%; СП-8%.			1146,92	31,93	2294	64		802	
49	Е11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических Устройство	м плинтус	5	592,56	1,97	2963	10	1291	1567	4892
		НР-94%; СП-8%.			332,47	0,93	1662	5		362	
		тип пола -5-S=3,0 м2									
50	Е11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство 3мм	м2 стяжки	3	639	27,59	1917	83	868	946	3092
		НР-94%; СП-8%.			322,18	13,23	967	40		229	
51	Е11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные Устройство , исключить на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	3	-272,4	-15,93	-817	-48	-729	-59	-946
		НР-94%; СП-8%.			-13,54	-7,44	-41	-22		-70	
52	Е11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляции оклеечной рулонным материалом на битумной мастике Устройство первого слоя	м2 изолир. поверх	3	1532,66	85,75	4598	257	2449	1811	6921
		НР-94%; СП-8%.			630,66	11,4	1892	34		513	
53	Е11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляции оклеечной рулонным материалом на битумной мастике Устройство последующего слоя	м2 изолир. поверх	3	2896,33	126,93	8689	381	4884	3274	12920
		НР-94%; СП-8%.			1141,55	19,51	3425	59		957	
54	Е11-110101-0701 РСНБ РК 2015	Поверхности изоляции Посыпка песком	м2 затирки	3	139,72	4,78	419	14	12	334	813
		НР-84%; СП-8%.			130,94	1,62	393	5		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе Устройство	м2 покрытия	3	3904,88	70,8	11715	212	8061	2992	15883
		НР-84,6%; СП-8%.			1146,92	31,93	3441	96		1177	
56	Е11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических Устройство	м плинтус	9,1	592,56	1,97	5392	18	2349	2852	8904
		НР-94%; СП-8%.			332,47	0,93	3025	8		660	
		тип пола -6-S=25,5 м2									
57	Е11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Прослойки цементно-песчанной толщиной 20 мм Устройство 17мм	м2 стяжки	25,5	639	27,59	16295	704	7375	7236	25413
		НР-84,6%; СП-8%.			322,18	13,23	8216	337		1882	
58	Е11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные Устройство , исключить на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	25,5	-48,07	-2,81	-1226	-72	-1093	-89	-1420
		НР-94%; СП-8%.			-2,39	-1,31	-61	-33		-105	
59	Е11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе Устройство	м2 покрытия	25,5	3904,88	70,8	99574	1805	68523	28257	138058
		НР-84,6%; СП-8%.			1146,92	31,93	29246	814		10227	
60	Е11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических Устройство	м плинтус	19	592,56	1,97	11259	37	4904	5955	18590
		НР-94%; СП-8%.			332,47	0,93	6317	18		1377	
		тип пола -7-S=36,3 м2									
61	Е11-06010-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5, Устройство	м3	16,335	24536,97	1078,92	400811	17624	363958	18766	453144
		НР-81,9%; СП-8%.			1177,2	225,54	19230	3684		33566	
62	Е11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Прослойки цементно-песчанной толщиной 20 мм Устройство / т.17мм/	м2 стяжки	36,3	639	27,59	23196	1002	10499	10300	36176
		НР-84,6%; СП-8%.			322,18	13,23	11695	480		2680	
63	Е11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные Устройство , исключить на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	36,3	-48,07	-2,81	-1745	-102	-1556	-126	-2021
		НР-94%; СП-8%.			-2,39	-1,31	-87	-48		-150	
64	Е11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе Устройство	м2 покрытия	36,3	3904,88	70,8	141747	2570	97544	40225	196530
		НР-94%; СП-8%.			1146,92	31,93	41633	1159		14558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических Устройство	м плинтус	25	592,56	1,97	14814	49	6453	7835	24461
		НР-94%; СП-8%.			332,47	0,93	8312	23		1812	
		тип пола -8-S=25,5 м2									
66	Е11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщина 30 мм, Устройство /В3,5/	м2 покрытия	10,2	24536,97	1078,92	250277	11005	227265	11718	282955
		НР-81,9%; СП-8%.			1177,2	225,54	12007	2301		20960	
67	Е11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Покрытие цементные толщиной 20 мм Устройство	м2 покрытия	25,5	699,3	85,99	17832	2193	9431	5928	25661
		НР-84,6%; СП-8%.			243,45	31,33	6208	799		1901	
68	Е11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, железнение	м2 покрытия	25,5	138,86	3,48	3541	89	328	2668	6705
		НР-84,6%; СП-8%.			122,5	1,16	3124	30		497	
69	Е11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических Устройство	м плинтус	19	592,56	1,97	11259	37	4904	5955	18590
		НР-94%; СП-8%.			332,47	0,93	6317	18		1377	
		Итого по разделу 4									**1443493**
		Раздел 5. Отделочные работы									
		Стены									
71	Е11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами Улучшенная по штукатурке	м2 оштук повер	229,2	447,65	2,84	102601	651	42494	47813	162447
		НР-80%; СП-8%.			259,41	1,35	59457	309		12033	
73	Е11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены Окраска Улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окраш повер	30,2	980,1	3,1	29599	94	13337	11673	44574
		НР-72%; СП-8%.			535,39	1,47	16169	44		3302	
74	Е11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окраш повер	145,8	50,11	0,73	7306	106	1067	4452	12699
		НР-80%; СП-8%.			42,06	0,35	6132	51		941	
75	Е11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены Сплошное выравнивание , бетонных поверхностей / однослойное оштукатуривание/ цементно-известковым раствором	м2 оштук повер	208,597	505,56	5,16	105458	1076	20872	67243	186518
		НР-72%; СП-8%.			400,34	2,61	83510	544		13816	
76	Е11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами Улучшенная по штукатурке	м2 оштук повер	134,7	447,65	2,84	60298	383	24973	28099	95470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-80%; СП-8%.			259,41	1,35	34943	182		7072	
77	Е11-150401-0102 РСНБ РК 2015	Стены Окраска оверхности внутри помещений Окраска водными составами клеевая Улучшенная	м2 окраш повер	137,7	144,44	1,26	19889	174	4098	11304	33689
		НР-72%; СП-8%.			113,42	0,6	15618	83		2496	
		потолки									
78	Е11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание , бетонных поверхностей / оподготовка к окраске / цементнт-известковым раствором потолка	м2 оштук повер	136,2	619,28	6,2	84346	844	15899	54423	149871
		НР-80%; СП-8%.			496,35	3,13	67603	426		11102	
79	Е11-150403-0309 РСНБ РК 2015	Стены Окраска Улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окраш повер	3	1148,09	3,31	3444	10	1478	1569	5414
		НР-80%; СП-8%.			652,08	1,58	1956	5		401	
80	Е11-150401-0102 РСНБ РК 2015	Стены Окраска оверхности внутри помещений Окраска водными составами клеевая Улучшенная	м2 окраш повер	78,9	144,44	1,26	11396	99	2348	7197	20081
		НР-80%; СП-8%.			113,42	0,6	8949	47		1487	
81	Е11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами Улучшенная по штукатурке	м2 окраш повер	54,3	804,83	4,62	43702	251	13572	21599	70526
		НР72%; СП-8%.			550,27	2,2	29880	119		5224	
		наружная отделка фасадов									
82	Е11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича и яичного бетонаУстройство наружной теплоизоляции с декаративно защитным слоем с лесов	м2	170,4	5240,87	218,7	893044	37266	331856	443472	1443438
		НР80%; СП-8%.			3074,66	178,51	523922	30418		106921	
83	С121-110102-0108 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная класса А1 (А240) гладкая ф 6-12 мм	м3	13,632	34635		472144	0	472144	0	509916
							0	0		37772	
84	Е11-150201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие штукатурка высококачественная декаративным раствором по камню	м2 оштук повер	170,4	2449,04	32,39	417316	5519	96729	255464	726603
		НР80%; СП-8%.			1848,99	25,01	315068	4262		53822	
85	Е11-150201-0601 РСНБ РК 2015	Окосы плоские при ширине до 200 мм штукатурка высококачественная декаративным раствором по камню	м2 откосов	36,1	854,54	0,84	30849	30	5399	20335	55279
		НР80%; СП-8%.			704,13		25419	0		4095	
86	Е11-070201-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий Массой до 20 кг	т	0,002	72028,36	6448,9	144	13	17	138	305
		НР118%; СП-8%.			57260,7	1281,32	115	3		23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С121-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная класса А1 (А240) гладкая диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	227283		455	0	455	0	491
		СП-8%.					0	0		36	
89	Е11-150108-0807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	70,81	429,97	3,25	30446	230	12492	14234	48255
		НР-80%; СП-8%.			250,31	0,96	17724	68		3574	
90	С121-110101-0113 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки	м3	2,98809	8509		25426	0	25426	0	27460
		СП-8%.					0	0		2034	
91	Е11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание ,бетонных поверхностей /подготовка к окраске цементно-известковым раствором потолка	м2	72,64	619,28	6,2	44984	450	8479	29026	79931
		НР-80%; СП-8%.			496,35	3,13	36055	227		5921	
92	Е11-150403-0309 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание ,бетонных поверхностей /подготовка к окраске цементно-известковым раствором потолка	м2 окраш повер	3,01	1148,09	3,31	3456	10	1483	1574	5432
		НР-80%; СП-8%.			652,08	1,59	1963	5		402	
93	Е11-150401-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещения Окраска водными составами клеевая Улучшенное	м2 окраш повер	13,34	144,44	1,26	1927	17	397	1217	3395
		НР-80%; СП-8%.			113,42	0,6	1513	8		251	
94	Е11-150401-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещения Окраска водными составами клеевая внутри помещения , высококачественная по штукатурке	м2 окраш повер	13,34	740,49	2,84	9878	38	957	7121	18359
		НР-80%; СП-8%.			665,94	1,35	8884	18		1360	
95	Е11-150203-0205 РСНБ РК 2015	Стены внутри здания оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону высококачественная	м2 окраш повер	166,29	2012,87	77,31	334720	12856	70299	209140	587369
		НР-80%; СП-8%.			1512,81	59,29	251565	9859		43509	
96	Е11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещения Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окраш повер	173,1	97,64	0,73	16901	126	1551	12228	31460
		НР-80%; СП-8%.			87,95	0,35	15224	61		2330	
97	Е11-150405-0107 РСНБ РК 2015	Стены Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окраш повер	24,23	1039,19	5,88	25180	142	6198	15125	43529
		НР-80%; СП-8%.			777,5	2,8	18839	68		3224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов , пилястр , откосов на цементном растворе и на клее Установка плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	25,25	4438,45	23,05	112071	582	66815	36090	160014
		НР-80%; СП-8%.			1769,28	17,35	44674	438		11853	
		Итого по разделу 5									**4522523**
		Раздел 6. Закладные детали АС -14-15									
		отмостка									
101	Е11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка Устройство	м3 материал основ	3,36	1165,78	1023,23	3917	3438	33	1262	5593
		НР-108%; СП-8%.			132,77	214,9	446	722		414	
102	С121-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,36	1525		5124	0	5124	0	5534
		СП-8%.								410	
103	Е11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементнобетонные толщиной слоя до 15-20 см, Устройство	м2 покрытия	32	5586,81	59,36	178778	1900	175968	1376	194566
		НР-108%; СП-8%.			28,44	11,37	910	364		14412	
		Итого по разделу 6									**205693**
		Итого по акту (локальная смета № 02-01-02)									**6179525**
		На Конструкции металлические / локальная смета № 02-01-03/									
		Ограждение кровли /КМ-1/									
7	Е11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждение защитные кровли монтаж	т. конструк	0,925	106554,93	1512,59	98563	1399	8910	61182	172525
		НР-69%; СП-8%.			95409,5	449,72	88254	416		12780	
8	С121-060510-1601-9901 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,14144	399849		56555	0	56555	0	61079
		СП-8%.								4524	
9	С121-010101-0104-9901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие DN 20 толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	М	26	390		10140	0	10140	0	10951
		СП-8%.								811	
10	С121-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т	0,64168	216446		138889	0	138889	0	150000
		СП-8%.								11111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-050110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленный горячекатанная из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,11752	244175		28695	0	28695	0	30991
		СП-8%.					0	0		2296	
12	Е11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002	554929,1	2187,1	1110	4	468	582	1827
		НР-91%; СП-8%.			318767	904,78	638	2		135	
		Итого по разделу 1									**427374**
		Итого по акту (локальная смета № 02-01-03)									**427374**
		На Водопровод и канализация / локальная смета № 02-01-04/									
		Раздел 1. Внутренняя система водоснабжения В1									
1	Е11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных ПЭ труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	3	1331,33	15,13	3994	45	45	3826	8445
		НР-98%; СП-8%.			1301,22	0,09	3904	0		626	
2	С123-010501-1501 РСНБ РК 2015 С	Труба ПЭ для водоснабжения PE 100 SDR 11 ф20х2мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,97	95		282	0	282	0	305
		СП-8%.					0	0		23	
3	Е11-160401-0206 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметр до125 мм / футляр/ Прокладка	м трубопровода	0,3	6156,81	90,84	1847	27	1438	383	2408
		НР-98%; СП-8%.			1274	28,29	382	8		178	
4	Е11-220601-0304 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 11	Трубопроводы стальные диаметр 125 мм Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0003	1777126,53	41930,52	533	13	438	82	664
		НР-99%; СП-8%.			274740	872,36	82	0		49	
5	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,02	29134,2	1133,51	583	23	458	97	735
		НР-91%; СП-8%.			5105,8	249,02	102	5		54	
6	Е11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных ПЭ труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	10	1434,7	18,18	14347	182	119	13767	30363
		НР-98%; СП-8%.			1404,6	0,15	14046	2		2249	
7	С123-010501-1503 РСНБ РК 2015 С	Труба ПЭ для водоснабжения PE 100 SDR 11 ф25х2мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,9	162		1604	0	1604	0	1732
		СП-8%.					0	0		128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полипропиленовых труб диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1331,33	15,13	2663	30	30	2551	5630
		НР-98%; СП-8%.			1301,22	0,09	2602	0		417	
9	С123-010501-1501 РСНБ РК 2015 С	Труба ПЭ для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ф20х2мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,98	95		188	0	188	0	203
		СП-8%.					0	0		15	
10	С123-040905-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN16, DN25мм ГОСТ 21345-2005	шт	1	2254		2254	0	2254	0	2434
		СП-8%.								180	
11	С123-040905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN16, DN20мм ГОСТ 21345-2005	шт	1	1261		1261	0	1261	0	1362
		СП-8%.								101	
12	С123-040905-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN16, DN 15мм ГОСТ 21345-2005	шт	1	812		812	0	812	0	877
		СП-8%.								65	
13	С123-030102-1203 РСНБ РК 2015	Кран туалетный настенный ГОСТ 25809-96	шт	1	2057		2057	0	2057	0	2222
		СП-8%.								165	
14	Е11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и.доп. вып.5	Установка кранов диаметром до 25 мм	1 шт	4	2067,46	87,9	8270	352	1192	6641	16104
		НР -98%; СП-8%			1681,68	12,44	6727	50		1193	
15	Е11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм.и.доп. вып.6	Подводки гибкие к водозаборной арматуре Монтаж	м подводок	2	719,17		1438	0	794	631	2235
		НР -98%; СП-8%			322,17		644	0		166	
16	С123-020401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропеленновый PP-R 90* приварной DN 32мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5	42		210	0	210	0	227
		СП-8%.					0	0		17	
17	С123-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропеленновый PP-R 90* приварной DN 25мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	26		78	0	78	0	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%.					0	0		6	
18	С123-020401-2503 РСНБ РК 2015	Тройник полипропеленновый PP-R переходной приварной под углом 90* DN 32x20x20мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	88		88	0	88	0	95
		СП-8%.					0	0		7	
19	С123-020401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропеленновый PP-R переходной приварной под углом 90* DN 32x25x25мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	90		90	0	90	0	97
		СП-8%.					0	0		7	
20	С123-020501-0205 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная переходная с латунным корпусом DN 32x25мм для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт	3	4206		12618	0	12618	0	13627
		СП-8%.					0	0		1009	
21	С123-020501-0203 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная переходная с латунным корпусом DN 26x20мм для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт	2	2216		4432	0	4432	0	4787
		СП-8%.					0	0		355	
22	С123-020501-0201 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная переходная с латунным корпусом DN 20x16мм для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт	3	1399		4197	0	4197	0	4533
		СП-8%.					0	0		336	
23	Е11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм.и.доп. вып.14	Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX	м трубопроводов	10	820,2	65,75	8202	658	4816	2310	11353
		НР -76%; СП-8%			272,82	31,1	2728	311		841	
24	Е11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм.и.доп. вып.14	Изоляция трубками из вспененного каучука K-FLEX	м трубопроводов	4	778,4	65,75	3114	263	1759	924	4361
		НР -76%; СП-8%			272,82	31,1	1091	124		323	
		Водомерный узел 1 комплект									
25	Е11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и.доп. вып.6	Узлы водомерные , диаметром водомера до 40 мм Установка									
		НР -98%; СП-8%	узел	1	20479,08	456,54	20479	457	10299	9638	32526
					9724	110,2	9724	110		2409	
26	С123-030301-0207 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды с дистанционным считыванием информации Ф15мм	шт	1	39022		39022	0	39022	0	42144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%.					0	0		3122	
27	С123-040905-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый PN16, DN 25мм ГОСТ 21345-2005	шт	3	2254		6762	0	6762	0	7303
		СП-8%.								541	
28	С123-040501-0201 РСНБ РК 2015	Вентиль проходной муфтовые 15КЧ18Р для воды и пара PN16 кг/см2, DN 15мм ГОСТ 5761-2005	шт	1	807		807	0	807	0	872
		СП-8%.					0	0		65	
29	С123-051501-0102 РСНБ РК 2015	Монометр общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	шт	1	10041		10041	0	10041	0	10844
		СП-8%.					0	0		803	
		Опоры под трубопроводы КМ2 лист 1-2									
30	Е11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и.доп. вып.5	Установка кранов диаметром до 25 мм	1 шт	4	2067,46	87,9	8270	352	1192	6641	16104
		НР -98%; СП-8%			1681,68	12,44	6727	50		1193	
31	Е11-160301-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 11	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцепкованных труб диаметр до 25 мм . Прокладка	м трубопровода	3	1246,19	17,65	3739	53	2577	1106	5232
		НР-98%; СП-8%.			369,47	6,59	1108	20		388	
		Антикоррозийное покрытие КМ2 лист2									
32	Е11-160301-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 11	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцепкованных труб диаметр до 15 мм . Прокладка	м трубопровода	1	1439,02	17,65	1439	18	1052	369	1952
		НР-98%; СП-8%.			369,47	6,59	369	7		145	
		Опора									
33	Е11-090701-0132 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 7	Опора сборка с помощью / мелких деталей / вручную	т конструкц	0,011516	220017,48	59263,37	2534	682	47	1265	4102
		НР -69%; СП-8%			156650	2506,2	1804	29		304	
34	Е11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкц	0,011516	692276,15	6425,96	7972	74	6929	672	9336
		НР -69%; СП-8%			84198,4	394,62	970	5		692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ГФ-021 заОДИН раза	м2	0,53	90,44	2,31	48	1	25	15	68
		НР -69%; СП-8%			41,68	0,25	22	0		5	
36	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ -115	м2	0,53	80,07	1,64	42	1	29	9	56
		НР -69%; СП-8%			24,37	0,25	13	0		4	
		Итого по разделу 1									**245421**
		Разделу 2 Водоснабжение -ТЗ									
37	Е11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полипропиленовых труб диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1331,33	15,13	5325	61	60	5101	11261
		НР-98%; СП-8%.			1301,22	0,09	5205	0		834	
		Трубы									
38	С123-040905-0902 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 12	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN16, DN25мм ГОСТ 21345-2005	шт	1	1261		1261	0	1261	0	1362
		СП-8%.								101	
39	Е11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм.и.доп. вып.6	Подводки гибкие к водозаборной арматуре Монтаж	м подводок	1	719,17		719	0	397	316	1118
		НР -98%; СП-8%			322,17		322	0		83	
40	Е11-170801-0101 РСНБ РК 2015 К=2	Нагреватели индивидуальные водоводяные Установка	компл	1	9971,87	441,51	9972	442	47	9485	21013
		НР -98%; СП-8%			9483,35	194,85	9483	195		1557	
41	51-040106-0201 РСНБ РК 2015	Водонагреватели термоэлектрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 КВТ, внутреннее покрытие титановая эмаль ГОСТ 52084-2003	шт	1	73178		73178	0		0	73178
		СП-8%.							73178		
42	С123-020501-0203 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная переходная с латунным корпусом DN 26х20мм для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт	2	2216		4432	0	4432	0	4787
		СП-8%.					0	0		355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм.и.доп. вып.14	Изоляция трубками из вспененного каучука К-FLEX НР -76%; СП-8%	м трубопроводов	4	778,4 272,82	65,75 31,1	3114 1091	263 124	1759	924 323	4361
		Итого по разделу 2									**117080**
		Разделу 3 Канализация бытовая - К1									
44	Е11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметр до 50 мм. Прокладка НР-98%; СП-8%.	м трубопровода	3	999 755,11	1,34 0,43	2997 2265	4 1	728	2221 417	5636
45	Е11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметр до 100 мм. Прокладка НР-98%; СП-8%.	м трубопровода	15	1778,35 724,08	3,28 0,98	26675 10861	49 15	15765	10658 2987	40320
46	С123-020501-0203 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ 45* с уплотнительной резинкой DN 100мм СП-8%.	шт	1	484		484 0	0 0	484	0 39	523
47	С123-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ45* с уплотнительной резинкой DN 100 мм СП-8%.	шт	4	202		808 0	0 0	808	0 65	873
48	С123-020601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ45* с уплотнительной резинкой DN 50 мм СП-8%.	шт	7	60		420 0	0 0	420	0 34	454
49	С123-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90* с уплотнительной резинкой DN 100х100х100мм СП-8%.	шт	1	385		385 0	0 0	385	0 31	416
50	С123-020403-2704 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R DN 100х100х100мм ГОСТ 32414-2013 СП-8%.	шт	1	1161		1161 0	0 0	1161	0 93	1254
51	С123-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 х50мм СП-8%.	шт	1	150		150 0	0 0	150	0 12	162
52	Е11-160401-0208 РСНБ РК 2015	Прокладка стальных электросварных труб диаметр 219 мм / футляр/	м трубопровода	0,3	11958,03	139,24	3587	42	2936	606	4529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-98%; СП-8%.			2033,5	29,36	610	9		336	
		Санитарно-техническое оборудование									
53	Е11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	компл	1	3426,81	168,91	3427	169	538	2745	6666
		НР-98%; СП-8%.			2719,5	81,86	2720	82		494	
54	С123-030102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском с бачком с сидением и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	компл	1	16675		16675	0	16675	0	18009
		СП-8%.					0	0		1334	
55	Е11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл	1	2733,46	84,97	2733	85	223	2417	5563
		НР-98%; СП-8%.			2425,8	40,91	2426	41		412	
56	С123-030102-0944 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом шириной до 430 мм длиной до 550 мм с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	1	8629		8629	0	8629	0	9319
		СП-8%.					0	0		690	
57	С123-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников , раковин,моек, БИДЕ, СБУ ГОСТ 23289-94	шт	1	957		957	0	957	0	1034
		СП-8%.					0	0		77	
58	С123-030102-1223 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный с подводками с раздельных отверстиях , настенный застенный излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	1	3874		3874	0	3874	0	4184
		СП-8%.					0	0		310	
59	Е11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводка гибкие к водозаборной арматурой Монтаж	м подводок	1	719,17		719	0	397	316	1118
		НР-98%; СП-8%.			322,17		322	0		83	
60	Е11-170101-0109 РСНБ РК 2015	Установка поддонов глубоких	компл	1	2407,98	216,42	2408	216	263	1987	4747
		НР-98%; СП-8%.			1928,2	99,4	1928	99		352	
61	Е11-170101-0139 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	шт	1	913,92	0,13	914	0	43	853	1909
		НР-98%; СП-8%.			870,8		871	0		141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С123-030102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный с подводками с раздельных отверстиях , настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	1	7556		7556	0	7556	0	8160
		СП-8%.					0	0		604	
63	С123-030102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный размерами 800х800мм глубиной до 280 мм ГОСТ 23695.94	шт	1	9714		9714	0	9714	0	10491
		СП-8%.					0	0		777	
64	С123-030102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт	1	957		957	0	957	0	1034
		СП-8%.					0	0		77	
		Итого по разделу 3									**126401**
		Итого по акту (локальная смета № 02-01-04)									**488903**
		На Отопление и вентиляцию / локальная смета № 02-01-05 /									
		Раздел 1.Отопление									
1	Ц13-080305-1202 РСНБ РК 2015	Электроконвектор мощностью до 1-2,5 КВТ	компл	6	2757,8	94,22	16547	565	0	11641	30443
		НР-72%; СП-8%.			2663,58	31,13	15981	187		2255	
2	С123-051002-0204 РСНБ РК 2015 С	Электроконвектор мощностью до 1-2,5 КВТ	шт	3	21808		65424	0	65424	0	70658
		СП-8%.					0	0		5234	
3	С123-051002-0203 РСНБ РК 2015 С	Электроконвектор мощностью до 1,5 КВТ	шт	2	20181		40362	0	40362	0	43591
		СП-8%.					0	0		3229	
4	С123-051002-0202 РСНБ РК 2015 С	Электроконвектор мощностью до 1 КВТ	шт	1	17120		17120	0	17120	0	18490
		СП-8%.					0	0		1370	
		Итого по разделу 1									**163182**
		Разделу 2 Вентиляция									
		ПП									
5	Е11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные масса до 0,05тУстановка	вентилят	2	7464,06	162,08	14928	324	1475	12929	30085
		НР-98%; СП-8%.			6564,6	31,73	13129	63		2229	
6	С123-050301-0201 РСНБ РК 2015 С	Виброизоляторы пружинные ДО 38 ГОСТ 27242-67	шт	4	1079		4316	0	4316	0	4661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%.					0	0		345	
7	С123-050404-0217 РСНБ РК 2015 С	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15,Р 1,5 КВТ N 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	компл	2	74234		148468	0	148468	0	160345
		СП-8%.					0	0		11877	
8	Е11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к вентиляторам радиальным Установка	м2	0,32016	6695,78	27,62	2144	9	43	2054	4533
		НР-98%; СП-8%.			6532,58	13,06	2091	4		336	
9	С123-050307-0503 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие №315 типа ВК к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт	4	4665		18660	0	18660	0	20153
		СП-8%.					0	0		1493	
10	Е11-201801-0101 РСНБ РК 2015	Калориферов , массой до 0,1тУстановка	калорифель	1	5968,13	403,28	5968	403	237	5341	12213
		НР-98%; СП-8%.			5328,27	121,32	5328	121		905	
11	Прайс ТОО "ВИАСТ"	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели ЭНП 600Х350/36 Р 36 КВТ	шт	1	200620,54		200621	0	200621	0	216670
		СП-8%.								16050	
12	Е11-202001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры ячеистые Установка	шт	2	7461,18	167,78	14922	336	4111	10369	27315
		НР-98%; СП-8%.			5238,14	52,25	10476	105		2023	
13	С123-030102-1203 РСНБ РК 2015	Фильтры ячеистые плоские ФЯР	шт	2	18861		37722	0	37722	0	40740
		СП-8%.								3018	
14	Е11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратных диаметром до 355 мм Установка	клапан	3	1444,6	42,08	4334	126	629	3545	8510
		НР -98%; СП-8%			1192,89	13,06	3579	39		630	
15	С123-050302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны КО D 250	шт	2	16802		33604	0	33604	0	36292
		СП-8%.					0	0		2688	
16	С123-050302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны КО D 250	шт	1	7932		7932	0	7932	0	8567
		СП-8%.					0	0		635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-200501-0207 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом Периметр до 1600 мм Установка	заслонка	1	2229,1	49,88	2229	50	293	1862	4418
		НР -98%; СП-8%			1886,64	13,06	1887	13		327	
18	С123-050302-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным ВКП -600Х800 /Р-1К/220/ из оцинкованной стали N0,15 квт	шт	1	34420		34420	0	34420	0	37174
		СП-8%.					0	0		2754	
19	Е11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзные , площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	2068,69	105,56	2069	106	324	1637	4003
		НР -98%; СП-8%			1639,02	31,73	1639	32		296	
20	С123-050306 0641 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные алюминевые размерами 1000х600 мм	шт	1	19462		19462	0	19462	0	21019
		СП-8%.					0	0		1557	
21	Е11-201101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм Установка	дверь	2	5333,52	320,92	10667	642	4393	5673	17647
		НР -98%; СП-8%			2816,1	78,37	5632	157		1307	
22	С123-050301 -0401 РСНБ РК 2015	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 1250х500мм	шт	1	30725		30725	0	30725	0	33183
		СП-8%.					0	0		2458	
23	С123-050301 -0403 РСНБ РК 2015	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500мм	шт	1	33797		33797	0	33797	0	36501
		СП-8%.					0	0		2704	
		П2									
24	Е11-201501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторов осевых массой до 0,05 т Установка в	вентилятор	1	6930,02	396,14	6930	396	55	6495	14500
		НР-98%; СП-8%.			6478,75	149,29	6479	149		1074	
25	С123-050403-0504 РСНБ РК 2015 С	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали марки ВО 30-160-4 Р 0,75КВТ N3000 об/мин ГОСТ 11442-90	шт	1	70923		70923	0	70923	0	76597
		СП-8%.					0	0		5674	
26	С123-050301-0201 РСНБ РК 2015 С	Виброизоляторы пружинные ДО 38 ГОСТ 27242-67	шт	4	1079		4316	0	4316	0	4661
		СП-8%.					0	0		345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к вентиляторам радиальным Установка	м2	0,22336	6695,78	27,62	1496	6	30	1433	3163
		НР-98%; СП-8%.			6532,58	13,06	1459	3		234	
28	С123-050307-0504 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие №315 типа ВК к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт	2	4665		9330	0	9330	0	10076
		СП-8%.					0	0		746	
29	Е11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапанов обратных диаметром до 355 мм Установка	клапан	1	1444,6	42,08	1445	42	210	1182	2837
		НР -98%; СП-8%			1192,89	13,06	1193	13		210	
30	С123-050302-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольнго сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховодеи марки КОП4	шт	1	28895		28895	0	28895	0	31207
		НР -98%; СП-8%					0	0		2312	
		В1									
31	Е11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	вентилятор	2	7464,06	162,08	14928	324	1475	12929	30085
		НР-98%; СП-8%.			6564,6	31,73	13129	63		2229	
32	С123-050404-0207 РСНБ РК 2015 С	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) № 2,5, Р 0,55 КВТ N 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	компл	2	53281		106562	0	106562	0	115087
		СП-8%.					0	0		8525	
33	Е11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к вентиляторам радиальным Установка	м2	0,21153	6695,78	27,62	1416	6	29	1357	2995
		НР-98%; СП-8%.			6532,58	13,06	1382	3		222	
34	С123-050307-0502 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2,5 типа ВК к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт	4	3744		14976	0	14976	0	16174
		СП-8%.					0	0		1198	
35	Е11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратных диаметром до 355 мм Установка	клапан	2	1444,6	42,08	2889	84	419	2364	5673
		НР -98%; СП-8%			1192,89	13,06	2386	26		420	
36	С123-050302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны КО D 250	шт	2	16802		33604	0	33604	0	36292
		СП-8%.					0	0		2688	
		В2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	вентилятор	2	7464,06	162,08	14928	324	1475	12929	30085
		НР-98%; СП-8%.			6564,6	31,73	13129	63		2229	
38	С123-050404-0207 РСНБ РК 2015 С	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) № 2,5, Р 0,55 КВТ N 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	компл	2	53281		106562	0	106562	0	115087
		СП-8%.					0	0		8525	
39	С123-050301-0201 РСНБ РК 2015 С	Виброизоляторы пружинные ДО 38 ГОСТ 27242-67	шт	4	1079		4316	0	4316	0	4661
		СП-8%.					0	0		345	
40	Е11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к вентиляторам радиальным Установка	м2	0,21153	6695,78	27,62	1416	6	29	1357	2995
		НР-98%; СП-8%.			6532,58	13,06	1382	3		222	
41	С123-050307-0502 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2,5 типа ВК к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт	4	3744		14976	0	14976	0	16174
		СП-8%.					0	0		1198	
42	Е11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратных диаметром до 355 мм Установка	клапан	2	1444,6	42,08	2889	84	419	2364	5673
		НР -98%; СП-8%			1192,89	13,06	2386	26		420	
43	С123-050302-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны КО D 250	шт	2	16802		33604	0	33604	0	36292
		СП-8%.					0	0		2688	
		В4									
44	Е11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	вентилятор	1	7464,06	162,08	7464	162	737	6464	15043
		НР-98%; СП-8%.			6564,6	31,73	6565	32		1114	
45	С123-050404-0203 РСНБ РК 2015 С	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) № 2,5, Р 0,55 КВТ N 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	компл	1	57767		57767	0	57767	0	62388
		СП-8%.					0	0		4621	
46	С123-050301-0201 РСНБ РК 2015 С	Виброизоляторы пружинные ДО 38 ГОСТ 27242-67	шт	2	1079		2158	0	2158	0	2331
		СП-8%.					0	0		173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к вентиляторам радиальным Установка	м2	0,105765	6695,78	27,62	708	3	14	678	1498
		НР-98%; СП-8%.			6532,58	13,06	691	1		111	
48	С123-050307-0502 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 2,5 типа ВК к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт	2	3744		7488	0	7488	0	8087
		СП-8%.					0	0		599	
		ОВ									
49	Е11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор крышные х массой до 0,1 т Установка	вентилятор	1	9391,44	1092,09	9391	1092	1729	6858	17549
		НР-98%; СП-8%.			6570,19	427,41	6570	427		1300	
50	С123-050411-0110 РСНБ РК 2015 С	Вентиляторы крышные радиальные низкого давления из углеродистой стали марки ВКР-5 ,Р 0,75 КВТ, N1000 об/мин ГОСТ 24814-81	компл	1	94693		94693	0	94693	0	102268
		СП-8%.					0	0		7575	
51	Е11-1200901-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп вып 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм Установка	узел	1	3292,99	8,32	3293	8	199	2717	6498
		НР-88%; СП-8%.			3085,36	2,61	3085	3		481	
52	С123-050310-0103 РСНБ РК 2015 С	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт	1	29252		29252	0	29252	0	31592
		СП-8%.					0	0		2340	
53	Е11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопровода водоснабжения из напорных ПЭ труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм Прокладка	компл	5	1397,15	15,89	6986	79	75	6695	14775
		НР-98%; СП-8%.			1366,29	0,1	6831	1		1094	
54	С123-040501-0201 РСНБ РК 2015	Вентели проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды PN 16, DN 15 мм ГОСТ 5761-2005	шт	1	807		807	0	807	0	872
		СП-8%.					0	0		65	
55	Е11-202601-0301РСНБ РК 2015	Канальные очистители воздуха Установка	фильтр	2	13860,07	333,41	27720	667	2706	24011	55869
		НР-98%; СП-8%.			12173,78	76,52	24348	153		4138	
58	Е11-200901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 250 мм Установка	узел	2	3006,37	7,65	6013	15	352	5538	12475
		НР-98%; СП-8%.			2822,78	2,61	5646	5		924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-200901-0102 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм Установка	узел	1	3292,99	8,32	3293	8	199	3026	6825
		НР-98%; СП-8%.			3085,36	2,61	3085	3		506	
60	Е11-200801-0101 РСНБ РК 2015	Дифлекторы , диаметр патрубка 280 мм. Установка	дифлектор	1	7944,14	64,34	7944	64	4980	2854	11662
		НР-98%; СП-8%.			2899,37	13,06	2899	13		864	
61	Е11-200701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения , диаметр 250 мм Установка над шахтами	зонт	1	580,02	41,86	580	42	98	444	1106
		НР-98%; СП-8%.			439,99	13,06	440	13		82	
62	Е11-200101-0306 РСНБ РК 2015	Воздуховодов класса Н /нормальный/ из оцинкованной стали толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,328	1516,77	38,2	24766	624	1511	22411	50951
		НР-98%; СП-8%.			1386,04	14,54	22631	237		3774	
63	Е11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховодов класса Н /нормальный/ из оцинкованной стали толщина 0,6 мм, диаметр до 355мм Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,069	1737,5	42,28	59195	1440	3179	54022	122274
		НР-98%; СП-8%.			1601,9	16,13	54575	550		9057	
64	Е11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховодов класса Н /нормальный/ из оцинкованной стали толщина 0,6 мм, диаметр до 250мм Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,400	1915,05	52,15	60133	1638	3558	54459	123759
		НР-98%; СП-8%.			1749,59	20,16	54937	633		9167	
65	Е11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховодов класса Н /нормальный/ из оцинкованной стали толщина 0,5 мм, диаметр до 250мм Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,800	4872,5	51,6	130583	1383	82311	46474	191221
		НР-98%; СП-8%.			1749,59	19,9	46889	533		14164	
66	Е11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховодов класса Н /нормальный/ из оцинкованной стали толщина 0,7 мм, диаметр от 1100 до 1600мм Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,800	1519,55	40,98	14892	402	907	13462	30621
		НР-98%; СП-8%.			1386,04	15,62	13583	153		2268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Прайс	Узлы прохода через кровлю из полипропилена , Ф180 мм	шт	1	7754,46		7754	0	7754	0	8375
		СП-8%.					0	0		620	
68	Прайс	Узлы прохода через кровлю из полипропилена , Ф200 мм	шт	1	9982,14		9982	0	9982	0	10781
		СП-8%.					0	0		799	
69	Прайс	Узлы прохода через кровлю из полипропилена , Ф280 мм	шт	1	15325,89		15326	0	15326	0	16552
		СП-8%.					0	0		1226	
70	С123-050301-2209 РСНБ РК 2015	Дифлекторы вентиляционные диаметр воздуховода 280 мм	шт	1	10029		10029	0	10029	0	10831
		СП-8%.					0	0		802	
71	С123-050301-0601 РСНБ РК 2015	Зонты вытяжные из полипропилена ф 250 мм	м2	1	5979		5979	0	5979	0	6457
		СП-8%.					0	0		478	
72	Прайс	Воздуховод из полипропилена ф400 мм / длиной 2 м/	шт	6,5	66166,07		430079	0	430079	0	464486
		СП-8%.					0	0		34406	
73	Прайс	Воздуховод из полипропилена ф355 мм / длиной 2 м/	шт	7	59200,89		414406	0	414406	0	447559
		СП-8%.					0	0		33152	
76	Прайс	Воздуховод из полипропилена ф200 мм / длиной 2 м/	шт	4	31111,61		124446	0	124446	0	134402
		СП-8%.					0	0		9956	
78	Прайс	Воздуховод из полипропилена ф160 мм / длиной 2 м/	шт	5,5	20414,29		112279	0	112279	0	121261
		СП-8%.					0	0		8982	
87	Прайс	Тройник из полипропилена 200мм	шт	2	30517,36		61035	0	61035	0	65918
		СП-8%.					0	0		4883	
105	Е11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзные , площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	18	1439,46	53,48	25910	963	2237	22487	52269
		НР-98%; СП-8%.			1261,69	13,06	22710	235		3872	
112	Е11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными бесобличными из обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляция	0,21	37438,44	1542,03	7862	324	2268	4120	12941
		НР-76%; СП-8%.			25096,89	718,41	5270	151		959	
		итого по разделу 2									**3505839**
		Итого по акту (локальная смета № 02-01-05)									**3669022**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На Электроснабжение / локальная смета № 02-01-06 /									
		Раздел 1. Монтаж и оборудование									
1	Ц13-080303-1702 РСНБ РК 2015	Командоаппарат кулачовый регулируемый Установка на металлическом основании	шт	7	4332,91	103,94	30330	728	4298	18372	52598
		НР-72%; СП-8%.			3615	30,22	25305	212		3896	
2	Ц13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления поста управления кнопочного общего назначенбия количесво элементов поста до 3 Установка на кострукции на стене или колонне	шт	5	4524,42	23,4	22622	117	10255	8820	33957
		НР-72%; СП-8%.			2450		12250	0		2515	
3	Ц13-080303-1001 РСНБ РК 2015	Пускателя магнитного общего назначения на ток до 40 А Установка на конструкции на полу	шт	1	5316,67	110,78	5317	111	2836	1728	7608
		НР-72%; СП-8%.			2370	30,22	2370	30		564	
4	Ц13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Ящика ,шкафа / пульт/ управления Установка	шт	1	4709,1	2027,48	4709	2027	96	2383	7659
		НР-72%; СП-8%.			2586	723,4	2586	723		567	
6	Ц13-110601-0104 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты Монтаж оборудования	шт	3	25057,33	1565,59	75172	4697	23480	36398	120496
		НР-75%; СП-8%.			15665	511,98	46995	1536		8926	
7	Ц13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной , размерами 600х600х350мм Установка	шт	3	4035,48	1365,58	12106	4097	252	6634	20239
		НР-72%; СП-8%.			2586	485,22	7758	1456		1499	
9	Ц13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно и двух и трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10	2646,8	23,4	26468	234	13984	8820	38111
		НР-72%; СП-8%.			1225		12250	0		2823	
10	С123-070204-0712 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 КА характеристика с ГОСТ Р 51327-1-2010	шт	8	562		4496	0	4496	0	4856
		СП-8%.					0	0		360	
11	С123-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА характеристика с ГОСТ Р 51327-1-2010	шт	2	1397		2794	0	2794	0	3018
		СП-8%.					0	0		224	
12	Ц13-080303-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором Установка	шт	1	1490,58	179,58	1491	180	18	974	2662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-72%; СП-8%.			1293	60,44	1293	60		197	
13	ЦІЗ-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат / кнопка, ключ управления, замок электромагнитный блокировки,звуковой сигнал , сигнальная\ лампа / управления и сигнализации, количесва подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования .	шт	3	1636,11	352,4	4908	1057	119	2948	8485
		НР-72%; СП-8%.			1244	120,88	3732	363		629	
14	ЦІЗ-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатора тока Монтаж оборудования	шт	3	3251,29	426,5	9754	1280	1010	5680	16669
		НР-72%; СП-8%.			2488	141,72	7464	425		1235	
15	ЦІЗ-080305-0201 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа монтаж при открытой проводке	шт	13	476,61	4,36	6196	57	88	4368	11409
		НР-72%; СП-8%.			465,48	1,21	6051	16		845	
16	ЦІЗ-080305-0401 РСНБ РК 2015	Установка отдельно на штырях Светильник с количеством ламп в свветильнике 1	шт	23	1777,66	592,05	40886	13617	4667	22484	68440
		НР-72%; СП-8%.			982,68	375,07	22602	8627		5070	
17	ЦІЗ-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа монтаж при открытой проводке	шт	10	436,94	3,48	4369	35	68	3079	8044
		НР-72%; СП-8%.			426,69	0,91	4267	9		596	
18	ЦІЗ-080303-0401 РСНБ РК 2015	Установка на конструкции Ящик с рубильником и предохранителем на ток до 100 А	шт	2	8684,43	119,23	17369	238	11958	3767	22827
		НР-72%; СП-8%.			2586	30,22	5172	60		1691	
19	ЦІЗ-080206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	Т	0,05922	86790,22	16049,2	5140	950	122	3130	8931
		НР-72%; СП-8%.			68685	4714,32	4068	279		662	
20	ЦІЗ-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2.Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	277	836,25	27,46	231641	7606	77169	107251	366002
		НР-72%; СП-8%.			530,2	7,56	146865	2094		27111	
21	ЦІЗ-080206-15021 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2 Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	1550	636,35	43,39	986343	67255	265376	482815	1586696
		НР-72%; СП-8%.			421,75	10,88	653713	16864		117533	
22	ЦІЗ-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 КВ, масса ми1м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах блоках и коробах	м кабеля	23	315,62	145,96	7259	3357	1041	2773	10835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-72%; СП-8%.			124,4	43,05	2861	990		803	
23	Ц13-080201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 КВ, масса ми1м до 2 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лотках с креплением по всей длине	м кабеля	700	518,36	226,49	362852	158543	47565	146029	549592
		НР-72%; СП-8%.			223,92	65,82	156744	46074		40710	
24	Ц13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 КВ, масса ми1м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах блоках и коробах	м кабеля	200	439,67	207,81	87934	41562	9052	35699	133525
		НР-72%; СП-8%.			186,6	61,31	37320	12262		9891	
25	Ц13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	667,91	24,89	13358	498	9486	2525	17154
		НР-72%; СП-8%.			168,7	6,65	3374	133		1271	
26	Ц13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диамтром до 48 мм Прокладка	м	14	780,17	51,69	10922	724	5306	3589	15673
		НР-72%; СП-8%.			349,45	6,65	4892	93		1161	
27	Ц13-080206-2102 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диамтром до60 мм Прокладка	м	9	790,6	61,41	7115	553	3309	2407	10284
		НР-72%; СП-8%.			361,5	9,97	3254	90		762	
		Итого по разделу 2									**3125772**
		Итого по акту (локальная смета № 02-01-06)									**3125772**
		Технологическое оборудование / локальная смета № 02-01-07/									
		Приемный резервуар ТХС									
1	Ц13-040101-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж оборудования Дробилка	шт	2	299508,26	196204,26	599017	392409	3192	187906	849876
		НР-61%; СП-8%.			101708	52313,34	203416	104627		62954	
3	Ц13-030110-0204 РСНБ РК 2015	Таль электрическая канатная грузоподъмность 1 т высота подъема 18 м Монтаж оборудования	шт	1	34040,93	1448,93	34041	1449	0	20130	58505
		НР-61%; СП-8%.			32592	407,97	32592	408		4334	
5	Е11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкция дверей люков лазов / затвор щитовой ручной/	т	0,24	91995,38	4560,54	22079	1095	453	14461	39464
		НР-69%; СП-8%.			85548,2	1779,34	20532	427		2923	
7	Ц13-030110-0204 РСНБ РК 2015	Кран мостовой ручной однобалочный грузоподъемностью 1 тонн, высота подъема Н=18м Монтаж оборудования	шт	1	34040,93	1448,93	34041	1449	0	20130	58505
		НР-61%; СП-8%.			32592	407,97	32592	408		4334	
		КИП ТХС-1-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-180501-0105 РСНБ РК 2015	Насос центробежный с электродвигателем масса агрегата до 0,75 т Установка	насос	3	52854,88	2857,28	158565	8572	36482	114541	294954
		НР-98%; СП-8%.			37837,05	1122,31	113511	3367		21848	
11	Ц13-030110-0204 РСНБ РК 2015	Таль электрическая канатная грузоподъмность 1 т высота подъема 18 м Монтаж оборудования	шт	1	34040,93	1448,93	34041	1449	0	20130	58505
		НР-61%; СП-8%.			32592	407,97	32592	408		4334	
13	Ц13-030110-0204 РСНБ РК 2015	Таль ручная стационарная грузоподъмность 1 т, /кран мостовой/ высота подъема 12 м Монтаж оборудования	шт	1	14494,34	3464,34	14494	3464	0	7495	23748
		НР-61%; СП-8%.			11030	1256,43	11030	1256		1759	
14	Ц13-030110-0204 РСНБ РК 2015	Кран мостовой ручной однобалочный грузоподъемностью 1 тонн, высота подъема Н=18м Монтаж оборудования	шт	1	34040,93	1448,93	34041	1449	0	20130	58505
		НР-61%; СП-8%.			32592	407,97	32592	408		4334	
16	Е11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили ,Задвижка, Затворы ,Клапан обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм Установка	шт	2	2093,76	114,2	4188	228	596	3345	8135
		НР-98%; СП-8%.			1681,68	24,88	3363	50		603	
18	Е11-160601-0107 РСНБ РК 2015	Вентили ,Задвижка, Затворы ,Клапан обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм Установка	шт	9	14672,84	1180,98	132056	10629	19149	102834	253681
		НР-98%; СП-8%.			11364,15	295,04	102277	2655		18791	
19	Е11-160601-0109 РСНБ РК 2015	Вентили ,Задвижка, Затворы ,Клапан обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 350 мм Установка	шт	4	21208,84	2180,87	84835	8723	10226	66979	163959
		НР-98%; СП-8%.			16471,5	614,96	65886	2460		12145	
23	Е11-160401-0101 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.11	Трубопроводы из стальных труб диаметр до 50 мм Прокладка	м трубопрово	32	768,07	38,2	24578	1222	917	22415	50753
		НР-98%; СП-8%.			701,2	13,56	22438	434		3759	
24	Е11-160401-0108 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.6	Трубопроводы из стальных труб диаметр до 250 мм Прокладка	м трубопрово	10	5251,35	220,16	52514	2202	26057	24301	82959
		НР-98%; СП-8%.			2425,5	54,15	24255	542		6145	
25	Е11-160401-0110 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.6	Трубопроводы из стальных труб диаметр до 350 мм Прокладка	м трубопрово	40	7350,96	375,68	294038	15027	150141	130163	458138
		НР-98%; СП-8%.			3221,75	98,74	128870	3950		33936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм Установка	т фасонных частей	1,25731	1328227,25	503522,14	1669993	633083	452280	752664	2616470
		НР-99%; СП-8%.			464984,9	139691,93	584630	175636		193813	
36	Ц13-110201-0104 РСНБ РК 2015	Прибор Установка на фланцевых соединениях	шт	8	2731,17		21849	0	541	15981	40857
		НР-75%; СП-8%.			2663,58		21309	0		3026	
37	С123-051501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр МТПС-100-ОМ2, МВТПС-100-ОМ2	комплект	8	25435		203480	0	203480	0	219758
		СП-8%.					0	0		16278	
38	Е11-161201-0101 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.11	Сальники , Заделка при проходе через фундамент или стену подвала труб диаметром до 100 мм	сальник	2	2818,69		5637	0	1519	4036	10447
		НР-98%; СП-8%.			2059,2		4118	0		774	
39	Е11-161201-0103 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.11	Сальники , Заделка при проходе через фундамент или стену подвала труб диаметром до 300 мм	сальник	3	7203,42		21610	0	11283	10121	34273
		НР-98%; СП-8%.			3442,44		10327	0		2538	
40	Е11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насос центробежный с электродвигателем масса агрегата до 0,1 т Установка	насос	2	19985,06	425,62	39970	851	7385	31354	77031
		НР-98%; СП-8%.			15867,15	130,01	31734	260		5706	
42	Е11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка,Клапан обратные, диаметром до 50 мм Установка	шт	4	2093,76	114,2	8375	457	1192	6690	16270
		НР-98%; СП-8%.			1681,68	24,88	6727	100		1205	
45	Е11-160501-0206 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.6	Трубопроводы водоснабжения из напорных ПЭ труб низкого давления среднего типа , наружный диаметр до 63 мм Прокладка	м трубопрово	9	2069,95	550,86	18630	4958	221	14460	35737
		НР-98%; СП-8%.			1494,5	144,99	13451	1305		2647	
47	Е11-161201-0101 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып.11	Сальники , Заделка при проходе через фундамент или стену подвала труб диаметром 63 мм	сальник	1	2818,69		2819	0	759	2018	5224
		НР-98%; СП-8%.			2059,2		2059	0		387	
		Итого по акту (локальная смета № 02-01-07)									5515751
		Автоматизация технологических процессов(локальная смета № 02-01-08)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Приборы и средства автоматизации									
1	ЦІЗ-110301-0101 РСНБ РК 2015	Прибоы, масса до 5 кг. Установка на металлическом щитах и пультах	шт	2	654,41		1309	0	16	970	2461
		НР-75%; СП-8%.			646,5		1293	0		182	
2	ЦІЗ-110302-0101 РСНБ РК 2015	Прибор для анализа физико-химического состава вещества категория Монтаж оборудования	комп-т	13	6327,97	1177,35	82264	15306	1022	53872	147026
		НР-75%; СП-8%.			5072	453,3	65936	5893		10891	
		Оборудование автоматизации									
3	С123-051401-0701 РСНБ РК 2015	Устройство терморегулирующие диаметрическое. Электрическое, контакты замыкающие датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DANFOSS	шт	2	21733		43466	0	43466	0	46943
		СП-8%.					0	0		3477	
4	С123-051501-0101 РСНБ РК 2015	Манометр электроконтактный /1 МПА/электрокомплект	комп-т	3	11477		34431	0	34431	0	37185
		СП-8%.					0	0		2754	
5	С123-051501-0105 РСНБ РК 2015	Мановакуумметр 01-06 МПА электрокомплект	комп-т	3	25435		76305	0	76305	0	82409
		СП-8%.					0	0		6104	
6	С123-051501-0102 РСНБ РК 2015	Манометр общего назначения /1 МПА,10 кг/см2/	комп-т	5	10041		50205	0	50205	0	54221
		СП-8%.					0	0		4016	
7	С123-051501-1601 РСНБ РК 2015	Датчик поплавковый и температуры НК64 Е J К101 S6 250	шт	1	64062		64062	0	64062	0	69187
		СП-8%.					0	0		5125	
		итого по разделу 1									**439432**
		Раздел 2. Кабели и провода									
8	С123-010504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ ф 28х2 мм	м	21	70		1470	0	1470	0	1588
		СП-8%.					0	0		118	
9	ЦІЗ-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 КВ, масса 1м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	124	743,85	349,61	92237	43352	30375	23373	124859
		НР-72%; СП-8%.			149,28	112,51	18511	13951		9249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-010504-0104 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 КВ, масса 1м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21	315,62	145,96	6628	3065	950	2532	9893
		НР-72%; СП-8%.			124,4	43,05	2612	904		733	
11	С123-060201-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,04	358682		14347	0	14347	0	15495
		СП-8%.					0	0		1148	
12	С123-060201-0204 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	432118		2161	0	2161	0	2333
		СП-8%.					0	0		173	
13	С123-060201-0304 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02	589499		11790	0	11790	0	12733
		СП-8%.					0	0		943	
14	С123-060201-0504 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,025	1160895		29022	0	29022	0	31344
		СП-8%.					0	0		2322	
15	С123-060201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,015	226796		3402	0	3402	0	3674
		СП-8%.					0	0		272	
16	С123-060901-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжениек до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	81510		3260	0	3260	0	3521
		СП-8%.					0	0		261	
		монтажные изделия									
17	1Ц13-080206-3001РСНБ РК 2015	Коробка ответвительнаяч с предохранителем или разъеденителем, или автоматом ,или указателем напряжения Монтаж оборудования	шт	4	2998,6	480,15	11994	1921	0	7727	21300
		НР-72%; СП-8%.			2518,45	164,7	10074	659		1578	
18	С123-070202-1201 РСНБ РК 2015	Коробки соеденительная КС -10	шт	4	6510		26040	0	26040	0	28123
		СП-8%					0	0		2083	
		итого по разделу 2									**254863**
		Итого по акту (локальная смета № 02-01-08)									**694295**
		Противопожарная сигнализация (локальная смета № 02-01-09)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Монтаж									
1	Ц13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Прибры ПС приемно-контрольные пусковые, концентратор блок на 10 лучей Монтаж оборудования	шт	1	30762,56	2,08	30763	2	469	18478	53179
		НР-61%; СП-8%.			30291		30291	0		3939	
2	Ц13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Прибор извещатель ПС автоматический тепловой Монтаж оборудования	шт	14	1298,68	0,78	18182	11	755	10624	31110
		НР-61%; СП-8%.			1244		17416	0		2304	
3	Ц13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Прибор извещатель ПС автоматический дымовой Монтаж оборудования	шт	2	2594,36	2,08	5189	4	209	3035	8882
		НР-61%; СП-8%.			2488		4976	0		658	
4	Ц13-080301-1204 РСНБ РК 2015	Извещатель ручной	шт	1	4524,42	23,4	4524	23	2051	1764	6791
		НР-72%; СП-8%.			2450		2450	0		503	
5	Ц13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигналдизирующий емкостной Монтаж оборудования	шт	1	14163,38	1,69	14163	2	214	8508	24485
		НР-61%; СП-8%.			13948		13948	0		1814	
6	Ц13-100701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство ультрозвуковое, прибор ультрозвуковой в одноблочногм исполнении Монтаж оборудования	шт	2	6802,49	1,17	13605	2	193	8180	23528
		НР-61%; СП-8%.			6705		13410	0		1743	
7	Ц13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник настенный одноламповый Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	2	1835,18	736,25	3670	1473	258	2092	6223
		НР-72%; СП-8%.			969,75	482,91	1940	966		461	
8	Ц13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная Монтаж оборудования	шт	6	4291,53		25749	0	741	15255	44284
		НР-61%; СП-8%.			4168		25008	0		3280	
9	Ц13-080105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный Монтаж оборудования	шт	1	7502,5		7503	0	1283	4478	12939
		НР-72%; СП-8%.			6220		6220	0		958	
10	Ц13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диамтром до 48 мм Прокладка	м	15	749,39	51,69	11241	775	5224	3846	16294
		НР-72%; СП-8%.			349,45	6,65	5242	100		1207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ц13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Коробка пластмассовая шириной до 40 мм Монтаж оборудования	м	70	224,9	2,22	15743	155	1619	10062	27870
		НР-72%; СП-8%.			199,55	0,1	13969	7		2064	
12	Ц13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукова	м	90	80,22	0,88	7220	79	1718	3924	12035
		НР-72%; СП-8%.			60,25	0,3	5423	27		891	
13	Ц13-100701-0503 РСНБ РК 2015	Провод двух -и трехжильный с раздельным основанием.Прокладка по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	25	537,85	1,3	13446	33	3151	6260	21283
		НР-61%; СП-8%.			410,52		10263	0		1577	
14	Ц13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно и двух и трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	2646,8	23,4	2647	23	1398	882	3811
		НР-72%; СП-8%.			1225		1225	0		282	
15	Ц13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа монтаж при открытой проводке	шт	2	436,94	3,48	874	7	14	554	1542
		НР-64%; СП-8%.			426,69	0,91	853	2		114	
		итого по разделу 1									**294258**
		Раздел 2. Материалы неучтенные ценником									
16	С123-080303-0103 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт	1	17692		17692	0	17692	0	19107
		СП-8%.					0	0		1415	
17	С123-080302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт	14	692		9688	0	9688	0	10463
		СП-8%.					0	0		775	
18	С123-080302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП	шт	2	1662		3324	0	3324	0	3590
		СП-8%.					0	0		266	
19	С123-080302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР -3 СУ	шт	1	1740		1740	0	1740	0	1879
		СП-8%.					0	0		139	
20	С123-080304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП	шт	1	1580		1580	0	1580	0	1706
		СП-8%.					0	0		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С123-080304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП2-35	шт	2	803		1606	0	1606	0	1734
		СП-8%.					0	0		128	
22	С123-080304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призиа-102 "Выход" ГОСТ54126-2010	шт	2	602		1204	0	1204	0	1300
		СП-8%.					0	0		96	
23	С123-080306-0102 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-4П	шт	6	105		630	0	630	0	680
		СП-8%.					0	0		50	
24	С123-080306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4,5S 12В,4,5 А/ Ч	шт	1	1903		1903	0	1903	0	2055
		СП-8%.					0	0		152	
25	С123-0601705-0103 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 10 / шланг ШЭМ 10 У2/	м	15	125		1875	0	1875	0	2025
		СП-8%.					0	0		150	
26	С123-061710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 ммх10мм	шт	55	56		3080	0	3080	0	3326
		СП-8%.					0	0		246	
27	С123-061710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 ммх25мм	шт	15	107		1605	0	1605	0	1733
		СП-8%.					0	0		128	
28	С123-070204-0601 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА66-29	шт	2	648		1296	0	1296	0	1400
		СП-8%.					0	0		104	
		итого по разделу 2									**51001**
		Итого по акту (локальная смета № 02-01-09)									**345 254**
		На наружные сети электроснабжения / локальная смета № 04-01/									
		Раздел 2. Кабельная линия -0,4 КВ									
14	ЦЗ-080201-2303 РСНБ РК 2015	Заделка концевая термоусаживающая с полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 КВ,сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт	4	3065,42	101,32	12262	405	412	8340	22250
		НР-72%; СП-8%.			2861,2	34,75	11445	139		1648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ц13-080205-1402 РСНБ РК 2015	Ввод в здание в асбестоцементной трубе, количество проводов в линии 3.Устройство	шт	4	26118,71	18745,6	104475	74982	1762	38682	154609
		НР-72%; СП-8%.			6932,5	6498,74	27730	25995		11453	
17	Ц13-080205-1303 РСНБ РК 2015	Провод Подвешивание на переходе через линии связи, сети освещения и другие препятствия	шт	2	3785,65	2027,6	7571	4055	0	3543	12003
		НР-72%; СП-8%.			1758,05	702,22	3516	1404		889	
		Итого по разделу 2									**188863**
		Итого по акту (локальная смета № 04-01)									**188863**
		Благоустройство территории (локальная смета № 07-01)									
		Земляные работы									
1	Е11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы . Устройство корыта под покрытие	м3 грунта	88,74	48,79	48,79	4330	4330	0	1096	5860
		НР-72%; СП-8%				17,16	0	1523		434	
2	Е11-010105-0302 РСНБ РК 2015	Насыпи возведенные из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 2	м3, грунта	26	186,62	183,73	4852	4777		985	6304
		НР-72%; СП-8%.			2,88	49,75	75	1294		467	
		Раздел 1. Асфальтовое покрытие лист ГП 4-5									
3	Е11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песанно-гравийной смеси,дресвы.Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	29,58	1202,79	1055,9	35579	31234	405	11431	50771
		НР-108%; СП-8%			133,2	224,63	3940	6645		3761	
4	С121-01061-0101 РСНБ РК 2015 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	31,059	1472		45719	0	45719	0	49376
		СП-8%.					0	0		3658	
5	Е11-270403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, толщиной 15см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6МПа (700кгс/см2)	м2 основания	295,8	649,31	164,46	192066	48647	134057	26723	236292
		НР-108%; СП-8%			31,65	52	9362	15382		17503	
6	Е11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания .Разлив вяжущих материалов	т	0,1479	133640,21	1728,11	19765	256	19510	138	21496
		НР-108%; СП-8%			0	865,36	0	128		1592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3.Устройство	м2 покрытия	295,8	1606,88	97,14	475315	28734	434178	22586	537734
		НР-108%; СП-8%			41,93	28,77	12403	8510		39832	
8	Е11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждый 0,5см изменения толщины покрытия до 5 смк нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	295,8	366,7	0,04	108470	12	108392	71	117225
		НР-108%; СП-8%			0,22		66	0		8683	
		Подъездная дорога по сеч.11-11-44,6 м2									
9	Е11-270403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70мм, однослойные, толщиной 15см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6МПа (700кгс/см2)	м2 основания	44,6	649,31	164,46	28959	7335	20213	4029	35627
		НР-108%; СП-8%			31,65	52	1411	2319		2639	
10	Е11-270403-0304 РСНБ РК 2015 , К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70мм.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 Мпа (700кгс/см2). Исключать на каждый 1см изменения толщины толщины слоя к нормам 11-210403-0301,1127-0403-0302,1127-0403-0303	м2 основания	44,6	-267,21	-80,66	-11918	-3597	-8320	-1275	-14248
		НР-108%; СП-8%			0	-26,47	0	-1181		-1055	
11	Е11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания .Разлив вяжущих материалов	т	0,0223	133640,21	1728,11	2980	39	2942	21	3241
		НР-108%; СП-8%			0	865,36	0	19		240	
12	Е11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3.Устройство	м2 покрытия	44,6	1606,88	97,14	71667	4332	65464	3405	81078
		НР-108%; СП-8%			41,93	28,77	1870	1283		6006	
13	Е11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждый 0,5см изменения толщины покрытия до 5 смк нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	44,6	366,7	0,04	16355	2	16342	12	17675
		НР-108%; СП-8%			0,22		11	0		1309	
		итого по разделу1									**1148431**
		Раздел 2. Бортовые камни									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-270201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл.3 п.3.7 Кмр=0,8	Установка бортовых бетонных камней.	м бортового камня	104,2	1442,45	30,56	150303	3184	72496	81872	250750
		НР-108%; СП-8%			716,15	11,38	74623	1185		18574	
15	С121-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,664	40930	0	68108	0	68108	0	73556
		СП-8%			0	0	0	0		5449	
		итого по разделу 2									**324306**
		Раздел 3. Озеленение газон -253,8 м2									
16	Е11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партнерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом с внесения растительной земли слоем 15 см	м2	253,8	384,07	9,66	97477	2452	33311	54838	164500
		НР-88%; СП-8%			243,16	2,37	61714	602		12185	
17	Е11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.4	Газоны партерные , мавританские и обыкновенные.Посев вручную	м2	253,8	236,29	153,08	59970	38852	7446	19669	86010
		НР-88%; СП-8%			53,87	34,2	13672	8680		6371	
		итого по разделу 3									**250510**
		Раздел 4.Посадка деревьев									
18	Е11-470104-0108 РСНБ РК 2015	Деревья и саженцы, подготовка стандартных посадочных мест вручную, добавление растительной земли до 50 %	яма	11	2183,95		24023	0	4276	17378	44713
		НР-88%; СП-8%.			1795,2		19747	0		3312	
19	Е11-470103-0103 РСНБ РК 2015	Деревья и Кустарники с комом земли размеры 0,5х0,4 м. Посадка	шт	11	2542,61	847,53	27969	9323	1431	17757	49384
		НР-88%; СП-8%.			1564,99	269,41	17215	2964		3658	
20	С125-010202-0303 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста / клен ясенелистный, ясень зеленный,ива красная , вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, береза, лох серебристый/ с комом земли 0,5х0,4 м,1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт	11	7458		82038	0	82038	0	88601
		СП-8%					0	0		6563	
		итого по разделу 4									**182698**
		Итого по акту (локальная смета № 07-01)									**1905945**
		На Отопление и вентиляцию / локальная смета № 02-01-05 / Разделу 2 Вентиляция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-202601-0301РСНБ РК 2015	Канальные очистители воздуха Установка	фильтр	-2	13860,07	333,41	-27720	-667	-2706	-24011	-55869
		НР-98%; СП-8%.			12173,78	76,52	-24348	-153		-4138	
56	Прайс протокол	Канальные очистители воздухаАЭРОЛАЙФ КФУ2Э-КНСХ2000	шт	-1	7968989,29		-7968989	0		0	-7968989
							0	0	-7968989		
57	Прайс протокол	Канальные очистители воздуха АЭРОЛАЙФ КФУ2Э-КНСХ1000	шт	-1	4262493,75		-4262494	0	-4262494	0	-4262494
							0	0			
		Итого по акту (локальная смета № 02-01-05)									**-12287352**
		Всего по акту									**10253351**
		в том числе оборудование									-12158305
		Временные здания и сооружения 2,0%									448233,11
		итого									**10701583,62**
		Дополнительтиве затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время 4,59% (5,1%х0,9)									1049268,89
		Всего									**11750852,51**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									1798436,00
		Всего									**13549288,51**
		НДС (12%)									1625914,62
		Всего по акту									**15 175 203,14**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела строительства г. Уральска» **Жексубаев А.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК -117" **Попова О.И.**

Технадзор : эксперт ТОО«Жана Консалтинг ЛТД»: **Туйгужин Е. Е.**

Авторский надзор: ЕИП ТОО « АртОралПроект» **Брязкало А.Н.**