Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, Аль-Фараби, 50, 8(7164) 122778

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133, г. Павлодар, Промышленная зона центральная, 1319 8(7182)334248

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "В и К ЛТД", БИН 960740000529, г. Павлодар, ул. Ермакова 3/8,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция системы водоснабжения в селе Жана-Турмыс Астраханского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект: Площадка водопроводных сооружений. Резервуар чистой воды емк.200м3 (2шт.) с. Жана-Турмыс Астраханского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) о государственных закупках работ № 20 от 21.05.2019 года

## Акт № 13
## приемки выполненых работ за декабрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

| № п.п. | № по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Локальная ресурсная смета № 2-5-1 | | | | | | |
| | | | Общестроительные работы | | | | | | |
| | | | Монолитные и сборные ж/б конструкции | | | | | | |
| **1** | **1** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная./В3,5 сульфатостойкий/ Устройство** | **м3** | **6,6000** | | **19613,45** | **129449** | |
| | 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72) | чел-ч | 1,35 | 8,91 | 691,72 | 6163 | |
| | 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 1,197 | 853,65 | 1021 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1088,59** | **7185** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **656,18** | **4331** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **18023,45** | **118955** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1333,62 | 8802 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1675,77 | 11060 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **22622,84** | **149311** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **2** | **11-061301-0305 РСНБ РК 2015** | **Днища плоские при стенах из сборных железобетонных панелей. /бетон В15 F150 W4 сульфатостойкий/ Устройство** | **м3** | **6,3000** | | **27242,40** | **171627** | |
| | 2 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (3,1= 765,68) | чел-ч | 5,83 | 36,729 | 765,68 | 28123 | |
| | 2 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,5464 | 3,442 | 978,10 | 3367 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **4998,35** | **31490** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1558,74** | **9820** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **21219,75** | **133684** | |
| | | | Накладные расходы | % | - | | 3610,86 | 22748 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2468,26 | 15550 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **33321,53** | **209926** | |
| **3** | **3** | **21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1006** | | **197519,15** | **19870** | **Республика Казахстан** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7900,77 | 795 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16433,59 | 1653 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **221853,51** | **22318** | |
| **4** | **4** | **21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,2741** | | **193041,47** | **52913** | **Республика Казахстан** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7721,66 | 2117 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16061,05 | 4402 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **216824,18** | **59432** | |
| **5** | **5** | **21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,2010** | | **189170,93** | **38023** | **Республика Казахстан** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7566,84 | 1521 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 15739,02 | 3164 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **212476,79** | **42708** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **6** | **21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,0189** | | **236187,97** | **4464** | **Республика Казахстан** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 9447,52 | 179 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19650,84 | 371 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **265286,33** | **5014** | |
| **7** | **7** | **11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** | **т** | **0,5757** | | **13732,49** | **7906** | |
| | 7. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11) | чел-ч | 16,88 | 9,718 | 756,11 | 7348 | |
| | 7. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,17 | 0,097869 | 1145,01 | 112 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **12957,79** | **7460** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **693,95** | **400** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **275,40** | **159** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7085,21 | 4079 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1665,42 | 959 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **22483,11** | **12944** | |
| **8** | **8** | **11-060101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. /Цементный раствор по уклону/.Устройство** | **м3** | **0,3600** | | **21020,83** | **7567** | |
| | 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72) | чел-ч | 1,35 | 0,486 | 691,72 | 336 | |
| | 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,065268 | 853,65 | 56 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1088,59** | **392** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **656,18** | **236** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **19430,83** | **6995** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1389,92 | 500 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1792,86 | 645 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **24203,61** | **8713** | |
| **9** | **9** | **11-070201-0108 РСНБ РК 2015** | **Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором** | **м3 сборных железобетонных конструкций** | **13,0200** | | **11907,89** | **155041** | |
| | 9. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09) | чел-ч | 4,323 | 56,285 | 844,09 | 47510 | |
| | 9. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,638 | 21,321 | 890,33 | 18982 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **5106,95** | **66492** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3804,20** | **49531** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **4454,70** | **58000** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 3774,59 | 49145 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1254,60 | 16335 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **16937,08** | **220521** | |
| **10** | **10** | **11-070201-0106 РСНБ РК 2015** | **Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором** | **м3 сборных железобетонных конструкций** | **6,9600** | | **21306,75** | **148295** | |
| | 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9*844,09) | чел-ч | 8,564 | 59,605 | 844,09 | 50312 | |
| | 10. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,361 | 23,393 | 874,58 | 20459 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **10168,36** | **70772** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7301,90** | **50821** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **6776,06** | **47161** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 7419,40 | 51639 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2298,09 | 15995 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **31024,24** | **215929** | |
| **11** | **11** | **21-040104-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года** | **Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 /Панели стеновые для резервуаров с опорной пятой/** | **м3** | **19,9800** | | **51992,54** | **1038811** | **Республика Казахстан** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2079,70 | 41552 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4325,78 | 86429 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **58398,02** | **1166792** | |
| **12** | **12** | **11-060301-0407 РСНБ РК 2015** | **Детали закладные весом до 4 кг./дополнительные закладные детали/ Установка** | **т** | **0,0570** | | **314490,23** | **17926** | |
| | 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5*805,2) | чел-ч | 198 | 11,286 | 805,20 | 9087 | |
| | 12. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 | 0,02052 | 975,05 | 20 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **159780,62** | **9107** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **849,89** | **48** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **154210,74** | **8790** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 93172,95 | 5311 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32613,05 | 1859 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **440276,24** | **25096** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **13** | **21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | **т** | **0,0570** | | **103448,19** | **5897** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4137,93 | 236 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8606,89 | 491 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **116193,01** | **6623** | |
| **14** | **14** | **11-070107-0103 РСНБ РК 2015** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0,0269** | | **416956,34** | **11208** | |
| | 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,4*905,29) | чел-ч | 42,7 | 1,148 | 905,29 | 1039 | |
| | 14. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,03 | 0,027686 | 853,65 | 24 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **39535,14** | **1063** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5528,36** | **149** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **372772,10** | **10020** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 42211,63 | 1135 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36733,44 | 987 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **495901,40** | **13330** | |
| **15** | **15** | **21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | **т** | **0,0269** | | **103448,19** | **2781** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4137,93 | 111 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8606,89 | 231 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **116193,01** | **3123** | |
| **16** | **16** | **11-070102-0106 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **4,0000** | | **7786,33** | **31145** | |
| | 16. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6*814,76) | чел-ч | 2,01 | 8,04 | 814,76 | 6551 | |
| | 16. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3357 | 1,343 | 935,38 | 1256 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1951,67** | **7807** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1086,69** | **4347** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **5061,97** | **20248** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1571,92 | 6288 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 748,66 | 2995 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **10106,91** | **40428** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 на ССНЦ СТ РК 937-92 | м3 | 7,2000 | | 58612,65 | 422011 | Республика Казахстан |
| | | | Накладные расходы | % | | | 2344,51 | 16880 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4876,57 | 35111 | |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 65833,73 | 474003 | |
| 18 | 18 | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012.Доп. з/детали | т | 0,0194 | | 236187,97 | 4582 | Республика Казахстан |
| | | | Накладные расходы | % | | | 9447,52 | 183 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 19650,84 | 381 | |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 265286,33 | 5147 | |
| 19 | 19 | 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,2470 | | 103448,19 | 25552 | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 4137,93 | 1022 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8606,89 | 2126 | |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 116193,01 | 28700 | |
| | | | Камера лаза с вентиляцией | | | | | | |
| 20 | 20 | 11-070105-0211 РСНБ РК 2015 | Стаканы опорные для вентиляционных устройств. /Установка ж/б камеры лаза/Установка. Высота здания до 25 м | шт. сборных конструкций | 1,0000 | | 2484,76 | 2485 | |
| | 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09) | чел-ч | 1,8 | 1,8 | 844,09 | 1519 | |
| | 20. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,14 | 0,14 | 982,15 | 138 | |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 1656,86 | 1657 | |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 594,62 | 595 | |
| | | | Итого материалов: | | | | 370,78 | 371 | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1169,46 | 1169 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 292,34 | 292 | |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 3946,55 | 3947 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 21-049999-0702 РСНБ РК 2015 | **Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом более 0,1 м3 СТ РК 937-92 /Стоимость камеры лаза из бетона класса В 15 на ССПЦ/** | **м3** | **0,6500** | | **270,00** | **176** | **Республика Казахстан** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 10,80 | 7 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 22,46 | 15 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 303,26 | 197 | |
| 22 | 22 | 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | **т** | **0,0206** | | **103448,19** | **2127** | |
| | | | Накладные расходы | % | - | | 4137,93 | 85 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 8606,89 | 177 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 116193,01 | **2389** | |
| 23 | 23 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | **Слои подстилающие бетонные. /Обетонирование бетоном В7,5 W4 сульфатостойкий/.Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **0,7000** | | **21771,59** | **15240** | |
| | 23, 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24) | чел-ч | 3,66 | 2,562 | 724,24 | 1856 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 2650,72 | **1856** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 5,83 | **4** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 19115,04 | **13381** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 2549,72 | 1785 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1945,70 | 1362 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 26267,01 | **18387** | |
| | | | Днище | | | | | | |
| 24 | 46 | 11-410101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | **Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм** | **м2** | **66,1000** | | **310,30** | **20511** | |
| | 46, 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24) | чел-ч | 0,41 | 27,101 | 724,24 | 19628 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | 296,94 | **19628** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 0,80 | **53** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | 12,56 | **830** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 183,19 | 12109 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,48 | 2610 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | 532,97 | **35229** | |
| 25 | 47 | 11-410105-0102 РСНБ РК 2015 | **Битум разжиженный РБ-1. Приготовление** | **т** | **0,0132** | | **67109,58** | **887** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 47. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795) | чел-ч | 3,4 | 0,067925 | 795,00 | 53 | |
| | 47. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,795 | 0,036957 | 821,62 | 30 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **6327,49** | **84** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4811,14** | **64** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **58267,79** | **770** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6323,45 | 84 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5874,64 | 78 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **79307,67** | **1048** | |
| **26** | **48** | **11-410105-0107 РСНБ РК 2015** | **Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление** | **т** | **2,5845** | | **44119,01** | **114026** | |
| | 48. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795) | чел-ч | 8,87 | 22,925 | 795,00 | 18225 | |
| | 48. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,864 | 2,233 | 976,40 | 2180 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **7895,26** | **20405** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4758,70** | **12299** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **32308,66** | **83502** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6305,48 | 16297 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4033,96 | 10426 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **54458,45** | **140748** | |
| **27** | **49** | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **66,1000** | | **626,48** | **41410** | |
| | 49. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=704,47) | чел-ч | 0,356 | 23,532 | 704,47 | 16577 | |
| | 49. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,83947 | 756,11 | 635 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **260,39** | **17212** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,02** | **1257** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **356,67** | **23576** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 189,98 | 12558 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 65,32 | 4317 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **881,78** | **58286** | |
| | | | Стены | | | | | | |
| **28** | **50** | **11-410101-0105 РСНБ РК 2015** | **Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в четыре слоя по 5 мм** | **м2** | **133,6000** | | **1501,00** | **200534** | |
| | 50. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44) | чел-ч | 0,979 | 130,794 | 785,44 | 102731 | |
| | 50. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0593 | 7,922 | 1145,01 | 9071 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **836,84** | **111802** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **294,50** | **39345** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **437,55** | **58457** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 541,33 | 72321 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 163,39 | 21828 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная стоимость: | | | | 2205,71 | 294683 | |
| 29 | 51 | 11-410105-0102 РСНБ РК 2015 | **Битум разжиженный РБ-1. Приготовление** | т | 0,0267 | | 67109,58 | 1793 | |
| | 51. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795) | чел-ч | 5,07 | 0,13547 | 795,00 | 108 | |
| | 51. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,796 | 0,074696 | 821,62 | 61 | |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 6327,49 | 169 | |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4811,14 | 129 | |
| | | | Итого материалов: | | | | 58267,79 | 1557 | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6323,45 | 169 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5874,64 | 157 | |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 79307,67 | 2119 | |
| 30 | 52 | 11-410105-0107 РСНБ РК 2015 | **Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление** | т | 4,4088 | | 44119,01 | 194512 | |
| | 52. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795) | чел-ч | 8,87 | 39,106 | 795,00 | 31089 | |
| | 52. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,864 | 3,809 | 976,40 | 3719 | |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 7895,26 | 34809 | |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4758,70 | 20980 | |
| | | | Итого материалов: | | | | 32308,66 | 142442 | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6305,48 | 27890 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4033,96 | 17785 | |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 54458,45 | 240096 | |
| 31 | 53 | 11-410101-0103 РСНБ РК 2015 | **Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм/стен колпаков горловины/** | м2 | 12,7000 | | 1084,30 | 13771 | |
| | 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44) | чел-ч | 0,888 | 11,278 | 785,44 | 8858 | |
| | 53. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0325 | 0,41275 | 1145,01 | 473 | |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 734,68 | 9330 | |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 161,77 | 2054 | |
| | | | Итого материалов: | | | | 225,06 | 2858 | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 465,90 | 5917 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 124,02 | 1575 | |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 1674,21 | 21263 | |
| 32 | 54 | 11-410105-0102 РСНБ РК 2015 | **Битум разжиженный РБ-1. Приготовление** | т | 0,0025 | | 67109,58 | 170 | |
| | 54. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795) | чел-ч | 5,07 | 0,012878 | 795,00 | 10 | |
| | 54. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,796 | 0,007101 | 821,62 | 6 | |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 6327,49 | 16 | |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4811,14 | 12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого материалов: | | | | 58267,79 | 148 | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6323,48 | 16 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5874,64 | 15 | |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 79307,67 | 201 | |
| 33 | 55 | 11-410105-0107 РСНБ РК 2015 | **Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление** | т | 0,4191 | | 44119,01 | 18490 | |
| | 55 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795) | чел-ч | 8,87 | 3,717 | 795,06 | 2955 | |
| | 55 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,864 | 0,362102 | 976,40 | 354 | |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 7895,26 | 3309 | |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4758,70 | 1994 | |
| | | | Итого материалов: | | | | 32308,66 | 13541 | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6305,48 | 2643 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4033,96 | 1691 | |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 54458,45 | 22824 | |
| | | | Плиты перекрытия | | | | | | |
| 34 | 56 | 11-410101-0104 РСНБ РК 2015 | **Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм** | м2 | 56,4000 | | 1294,87 | 73031 | |
| | 56 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44) | чел-ч | 0,934 | 52,678 | 785,44 | 41375 | |
| | 56 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0464 | 2,617 | 1145,91 | 2996 | |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 786,73 | 44372 | |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 230,61 | 13006 | |
| | | | Итого материалов: | | | | 330,66 | 18649 | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 504,26 | 28440 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 143,93 | 8118 | |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 1943,06 | 109589 | |
| 35 | 57 | 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | м2 стяжки | 56,4000 | | 553,73 | 31230 | |
| | 57 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72) | чел-ч | 0,243 | 13,705 | 691,72 | 9480 | |
| | 57 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0194 | 1,094 | 853,65 | 934 | |
| | | | Итого оплата труда: | | | | 184,65 | 10414 | |
| | | | Итого эксплуатация машин: | | | | 70,82 | 3994 | |
| | | | Итого материалов: | | | | 314,82 | 17756 | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 130,46 | 7358 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 54,73 | 3087 | |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 738,92 | 41675 | |
| 36 | 58 | 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** | м2 стяжки | 56,4000 | | 92,75 | 5231 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 58.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2*691,72) | чел-ч | 0,0045 | 0,2538 | 691,72 | 176 | |
| | 58.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0015 | 0,0846 | 853,65 | 72 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,39** | **248** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,20** | **293** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **84,44** | **4762** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 6,29 | 355 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,92 | 447 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **106,96** | **6032** | |
| **37** | **59** | **11-060301-0410 РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | **т** | **0,1590** | | **10040,46** | **1596** | |
| | 59.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3*785,44) | чел-ч | 11,6 | 1,844 | 785,44 | 1449 | |
| | 59.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,38 | 0,06042 | 976,33 | 59 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **9482,11** | **1508** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **899,37** | **143** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **29,99** | **5** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 5184,39 | 824 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1217,99 | 194 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **16442,85** | **2614** | |
| **38** | **60** | **11-070516-0101 РСНБ РК 2015** | **Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд** | **м шва** | **72,0000** | | **122,78** | **8840** | |
| | 60.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5*805,2) | чел-ч | 0,0633 | 4,558 | 805,20 | 3670 | |
| | 60.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001 | 0,072 | 853,65 | 61 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **51,82** | **3731** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,79** | **129** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **70,02** | **5041** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 38,38 | 2763 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,89 | 928 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **174,05** | **12532** | |
| **39** | **61** | **11-110101-0401 РСНБ РК 2015** | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя из стеклоткани** | **м2 изолируемой поверхности** | **48,8000** | | **727,37** | **35496** | |
| | 61.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5,1*999,01) | чел-ч | 0,416 | 20,301 | 999,01 | 20281 | |
| | 61.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0098 | 0,47824 | 814,83 | 390 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **423,57** | **20670** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **57,22** | **2792** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **254,56** | **12423** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 297,37 | 11512 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 81,98 | 4001 | |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 1106,72 | 54008 | |
| **40** | **62** | **21-100403-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,4 (ТПП) ГОСТ 30547-97** | **м2** | **48,8000** | | **332,33** | **16218** | **Республика Казахстан** |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 13,29 | 649 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 27,65 | 1349 | |
| | | | Сметная стоимость: | | | | 373,27 | 18216 | |
| **41** | **63** | **11-061401-0102 РСНБ РК 2015** | **Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм** | **м2 поверхности** | **114,2960** | | **4513,28** | **515849** | |
| | 63 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4-853,65) | чел-ч | 1,029 | 117,611 | 853,65 | 100398 | |
| | 63 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,164 | 132,995 | 853,65 | 113531 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **1871,71** | **213929** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3233,26** | **369549** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **401,61** | **45903** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 1124,62 | 128540 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 451,03 | 51551 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **6088,93** | **695940** | |
| **42** | **64** | **11-061401-0104 РСНБ РК 2015** | **Сооружения емкостные. Железнение поверхности** | **м2 поверхности** | **114,2960** | | **265,17** | **30307** | |
| | 64 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4-853,65) | чел-ч | 0,289 | 33,032 | 853,65 | 28197 | |
| | 64 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0003 | 0,034289 | 853,65 | 29 | |
| | | | **Итого оплата труда:** | | | | **246,96** | **28227** | |
| | | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,54** | **62** | |
| | | | **Итого материалов:** | | | | **17,92** | **2049** | |
| | | | Накладные расходы | % | -- | | 135,17 | 15450 | |
| | | | Сметная прибыль | % | 8 | | 32,03 | 3661 | |
| | | | **Сметная стоимость:** | | | | **432,37** | **49418** | |

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

| | | |
|---|---|---|
| Итого прямые затраты: | Тенге | **3638998** |
| в том числе: | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | **565104** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | **588437** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | **180036** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | **2485458** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 | |
| | | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 | |
| | | Накладные расходы | | Тенге | | | | 566094 | |
| | | ИТОГО | | Тенге | | | | 4205092 | |
| | | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 336408 | |
| | | ИТОГО по смете | | Тенге | | | | 4541500 | |
| | | **ИТОГО по акту (2 шт.):** | | Тенге | | | | 9083000 | |
| | | | **Временные здания и сооружения 2,9*0,8%** | **Тенге** | | | | 210 726 | |
| | | | **Затраты на производство СМР в зимнее время 2,2%** | **Тенге** | | | | 204 462 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2017г.** | **Тенге** | | | | 9 498 188 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019г. К=1,0657558** | | | | | 10 122 749 | |
| | | | **Итого с понижающим к-том К=0,9** | | | | | 9 110 474 | |
| | | | **НДС 12%** | | | | | 1 093 256,88 | |
| | | | **Всего по акту с НДС** | | | | | 10 203 730,88 | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** _____ **Левченко В. И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО фирма "В и К ЛТД", БИН 960740000529

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** _____ **Сыздыков Д.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** _____ **Кулаков Н.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт (ы) техничекого надзора:

Эксперт ТОО "D & JEMPORIO", Сандыбеков Даулет, ИИН 570226301986, аттестат № KZ75VJE0002060 выдан 17.11.2016 года _____

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись )

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительста или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора ТОО Строительная группа "Архитектор" Абуов Сункар Абилович приказ №33 от 24.05.2019г. _____

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказа, подпись )