Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 5 мая 2012г. № 170

Заказчик: ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП "Колледжа общественного питания и сервиса" акимата города Астаны (Работы строительные по ремонту помещений административно-учебного корпуса и учебно-бытового корпуса)

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за июль 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№07-02/30	17 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы строительные по ремонту помещений административно-учебного корпуса и учебно-бытового корпуса	4 934 003	4 405 360							528 643	4 934 003

Заказчик:
Заместитель директора ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

_____Акдаулетов Н.Н.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий ГККП "Колледжа общественного питания и сервиса" акимата города Астаны (Работы строительные по ремонту помещений административно-учебного корпуса и учебно-бытового корпуса)

Договор о государственных закупках работ №07-02/30 ОТ 17 июня 2016г.

А К Т № 1

выполненных работ

за июль 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Помещения административно-учебного корпуса								
		РАЗДЕЛ 2. 2 этаж.								
		Библиотека.								
50	Е0162-36-1	**Очистка вручную стен от масляной окраски .**	18	25,70	--	463	--	437	0,18	3
		м2		25,70	--	463	--	94,5	--	--
51	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен**	23	176,20	4,29	4053	99	1878	0,52	12
		м2		84,79	1,64	1950	38	94,5	0,01	--
52	Е0115-64-1	**Финишное выравнивание поверхностей стен.**	23	144,83	1,49	3331	34	1519	0,43	10
		м2		69,35	0,56	1595	13	94,5	--	--
		Кабинет №7. Казахского языка.								
69	Е0115-37-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Разборка облицовки потолков из гипсовых плит по бетонной поверхности на клее**	24	230,40	0,31	5530	7	5221	3,44	83
		м2		230,09	0,12	5522	3	94,5	0,01	--
70	Е0163-11-1	**Разборка облицовки панелей из гипсокартонных листов стен и перегородок**	23	12,89	1,05	296	24	266	0,07	2
		м2		11,84	0,41	272	9	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм.	72	176,20	4,29	12686	309	5880	0,52	38
		м2		84,79	1,64	6105	118	94,5	0,01	1
72	Е0115-64-1	Финишное выравнивание потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 2 мм.	72	144,83	1,49	10428	107	4757	0,43	31
		м2		69,35	0,56	4993	40	94,5	--	--
73	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	72	316,78	2,63	22808	189	5156	0,45	32
		м2		74,78	0,99	5384	71	94,5	--	--
74	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен	88	205,20	4,29	18057	377	7187	0,52	46
		м2		84,79	1,64	7461	144	94,5	0,01	1
75	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	88	144,83	1,49	12745	131	5814	0,43	37
		м2		69,35	0,56	6102	49	94,5	--	--
76	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	88	316,78	2,63	27877	231	6301	0,45	39
		м2		74,78	0,99	6581	87	94,5	--	--
				Кабинет заведующей отделением.						
101	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм.	9,3	176,20	4,29	1639	40	760	0,52	5
		м2		84,79	1,64	789	15	94,5	0,01	--
102	Е0115-64-1	Финишное выравнивание потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 2 мм.	9,3	179,51	1,49	1669	14	613	0,43	4
		м2		104,02	0,56	967	5	63	--	--
103	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9,3	316,78	2,63	2946	24	666	0,45	4
		м2		74,78	0,99	695	9	94,5	--	--
108	Е0163-11-1	Разборка облицовки панелей из гипсокартонных листов стен и перегородок	5	12,89	1,05	64	5	58	0,07	--
		м2		11,84	0,41	59	2	94,5	--	--
109	Е0115-35-1	Разборка гипсовых декоративных плиток	5,5	128,68	0,88	708	5	666	1,76	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		127,80	0,33	703	2	94,5	--	--
110	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен	34	370,50	4,29	12597	146	2777	0,52	18
		м2		84,79	1,64	2883	56	94,5	0,01	--
111	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	34	144,83	1,49	4924	51	2246	0,43	14
		м2		69,35	0,56	2358	19	94,5	--	--
112	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	34	316,78	2,63	10771	89	2435	0,45	15
		м2		74,78	0,99	2543	34	94,5	--	--
				Кабинет военной подготовки.						
114	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от масляной окраски .	44,5	25,70	--	1144	--	1081	0,18	8
		м2		25,70	--	1144	--	94,5	--	--
115	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен	59	370,50	4,29	21859	253	4819	0,52	31
		м2		84,79	1,64	5003	97	94,5	0,01	--
116	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	59	144,83	1,49	8545	88	3898	0,43	25
		м2		69,35	0,56	4091	33	94,5	--	--
				Кабинет №3.						
163	Е0115-35-1	Разборка облицовки стен из гипсовых декоративных плиток	44	128,68	0,88	5662	39	5328	1,76	77
		м2		127,80	0,33	5623	15	94,5	--	--
164	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен	89	205,20	4,29	18263	382	7269	0,52	47
		м2		84,79	1,64	7546	146	94,5	0,01	1
165	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	89	144,83	1,49	12890	132	5880	0,43	38
		м2		69,35	0,56	6172	50	94,5	--	--
166	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	89	316,78	2,63	28193	234	6373	0,45	40
		м2		74,78	0,99	6656	88	94,5	--	--
168	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм.	53	176,20	4,29	9338	227	4329	0,52	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		84,79	1,64	4494	87	94,5	0,01	--
169	Е0115-64-1	Финишное выравнивание потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 2 мм.	53	144,83	1,49	7676	79	3501	0,43	23
		м2		69,35	0,56	3675	30	94,5	--	--
170	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	53	316,78	2,63	16789	139	3795	0,45	24
		м2		74,78	0,99	3964	52	94,5	--	--
				Кабинет №4. Кабинет информатики.						
181	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от масляной окраски .	2,25	25,70	--	58	--	55	0,18	--
		м2		25,70	--	58	--	94,5	--	--
182	Е0163-6-1	Снятие обоев кабинета мастеров обыкновенного качества и улучшенных	44	16,97	0,07	747	3	704	0,12	5
		м2		16,90	0,02	744	1	94,5	--	--
183	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм.	15	370,50	4,29	5557	64	1225	0,52	8
		м2		84,79	1,64	1272	25	94,5	0,01	--
184	Е0115-64-1	Финишное выравнивание потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 2 мм.	15	144,83	1,49	2172	22	991	0,43	6
		м2		69,35	0,56	1040	8	94,5	--	--
				Коридор 2 этажа.						
192	Е0115-35-1	Разборка стен из гипсовых декоративных плиток	76	128,68	0,88	9780	67	9202	1,76	134
		м2		127,80	0,33	9713	25	94,5	--	--
193	Е0163-11-1	Разборка облицовки панелей из гипсокартонных листов стен и перегородок	71	12,89	1,05	915	75	822	0,07	5
		м2		11,84	0,41	841	29	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			303180				
		Накладные расходы -	Тенге			113909				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25025				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			442 114				

РАЗДЕЛ 3. 3 этаж.

Кабинет отдела кадров.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9,3	316,78	2,63	2946	24	666	0,45	4
		м2		74,78	0,99	695	9	94,5	--	--
206	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	34	316,78	2,63	10771	89	2435	0,45	15
		м2		74,78	0,99	2543	34	94,5	--	--
207	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	1	20,61	0,03	21	--	4	0,02	--
		м2		4,78	--	5	--	81	--	--
				Кабинет зам. директора по учебно-методической работе.						
208	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9,3	316,78	2,63	2946	24	666	0,45	4
		м2		74,78	0,99	695	9	94,5	--	--
216	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	34	316,78	2,63	10771	89	2435	0,45	15
		м2		74,78	0,99	2543	34	94,5	--	--
217	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	1	20,61	0,03	21	--	4	0,02	--
		м2		4,78	--	5	--	81	--	--
				Кабинет №10. Кабинет химии.						
250	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм.	74,5	370,50	4,29	27602	319	6085	0,52	39
		м2		84,79	1,64	6317	122	94,5	0,01	1
251	Е0115-64-1	Финишное выравнивание потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 2 мм.	74,5	144,83	1,49	10790	111	4922	0,43	32
		м2		69,35	0,56	5166	42	94,5	--	--
252	Е0115-180-3	Улучшенная окраска поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	74,5	316,78	2,63	23600	196	5335	0,45	33
		м2		74,78	0,99	5571	74	94,5	--	--
				Кабинет спецтехнологий.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	E0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм.	75	370,50	4,29	27787	322	6126	0,52	39
		м2		84,79	1,64	6359	123	94,5	0,01	1
261	E0115-64-1	Финишное выравнивание потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 2 мм.	75	144,83	1,49	10862	112	4955	0,43	32
		м2		69,35	0,56	5201	42	94,5	--	--
262	E0115-180-3	Улучшенная окраска поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	75	316,78	2,63	23758	197	5370	0,45	34
		м2		74,78	0,99	5609	74	94,5	--	--
263	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	69	17,38	0,93	1199	64	1267	0,11	8
		1м2		16,45	0,14	1135	10	110,7	--	--
264	E0111-11-1	Выравнивание цементных стяжек Экополом.	69	73,40	12,44	5064	858	4942	0,41	28
		м2		60,03	4,67	4142	323	110,7	0,02	2
269	E0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	4	20,61	0,03	82	--	16	0,02	--
		м2		4,78	--	19	--	81	--	--
				Кабинет английского языка.						
270	E0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм.	42	370,50	4,29	15561	180	3430	0,52	22
		м2		84,79	1,64	3561	69	94,5	0,01	--
271	E0115-64-1	Финишное выравнивание потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 2 мм.	42	144,83	1,49	6083	62	2775	0,43	18
		м2		69,35	0,56	2912	24	94,5	--	--
273	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	36	17,38	0,93	626	33	661	0,11	4
		1м2		16,45	0,14	592	5	110,7	--	--
				Кабинет №14.Кабинет физики						
294	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума.	70,5	17,38	0,93	1225	66	1295	0,11	8
		1м2		16,45	0,14	1160	10	110,7	--	--
295	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	70,5	51,33	4,89	3619	345	3689	0,34	24
		1м2		46,44	0,83	3274	59	110,7	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	Е0115-37-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002КЗ.ПЛ.=0,4	Разборка облицовки потолков из гипсовых плит по бетонной поверхности на клее	74,7	230,87	0,78	17246	58	18071	3,44	257
		м2		230,09	0,31	17188	23	105	0,01	1
302	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм.	74,7	370,50	4,29	27676	320	6101	0,52	39
		м2		84,79	1,64	6334	122	94,5	0,01	1
305	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	74,1	16,97	0,07	1257	5	1185	0,12	9
		м2		16,90	0,02	1252	1	94,5	--	--
306	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей	74,1	370,50	4,29	27454	318	6052	0,52	39
		м2		84,79	1,64	6283	121	94,5	0,01	1
				Коридор						
322	Е0115-35-1	Разборка облицовки стен из гипсовых декоративных плиток	76	128,68	0,88	9780	67	9202	1,76	134
		м2		127,80	0,33	9713	25	94,5	--	--
323	Е0163-11-1	Разборка облицовки панелей из гипсокартонных листов стен и перегородок	71	12,89	1,05	915	75	822	0,07	5
		м2		11,84	0,41	841	29	94,5	--	--
324	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен	190	370,50	4,29	70394	815	15518	0,52	99
		м2		84,79	1,64	16110	311	94,5	0,01	1
325	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	190	144,83	1,49	27518	283	12552	0,43	81
		м2		69,35	0,56	13176	107	94,5	--	1
				Кабинет №15. Русская литература.						
328	Е0163-11-1	Разборка облицовки панелей из гипсокартонных листов стен и перегородок	19	12,89	1,05	245	20	220	0,07	1
		м2		11,84	0,41	225	8	94,5	--	--
329	Е0115-35-1	Разборка стен из гипсовых декоративных плиток	23	128,68	0,88	2960	20	2785	1,76	40
		м2		127,80	0,33	2939	8	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333	Е0163-11-2	Разборка облицовки потолков из паролоновых плиток. м2	26	16,57 15,52	1,05 0,41	431 404	27 11	391 94,5	0,10 --	2 --
334	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм. м2	29	370,50 84,79	4,29 1,64	10744 2459	124 47	2369 94,5	0,52 0,01	15 --
338	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	26	17,38 16,45	0,93 0,14	452 428	24 4	477 110,7	0,11 --	3 --
339	Е0157-2-6	Разборка покрытия полов из поливинилхлоридных плиток 1м2	26	52,14 51,21	0,93 0,14	1356 1331	24 4	1478 110,7	0,35 --	9 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			383762				
		Накладные расходы -	Тенге			134301				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31084				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			549 147				

Помещения учебно-бытового корпуса

РАЗДЕЛ 1.1-этаж.

Спортзал.

1	Е0161-25-2	Очистка поверхностей стен и потолков от известковой окраски м2	290	78,94 33,03	45,91 17,96	22893 9579	13314 5207	13973 94,5	0,20 0,10	57 29
2	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от масляной окраски . м2	18	25,70 25,70	-- --	463 463	-- --	437 94,5	0,18 --	3 --
3	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений м2	120	42,68 38,48	0,66 0,11	5121 4618	79 13	4376 94,5	0,24 --	29 --
4	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен м2	343	176,20 84,79	4,29 1,64	60436 29083	1471 562	28014 94,5	0,52 0,01	180 3
5	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен. м2	343	144,83 69,35	1,49 0,56	49678 23785	510 193	22659 94,5	0,43 --	146 1
6	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	343	257,97	2,35	88484	806	14803	0,27	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		44,77	0,90	15356	309	94,5	--	2
				Раздевалка.						
20	Е0161-25-2	Очистка поверхностей стен и потолков от известковой окраски	23	78,94	45,91	1816	1056	1108	0,20	5
		м2		33,03	17,96	760	413	94,5	0,10	2
21	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от масляной окраски .	27,52	25,70	--	707	--	668	0,18	5
		м2		25,70	--	707	--	94,5	--	--
22	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	12	42,68	0,66	512	8	438	0,24	3
		м2		38,48	0,11	462	1	94,5	--	--
23	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен	69	176,20	4,29	12158	296	5635	0,52	36
		м2		84,79	1,64	5850	113	94,5	0,01	1
24	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	69	144,83	1,49	9993	103	4558	0,43	29
		м2		69,35	0,56	4785	39	94,5	--	--
				Актовый зал.						
48	Е0115-37-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002КЗ.П.Л.=0,4	Разборка облицовки потолков из гипсовых плит по бетонной поверхности на клее	144	265,57	0,97	38243	140	36060	3,96	570
		м2		264,61	0,38	38103	55	94,5	0,01	2
49	Е0163-11-1	Разборка облицовки панелей из гипсокартонных листов стен и перегородок	25,28	12,89	1,05	326	27	293	0,07	2
		м2		11,84	0,41	299	10	94,5	--	--
50	Е0115-35-1 к=0,4	Разборка облицовки стен из гипсовых декоративных плиток	168	149,73	2,76	25155	464	23498	2,02	340
		м2		146,97	1,04	24691	174	94,5	0,01	1
57	Е0161-6-3	Ремонт штукатурки стен внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором.	52	747,93	33,98	38892	1767	23892	2,79	145
		м2		480,56	5,65	24989	294	94,5	0,03	2
58	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен	204	176,20	4,29	35944	875	16661	0,52	107
		м2		84,79	1,64	17297	334	94,5	0,01	2
59	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	204	144,83	1,49	29546	303	13477	0,43	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		69,35	0,56	14146	115	94,5	--	1
61	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "ARMSTRONG" с комплектующими	180	374,77	2,76	67458	497	62675	2,02	364
		м2		367,43	1,04	66137	187	94,5	0,01	1
62	С11011-1166 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Прим	Акустические плиты "Армстронг", толщина 20 мм	180	778,00	--	140040	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов зрительного зала из линолеума и релина	180	17,38	0,93	3128	167	3306	0,11	21
		1м2		16,45	0,14	2961	25	110,7	--	--
69	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов сцены из линолеума и релина	36	17,38	0,93	626	33	661	0,11	4
		1м2		16,45	0,14	592	5	110,7	--	--
70	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов сцены.	36	51,33	4,89	1848	176	1884	0,34	12
		1м2		46,44	0,83	1672	30	110,7	0,01	--
71	Е0157-2-1	Разборка деревянных ступеней лестницы на сцену.	3,6	51,33	4,89	185	18	188	0,34	1
		1м2		46,44	0,83	167	3	110,7	0,01	--
72	Е0154-1-4	Разборка деревянного каркаса сцены.	36	423,65	85,61	15251	3082	13703	2,39	86
		м2		338,04	14,40	12169	518	108	0,10	4
				Кондитерский цех..						
94	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок.	3,6	2719,44	399,69	9790	1439	9110	15,88	57
		м3		2319,75	63,00	8351	227	106,2	0,54	2
95	Е0109-46-1	Демонтаж металлических двупольных дверей.	0,2	13268,68	1875,60	2654	375	1448	47,61	10
		т		8797,50	140,63	1760	28	81	10,19	2
98	Е0156-13-1	Снятие наличников	5,5	6,47	0,30	36	2	37	0,04	--
		м		6,17	0,05	34	--	108	--	--
99	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,36	1
		м2		53,33	1,04	101	2	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Коридор 1 этажа.								
116	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от масляной окраски .	18	25,70	--	463	--	437	0,18	3
		м2		25,70	--	463	--	94,5	--	--
117	Е0115-37-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002К=0,4	Разборка облицовки потолков из гипсовых плит по бетонной поверхности на клее	90	265,57	0,97	23902	87	22537	3,96	356
		м2		264,61	0,38	23815	35	94,5	0,01	1
118	Е0115-35-1К=0,4	Разборка стен из гипсовых декоративных плиток	19	149,73	2,76	2845	52	2657	2,02	38
		м2		146,97	1,04	2792	20	94,5	0,01	--
120	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм.	90	176,20	4,29	15858	386	7351	0,52	47
		м2		84,79	1,64	7631	147	94,5	0,01	1
121	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	90	144,83	1,49	13035	134	5946	0,43	38
		м2		69,35	0,56	6241	51	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			717599				
		Накладные расходы -	Тенге			342601				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63612				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1 123 812				
		РАЗДЕЛ 2.2-этаж.								
		Медицинский пункт.								
156	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок.	1,68	2719,44	399,69	4569	671	4251	15,88	27
		м3		2319,75	63,00	3897	106	106,2	0,54	1
157	Е0109-46-1	Демонтаж металлической перегородки из листового железа т. 2 мм.	0,15	13268,68	1875,60	1990	281	1086	47,61	7
		т		8797,50	140,63	1320	21	81	10,19	2
158	Е0156-13-1	Снятие наличников	11	6,47	0,30	71	3	74	0,04	--
		м		6,17	0,05	68	1	108	--	--
159	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	3,78	59,88	6,55	226	25	222	0,36	1
		м2		53,33	1,04	202	4	108	0,01	--
160	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в перегородках с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
		шт		290,70	2,90	581	6	108	0,19	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от масляной окраски .	43	25,70	--	1105	--	1044	0,18	8
		м2		25,70	--	1105	--	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8603				
		Накладные расходы -	Тенге			7311				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			955				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16 869				
	ИТОГО по акту:.		Тенге			2 131 942				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%		Тенге			21 319				
	Итого с затратами на выслугу лет		Тенге			2 153 261				
	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%		Тенге			8 528				
	Итого с затратами на доп. Отпуска		Тенге			2 161 789				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 КМРП=2121/775		Тенге			5 916 329				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге			118 327				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		Тенге			6 034 655				
	Скидка Подрядчика 27%		Тенге			1 629 297				
	Итого со скидкой Подрядчика		Тенге			4 405 360				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		Тенге			528 643				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		Тенге			4 934 003				

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Колледж общественного питания исервиса" акимата города Астаны

Зам. директора _____ Акдаулетов Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.

Технический надзор:
ИП "ТЕХСТРОЙГАРАНТ"
Директор _____ Пугметжанов А.М.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 5 мая 2012г. № 170

Заказчик: ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП "Колледжа общественного питания и сервиса" акимата города Астаны (Работы строительные по ремонту помещений административно-учебного корпуса и учебно-бытового корпуса)

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за август 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№07-02/30	17 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы строительные по ремонту помещений административно-учебного корпуса и учебно-бытового корпуса	12 624 668	6 866 665							824 000	7 690 665

Заказчик:
Заместитель директора ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

_____Акдаулетов Н.Н.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____Каражанов С.К.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт зданий ГККП "Колледжа общественного питания и сервиса" акимата города Астаны (Работы строительные по ремонту помещений административно-учебного корпуса и учебно-бытового корпуса)

Договор о государственных закупках работ №07-02/30 от 17 июня 2016г.

А К Т № 2

выполненных работ

за август 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Помещения административно-учебного корпуса								
		РАЗДЕЛ 1. 1-этаж.								
9	Е0109-36-1	**Монтаж в женском туалете сборно-разборных перегородок металлопластиковых**	6,2728	742,95	47,41	4660	297	3218	3,43	22
		м2		631,35	1,97	3960	12	81	0,03	0
10	С12065-22 Прим	**Металлопластиковые полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8**	6,2728	3320,00	--	20826	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25486				
		Накладные расходы -	Тенге			3218				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1722				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30426				
		РАЗДЕЛ 2. 2 этаж.								
		Библиотека.								
53	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	45	316,78	2,63	14255	118	3222	0,45	20
		м2		74,78	0,99	3365	44	94,5	--	--
54	Е0156-13-1	**Снятие наличников**	16,5	6,47	0,30	107	5	111	0,04	1
		м		6,17	0,05	102	1	108	--	--
55	Е0156-12-1	**Снятие дверных полотен**	5,67	59,88	6,55	340	37	333	0,36	2
		м2		53,33	1,04	302	6	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в перегородках с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	1884	1,96	4
		шт		290,70	2,90	581	1163	108	0,19	0
57	Е0108-17-1	Кладка из камней газоблочных толщиной стен 300 мм при высоте этажа до 4 м	0,72	3766,08	364,89	2712	263	1413	9,71	7
		м3		1710,34	137,81	1231	99	106,2	0,66	--
58	С143003-58 Прим	Газобетонные блоки, 400х200х100 мм	90	163,00	--	14670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,67	238,63	38,90	1353	221	1068	0,92	5
		м2		159,65	14,71	905	83	108	0,15	1
60	Е0109-53-1	Монтаж металлической двери ДМ 21-10.	0,05	17023,17	1416,44	851	71	621	94,42	5
		т		14826,38	497,81	741	25	81	2,44	--
61	С12022-1	Двери распашные ДМ-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	69,5	17,38	0,93	1208	65	1276	0,11	8
		1м2		16,45	0,14	1143	10	110,7	--	--
66	Е0111-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума на клее "Бустилат"	69,5	935,06	6,13	64987	426	5354	0,44	31
		м2		67,28	2,31	4676	161	110,7	0,01	1
67	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	35	125,78	0,20	4402	7	724	0,10	4
		м		18,61	0,09	651	3	110,7	--	--
68	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	4	20,61	0,03	82	--	16	0,02	--
		м2		4,78	--	19	--	81	--	--
				Кабинет №7. Казахского языка.						
77	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	72	17,38	0,93	1251	67	1322	0,11	8
		1м2		16,45	0,14	1184	10	110,7	--	--
78	Е0111-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума на клее "Бустилат"	72	935,06	6,13	67324	441	5546	0,44	32
		м2		67,28	2,31	4844	166	110,7	0,01	1
79	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	35	125,78	0,20	4402	7	724	0,10	4
		м		18,61	0,09	651	3	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	4	20,61	0,03	82	--	16	0,02	--
		м2		4,78	--	19	--	81	--	--
81	Е0156-13-1	Снятие наличников	5,5	6,47	0,30	36	2	37	0,04	--
		м		6,17	0,05	34	--	108	--	--
82	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,36	1
		м2		53,33	1,04	101	2	108	0,01	--
83	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в перегородках с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
84	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	448,56	128,16	848	242	447	1,03	2
		м2		174,40	44,59	330	84	108	0,17	--
85	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Кабинет военной подготовки.						
117	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	36	316,78	2,63	11404	95	2578	0,45	16
		м2		74,78	0,99	2692	36	94,5	--	--
118	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	59	316,78	2,63	18690	155	4225	0,45	26
		м2		74,78	0,99	4412	58	94,5	--	--
119	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	36	17,38	0,93	626	33	661	0,11	4
		1м2		16,45	0,14	592	5	110,7	--	--
120	Е0157-19-5	Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью до 10 м2	36	498,58	1,23	17949	44	1746	0,28	10
		1м2		43,63	0,18	1571	6	110,7	--	--
121	Е0111-36-1	Устройство покрытий пола из утепленного линолеума	36	935,06	6,13	33662	221	2773	0,44	16
		м2		67,28	2,31	2422	83	110,7	0,01	--
122	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	24	125,78	0,20	3019	5	497	0,10	2
		м		18,61	0,09	447	2	110,7	--	--
123	Е0156-13-1	Снятие наличников	5,5	6,47	0,30	36	2	37	0,04	--
		м		6,17	0,05	34	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,36	1
		м2		53,33	1,04	101	2	108	0,01	--
125	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в перегородках с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
126	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	2,9	20,61	0,03	60	--	11	0,02	--
		м2		4,78	--	14	--	81	--	--
127	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	448,56	128,16	848	242	447	1,03	2
		м2		174,40	44,59	330	84	108	0,17	--
128	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Мажіліс залы.								
132	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	2,91	20,61	0,03	60	--	11	0,02	--
		м2		4,78	--	14	--	81	--	--
		Приемная директора.								
139	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в перегородках с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
140	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	448,56	128,16	848	242	447	1,03	2
		м2		174,40	44,59	330	84	108	0,17	--
141	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок санузла.	0,28	2719,44	399,69	761	112	709	15,88	4
		м3		2319,75	63,00	650	18	106,2	0,54	--
143	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов санузла из керамических плиток	5,4	116,63	10,56	630	57	644	0,70	4
		1м2		106,07	1,67	573	9	110,7	0,01	--
144	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	5,4	1064,11	14,85	5746	80	1472	1,54	8
		1м2		243,95	2,32	1317	13	110,7	0,02	--
145	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен туалета глазурованными керамическими плитками.	8,5	1129,64	2,63	9602	22	3084	2,30	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		382,95	0,99	3255	8	94,5	--	--
146	Е0115-180-3	Улучшенная окраска поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	11,5	316,78	2,63	3643	30	823	0,45	5
		м2		74,78	0,99	860	11	94,5	--	--
				Кабинет №3.						
167	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	2,91	20,61	0,03	60	--	11	0,02	--
		м2		4,78	--	14	--	81	--	--
				Кабинет №4. Кабинет информатики.						
177	Е0156-13-1	Снятие наличников	11	6,47	0,30	71	3	74	0,04	--
		м		6,17	0,05	68	1	108	--	--
178	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	3,78	59,88	6,55	226	25	222	0,36	1
		м2		53,33	1,04	202	4	108	0,01	--
179	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в перегородках с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	0
180	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	303,65	103,92	1148	393	801	0,92	3
		м2		159,65	36,46	603	138	108	0,15	1
185	Е0115-180-3	Улучшенная окраска поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	93	316,78	2,63	29460	244	6659	0,45	42
		м2		74,78	0,99	6955	92	94,5	--	--
188	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	5	20,61	0,03	103	--	19	0,02	--
		м2		4,78	--	24	--	81	--	--
				Коридор 2 этажа.						
194	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен	190	370,50	4,29	70394	815	15518	0,52	99
		м2		84,79	1,64	16110	311	94,5	0,01	1
195	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	190	144,83	1,49	27518	283	12552	0,43	81
		м2		69,35	0,56	13176	107	94,5	--	1
196	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	190	316,78	2,63	60188	499	13605	0,45	85
		м2		74,78	0,99	14209	188	94,5	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	E0115-180-3	**Улучшенная окраска поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	98	316,78	2,63	31044	257	7017	0,45	44
		м2		74,78	0,99	7329	97	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			556695				
		Накладные расходы -	Тенге			102247				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39536				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			698 478				
		РАЗДЕЛ 3. 3 этаж.								
		Кабинет отдела кадров.								
200	E0111-36-1	**Устройство покрытий пола из утепленного линолеума**	9,3	935,06	6,13	8696	57	716	0,44	4
		м2		67,28	2,31	626	22	110,7	0,01	--
201	E0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	12,2	125,78	0,20	1534	2	252	0,10	1
		м		18,61	0,09	227	1	110,7	--	--
		Кабинет зам. директора по учебно-методической работе.								
211	E0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	12,2	125,78	0,20	1534	2	252	0,10	1
		м		18,61	0,09	227	1	110,7	--	--
		Методический кабинет.								
218	E0156-13-1	**Снятие наличников**	11	6,47	0,30	71	3	74	0,04	--
		м		6,17	0,05	68	1	108	--	--
219	E0156-12-1	**Снятие дверных полотен**	3,68	59,88	6,55	220	24	216	0,36	1
		м2		53,33	1,04	196	4	108	0,01	--
220	E0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок в перегородках с отбивкой штукатурки в откосах**	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
		шт		290,70	2,90	581	6	108	0,19	--
221	E0110-23-2	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	2,52	303,65	103,92	765	262	534	0,92	2
		м2		159,65	36,46	402	92	108	0,15	--
222	E0155-3-1	**Разборка стеклянных перегородок.**	0,442	2719,44	399,69	1202	177	1118	15,88	7
		м3		2319,75	63,00	1025	28	106,2	0,54	--
223	E0156-13-1	**Снятие наличников**	5,5	6,47	0,30	36	2	37	0,04	--
		м		6,17	0,05	34	--	108	--	--
224	E0156-12-1	**Снятие дверных полотен**	2,52	59,88	6,55	151	17	148	0,36	1
		м2		53,33	1,04	134	3	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в перегородках с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
228	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	26	16,97	0,07	441	2	416	0,12	3
		м2		16,90	0,02	439	1	94,5	--	--
229	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен	52	370,50	4,29	19266	223	4247	0,52	27
		м2		84,79	1,64	4409	85	94,5	0,01	--
230	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	52	144,83	1,49	7531	77	3435	0,43	22
		м2		69,35	0,56	3606	29	94,5	--	--
231	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	52	316,78	2,63	16473	137	3723	0,45	23
		м2		74,78	0,99	3889	51	94,5	--	--
232	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	2,91	20,61	0,03	60	--	11	0,02	--
		м2		4,78	--	14	--	81	--	--
233	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм.	28	370,50	4,29	10374	120	2287	0,52	15
		м2		84,79	1,64	2374	46	94,5	0,01	--
234	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	28	144,83	1,49	4055	42	1850	0,43	12
		м2		69,35	0,56	1942	16	94,5	--	--
235	Е0115-180-3	Улучшенная окраска поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	28	316,78	2,63	8870	74	2005	0,45	13
		м2		74,78	0,99	2094	28	94,5	--	--
237	Е0111-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума	25,6	935,06	6,13	23938	157	1972	0,44	11
		м2		67,28	2,31	1722	59	110,7	0,01	--
238	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	20	125,78	0,20	2516	4	414	0,10	2
		м		18,61	0,09	372	2	110,7	--	--
239	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	2	101,94	0,03	204	--	8	0,02	--
		м2		86,11	--	172	--	4,5	--	--
240	Е0169-9-4	Конопатка, запенивание щелей в окнах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	17	59,14	0,77	1005	13	716	0,24	4
		м		46,67	0,11	793	2	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабинет №9. Кабинет дизайна.								
241	Е0115-180-3	Улучшенная окраска поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	54,5	316,78	2,63	17264	143	3902	0,45	24
		м2		74,78	0,99	4076	54	94,5	--	--
243	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	63,1	316,78	2,63	19989	166	4518	0,45	28
		м2		74,78	0,99	4719	62	94,5	--	--
244	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115	3,88	20,99	0,03	81	--	15	0,02	--
		м2		4,78	--	19	--	81	--	--
		Кабинет №10. Кабинет химии.								
258	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	47,5	125,78	0,20	5974	10	983	0,10	5
		м		18,61	0,09	884	4	110,7	--	--
259	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	3,88	20,61	0,03	80	--	15	0,02	--
		м2		4,78	--	19	--	81	--	--
		Кабинет спецтехнологий.								
265	С143002-62	Сухие смеси для наливных полов-первоначальное выравнивание оснований	207	42,00	--	8694	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
266	С143002-63	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	138	49,00	--	6762	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
267	Е0111-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума	69	935,06	6,13	64519	423	5315	0,44	30
		м2		67,28	2,31	4642	160	110,7	0,01	1
268	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	36	125,78	0,20	4528	7	745	0,10	4
		м		18,61	0,09	670	3	110,7	--	--
		Кабинет английского языка.								
272	Е0115-180-3	Улучшенная окраска поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	42	316,78	2,63	13305	110	3007	0,45	19
		м2		74,78	0,99	3141	41	94,5	--	--
274	Е0111-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума	36	935,06	6,13	33662	221	2773	0,44	16
		м2		67,28	2,31	2422	83	110,7	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	24	125,78	0,20	3019	5	497	0,10	2
		м		18,61	0,09	447	2	110,7	--	--
276	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	1	20,61	0,03	21	--	4	0,02	--
		м2		4,78	--	5	--	81	--	--
				Кабинет №13.Арнайы пандер						
277	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума.	72	17,38	0,93	1251	67	1322	0,11	8
		1м2		16,45	0,14	1184	10	110,7	--	--
282	Е0111-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума	72	935,06	6,13	67324	441	5546	0,44	32
		м2		67,28	2,31	4844	166	110,7	0,01	1
283	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	36,2	125,78	0,20	4553	7	749	0,10	4
		м		18,61	0,09	674	3	110,7	--	--
284	Е0115-37-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разборка облицовки потолков из гипсовых плит по бетонной поверхности на клее	76,13	230,40	0,31	17541	24	16562	3,44	262
		м2		230,09	0,12	17517	9	94,5	0,01	1
288	Е0115-35-1	Разборка облицовки стен из гипсовых декоративных плиток	38,4	148,08	1,11	5686	42	5348	2,02	78
		м2		146,97	0,42	5644	16	94,5	0,01	--
289	Е0163-11-1	Разборка облицовки панелей из гипсокартонных листов стен и перегородок	12	12,89	1,05	155	13	139	0,07	1
		м2		11,84	0,41	142	5	94,5	--	--
290	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей	50,4	370,50	4,29	18673	216	4116	0,52	26
		м2		84,79	1,64	4273	83	94,5	0,01	--
291	Е0115-80-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание стен из сухих финишных смесей.	50,4	189,43	1,56	9547	78	5288	0,58	29
		м2		110,63	0,39	5576	20	94,5	--	--
292	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	50,4	316,78	2,63	15966	132	3609	0,45	23
		м2		74,78	0,99	3769	50	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115	4	20,99	0,03	84	--	16	0,02	--
		м2		4,78	--	19	--	81	--	--
				Кабинет №14.Кабинет физики						
296	Е0111-11-1	Выравнивание цементных стяжек Экополом.	70,5	73,40	12,44	5175	877	5050	0,41	29
		м2		60,03	4,67	4232	330	110,7	0,02	2
297	С143002-62	Сухие смеси для наливных полов-первоначальное выравнивание оснований	211,5	42,00	--	8883	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
298	С143002-63	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	141	49,00	--	6909	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
299	Е0111-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума	70,5	935,06	6,13	65922	432	5431	0,44	31
		м2		67,28	2,31	4743	163	110,7	0,01	1
300	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	36,2	125,78	0,20	4553	7	749	0,10	4
		м		18,61	0,09	674	3	110,7	--	--
303	Е0115-64-1	Финишное выравнивание потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 2 мм.	74,7	144,83	1,49	10819	111	4935	0,43	32
		м2		69,35	0,56	5180	42	94,5	--	--
304	Е0115-180-3	Улучшенная окраска поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	74,7	316,78	2,63	23663	196	5349	0,45	34
		м2		74,78	0,99	5586	74	94,5	--	--
307	Е0115-80-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание стен из сухих финишных смесей.	74,1	189,43	1,56	14037	115	7774	0,58	43
		м2		110,63	0,39	8198	29	94,5	--	--
308	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	74,1	316,78	2,63	23473	195	5306	0,45	33
		м2		74,78	0,99	5542	73	94,5	--	--
309	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115	4	20,99	0,03	84	--	16	0,02	--
		м2		4,78	--	19	--	81	--	--
				Кабинет заведующей отделением по учебной части.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума.	9,2	17,38	0,93	160	9	169	0,11	1
		1м2		16,45	0,14	151	1	110,7	--	--
314	Е0111-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума	9,2	935,06	6,13	8603	56	709	0,44	4
		м2		67,28	2,31	619	21	110,7	0,01	--
315	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	12,2	125,78	0,20	1534	2	252	0,10	1
		м		18,61	0,09	227	1	110,7	--	--
316	Е0163-11-2	Разборка облицовки потолков из паролоновых плиток.	9,2	16,57	1,05	152	10	138	0,10	1
		м2		15,52	0,41	143	4	94,5	--	--
317	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	27	16,97	0,07	458	2	432	0,12	3
		м2		16,90	0,02	456	1	94,5	--	--
318	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей	27	370,50	4,29	10003	116	2205	0,52	14
		м2		84,79	1,64	2289	44	94,5	0,01	--
319	Е0115-80-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание стен из сухих финишных смесей.	27	189,43	1,56	5115	42	2833	0,58	16
		м2		110,63	0,39	2987	10	94,5	--	--
320	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	27	316,78	2,63	8553	71	1933	0,45	12
		м2		74,78	0,99	2019	27	94,5	--	--
321	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115	1	20,99	0,03	21	--	4	0,02	--
		м2		4,78	--	5	--	81	--	--
				Коридор						
326	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	190	316,78	2,63	60188	499	13605	0,45	85
		м2		74,78	0,99	14209	188	94,5	--	1
327	Е0115-180-3	Улучшенная окраска поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	98	316,78	2,63	31044	257	7017	0,45	44
		м2		74,78	0,99	7329	97	94,5	--	--
				Кабинет №15. Русская литература.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен	61	370,50	4,29	22600	262	4982	0,52	32
		м2		84,79	1,64	5172	100	94,5	0,01	--
331	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	61	144,83	1,49	8835	91	4030	0,43	26
		м2		69,35	0,56	4230	34	94,5	--	--
332	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	61	316,78	2,63	19324	160	4368	0,45	27
		м2		74,78	0,99	4562	60	94,5	--	--
335	Е0115-64-1	Финишное выравнивание потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 2 мм.	29	144,83	1,49	4200	43	1916	0,43	12
		м2		69,35	0,56	2011	16	94,5	--	--
336	Е0115-180-3	Улучшенная окраска поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	29	316,78	2,63	9187	76	2077	0,45	13
		м2		74,78	0,99	2169	29	94,5	--	--
337	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	3	20,61	0,03	62	--	12	0,02	--
		м2		4,78	--	14	--	81	--	--
340	Е0111-11-1	Выравнивание цементных стяжек Экополом.	26	73,40	12,44	1908	323	1862	0,41	11
		м2		60,03	4,67	1561	122	110,7	0,02	1
341	С143002-62	Сухие смеси для наливных полов-первоначальное выравнивание оснований	78	42,00	--	3276	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
342	С143002-63	Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований	52	49,00	--	2548	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
343	Е0111-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума	26	935,06	6,13	24312	159	2003	0,44	11
		м2		67,28	2,31	1749	60	110,7	0,01	--
344	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	23	125,78	0,20	2893	5	476	0,10	2
		м		18,61	0,09	428	2	110,7	--	--
				Другие.строительные работы.						
348	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве отделочных работ	1700	6,08	--	10336	--	9302	0,05	78
		м2		6,08	--	10336	--	90	--	--
349	Е0101-162-2	Вынос мусора вручную из помещений учебного корпуса на расстояние до 30 м	8,5	338,96		2881	--	2930	2,17	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн		338,96	--	2881	--	101,7	--	--
350	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8,5	271,00	--	2304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
351	С010333-А25-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	8,5	735,42	--	6251	--	1256	3,45	29
		т		164,22	--	1396	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			838849				
		Накладные расходы -	Тенге			188972				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61669				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 089 490				

Помещения учебно-бытового корпуса

7	Е0162-7-2	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов	490	103,19	0,09	50565	44	29515	0,39	193
		м2		63,72	0,02	31223	10	94,5	--	--
8	Е0156-13-1	Снятие наличников	11	6,47	0,30	71	3	74	0,04	--
		м		6,17	0,05	68	1	108	--	--
9	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	5,25	59,88	6,55	314	34	308	0,36	2
		м2		53,33	1,04	280	5	108	0,01	--
10	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в перегородках с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	0
11	Е0110-23-2	Установка блоков внутренних дверных проемах в каменных стенах	2,625	238,63	38,90	626	102	494	0,92	2
		м2		159,65	14,71	419	39	108	0,19	1
12	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,625	4010,00	--	10526	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей уголков, радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	26,6	20,61	0,03	548	1	103	0,02	1
		м2		4,78	--	127	--	81	--	--
18	Е0162-11-5	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	290	108,59	0,11	31491	32	17767	0,40	116
		м2		64,80	0,03	18792	9	94,5	--	--
19	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	72	125,78	0,20	9056	14	1490	0,10	7
		м		18,61	0,09	1340	6	110,7	--	--
				Раздевалка.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0162-7-2	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов	69	103,19	0,09	7120	6	4156	0,39	27
		м2		63,72	0,02	4397	1	94,5	--	--
26	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	29	304,08	2,91	8818	84	2590	0,56	16
		м2		93,41	1,10	2709	32	94,5	0,01	--
27	Е0156-13-1	Снятие наличников	22	6,47	0,30	142	7	148	0,04	1
		м		6,17	0,05	136	1	108	--	--
28	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	10,5	59,88	6,55	629	69	617	0,36	4
		м2		53,33	1,04	560	11	108	0,01	--
29	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в перегородках с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
		шт		290,70	2,90	581	6	108	0,19	0
30	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	3,4245	303,65	103,92	1040	356	725	0,92	3
		м2		159,65	36,46	547	125	108	0,15	1
31	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,4245	4010,00	--	13732	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0156-2-2	Снятие оконного стеклопакета остекленного	1,27	74,90	6,81	95	9	95	0,46	1
		м2		68,09	1,08	86	1	108	0,01	--
33	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	1,27	415,36	23,43	528	30	251	1,05	1
		м2		175,10	7,73	222	10	108	0,04	--
34	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	1,27	6433,00	--	8170	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок холодного и горячего водопровода из пластиковых труб с диаметром 25 мм.	24	265,56	0,54	6374	13	3505	0,70	17
		м		126,68	0,09	3040	2	115,2	--	--
38	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	13,25	1064,11	14,85	14100	197	3612	1,54	20
		1м2		243,95	2,32	3232	31	110,7	0,02	--
39	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен душевой, туалета глазурованными керамическими плитками.	65,34	1129,64	2,63	73810	172	23707	2,30	150
		м2		382,95	0,99	25022	65	94,5	--	--
44	Е0117-2-3	Установка смесителей (2 - с душевыми сетками)	3	1812,61	1,96	5438	6	501	0,81	2
		шт		144,90	--	435	--	115,2	--	--
45	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	2	764,59	1,79	1529	4	273	0,64	1
		м		117,74	0,67	235	1	115,2	--	--
46	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6	636,63	0,80	3820	5	846	0,67	4
		м		122,13	0,31	733	2	115,2	--	--
47	Е0115-179-4	Окраска радиаторов и труб отопления эмалиевыми красками.	3,5	139,12	--	487	--	113	0,20	1
		м2		132,86	--	465	--	24,3	--	--
				Актовый зал.						
51	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	17,28	74,90	6,81	1294	118	1291	0,46	8
		м2		68,09	1,08	1177	19	108	0,01	--
52	Е0156-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	7	593,40	21,45	4154	150	4350	3,82	27
		шт		571,95	3,40	4004	24	108	0,03	--
55	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях металлопластиковых оконных блоков со створкой в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	10,4	388,86	40,66	4044	423	3573	1,84	19
		м2		302,74	15,36	3148	160	108	0,12	1
56	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	10,4	5206,00	--	54142	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0156-13-1	Снятие наличников	5,5	6,47	0,30	36	2	37	0,04	--
		м		6,17	0,05	34	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	4,74	59,88	6,55	284	31	278	0,36	2
		м2		53,33	1,04	253	5	108	0,01	--
86	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в перегородках с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
		шт		290,70	2,90	581	6	108	0,19	--
87	Е0169-4-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах для установки перемычки из уголков 125х125 мм.	4	819,55	546,58	3278	2186	1725	1,85	7
		м		272,97	206,12	1092	824	90	1,13	5
88	Е0109-61-12	Установка металлической перемычки над дверным проемом из двух уголков №125	0,0764	24126,02	6858,29	1843	524	880	74,98	6
		т		14024,25	192,10	1071	15	81	0,83	--
89	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0764	147100,00	--	11238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0155-3-1	Разборка кирпичной кладки стен - уширение дверного проема.	0,4	2719,44	399,69	1088	160	1012	15,88	6
		м3		2319,75	63,00	928	25	106,2	0,54	--
91	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,85	303,65	103,92	865	296	604	0,92	3
		м2		159,65	36,46	455	104	108	0,15	--
92	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,85	4010,00	--	11429	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	3,4	20,61	0,03	70	--	13	0,02	--
		м2		4,78	--	16	--	81	--	--
				Кондитерский цех..						
100	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в перегородках с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
103	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	12	116,63	10,56	1400	127	1431	0,70	8
		1м2		106,07	1,67	1273	20	110,7	0,01	--
104	Е65-10-1	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,07	62,52	0,22	4	--	1	73,00	5
		100м		62,30	0,07	4	--	12	0,05	--
105	Е65-10-2	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,02	60,29	0,29	1	--	--	70,60	1
		100м		60,00	0,09	1	--	--	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	9	764,59	1,79	6881	16	1228	0,64	6
		м		117,74	0,67	1060	6	115,2	--	--
107	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	1	636,63	0,80	637	1	141	0,67	1
		м		122,13	0,31	122	--	115,2	--	--
108	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	12	1064,11	14,85	12769	178	3271	1,54	18
		1м2		243,95	2,32	2927	28	110,7	0,02	--
109	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен	122	176,20	4,29	21496	523	9964	0,52	64
		м2		84,79	1,64	10344	200	94,5	0,01	1
110	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	122	144,83	1,49	17670	181	8060	0,43	52
		м2		69,35	0,56	8460	69	94,5	--	--
111	Е0162-7-1	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 процентов	122	68,83	0,07	8398	9	4764	0,25	30
		м2		41,30	0,02	5039	2	94,5	--	--
112	Е0162-8-1	Улучшенная масляная окраска потолков за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 процентов	82	78,04	0,07	6399	6	3849	0,30	24
		м2		49,65	0,02	4071	2	94,5	--	--
113	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	2	20,61	0,03	41	--	8	0,02	--
		м2		4,78	--	10	--	81	--	--
114	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	303,65	103,92	574	196	400	0,92	2
		м2		159,65	36,46	302	69	108	0,15	--
115	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0163-11-1	Разборка облицовки панелей из гипсокартонных листов стен и перегородок	17	12,89	1,05	219	18	197	0,07	1
		м2		11,84	0,41	201	7	94,5	--	--
122	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	90	316,78	2,63	28510	236	6444	0,45	40
		м2		74,78	0,99	6731	89	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	E0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен	37	176,20	4,29	6519	159	3022	0,52	19
		м2		84,79	1,64	3137	61	94,5	0,01	--
124	E0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	37	144,83	1,49	5359	55	2444	0,43	16
		м2		69,35	0,56	2566	21	94,5	--	--
125	E0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	37	316,78	2,63	11721	97	2649	0,45	17
		м2		74,78	0,99	2767	37	94,5	--	--
126	E0162-7-1	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 процентов	27	68,83	0,07	1858	2	1054	0,25	7
		м2		41,30	0,02	1115	1	94,5	--	--
		Лестничные клетки								
127	E0162-36-1	Очистка вручную ступеней лестничифх клеток от масляной окраски .	33	25,70	--	848	--	801	0,18	6
		м2		25,70	--	848	--	94,5	--	--
128	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	4	116,63	10,56	467	42	477	0,70	3
		1м2		106,07	1,67	424	7	110,7	0,01	--
129	E0159-5-1	Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	22	74,17	4,98	1632	110	1247	0,47	10
		м		69,19	0,79	1522	17	81	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			485702				
		Накладные расходы -	Тенге			158008				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38623				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			682 333				
		РАЗДЕЛ 2.2-этаж.								
		Лаборатория кулинарии.								
133	E0163-11-1	Разборка облицовки панелей из гипсокартонных листов стен и перегородок	22	12,89	1,05	284	23	255	0,07	2
		м2		11,84	0,41	260	9	94,5	--	--
134	E0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен	86	176,20	4,29	15153	369	7024	0,52	45
		м2		84,79	1,64	7292	141	94,5	0,01	1
135	E0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	86	144,83	1,49	12456	128	5681	0,43	37
		м2		69,35	0,56	5964	48	94,5	--	--
136	E0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	86	316,78	2,63	27243	226	6158	0,45	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		74,78	0,99	6431	85	94,5	--	--
137	Е0156-13-1	Снятие наличников	5,5	6,47	0,30	36	2	37	0,04	--
		м		6,17	0,05	34	--	108	--	--
138	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,36	1
		м2		53,33	1,04	101	2	108	0,01	--
139	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в перегородках с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
140	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	303,65	103,92	574	196	400	0,92	2
		м2		159,65	36,46	302	69	108	0,15	--
141	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм.	105	176,20	4,29	18501	450	8576	0,52	55
		м2		84,79	1,64	8903	172	94,5	0,01	1
144	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	105	144,83	1,49	15207	156	6937	0,43	45
		м2		69,35	0,56	7281	59	94,5	--	--
145	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	105	316,78	2,63	33262	276	7518	0,45	47
		м2		74,78	0,99	7852	104	94,5	--	1
146	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	10	20,61	0,03	206	--	39	0,02	--
		м2		4,78	--	48	--	81	--	--
147	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	90	17,38	0,93	1564	84	1653	0,11	10
		1м2		16,45	0,14	1481	13	110,7	--	--
148	Е0111-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума на клее "Бустилат"	18	935,06	6,13	16831	110	1387	0,44	8
		м2		67,28	2,31	1211	42	110,7	0,01	--
149	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	50	125,78	0,20	6289	10	1035	0,10	5
		м		18,61	0,09	930	4	110,7	--	--
150	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	72	1064,11	14,85	76616	1069	19629	1,54	111
		1м2		243,95	2,32	17564	167	110,7	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е57-24-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	36	3194,11	1,37	114988	49	97	28,96	1043
		м		22,15	0,41	797	15	12	0,23	8
				Медицинский пункт.						
164	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	25	17,38	0,93	435	23	459	0,11	3
		1м2		16,45	0,14	411	4	110,7	--	--
165	Е0111-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума на клее "Бустилат"	36	935,06	6,13	33662	221	2773	0,44	16
		м2		67,28	2,31	2422	83	110,7	0,01	--
166	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	30	125,78	0,20	3773	6	621	0,10	3
		м		18,61	0,09	558	3	110,7	--	--
169	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	303,65	103,92	1148	393	801	0,92	3
		м2		159,65	36,46	603	138	108	0,15	1
170	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010,00	--	15158	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен	124	176,20	4,29	21848	532	10128	0,52	65
		м2		84,79	1,64	10514	203	94,5	0,01	1
176	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	124	144,83	1,49	17959	184	8192	0,43	53
		м2		69,35	0,56	8599	70	94,5	--	--
178	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	124	316,78	2,63	39281	326	8879	0,45	56
		м2		74,78	0,99	9273	122	94,5	--	1
179	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	1,2	20,61	0,03	25	--	5	0,02	--
		м2		4,78	--	6	--	81	--	--
				Коридор 2 этажа.						
191	Е0115-37-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002К=0,4.	Разборка облицовки потолков из гипсовых плит по бетонной поверхности на клее	33,6	265,57	0,97	8923	33	8414	3,96	133
		м2		264,61	0,38	8891	13	94,5	0,01	--
192	Е0163-11-2	Разборка облицовки потолков из паролоновых плиток.	38	16,57	1,05	630	40	572	0,10	4
		м2		15,52	0,41	590	16	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е0163-11-1	Разборка облицовки стен из полированных древесно-стружечных плит	24	12,89	1,05	309	25	278	0,07	2
		м2		11,84	0,41	284	10	94,5	--	--
194	Е63-12-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	7	62,81	14,11	440	99	44	74,30	520
		м2		48,70	4,23	341	30	12	2,34	16
195	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от масляной окраски .	33	25,70	--	848	--	801	0,18	6
		м2		25,70	--	848	--	94,5	--	--
196	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм.	33,6	176,20	4,29	5920	144	2744	0,52	18
		м2		84,79	1,64	2849	55	94,5	0,01	--
197	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	33,6	144,83	1,49	4866	50	2220	0,43	14
		м2		69,35	0,56	2330	19	94,5	--	--
198	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	33,6	316,78	2,63	10644	88	2406	0,45	15
		м2		74,78	0,99	2513	33	94,5	--	--
199	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен	88	176,20	4,29	15505	377	7187	0,52	46
		м2		84,79	1,64	7461	144	94,5	0,01	1
200	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	88	144,83	1,49	12745	131	5814	0,43	37
		м2		69,35	0,56	6102	49	94,5	--	--
201	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	88	316,78	2,63	27877	231	6301	0,45	39
		м2		74,78	0,99	6581	87	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			569219				
		Накладные расходы -	Тенге			135493				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42283				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			746 995				
		РАЗДЕЛ 3.Прочие строительные работы.								
202	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве отделочных работ	1353	6,08	--	8226	--	7404	0,05	62
		м2		6,08	--	8226	--	90	--	--
203	Е0101-162-2	Вынос мусора вручную из помещений учебного корпуса на расстояние до 30 м	44,71	338,96	--	15155	--	15413	2,17	97
		тн		338,96	--	15155	--	101,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	87,58	33,88	33,88	2967	2967	1869	--	--
		т		--	23,71	--	2077	90	0,50	44
205	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	87,58	48,25	48,25	4226	4226	2662	--	--
		т		--	33,78	--	2958	90	0,71	62
206	Е010332-А10-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	87,58	127,38	127,38	11156	11156	2008	--	--
		т		--	25,48	--	2231	90	0,53	47
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			41730				
		Накладные расходы -	Тенге			29356				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4265				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			75351				
	ИТОГО по акту:.		**Тенге**			**3 323 073**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%		Тенге			33 231				
	Итого с затратами на выслугу лет		Тенге			3 356 304				
	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%		Тенге			13 292				
	Итого с затратами на доп. Отпуска		Тенге			3 369 596				
	Итого в текущих ценах к= 1,997873		Тенге			6 732 025				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге			134 640				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		Тенге			6 866 665				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		Тенге			824 000				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		Тенге			7 690 665				

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Колледж общественного питания исервиса" акимата города Астаны

Зам. директора _____ Акдаулетов Н.Н.

Технический надзор:
ИП "ТЕХСТРОЙГАРАНТ"
Директор _____ Нугметжанов А.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.