Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 5 мая 2012г. № 170

Заказчик: ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГККП "Колледжа общественного питания и сервиса" акимата города Астаны (Работы строительные по ремонту помещений административно-учебного корпуса и учебно-бытового корпуса)

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг и выполненных работ
за сентябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		№07-02/30	17 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы строительные по ремонту помещений административно-учебного корпуса и учебно-бытового корпуса	24 371 938,08	10 488 634,00							1 258 636,08	11 747 270,08

Заказчик:
Заместитель директора ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

_____ Акдаулетов Н.Н.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

_____ Каражанов С.К.

М.П.

Заказчик: ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

Подрядчик: ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Наименование стройки : Капитальный ремонт зданий ГККП "Колледжа общественного питания и сервиса" акимата города Астаны (Работы строительные по ремонту помещений административно-учебного корпуса и учебно-бытового корпуса)

Договор о государственных закупках работ №07-02/30 от 17 июня 2016г.

А К Т № 3

выполненных работ

за сентябрь 2016 года

Форма 4

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
		рабочих, обслуживаю-щих машины								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Помещения административно-учебного корпуса								
		РАЗДЕЛ 1. 1-этаж.								
		Кабинет №1. Швейный цех.								
25	Е0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума.**	72	17,38	0,93	1251	67	1322	0,11	8
		1м2		16,45	0,14	1184	10	110,7	--	--
26	Е0111-21-1	**Выравнивание цементных стяжек полов полимерцементными однослойными наливными покрытиями толщиной 4 мм**	72	500,48	60,81	36035	4379	10849	0,69	50
		м2		113,33	22,79	8160	1641	110,7	0,11	8
27	Е0111-36-1	**Устройство покрытий пола из линолеума на клее "Бустилат"**	72	935,06	6,13	67324	441	5546	0,44	32
		м2		67,28	2,31	4844	166	110,7	0,01	1
28	Е0111-40-1	**Устройство пластиковых плинтусов .**	20	125,78	0,20	2516	4	414	0,10	2
		м		18,61	0,09	372	2	110,7	--	--
29	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	72	304,08	2,91	21894	210	6431	0,56	41
		м2		93,41	1,10	6726	79	94,5	0,01	--
30	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	94	316,78	2,63	29777	247	6731	0,45	42
		м2		74,78	0,99	7030	93	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115	2,4	20,99	0,03	50	--	9	0,02	--
		м2		4,78	--	11	--	81	--	--
		Кабинет №2. Учебная аудитория.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			158847				
		Накладные расходы -	Тенге			31302				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11409				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			201 558				
		РАЗДЕЛ 2. 2 этаж.								
		Кабинет №7. Казахского языка.								
87	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм.	9,3	370,50	4,29	3446	40	760	0,52	5
		м2		84,79	1,64	789	15	94,5	0,01	--
88	Е0115-64-1	Финишное выравнивание потолков из сухих гипсовых смесей толщиной до 2 мм.	9,3	144,83	1,49	1347	14	614	0,43	4
		м2		69,35	0,56	645	5	94,5	--	--
89	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	9,3	316,78	2,63	2946	24	666	0,45	4
		м2		74,78	0,99	695	9	94,5	--	--
91	Е0157-19-5	Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью до 10 м2	9,3	498,58	1,23	4637	11	451	0,28	3
		1м2		43,63	0,18	406	2	110,7	--	--
92	Е0111-36-1	Устройство покрытий пола из утепленного линолеума	9,3	935,06	6,13	8696	57	716	0,44	4
		м2		67,28	2,31	626	22	110,7	0,01	--
93	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	12,2	125,78	0,20	1534	2	252	0,10	1
		м		18,61	0,09	227	1	110,7	--	--
94	Е0163-11-1	Разборка облицовки панелей из гипсокартонных листов стен и перегородок	5	12,89	1,05	64	5	58	0,07	--
		м2		11,84	0,41	59	2	94,5	--	--
95	Е0115-35-1	Разборка стен из гипсовых декоративных плиток	5,5	128,68	0,88	708	5	666	1,76	10
		м2		127,80	0,33	703	2	94,5	--	--
96	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих гипсовых смесей толщиной до 4 мм стен	34	370,50	4,29	12597	146	2777	0,52	18
		м2		84,79	1,64	2883	56	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	34	144,83	1,49	4924	51	2246	0,43	14
		м2		69,35	0,56	2358	19	94,5	--	--
98	Е0115-180-3	Улучшенная окраска выровненных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	34	316,78	2,63	10771	89	2435	0,45	15
		м2		74,78	0,99	2543	34	94,5	--	--
99	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	1	20,61	0,03	21	--	4	0,02	--
		м2		4,78	--	5	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			51691				
		Накладные расходы -	Тенге			11645				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			67 136				
		РАЗДЕЛ 3. 3 этаж.								
		Лестничные клетки.								
345	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	2	116,63	10,56	233	21	239	0,70	1
		1м2		106,07	1,67	212	3	110,7	0,01	--
346	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	2	1064,11	14,85	2128	30	545	1,54	3
		1м2		243,95	2,32	488	5	110,7	0,02	--
347	Е0159-5-1	Ремонт металлических лестничных перил из нержавеющей стали массой 1м до 60 кг	31	74,17	4,98	2299	154	1757	0,47	15
		м		69,19	0,79	2145	24	81	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4660				
		Накладные расходы -	Тенге			2541				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7 633				

Помещения учебно-бытового корпуса

		РАЗДЕЛ 1.1-этаж.								
		Актовый зал.								
60	Е0162-7-2	Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов	204	103,19	0,09	21051	18	12288	0,39	80
		м2		63,72	0,02	12999	4	94,5	--	--
79	Е0111-36-1	Устройство покрытий пола зрительного зала и сцены из линолеума на клее "Бустилат"	180	935,06	6,13	168311	1103	13866	0,44	79
		м2		67,28	2,31	12110	416	110,7	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	54	680,49	3,70	36747	200	2792	0,22	12
		м2		45,55	1,15	2460	62	110,7	0,01	--
81	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	84	125,78	0,20	10565	17	1738	0,10	9
		м		18,61	0,09	1563	7	110,7	--	--
				Лестничные клетки						
130	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	34	1064,11	14,85	36180	505	9269	1,54	52
		1м2		243,95	2,32	8294	79	110,7	0,02	1
131	Е0159-12-1	Установка лестничных ограждений из нержавеющей стали.	22	14654,93	0,69	322408	15	398	0,13	3
		м		22,21	0,11	489	2	81	--	--
132	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей радиаторов и труб отопления эмалью ПФ-115.	11,2	20,61	0,03	231	--	43	0,02	--
		м2		4,78	--	54	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			595493				
		Накладные расходы -	Тенге			40394				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38153				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			674 040				
				РАЗДЕЛ 2.2-этаж.						
				Медицинский пункт.						
162	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок из газоблоков армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	11	562,03	43,41	6182	478	3213	1,64	18
		м2		258,75	16,26	2846	179	106,2	0,08	1
163	С143003-58 Прим	Газобетонные блоки, 400x200x100 мм	1375	43,00	--	59125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0115-64-1	Финишное выравнивание поверхностей стен.	36	144,83	1,49	5214	54	2378	0,43	15
		м2		69,35	0,56	2496	20	94,5	--	--
				Столовая.						
180	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	147	116,63	10,56	17145	1552	17532	0,70	103
		1м2		106,07	1,67	15592	245	110,7	0,01	1
181	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	147	1064,11	14,85	156424	2183	40075	1,54	226
		1м2		243,95	2,32	35861	341	110,7	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	Е0115-180-3	Улучшенная окраска поверхностей потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	216	369,88	2,63	79893	567	15382	0,45	97
		м2		127,88	0,99	27622	213	55,26	--	1
183	Е065-4-1	Демонтаж умывальников.	2	45,67	2,00	91	4	11	60,80	122
		компл		43,67	0,60	87	1	12	0,45	1
184	Е069-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	1	47103,10	47010,60	47103	47011	2217	136,89	137
		отв.		92,50	18386,28	93	18386	12	102,00	102
185	Е0165-7-1	Прокладка стояков и подводок холодного и горячего водопровода из пластиковых труб с диаметром 25 мм.	10	265,56	0,54	2656	5	1460	0,70	7
		м		126,68	0,09	1267	1	115,2	--	--
186	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	4	636,63	0,80	2547	3	564	0,67	3
		м		122,13	0,31	489	1	115,2	--	--
187	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	1	1831,33	1,40	1831	1	9	109,00	109
		отв.		72,60	0,42	73	--	12	0,22	--
188	Е65-12-1	Установка умывальников	2	1024,22	2,30	2048	5	52	289,00	578
		компл		217,00	0,69	434	1	12	0,64	1
189	С131101-68	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400х500-300х135 мм	2	5220,00	--	10440	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0117-2-3	Установка смесителей.	2	1812,61	1,96	3625	4	334	0,81	2
		шт		144,90	--	290	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			394324				
		Накладные расходы -	Тенге			83228				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28653				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			506 205				

ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

Помещения административно-учебного корпуса

	ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
ГАРДЕРОБ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих гипсовых смесей стен толщиной 4мм	36	209,48	4,29	7541	154	2940	0,52	19
		м2		84,79	1,64	3052	59	94,5	0,01	--
2	Е0115-64-3	Финишное выравнивание стен	36	163,20	4,29	5875	154	2940	0,52	19
		м2		84,79	1,64	3052	59	94,5	0,01	--
		БИБЛИОТЕКА								
3	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски	12	37,04	--	444	--	420	0,26	3
		м2		37,04	--	444	--	94,5	--	--
4	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	3,225	806,12	7,65	2600	25	504	0,93	3
		м2		162,60	2,90	524	9	94,5	0,01	--
5	Е0157-19-6	Устройство покрытий из древесностружечных площадью свыше 10 м2	69	495,67	1,23	34201	85	2870	0,24	16
		1м2		37,40	0,18	2581	12	110,7	--	--
6	Е0162-36-4	Очистка вручную стен и потолков	50,46	37,04	--	1869	--	1766	0,26	13
		м2		37,04	--	1869	--	94,5	--	--
7	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	3,3	668,68	7,65	2207	25	516	0,93	3
		м2		162,60	2,90	537	10	94,5	0,01	--
8	Е0155-1-6прим	Разборка короба из ГКЛ	9,15	81,77	5,83	748	53	760	0,53	5
		м2		75,94	0,95	695	9	108	0,01	--
		КАБИНЕТ № 7								
9	Е0157-19-6	Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2	72	495,67	1,23	35688	89	2995	0,24	17
		1м2		37,40	0,18	2693	13	110,7	--	--
10	Е0110-90-2 К=0,8	Демонтаж металлической двери /с откосами/	2,745	243,46	25,66	668	70	674	1,19	3
		м2		217,80	9,70	598	27	108	0,05	--
11	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,8525	673,27	39,81	1247	74	469	1,32	2
		м2		219,42	15,05	406	28	108	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,8525	4010,00	--	7429	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0163-11-2прим	Разборка облицовки из поролоновых плиток потолков	43	16,57	1,05	713	45	647	0,10	4
		м2		15,52	0,41	667	18	94,5	--	--
16	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Разборка облицовки стен из ГКЛ на металлическом каркасе	35	191,91	3,88	6717	136	5934	1,03	36
		м2		178,29	1,13	6240	39	94,5	--	--
17	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12прим	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	35	1022,38	6,06	35783	212	8535	1,48	52
		м2		256,29	1,76	8970	62	94,5	0,01	--
18	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	2,3625	668,68	7,65	1580	18	369	0,93	2
		м2		162,60	2,90	384	7	94,5	0,01	--
		КАБИНЕТ ЗАВОТДЕЛЕНИЕМ								
19	Е0157-19-5	Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью до 10 м2	9,3	501,90	1,23	4668	11	451	0,28	3
		1м2		43,63	0,18	406	2	110,7	--	--
20	Е0162-36-4	Очистка вручную стен	9,3	37,04	--	344	--	326	0,26	2
		м2		37,04	--	344	--	94,5	--	--
		МАЖИЛИС ЗАЛ								
21	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной краски	85,4	37,04	--	3163	--	2989	0,26	22
		м2		37,04	--	3163	--	94,5	--	--
22	Е0162-36-1	Очистка потолков	15,85	25,70	--	407	--	385	0,18	3
		м2		25,70	--	407	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих гипсовых смесей потолков толщиной 4мм	80	262,75	4,93	21020	394	9018	0,64	51
		м2		117,43	1,86	9394	149	94,5	0,01	1
24	Е0115-64-4	Финишное выравнивание потолков	80	196,50	4,93	15720	394	9018	0,64	51
		м2		117,43	1,86	9394	149	94,5	0,01	1
25	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	80	264,27	2,91	21142	233	3878	0,30	24
		м2		50,20	1,10	4016	88	94,5	0,01	--
26	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих гипсовых смесей стен толщиной 4мм	85,4	209,48	4,29	17889	366	6975	0,52	45
		м2		84,79	1,64	7241	140	94,5	0,01	1
27	Е0115-64-3	Финишное выравнивание стен	85,4	163,20	4,29	13937	366	6975	0,52	45
		м2		84,79	1,64	7241	140	94,5	0,01	1
28	Е0115-180-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами выровненных стен, подготовленным под окраку	85,4	316,78	2,63	27053	224	6115	0,45	38
		м2		74,78	0,99	6387	84	94,5	--	--
				ВТОРОЙ ЭТАЖ						
		КОРИДОР ВТОРОГО ЭТАЖА								
29	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной краски	195,17	37,04	--	7229	--	6831	0,26	50
		м2		37,04	--	7229	--	94,5	--	--
30	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	93	178,36	0,09	16587	8	1559	0,09	9
		1м		15,12	0,02	1406	2	110,7	--	--
31	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	40	610,65	33,79	24426	1352	13365	2,06	82
		м2		347,96	5,62	13918	225	94,5	0,03	1
32	Е0161-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	30	737,02	34,56	22111	1037	11195	2,28	68
		м2		389,14	5,74	11674	172	94,5	0,03	1
		Кабинет №4 информатики								
33	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной краски	41,45	37,04	--	1535	--	1451	0,26	11
		м2		37,04	--	1535	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих гипсовых смесей стен толщиной 4мм	81,98	209,48	4,29	17173	351	6696	0,52	43
		м2		84,79	1,64	6951	134	94,5	0,01	1
35	Е0115-64-3	Финишное выравнивание стен	81,98	163,20	4,29	13379	351	6696	0,52	43
		м2		84,79	1,64	6951	134	94,5	0,01	1
36	Е0115-180-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами выровненных стен, подготовленным под окраку	43,7	316,78	2,63	13843	115	3129	0,45	20
		м2		74,78	0,99	3268	43	94,5	--	--
		Кабинет № 3								
37	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	15	449,49	3,26	6742	49	772	0,36	5
		м2		53,74	1,21	806	18	93,6	--	--
38	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	55,5	17,38	0,93	965	52	1019	0,11	6
		1м2		16,45	0,14	913	8	110,7	--	--
39	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	55,5	935,06	6,13	51896	340	4275	0,44	24
		м2		67,28	2,31	3734	128	110,7	0,01	1
40	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	30,8	178,36	0,09	5493	3	516	0,09	3
		1м		15,12	0,02	466	1	110,7	--	--
		Кабинет № 6 военной подготовки								
41	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной краски	13,65	37,04	--	506	--	478	0,26	4
		м2		37,04	--	506	--	94,5	--	--
42	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски	35	25,70	--	900	--	850	0,18	6
		м2		25,70	--	900	--	94,5	--	--
43	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	2,397	668,68	7,65	1603	18	375	0,93	2
		м2		162,60	2,90	390	7	94,5	0,01	--
		ТРЕТИЙ ЭТАЖ								
		КОРИДОР ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА								
44	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной краски	93	37,04	--	3445	--	3255	0,26	24
		м2		37,04	--	3445	--	94,5	--	--
45	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	95	178,36	0,09	16944	9	1592	0,09	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		15,12	0,02	1436	2	110,7	--	--
		КАБИНЕТ № 13								
46	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	34	1022,38	6,06	34761	206	8291	1,48	50
		м2		256,29	1,76	8714	60	94,5	0,01	--
47	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе /ригель/	14	1087,69	3,58	15228	50	4307	1,87	26
		м2		324,35	1,17	4541	16	94,5	0,01	--
48	Е0156-15-2	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен	1	2900,00	6,92	2900	7	1162	6,48	6
		коробка		1074,60	1,13	1075	1	108	0,01	--
		МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ								
49	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	24,6	1990,68	17,38	48971	427	10005	2,21	54
		м2		370,01	6,55	9102	161	108	0,03	1
50	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной краски	39,7	37,04	--	1470	--	1390	0,26	10
		м2		37,04	--	1470	--	94,5	--	--
		КАБИНЕТ № 12 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА								
51	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	60,36	16,97	0,07	1024	4	965	0,12	7
		м2		16,90	0,02	1020	1	94,5	--	--
52	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной краски	60,36	37,04	--	2236	--	2113	0,26	16
		м2		37,04	--	2236	--	94,5	--	--
53	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих гипсовых смесей стен толщиной 4мм	60,36	209,48	4,29	12644	259	4930	0,52	32
		м2		84,79	1,64	5118	99	94,5	0,01	--
54	Е0115-64-3	Финишное выравнивание стен	60,36	163,20	4,29	9851	259	4930	0,52	32
		м2		84,79	1,64	5118	99	94,5	0,01	--
55	Е0115-180-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами выровненных стен, подготовленным под окраку	60,36	316,78	2,63	19121	158	4322	0,45	27
		м2		74,78	0,99	4514	60	94,5	--	--
		КАБИНЕТ № 14								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из отсева	18,8755	1802,43	327,33	34022	6178	16859	4,61	87
		м3		683,10	123,75	12894	2336	110,7	0,60	11
57	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	53,93	220,62	12,44	11898	671	3863	0,41	22
		м2		60,03	4,67	3237	252	110,7	0,02	1
58	Е0111-11-2 К=12 /до 8см/	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	53,93	382,95	10,05	20652	542	743	0,06	3
		м2		8,69	3,75	469	202	110,7	0,02	1
59	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	53,93	449,49	3,26	24241	176	2774	0,36	19
		м2		53,74	1,21	2898	65	93,6	--	--
60	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	53,93	6,08	--	328	--	295	0,05	2
		м2		6,08	--	328	--	90	--	--
61	Е0162-36-4	Очистка вручную стен /+потолки/ от масляной краски	126,33	37,04	--	4679	--	4422	0,26	32
		м2		37,04	--	4679	--	94,5	--	--
62	Е0156-15-2	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен	1	2900,00	6,92	2900	7	1162	6,48	6
		коробка		1074,60	1,13	1075	1	108	0,01	--
		КАБИНЕТ № 15								
63	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной из отсева	11,69	1802,43	327,33	21070	3826	10441	4,61	54
		м3		683,10	123,75	7985	1447	110,7	0,60	7
64	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,4	220,62	12,44	7369	415	2392	0,41	14
		м2		60,03	4,67	2005	156	110,7	0,02	1
65	Е0111-11-2 К=12 /до 8см/	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	33,4	382,95	10,05	12790	336	460	0,06	2
		м2		8,69	3,75	290	125	110,7	0,02	1
66	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	33,4	449,49	3,26	15013	109	1718	0,36	12
		м2		53,74	1,21	1795	40	93,6	--	--
67	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	33,4	6,08	--	203	--	183	0,05	2
		м2		6,08	--	203	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0162-36-4	Очистка вручную стен /+потолки/ от масляной краски	93,88	37,04	--	3477	--	3286	0,26	24
		м2		37,04	--	3477	--	94,5	--	--
69	Е0156-15-2	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен	1	2900,00	6,92	2900	7	1162	6,48	6
		коробка		1074,60	1,13	1075	1	108	0,01	--
		КАБИНЕТ № 10 ХИМИИ								
70	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
71	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,36	1
		м2		53,33	1,04	101	2	108	0,01	--
72	Е0156-13-1	Снятие наличников	10,2	6,47	0,30	66	3	69	0,04	--
		м		6,17	0,05	63	1	108	--	--
73	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	636,69	31,85	1203	60	460	1,15	2
		м2		190,80	12,04	361	23	120	0,06	--
74	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	74,69	16,97	0,07	1267	5	1194	0,12	9
		м2		16,90	0,02	1262	1	94,5	--	--
75	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной краски	74,69	37,04	--	2767	--	2614	0,26	19
		м2		37,04	--	2767	--	94,5	--	--
76	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих гипсовых смесей стен толщиной 4мм	74,69	209,48	4,29	15646	320	6100	0,52	39
		м2		84,79	1,64	6333	122	94,5	0,01	1
77	Е0115-64-3	Финишное выравнивание стен	74,69	163,20	4,29	12189	320	6100	0,52	39
		м2		84,79	1,64	6333	122	94,5	0,01	1
78	Е0115-180-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами выровненных стен, подготовленным под окраку	74,69	316,78	2,63	23660	196	5348	0,45	33
		м2		74,78	0,99	5586	74	94,5	--	--
		Кабинет дизайна								
79	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	30	178,36	0,09	5351	3	503	0,09	3
		1м		15,12	0,02	454	1	110,7	--	--
		ОТКОСЫ								
		Кабинет № 13								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	0,954	668,68	7,65	638	7	149	0,93	1
		м2		162,60	2,90	155	3	94,5	0,01	--
81	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	0,954	257,97	2,35	246	2	41	0,27	--
		м2		44,77	0,90	43	1	94,5	--	--
		Кабинет завОтделением								
82	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	0,405	668,68	7,65	271	3	63	0,93	--
		м2		162,60	2,90	66	1	94,5	0,01	--
83	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	0,405	257,97	2,35	104	1	17	0,27	--
		м2		44,77	0,90	18	--	94,5	--	--
		Кабинет № 14								
84	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	0,972	668,68	7,65	650	7	152	0,93	1
		м2		162,60	2,90	158	3	94,5	0,01	--
85	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	0,972	257,97	2,35	251	2	42	0,27	--
		м2		44,77	0,90	44	1	94,5	--	--
		Кабинет № 12								
86	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	0,924	668,68	7,65	618	7	145	0,93	1
		м2		162,60	2,90	150	3	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	0,924	257,97	2,35	238	2	40	0,27	--
		м2		44,77	0,90	41	1	94,5	--	--
		Кабинет № 11								
88	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	1,74	668,68	7,65	1164	13	272	0,93	2
		м2		162,60	2,90	283	5	94,5	0,01	--
89	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	1,74	257,97	2,35	449	4	75	0,27	--
		м2		44,77	0,90	78	2	94,5	--	--
		Кабинет № 15								
90	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	0,819	668,68	7,65	548	6	128	0,93	1
		м2		162,60	2,90	133	2	94,5	0,01	--
91	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	0,819	257,97	2,35	211	2	35	0,27	--
		м2		44,77	0,90	37	1	94,5	--	--
		Кабинет заведующей								
92	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	0,327	668,68	7,65	219	3	51	0,93	--
		м2		162,60	2,90	53	1	94,5	0,01	--
93	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	0,327	257,97	2,35	84	1	14	0,27	--
		м2		44,77	0,90	15	--	94,5	--	--
		Кабинет заместителя директора								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	0,51	668,68	7,65	341	4	80	0,93	--
		м2		162,60	2,90	83	1	94,5	0,01	--
95	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	0,51	257,97	2,35	132	1	22	0,27	--
		м2		44,77	0,90	23	--	94,5	--	--
		Кабинет медицинский								
96	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	0,501	668,68	7,65	335	4	78	0,93	--
		м2		162,60	2,90	81	1	94,5	0,01	--
97	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	0,501	257,97	2,35	129	1	22	0,27	--
		м2		44,77	0,90	22	--	94,5	--	--
		Кабинет № 10								
98	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	2,142	668,68	7,65	1432	16	335	0,93	2
		м2		162,60	2,90	348	6	94,5	0,01	--
99	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	2,142	257,97	2,35	553	5	92	0,27	1
		м2		44,77	0,90	96	2	94,5	--	--
		Кабинет № 9								
100	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	0,729	668,68	7,65	487	6	114	0,93	1
		м2		162,60	2,90	119	2	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	0,729	257,97	2,35	188	2	31	0,27	--
		м2		44,77	0,90	33	1	94,5	--	--
		Коридор								
102	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	0,243	668,68	7,65	162	2	38	0,93	--
		м2		162,60	2,90	40	1	94,5	0,01	--
103	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	0,243	257,97	2,35	63	1	10	0,27	--
		м2		44,77	0,90	11	--	94,5	--	--
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
104	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	23,6	27,10	27,10	640	640	448	--	--
		т		--	18,97	--	448	100	0,40	9
105	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	23,6	171,40	171,40	4045	4045	809	--	--
		т		--	34,28	--	809	100	0,72	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			864184				
		Накладные расходы -	Тенге			260822				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67500				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1192506				

Помещения учебно-бытового корпуса

Первый этаж

		Актовый зал								
1	Е0153-2-1	Разборка кладки из кирпича	1,26	4899,14	1880,99	6173	2370	4759	21,24	27
		м3		3018,15	538,09	3803	678	106,2	2,91	4
2	Е0153-21-4	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	1	10917,44	305,59	10917	306	1218	6,70	7
		м3		1044,00	103,36	1044	103	106,2	0,40	--
3	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	8	270,52	2,50	2164	20	816	0,65	5
		м2		107,64	0,34	861	3	94,5	0,05	--
4	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Устройство короба из ГКЛ на металлическом каркасе	18	1022,38	6,06	18403	109	4389	1,48	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		256,29	1,76	4613	32	94,5	0,01	--
5	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 4мм стен	18	209,48	4,29	3771	77	1470	0,52	9
		м2		84,79	1,64	1526	29	94,5	0,01	--
6	Е0115-64-3	Финишное выравнивание стен	18	163,20	4,29	2938	77	1470	0,52	9
		м2		84,79	1,64	1526	29	94,5	0,01	--
7	Е0115-180-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами выровненных стен, подготовленным под окраку	18	316,78	2,63	5702	47	1289	0,45	8
		м2		74,78	0,99	1346	18	94,5	--	--
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2	220,62	12,44	441	25	143	0,41	1
		м2		60,03	4,67	120	9	110,7	0,02	--
9	Е0111-11-2 К=16 /до 10см/	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2	510,59	13,40	1021	27	37	0,08	--
		м2		11,59	5,00	23	10	110,7	0,02	--
10	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	8,19	529,42	39,21	4336	321	1832	1,14	9
		м2		192,26	14,82	1575	121	108	0,07	1
11	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	8,19	3540,00	--	28993	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500,00	--	4500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844,00	--	2532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски	204	37,04	--	7556	--	7141	0,26	52
		м2		37,04	--	7556	--	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	11	379,30	23,60	4172	260	2434	1,18	13
		м2		196,66	8,22	2163	90	108	0,04	--
16	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	11	6596,00	--	72556	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	140	449,49	3,26	62929	457	7201	0,36	50
		м2		53,74	1,21	7524	170	93,6	--	1
		Спортзал 1этаж								
18	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски	170	25,70	--	4369	--	4129	0,18	30
		м2		25,70	--	4369	--	94,5	--	--
		СЦЕНА								
19	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2	23553,43	395,71	4711	79	898	25,88	5
		м3		4010,63	149,06	802	30	108	0,73	--
20	Е0110-7-3	Обшивка каркаса плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	45	560,66	5,40	25230	243	6890	0,87	39
		м2		139,73	2,05	6288	92	108	0,01	--
		ТАМБУР								
21	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	16,5	1990,68	17,38	32846	287	6710	2,21	36
		м2		370,01	6,55	6105	108	108	0,03	1
22	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
		шт		194,33	3,31	194	3	108	0,03	--
23	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	3,38	74,90	6,81	253	23	252	0,46	2
		м2		68,09	1,08	230	4	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0153-2-1	Разборка кладки из кирпича	2,16	4899,14	1880,99	10582	4063	8158	21,24	46
		м3		3018,15	538,09	6519	1162	106,2	2,91	6
25	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,15	379,71	40,10	1196	126	1117	1,71	5
		м2		313,09	15,16	986	48	108	0,07	--
26	С12022-2прим	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 1.5х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	37400,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,1716	11787,43	154,03	2023	26	404	14,63	3
		м3		2295,00	58,50	394	10	100	0,28	--
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,735	220,62	12,44	1265	71	411	0,41	2
		м2		60,03	4,67	344	27	110,7	0,02	--
29	Е0111-11-2 К=16 /до 10см/	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,735	510,59	13,40	2928	77	105	0,08	--
		м2		11,59	5,00	66	29	110,7	0,02	--
30	Е0109-36-3 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлической обшивки тамбура /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	26	52,68	3,00	1370	78	1164	0,29	7
		м2		48,60	1,13	1264	29	90	0,01	--
31	Е0156-13-1	Снятие наличников	10,4	6,47	0,30	67	3	70	0,04	--
		м		6,17	0,05	64	1	108	--	--
32	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
33	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	2,52	59,88	6,55	151	17	148	0,36	1
		м2		53,33	1,04	134	3	108	0,01	--
34	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,52	673,27	39,81	1697	100	638	1,32	3
		м2		219,42	15,05	553	38	108	0,07	--
35	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	1,44	3760,00	--	5414	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	1,44	2719,44	399,69	3916	576	3644	15,88	23
		м3		2319,75	63,00	3340	91	106,2	0,54	1
39	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	33	324,24	2,45	10700	81	3923	0,70	23
		м2		125,24	0,56	4133	19	94,5	0,03	1
40	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих гипсовых смесей стен	8	209,48	4,29	1676	34	653	0,52	4
		м2		84,79	1,64	678	13	94,5	0,01	--
41	Е0115-64-3	Финишное выравнивание стен	8	163,20	4,29	1306	34	653	0,52	4
		м2		84,79	1,64	678	13	94,5	0,01	--
42	Е0115-180-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами выровненных стен, подготовленным под окраку	33	316,78	2,63	10454	87	2363	0,45	15
		м2		74,78	0,99	2468	33	94,5	--	--
43	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	5	1064,11	14,85	5321	74	1363	1,54	8
		1м2		243,95	2,32	1220	12	110,7	0,02	--
		МЕДПУНКТ								
44	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	36	116,63	10,56	4199	380	4294	0,70	25
		1м2		106,07	1,67	3819	60	110,7	0,01	1
45	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	10	51,07	0,69	511	7	582	0,33	3
		м		50,38	0,11	504	1	115,2	--	--
46	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	36	239,52	14,01	8623	504	3507	0,58	21
		1м2		85,79	2,21	3088	80	110,7	0,01	--
47	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	36	449,49	3,26	16182	117	1852	0,36	13
		м2		53,74	1,21	1935	44	93,6	--	--
48	Е0106-1-20прим.	Устройство лестничного марша	0,5	7189,90	389,15	3595	195	309	3,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		507,15	147,01	254	74	94,5	0,72	--
49	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	36	374,77	2,76	13492	99	12535	2,02	73
		м2		367,43	1,04	13227	37	94,5	0,01	--
50	С11011-5518 Изм. и доп.вып.18	Подвесной потолок типа "Armstrong" мм в комплекте	36	1051,00	--	37836	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕВАЛКА МУЖСКАЯ								
51	Е0153-2-1	Разборка кладки из кирпича	1,8	4899,14	1880,99	8818	3386	6798	21,24	38
		м3		3018,15	538,09	5433	969	106,2	2,91	5
52	Е0156-13-1	Снятие наличников	9,8	6,47	0,30	63	3	66	0,04	--
		м		6,17	0,05	60	--	108	--	--
53	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
54	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,47	59,88	6,55	88	10	86	0,36	1
		м2		53,33	1,04	78	2	108	0,01	--
55	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	22	178,36	0,09	3924	2	369	0,09	2
		1м		15,12	0,02	333	--	110,7	--	--
		РАЗДЕВАЛКА ЖЕНСКАЯ								
56	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски	44	25,70	--	1131	--	1069	0,18	8
		м2		25,70	--	1131	--	94,5	--	--
57	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	33	133,16	23,58	4394	778	3547	0,74	25
		м2		109,58	4,16	3616	137	94,5	0,02	1
58	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	7	116,63	10,56	816	74	835	0,70	5
		1м2		106,07	1,67	742	12	110,7	0,01	--
59	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски	33	37,04	--	1222	--	1155	0,26	8
		м2		37,04	--	1222	--	94,5	--	--
60	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	33	42,68	0,66	1408	22	1203	0,24	8
		м2		38,48	0,11	1270	4	94,5	--	--
61	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	33	1067,70	5,78	35234	191	9178	1,75	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		293,22	3,93	9676	130	93,6	0,02	1
62	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	7	1064,11	14,85	7449	104	1908	1,54	11
		1м2		243,95	2,32	1708	16	110,7	0,02	--
63	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	7	374,77	2,76	2623	19	2437	2,02	14
		м2		367,43	1,04	2572	7	94,5	0,01	--
64	С11011-5518 Изм. и доп.вып.18	Подвесной потолок типа "Armstrong" в комплекте	7	1051,00	--	7357	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Устройство короба из ГКЛ на металлическом каркасе	6	1022,38	6,06	6134	36	1463	1,48	9
		м2		256,29	1,76	1538	11	94,5	0,01	--
66	Е0115-64-3	Финишное выравнивание стен /короб/	6	163,20	4,29	979	26	490	0,52	3
		м2		84,79	1,64	509	10	94,5	0,01	--
67	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку /короб/	6	257,97	2,35	1548	14	259	0,27	2
		м2		44,77	0,90	269	5	94,5	--	--
68	Е0156-13-1	Снятие наличников	9,8	6,47	0,30	63	3	66	0,04	--
		м		6,17	0,05	60	--	108	--	--
69	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		шт		290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
70	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,47	59,88	6,55	88	10	86	0,36	1
		м2		53,33	1,04	78	2	108	0,01	--
71	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,47	673,27	39,81	990	59	372	1,32	2
		м2		219,42	15,05	323	22	108	0,07	--
72	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	4	158,06	0,07	632	--	386	0,63	3
		м2		102,15	0,02	409	--	94,5	--	--
76	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	48	373,69	9,88	17937	474	14941	1,48	71
		м		266,51	3,69	12793	177	115,2	0,02	1
77	С130804-52	Тройник прямой, d 20 мм	0,7	112,00	--	78	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С130804-35	Муфта, d 20 мм	1	80,00	--	80	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С130804-42	Отвод Dy 20 мм	3	56,00	--	168	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С130804-62	Адаптор, d 20 мм	3	226,00	--	678	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
		1шт		292,39	19,69	877	59	115,2	0,09	--
82	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С130904-53	Кран пластиковый, Dy 20 мм	2	1390,00	--	2780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0117-2-3	Установка смесителей	3	1812,61	1,96	5438	6	501	0,81	2
		шт		144,90	--	435	--	115,2	--	--
85	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5	636,63	0,80	3183	4	705	0,67	3
		м		122,13	0,31	611	2	115,2	--	--
86	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	5	764,59	1,79	3823	9	682	0,64	3
		м		117,74	0,67	589	3	115,2	--	--
87	С130804-50	Переход, Dy 100x50 мм	0,3	1220,00	--	366	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° DN 100x100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	2037,00	--	10185	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	С130804-1427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый DN 100x4x100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	3064,00	--	9192	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	С130804-1383 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90°DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	130,00	--	1040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	С130804-1417 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый DN 50x2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	492,00	--	984	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0169-4-1	Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	3	819,55	546,58	2459	1640	1294	1,85	6
		м		272,97	206,12	819	618	90	1,13	3
93	Е0169-9-10	Заделка борозд в кирпичных стенах	3	3046,66	135,85	9140	408	2090	5,27	16
		м		753,75	20,25	2261	61	90	0,12	--
		КОРИДОР ПЕРВОГО ЭТАЖА								
94	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	3,38	510,22	23,76	1725	80	942	1,50	5
		м2		250,39	7,73	846	26	108	0,04	--
95	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	3,38	5618,00	--	18989	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	3,38	260,67	6,98	881	24	404	0,67	2
		м2		108,16	2,65	366	9	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	2,5	2030,00	--	5075	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	130	178,36	0,09	23187	12	2179	0,09	12
		1м		15,12	0,02	1966	3	110,7	--	--
		СТОЛОВАЯ								
99	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	60	178,36	0,09	10702	5	1006	0,09	6
		1м		15,12	0,02	907	1	110,7	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
100	Е0156-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	8	593,40	21,45	4747	172	4971	3,82	31
		шт		571,95	3,40	4576	27	108	0,03	--
101	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	9,5	74,90	6,81	712	65	710	0,46	4
		м2		68,09	1,08	647	10	108	0,01	--
102	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков	88	25,70	--	2262	--	2137	0,18	16
		м2		25,70	--	2262	--	94,5	--	--
103	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих гипсовых смесей потолков толщиной 4мм	88	262,75	4,93	23122	433	9920	0,64	56
		м2		117,43	1,86	10334	164	94,5	0,01	1
104	Е0115-64-4	Финишное выравнивание потолков	88	196,50	4,93	17292	433	9920	0,64	56
		м2		117,43	1,86	10334	164	94,5	0,01	1
105	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	88	264,27	2,91	23256	256	4266	0,30	26
		м2		50,20	1,10	4417	97	94,5	0,01	--
106	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	9,5	510,22	23,76	4847	226	2648	1,50	14
		м2		250,39	7,73	2379	73	108	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	9,5	5618,00	--	53371	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ЛАБОРАТОРИЯ КУЛИНАРНАЯ								
108	Е0156-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	4	593,40	21,45	2374	86	2486	3,82	15
		шт		571,95	3,40	2288	14	108	0,03	--
109	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	19	74,90	6,81	1423	129	1419	0,46	9
		м2		68,09	1,08	1294	21	108	0,01	--
110	Е0108-22-1	Кладка оконных проемов из газоблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,57	2147,62	466,04	1224	266	519	4,28	2
		м3		683,10	174,37	389	99	106,2	0,85	--
111	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	0,56145	7000,00	--	3930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	19	379,30	23,60	7207	448	4204	1,18	22
		м2		196,66	8,22	3737	156	108	0,04	1
113	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	19	6596,00	--	125324	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	19	260,67	6,98	4953	133	2274	0,67	13
		м2		108,16	2,65	2055	50	108	0,01	--
115	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	8,8	2030,00	--	17864	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен ГКЛ с креплением на пристенный металлический каркас	4	1022,38	6,06	4090	24	975	1,48	6
		м2		256,29	1,76	1025	7	94,5	0,01	--
		Коридор второго этажа								
117	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	13,94	178,36	0,09	2486	1	234	0,09	1
		1м		15,12	0,02	211	--	110,7	--	--
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
118	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	25	27,10	27,10	678	678	474	--	--
		т		--	18,97	--	474	100	0,40	10
119	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	25	171,40	171,40	4285	4285	857	--	--
		т		--	34,28	--	857	100	0,72	18
120	Е0169-11-1	Устройство инвентарных деревянных лесов	259,962	935,11	--	243092	--	21848	0,55	142
		м2		93,38	--	24275	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1264692				
		Накладные расходы -	Тенге			229595				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89657				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1583944				
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	28	501,20	13,20	14034	370	6099	1,00	28
		шт		227,00	2,30	6356	64	95	0,01	--
2	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	6	862,00	28,00	5172	168	1964	2,00	12
		шт		340,00	4,50	2040	27	95	0,03	--
3	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Выключатель автоматический ВА96-29 IP10A;16A;25A	28	96,56	--	2704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Выключатель автоматический ВА96-29 3р 63А	1	633,68	--	634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Выключатель автоматический ВА96-29 3р 32А	5	241,40	--	1207	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Шина нулевая 12/2	2	84,49	--	169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм	2	3385,00	223,00	6770	446	1164	3,00	6
		шт		563,00	49,50	1126	99	95	0,29	1
8	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Шкаф навесной ЩРВ-1-12-1 (24 модуля)	2	1750,16	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛИ, ПРОВОДА								
9	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2070	27,70	2,10	57339	4347	39723	0,10	207
		м		19,70	0,50	40779	1035	95	--	6
10	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,15	33644,00	--	38691	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
11	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,85	53341,00	--	45340	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	93270,00	--	6529	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
13	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	10	47,00	0,20	470	2	433	0,29	3
		шт		45,50	0,10	455	1	95	--	--
14	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Выключатель ВС 16-133	10	75,44	--	754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	27	48,50	0,20	1310	5	1208	0,29	8
		шт		47,00	0,10	1269	3	95	--	--
16	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Выключатель ВА 56-232	27	82,98	--	2241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	140	64,00	1,00	8960	140	7807	0,36	50
		шт		58,50	0,20	8190	28	95	--	--
18	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Розетка РСб10-3-КБ (накладная)	140	105,61	--	14786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Коробка распаячная с крышкой IP54 80x80x50 TDM SQ1401-0112	40	75,44	--	3018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	25	467,80	183,00	11695	4575	6788	1,46	37
		шт		234,00	51,80	5850	1295	95	0,30	8
21	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Светильник Classic/S-418-53 (встраиваемый)	25	1418,23	--	35456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	87	342,80	134,00	29824	11658	16183	0,99	86
		шт		158,00	37,80	13746	3289	95	0,22	19
23	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Светильник Polar -236-21 IP65, корпус ПК, рассеиватель ПС(тип ЛСП) ЭПРА	46	1250,76	--	57535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Светильник на две лампы 40Вт IP54	5	543,15	--	2716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Светильник Standart-218-27	36	687,99	--	24768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-596-2	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 1000 Вт	4	741,60	23,60	2966	94	1145	1,78	7
		шт		297,00	4,20	1188	17	95	0,02	--
27	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Прожектор галогенный на 1000Вт	4	5280,64	--	21123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Лампа 40Вт	100	12,07	--	1207	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Лампа галогенная 1000Вт	4	362,10	--	1448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Лампа люминесцентная TL-D 36/54-765	72	114,67	--	8256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Лампа люминесцентная TL-D 18W/54-765	190	92,03	--	17486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Стартер S-10 4-65W SIN PHILIPS	190	39,23	--	7453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-409-1	Прокладка кабельного канала	1250	108,60	48,90	135750	61125	61513	0,22	275
		м		39,60	12,20	49500	15250	95	0,07	88
34	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Кабельный канал 20х20	1100	48,87	--	53758	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Кабельный канал 40х40	150	96,56	--	14484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	200	34,20	1,20	6840	240	4446	0,14	28
		м		23,20	0,20	4640	40	95	--	--
37	СПрайс ТОО "Курылыс-17"	Гофротруба Д20	200	9,05	--	1811	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			648201				
		Накладные расходы -	Тенге			148472				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47800				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			844473				
	ИТОГО по акту:.		**Тенге**			**5 077 495**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%		Тенге			50 775				
	Итого с затратами на выслугу лет		Тенге			5 128 270				
	Затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%		Тенге			20 310				
	Итого с затратами на доп. Отпуска		Тенге			5 148 580				
	Итого в текущих ценах к= 1,997873		Тенге			10 282 975				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге			205 659				
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		Тенге			10 488 634				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		Тенге			1 258 636				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		Тенге			11 747 270,08				

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Колледж общественного питания исервиса" акимата города Астаны

Зам. директора _____ Акдаулетов Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бизнес-Консалтинг ЕС"

Директор _____ Каражанов С. К.

Технический надзор:

ИП "ТЕХСТРОЙГАРАНТ"

Директор _____ Нугметжанов А.М.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«Капитальный ремонт зданий ГККП "Колледжа общественного питания и сервиса" акимата города Астаны (Работы строительные по ремонту помещений административно-учебного корпуса и учебно-бытового корпуса)»

«31» августа 2016 г.

Заказчик ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны, г.Астана, ул.Б.Майлина 12.

на основании:

Декларации о соответствии 31 августа 2016г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалтинг ЕС», директор- Каражанов Сагадат Касымович, 010008, Республика Казахстан г.Астана район Алматы ул. Жубанова 21 кв. 59, дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ KZ86VJE00015042 от 26.01.2016г., ИП "ТЕХСТРОЙГАРАНТ", директор - Нугметжанов А.М.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО "Кошек-Батыр Курылыс", директор - Сейсенкулов А.С. №KZ58VJE00018068 от 06.06.2016г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт зданий ГККП "Колледжа общественного питания и сервиса" акимата города Астаны (Работы строительные по ремонту помещений административно-учебного корпуса и учебно-бытового корпуса)»,
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу г.Астана, ул.Б.Майлина 12.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)__ИП «Макишев Б.Т.» г. Астана____

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)__Филиал РГП «Госэкспертиза» г.Астана_№03-0367/15 от19.10.2015г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _июнь_____2016г_;

месяц, год

окончание работ ____август__2016г__;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_3 (три) месяца;

фактически, месяц:__3 (три)_месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	Метр в квадрате (далее м2)	2696,2			
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)				
Вместимость	мест	480		480	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметнойдокументации): всего тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ --- тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря---тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
24 371 938,08 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ---- тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ----- тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных
нормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ«Капитальный ремонт зданий ГККП "Колледжа общественного питания и сервиса" акимата города Астаны (Работы строительные по ремонту помещений административно-учебного корпуса и учебно-бытового корпуса)» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны
и.о. директор Акдаулетов Н.Н. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ИП "ТЕХСТРОЙГАРАНТ"
Нугметжанов А.М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО "Кошек-БатырҚұрылыс"
Сейсенкулов А.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик: «Бизнес-Консалтинг ЕС»
Каражанов С.К. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.