**Заказчик : ГУ "Мугалжарсккий районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "**

Утверждена

**Подрядчик : ТОО "Данекер"**

Республики Казахстан

от "19" марта 2015 год № 229

**Наименован** на РП "Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Кумсай Мугалжарского района Актюбинской области"

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за май 2021 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансировния | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 27 | 12.04.2021 г | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС ( по графе 1 ) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы № 2 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | | | | | | | | | | |
| Акт№1 | **28 416 148** | **25 371 561** | | | | | | | **3 044 587** | **28 416 148** |
| Акт №2 | **21 341 074** | **19 054 530** | | | | | | | **2 286 544** | **21 341 074** |
| За отчетный месяц | | **44 426 091** | | | | | | | **5 331 131** | **49 757 222** |

**Заказчик:** **Койшекенов Т.К**

**Подрядчик:** **Искаков Б.А**

**Авторский надзор :** **Куспеков Т.Т**

**Технадзор :** **Уразымбетов А**

**Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "**

**Подрядчик : ТОО "Данекер"**

Наименование стройки: РП "Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Кумсай Мугалжарского района Актюбинской области" Заказ 48

Наименование объекта: Наружные сети водопровода, сети головного водозабора..

Форма 4

# А К Т №1
## выполненных работ за май 2021 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Земляные работы.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0315 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 5867,3 | 254,03 | 241,27 | 1490470 | 1415600,326 | – | 292678,1 | 1925799,9 |
| | | | | | 12,76 | 56,52 | 74869 | 331627,515 | – | 142652,0 | |
| 2 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 17048,4 | 200,33 | 190,28 | 3415237,085 | 3243883,632 | – | 670525 | 4412623,2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10,05 | 44,57 | 171353,453 | 759932,0283 | – | 326861 | | |
| 3 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 3349,6 | 220,36 | 209,3 | 738123,4 | 701089,1789 | – | 144918,4 | 953685,15 |
| | | | | 11,06 | 49,03 | 37034 | 164241,4356 | – | 70643,3 | | |
| 4 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 3243,610658 | 220,36 | 209,3 | 714757,4769 | 678895,5954 | – | 140331,2 | 923495,9 |
| | | | | 11,06 | 49,03 | 35861,9 | 159042,4144 | – | 68407,3 | | |
| 5 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 916,8 | 1864,63 | – | 1709499,728 | – | – | 1230839,587 | 3175566,6 |
| | | | | 1864,63 | – | 1709499,728 | – | – | 235227,3 | | |
| 6 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечение с кабелем связи) НР = 72 % | м3 грунта | 134,31 | 1553,86 | – | 208702,0 | – | – | 150265,4 | 387684,61 |
| | | | | 1553,86 | – | 208702,0 | – | – | 28717,2 | | |
| 7 | 1101-0102-0315 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ВЫВОЗ ГРУНТА) НР = 72 % | м3 грунта | 547,58 | 343,51 | 331,24 | 188097,3 | 181380,6417 | 63,1 | 38603,0 | 244836,32 |
| | | | | 12,15 | 85,76 | 6653,6 | 46961,9 | – | 18135,9 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101-0102-0315 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ЗАВОЗ ГРУНТА) НР = 72 % | м3 грунта | 547,58 | 343,51 | 331,24 | 188097,3 | 181380,6417 | 63,08 | 38603,0 | 244836,3 |
| | | | | 12,15 | 85,76 | 6653,62 | 46961,9 | – | 18135,9 | |
| 9 4102-0103-1003 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,700; | т | 930,9 | 77 | | 71678,1 | | – | – | 77412,181 |
| | | | | – | | – | | – | 5734,1 | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **12 345 940** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 2 250 628 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 6 402 230 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 371 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 126 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 71 678 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 2 706 764 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 183 393 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 914 514 | | | | |
| **Раздел 2 Трубопровод.** | | | | | | | | | | |
| 26 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 1,5 | 339649,92 | 103984,12 | 509474,9 | 155976,1827 | 7790,7 | 384674,6 | 965681,4 |
| | | | | 230472 | 28568,13 | 345708,0 | 42852,20228 | – | 71532,0 | |
| 27 2301-0501-1112 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 8013,61 | 1356 | | 10866455,16 | | 10866455 | – | 11890583 |
| | | | | – | | – | | – | 869316,1 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **12 856 264** | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| в том числе | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 230 472 | | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 103984,12 | | 12 856 264 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 28568,13 | | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 10 874 246 | | |
| Накладные расходы, тенге | 384 675 | | |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 138 660 | | |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 940 848 | | |
| **Итого по смете** | **25 202 204** | | |
| в том числе | | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 481 100 | | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 6 506 214 | | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 10 874 372 | | |
| - перевозка грузов, тенге | 71 678 | | |
| Накладные расходы, тенге | 3 091 439 | | |
| - в т.ч. зарплата, тенге | 322 053 | | |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 855 362 | | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого прямые затраты ,тенге** | | **20 255 417** |
| Накладные расходы , тенге | | 3091439 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | 1855362 |
| **ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге** | | **25 202 204** |
| Оборудование | | 0 |
| Временные здания и сооружения | 2,90% | 730 864 |
| Итого | | 25 933 068 |
| Зимнее удорожание | 2,970% | 770 212 |
| Итого | | 26 703 280 |
| Непредвиденные работы и затрат | 2% | 534 066 |
| **ИТОГО** | | **27 237 346** |
| в том числе на 2020 год 100% | | 27 237 346 |

| | |
|---|---|
| в ценах 2020 г ( К=1,035) | 28 190 653 |
| НДС 2020 г 12% | 3 382 878 |
| Итого текущие цены 2020 г | 31 573 531 |
| Итого | |
| Итого с К=0,899999 | **28 416 148** |

Заказчик:

_____ **Койшекенов Т.К**

**Авторский надзор :**

_____ **Кусдеков Т.Т**

**Подрядчик:**

_____ **Искаков Б.А**

**Технадзор :**

_____ **Уразымбетов А**

**Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "**

**Подрядчик : ТОО "Данекер"**

Наименование стройки: РП "Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Кумсай Мугалжарского района Актюбинской области" Заказ 48

Наименование объекта: Наружные сети водопровода, сети головного водозабора..

Форма 4

# А К Т №2
## выполненных работ за май 2021 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 2 Сборные ж/бетонные конструкции.** | | | | | | | | | | | |
| 15 | 2104-0302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 184 | 17521 | | 3223864 | | 3223864 | – | 3481773 |
| | | | | | – | | – | | – | 257909 | |
| 16 | 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, 15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 370 | 16245 | | 6010650 | | 6010650 | – | 6491502 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 2104-0302-0110 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | | – | – | – | 480852 | |
| | | шт. | 184 | 24475 | 4503400 | 4503400 | – | 4863672 |
| | | | | – | – | – | 360272 | |
| 18 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | | | | | | |
| | | шт. | 9 | 4797 | 43173 | 43173 | – | 46627 |
| | | | | – | – | – | 3454 | |
| 19 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | | | | | | |
| | | шт. | 709 | 5281 | 3744229 | 3744229 | – | 4043767 |
| | | | | – | – | – | 299538 | |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **18 927 341** | | | |
| | в том числе | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 17 525 316 | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | | | |
| | - в т.ч. зарплата, тенге | | | | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 1 402 025 | | | |

**Итого прямые затраты ,тенге**

Накладные расходы , тенге 17525316

Сметная прибыль (8 %), тенге 1402025

| | | |
|---|---|---|
| **ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге** | | **18 927 341** |
| Оборудование | | 0 |
| Временные здания и сооружения | 2,90% | 548 893 |
| Итого | | 19 476 234 |
| Зимнее удорожание | 2,970% | 578 444 |
| Итого | | 20 054 678 |
| Непредвиденные работы и затрат | 2% | 401 094 |
| **ИТОГО** | | **20 455 772** |
| в том числе на 2020 год 100% | | 20 455 772 |
| в ценах 2020 г ( К=1,035) | | 21 171 724 |
| НДС 2020 г 12% | | 2 540 607 |
| Итого текущие цены 2020 г | | 23 712 330 |
| Итого | | |
| Итого с К=0,899999 | | **21 341 074** |

Заказчик:

_____ **Койшекенов Т.К**

**Подрядчик:**

_____ **Искаков Б.А**

**Авторский надзор :**

_____ **Куспеков Т.Т**

**Технадзор :**

_____ **Уразымбетов А**