Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик : ТОО "Данекер"

Наименование стройки: РП "Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Кумсай Мугалжарского района Актюбинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		27	12.04.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	139 150 788									
Акт №3 за июнь 2021г.	89 393 566	79 815 684							9 577 882	89 393 566

Заказчик:

_____ **Койшекенов Т.К.**

Подрядчик:

_____ **Искаков Б.А.**

Авторский надзор:

_____ **Куспеков Т.Т.**

Технадзор:

_____ **Уразымбетов А.**

Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог " **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Данекер"

Наименование стройки: РП "Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Кумсай Мугалжарского района Актюбинской области"

А К Т №3
выполненных работ за июль 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Бурение скважин водозабора									
	Раздел 1 Буровые работы										
1	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.2: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; какс1=0,9;	м бурения	4	2464,75	1707,75	9859	6831	161	4394	15393
					736,88	555,38	2948	2222	–	1140	
2	1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.2: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; какс1=0,9;	м бурения	33,5	4303,52	2954,91	144168	98989	2309	64944	225841
					1314,15	966,6	44024	32381	–	16729	
3	1104-0101-0104	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы НР = 85 % т.ч. п.3.2: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; какс1=0,9;	м бурения	12,5	6636,08	4552	82951	56900	996	37359	129935

				2044,24	1471,92	25553	18399	–	9625	
4	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; какс1=1,2;	м бурения	4	3286,38	2277,13	13146	9109	215	5858	20524
					982,38	740,5	3930	2962	–	1520	
5	1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; какс1=1,2;	м бурения	33,5	5726,55	3939,9	191839	131987	2309	86593	300707
					1752,19	1288,82	58698	43175	–	22275	
6	1104-0101-0104	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы НР = 85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; какс1=1,2;	м бурения	12,5	8834,8	6069,32	110435	75867	996	49812	173067
					2725,64	1962,56	34071	24532	–	12820	
7	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; какс1=1,5;	м бурения	4	4108	2846,5	16432	11386	268	7323	25655
					1228	925,75	4912	3703	–	1900	
8	1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; какс1=1,5;	м бурения	33,5	7149,57	4924,87	239511	164983	2309	108241	375571
					2190,24	1611,01	73373	53969	–	27820	

-0101-0104	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; какс1=1,5;	м бурения	12,5	11033,52 / 3407,04	7586,64 / 2453,16	137919 / 42588	94833 / 30665	996 / –	62265 / 16015	216198
10 1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.8: ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; какс1=1,7;	м бурения	4	4655,63 / 1391,75	3225,88 / 1049	18623 / 5567	12904 / 4196	304 / –	8299 / 2154	29075
11 1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.8: ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; какс1=1,7;	м бурения	33,5	8098,24 / 2482,27	5581,51 / 1825,82	271291 / 83156	186981 / 61165	2309 / –	122673 / 31517	425481
12 1104-0101-0104	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы НР = 85 % т.ч. п.3.8: ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; какс1=1,7;	м бурения	12,5	12499,4 / 3861,32	8598,24 / 2780,28	156243 / 48267	107478 / 34754	996 / –	70567 / 18145	244954
13 2403-0101-0110	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ПВ	шт.	1,58736	158736 / –		251971 / –		251971 / –	– / 20158	272129
14 2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	1,58736	382617 / –		607351 / –		607351 / –	– / 48588	655939
15 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	1,58736	688662 / –		1093155 / –		1093155 / –	– / 87452	1180607
16 2101-0102-0102	Глина бентонитовая	т	24,65	37350		920678		920678	–	994332

				–		–		–	73654	
	Итого по разделу 1					**5 285 408**				
Раздел 2 Крепление скважин											
17	1104-0201-0102	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	40	1675,84	920,26	67034	36810	941	33086	108129
					743,81	229,3	29752	9172	–	8010	
18	2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	80	15661		1252880		1252880	–	1353110
					–		–		–	100230	
19	1104-0401-0201	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	10	2074,9	1377,15	20749	13772	656	8495	31584
					664,95	334,5	6650	3345	–	2340	
20	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	20	39812		796240		796240	–	859939
					–		–		–	63699	
21	1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	3	130099,17	71593,17	390298	214780	–	200461	638019
					58506	20106,17	175518	60319	–	47261	
22	1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	3	334489,5	253295,33	1003469	759886	–	389345	1504239
					81194,17	71490,33	243583	214471	–	111425	

	-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство гравийной засыпки НР = 93 %	м3 основания	1	4199	1678	4199	1678	3412	1403	6050
					815	693,5	815	694	–	448	
24	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1	23557	980	23557	980	37069	3988	29748
					4042,5	339,5	4043	340	–	2204	
		Итого по разделу 2					**4 530 818**				
		Итого по смете					**9 816 226**				

Локальная смета № 2-6-1. Общестроительные работы. Резервуары монолитные 150м3. 2 шт

Раздел 2 Железобетонные конструкции

14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,263	222453		58505		58505	–	63185
					–		–		–	4680	
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,0184	217344		1742751		1742751	–	1882171
					–		–		–	139420	
22	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	12	62482		749784		749784	–	809767
					–		–		–	59983	
24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12728	217344		27664		27664	–	29877
					–		–		–	2213	
		Итого по разделу 2					**2 785 000**				

	Итого по смете					**2 785 000**				

Локальная смета № 2-6-1. Трубопроводы внутрипоселковой сети и головного водозабора

Раздел 2 Трубопровод.

26	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,5	339649,92	103984,12	1188775	363944	18178	897574	2253257
					230472	28568,13	806652	99988	–	166908	
27	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	1273,34	1356		1726649,04		1726649,04	–	1709969
					–		–		–	138132	
30	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	719		17256		17256	–	18636
					–		–		–	1380	
31	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	922		8298		8298	–	8962
					–		–		–	664	
32	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1959		23508		23508	–	25389
					–		–		–	1881	
33	2302-0304-2223	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 114x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	11821		827470		827470	–	893668
					–		–		–	66198	
	Итого по разделу 2						**4 909 881**				
	Итого по смете						**4 909 881**				

Локальная смета № 2-6-2. Сборные ж/бетонные колодцы

Раздел 1 Земляные работы

101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	460,870	254,03	241,27	117075	111194	–	22989	151269
				12,76	56,52	5881	26048	–	11205	
2 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1103,478	200,33	190,28	221060	209970	–	43396	285612
				10,05	44,57	11090	49182	–	21156	
3 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; какс1=1,1;	м3 грунта	220,870	220,36	209,3	48671	46228	–	9556	62885
				11,06	49,03	2443	10829	–	4658	
4 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; какс1=1,1;	м3 грунта	220,870	220,36	209,3	48671	46228	–	9556	62885
				11,06	49,03	2443	10829	–	4658	
5 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	400	134,81	–	53924	–	–	38825	100169
				134,81	–	53924	–	–	7420	
6 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1575,65	32,05	32,05	50500	50500	–	13772	69414
				–	12,14	–	19128	–	5142	

1-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1575,65	152,14	73,08	239720	115149	–	126856	395902
				79,06	32,76	124571	51618	–	29326	
8 1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	430,435	52,51	52,51	22602	22602	–	5383	30224
				–	17,37	–	7477	–	2239	
9 1101-0107-1315	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	430,435	36,55	36,55	15732	15732	–	3747	21038
				–	12,09	–	5204	–	1558	
	Итого по разделу 1					**1 179 397**				
Раздел 2 Сборные ж/бетонные конструкции.										
10 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное (ГПС). Устройство НР = 93 %	м3 основания	39,261	4198,66	1677,81	164843	65872	154025	55082	237519
				815,15	693,43	32003	27225	–	17594	
11 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	111,365	19490,88	8960,13	2170602	997845	202416	1448595	3908732
				9621,96	3517,06	1071550	391677	–	289536	
12 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,15	41696,22	9071,21	1048660	228141	810424	499128	1671611
				16513,2	3533,3	415307	88862	–	123823	

	02-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	21,16	15620	330519	330519	–	356961
					–	–	–	26442	
14	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,6	15115	69529	69529	–	75091
					–	–	–	5562	
20	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	184	18079	3326536	3326536	–	3592659
					–	–	–	266123	
		Итого по разделу 2				**9 842 573**			

Раздел 3 Трубопроводная арматура.

28	2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	87	57294	4984578	4984578	–	5383344
					–	–	–	398766	
30	2304-0102-0104	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	42971	257826	257826	–	278452
					–	–	–	20626	
32	2304-0102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	43	27035	1162505	1162505	–	1255505
					–	–	–	93000	
34	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	176	1369	240944	240944	–	260220
					–	–	–	19276	

	02-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	54	1819		98226		98226	–	106084
					–		–		–	7858	
37	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	11	2068		22748		22748	–	24568
					–		–		–	1820	
39	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	461	2623		1209203		1209203	–	1305939
					–		–		–	96736	
41	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	15	4471		67065		67065	–	72430
					–		–		–	5365	
43	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	6	6355		38130		38130	–	41180
					–		–		–	3050	
46	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	625	575		359375		359375	–	388125
					–		–		–	28750	
48	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1275		20400		20400	–	22032
					–		–		–	1632	
53	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % (закуп мат-ов)	т фасонных частей	0,88	1327400,32	501131,65	1168112	440995,852	1846840	528565	1832412
					466548,37	140161,27	410563	123342	–	135734	

	13-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	77	164,05	2,57	12632	198	9973	1718	15498
					31,96	0,38	2461	29	–	1148	
55	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	77	90,08	1,64	6936	126	4929	1312	8908
					24,43	0,26	1881	20	–	660	
57	2302-0303-7304	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	738		5166		5166	–	5579
					–		–		–	413	
58	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	239	1532		366148		366148	–	395440
					–		–		–	29292	
59	2302-0303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	3150		22050		22050	–	23814
					–		–		–	1764	
60	2302-0303-7311	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	4515		81270		81270	–	87772
					–		–		–	6502	
61	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1959		13713		13713	–	14810
					–		–		–	1097	
63	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	1356		8136		8136	–	8787
					–		–		–	651	
		Итого по разделу 3					**11 530 899**				
		Итого по смете					**22 552 870**				

Локальная смета № 2-6-3. Транспортные расходы

1	4101-0204-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	6293,8458	4498 / –	28309718 / –	– / –	– / 2264777	30574496
2	4101-0204-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км. К=20,000;	т·км	137532,186	19 / –	2613112 / –	– / –	– / 209049	2822160
		Итого по смете				**33 396 656**			

Локальная смета № 4-1-2. Наружные сети электроснабжения. Воздушная линия ВЛЗ-10

Раздел 1 Кр10-1,2с

2	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 (прим. СВ 105-5)	шт.	2	38635 / –	77270 / –	77270 / –	– / 6182	83452

Раздел 3 Кро10-1,2с

32	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 (прим. СВ 105-5)	шт.	1	38635 / –	38635 / –	38635 / –	– / 3091	41726

Раздел 5 А10-1,2с

2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 (прим. СВ 110-5)	шт.	2	35612 / –	71224 / –	71224 / –	– / 5698	76922
Раздел 6 П10-1,2с								
82 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 (прим. СВ 105-5) К=15,000	шт.	15	38635 / –	579525 / –	579525 / –	– / 46362	625887
Раздел 7 УА10-1,2с								
90 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 (прим. СВ 105-5) К=2,000	шт.	6	38635 / –	231810 / –	231810 / –	– / 18545	250355
	Итого по смете				**1 078 342**			

Локальная смета № 7-1-4. МАФ + Ограждение

Раздел 2 Ограждение ж/б панелями.								
7 2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	66	39750 / –	2623500 / –	2623500 / –	– / 209880	2833380

2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	13,944	38357	534850	534850	–	577638
				–	–	–	42788	
19 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=118.000:	м	283,2	4358	1234186	1234186	–	1332921
				–	–	–	98735	
	Итого по разделу 3				**4 743 939**			
	Итого по смете				**4 743 939**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге				**79 282 914**			
	Временные здания и сооружения		2,9%		2 299 205			
	Итого				81 582 119			
	Зимнее удорожание		2,97%		2 422 989			
	Итого				84 005 108			
	Непредвиденные работы и затраты		2%		1 680 102			
	ИТОГО				**85 685 210**			
	Оборудование				0			
	в ценах 2020 г (К=1,035)				88 684 192			
	НДС 2020 г 12%				10 642 103			
	Итого текущие цены 2020 г				99 326 295			
	Итого с К=0,899999				**89 393 566**			

Заказчик:

_____ **Койшекенов Т.К.**

Подрядчик:

_____ **Искаков Б.А.**

Авторский надзор:

_____ **Куспеков Т.Т.**

Технадзор:

_____ **Уразымбетов А.**