Заказчик : ГУ "Мугалжарсккий районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик : ТОО "Данекер"

Наименование стройки: РП "Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Кумсай Мугалжарского района Актюбинской области"
Договор подряда (контракт) № 27 от 12.04.2021 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	12.04.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**159 290 374**									
Акт №4 за август 2021г.	**20 139 586**	**17 981 773**							**2 157 813**	**20 139 586**

Заказчик: ГУ "Мугалжарсккий районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Руководитель_____**Койшекенов Т.К.**

Подрядчик: ТОО "Данекер"

Директор_____**Искаков Б.А.**

Технический надзор: ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.**

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик : ТОО "Данекер"

Наименование стройки: РП "Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Кумсай Мугалжарского района Актюбинской области"

Договор подряда (контракт) № 27 от 12.04.2021 г.

А К Т №4

выполненных работ за август 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-3-1. Резервуары монолитные 150м3 (2шт). Общестроительные работы. 150 м3. 2 шт									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	814	200,33 / 10,05	190,28 / 44,57	163066 / 8182	154884 / 36284	– / –	32016 / 15607	210689
2	1101-0201-0905	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м НР = 72 %	м2 уплотненной поверхности основания	260,5	884,91 / 90,96	763,1 / 211,06	230520 / 23696	198788 / 54980	8036 / –	56647 / 22973	310140
3	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	260,5	134,81 / 134,81	– / –	35117 / 35117	– / –	– / –	25284 / 4832	65233

4	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	260,5	5465,95 / 815,15	1677,8 / 693,44	1423880 / 212347	437067 / 180641	774466 / –	365479 / 143149	1932508
		Итого по разделу 1					**2 518 570**				
		Итого по смете					**2 518 570**				

Локальная смета № 2-6-1. Трубопроводы внутрипоселковой сети и головного водозабора

Раздел 1 Земляные работы.

1	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4922,7	254,03 / 12,76	241,27 / 56,52	1250509 / 62813	1187695 / 278230	– / –	245551 / 119685	1615745
2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14303,6	200,33 / 10,05	190,28 / 44,57	2865441 / 143751	2721690 / 637512	– / –	562509 / 274236	3702186
3	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; какс1=1,1;	м3 грунта	2810,4	220,36 / 11,06	209,3 / 49,03	619289 / 31083	588207 / 137792	– / –	121589 / 59270	800149
4	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; какс1=1,1;	м3 грунта	2721,389342	220,36 / 11,06	209,3 / 49,03	599685 / 30099	569587 / 133430	– / –	117740 / 57394	774820

5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	769,2	1864,63 / 1864,63	– / –	1434269 / 1434269	– / –	– / –	1032673 / 197355	2664297
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечение с кабелем связи) НР = 72 %	м3 грунта	112,69	1553,86 / 1553,86	– / –	175101 / 175101	– / –	– / –	126073 / 24094	325268
7	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ВЫВОЗ ГРУНТА) НР = 72 %	м3 грунта	459,42	343,51 / 12,15	331,24 / 85,76	157815 / 5582	152178 / 39400	116 / –	32387 / 15216	205418
8	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ЗАВОЗ ГРУНТА) НР = 72 %	м3 грунта	459,42	343,51 / 12,15	331,24 / 85,76	157815 / 5582	152178 / 39400	116 / –	32387 / 15216	205418
9	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,700;	т	781	77 / –		60138 / –		– / –	– / 4811	64949
12	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет (грейферным ковшом) НР = 72 % т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кэкс1=1,45;	м3 грунта	6339	240,25 / 9,18	231,07 / 68,15	1522925 / 58173	1464752 / 431984	– / –	352913 / 150067	2025905
		Итого по разделу 1					**12 384 156**				

Раздел 2 Трубопровод.

26	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,195	339649,92	103984,12	1424831	436213	47757	1075807	2700689
					230472	28568,13	966830	119843	–	200051	
29	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	115	1375,37	900,51	158168	103559	–	81026	258330
					474,86	236,83	54609	27235	–	19136	
	Итого по разделу 2						**2 959 019**				
	Итого по смете						**15 343 175**				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге		**17 861 745**
Временные здания и сооружения	2,9%	517 991
Итого		18 379 735
Зимнее удорожание	2,97%	545 878
Итого		18 925 614
Непредвиденные работы и затраты	2%	378 512
ИТОГО		**19 304 126**
Оборудование		0
в ценах 2020 г (К=1,035)		19 979 770
НДС 2020 г 12%		2 397 572
Итого текущие цены 2020 г		22 377 343
Итого с К=0,899999		**20 139 586**

Заказчик: ГУ "Мугалжарсккий районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Койшекенов Т.К.

Подрядчик: ТОО "Данекер"

Директор_____Искаков Б.А.

Технический надзор: ТОО "TN stroy"

_____Уразымбетов А.