Заказчик : ГУ "Мугалжарсккий районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик : ТОО "Данекер"

Наименование стройки: РП "Строительство сетей водоснабжения в с.Жарык Мугалжарского района Актюбинской области"
Договор подряда (контракт) №26 от 12.04.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	12.04.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**188 924 223**									
Акт №6 за август 2021г.	**65 585 365**	**58 558 362**							**7 027 003**	**65 585 365**

Заказчик: ГУ "Мугалжарсккий районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

_____Койшекенов Т.К.

Подрядчик: ТОО "Данекер"

_____Искаков Б.А.

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

_____Кыдыралин Т.А.

Заказчик : ГУ "Мугалжарсккий районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик : ТОО "Данекер"

Наименование стройки: РП "Строительство сетей водоснабжения в с.Жарык Мугалжарского района Актюбинской области"
Договор подряда (контракт) №26 от 12.04.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	12.04.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**188 924 223**									
Акт №6 за август 2021г.	**65 585 365**	**58 558 362**							**7 027 003**	**65 585 365**

Заказчик: ГУ "Мугалжарсккий районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

_____Койшекенов Т.К.

Подрядчик: ТОО "Данекер"

_____Искаков Б.А.

Технический надзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

_____Кыдыралин Т.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%				--	--	--	--	45079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								**4 554 367**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10 484 171**

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге	**57 847 885**
Временные здания и сооружения (2%)	1 156 958
Итого	59 004 843
Зимнее удорожание (2,97%)	1 752 444
Итого	60 757 286
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 215 146
ИТОГО	**61 972 432**
Оборудование	0
в ценах 2020 г (К=1,049901)	65 064 918
НДС 2020 г (12%)	7 807 790
Итого текущие цены 2020 г	72 872 709
Итого с К=0,899999	**65 585 365**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Руководитель _____ **Кошекенов Т.К.**

Подрядчик: ТОО "Данекер"

Директор _____ **Искаков Б.А.**

Технический надзор: ТОО Saulet Trans Servis

_____ **Кыдырали Г.А.**

222170

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Подрядчик: ТОО "Данекер"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Жарык Мугалжарского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) №26 от 12.04.2021г.

А К Т №6
выполненных работ за август 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Наружные сети водоснабжения. НВ01									
		РАЗДЕЛ 1.Водопроводные колодцы В1									
		Трубопроводная арматура,фасонные части и оборудование									
1	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	27	2632,11	175,70	71067	4744	14972	52792	133767
		НР - 99%; СП - 8%			1901,90	73,10	51351	1974		9909	
3	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	12	2867,11	184,24	34405	2211	5629	27337	66681
		НР - 99%; СП - 8%			2213,71	87,36	26565	1048		4939	
4	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	28	1954,68	78,96	54731	2211	9165	43959	106586
		НР - 99%; СП - 8%			1548,40	37,44	43355	1048		7895	
5	2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	12	70775,00	--	849300	--	849300	--	917244
		СП - 8%			--	--	--	--		67944	
6	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	28	42081,00	--	1178268	--	1178268	--	1272529
		СП - 8%			--	--	--	--		94261	
7	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	31	1172,69	26,32	36353	816	5365	30253	71935
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	30172	387		5329	
8	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6	1381,00	--	8286	--	8286	--	8949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
9	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**5**	**1019,00**	**--**	**5095**	**--**	**5095**	**--**	**5503**
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
10	2304-0905-0303 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**									
		СП - 8%	**шт.**	**20**	**1483,00**	**--**	**29660**	**--**	**29660**	**--**	**32033**
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**			--	--	--	--		2373	
		НР - 99%; СП - 8%	**т фасонных частей**	**0,9367**	**1327400,27** **466548,40**	**501131,66** **140161,24**	**1243376** **437016**	**469410** **131289**	**336950**	**562622** **144480**	**1950478**
18	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**									
		НР - 99%; СП - 8%	**фланец**	**54**	**1551,80** **1342,80**	**116,08** **12,48**	**83797** **72511**	**6268** **674**	**5018**	**72453** **12500**	**168751**
19	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**									
		НР - 99%; СП - 8%	**фланец**	**147**	**1019,81** **895,20**	**63,36** **--**	**149911** **131594**	**9314** **--**	**9003**	**130278** **22415**	**302605**
20	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80**									
		СП - 8%	**шт.**	**54**	**3608,00**	**--**	**194832**	**--**	**194832**	**--**	**210419**
21	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**			--	--	--	--		15587	
		СП - 8%	**шт.**	**147**	**2345,00**	**--**	**344715**	**--**	**344715**	**--**	**372292**
		Водомерный узел ВУ-1			--	--	--	--		27577	
31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	**шт.**	**87**	**2071,89** **1686,09**	**87,92** **12,48**	**180255** **146690**	**7649** **1086**	**25916**	**144820** **26006**	**351081**
32	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**									
		СП - 8%	**шт.**	**87**	**770,00**	**--**	**66990**	**--**	**66990**	**--**	**72349**
33	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**			--	--	--	--		5359	
		НР - 98%; СП - 8%	**фильтр**	**87**	**1098,64** **933,95**	**150,26** **46,83**	**95582** **81254**	**13073** **4074**	**1255**	**83621** **14336**	**193539**
34	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**									
			шт.	**87**	**614,00**	**--**	**53418**	**--**	**53418**	**--**	**57691**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4273	
35	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)									
		СП - 8%	шт.	174	79,00	--	13746	--	13746	--	14846
36	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка			--	--	--	--		1100	
		НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,01932	1327400,27 466548,40	501131,66 140161,24	25645 9014	9682 2708	6949	11604 2980	40230
		Пропуск труб через стенки колодцев									
37	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0092	1238038,06 603729,00	539110,67 169934,51	11390 5554	4960 1563	876	7047 1475	19911
38	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	0,0092	12234,00	--	113	--	113	--	122
39	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка			--	--	--	--		9	
		НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0063	1327400,27 466548,40	501131,66 140161,24	8363 2939	3157 883	2267	3784 972	13118
40	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	65,6	164,05 31,96	2,57 0,37	10762 2096	169 25	8497	1464 978	13203
41	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	65,6	90,09 24,43	1,64 0,25	5910 1603	107 16	4200	1117 562	7589
		Строительные изделия и конструкции									
42	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
		НР - 99%; СП - 8%		153,4	19040,17 9621,96	8960,13 3517,06	2920762 1476009	1374483 539518	70270	1995371 393291	5309424
54	2303-0101-0202 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х									
		СП - 8%	комплект	71	42752,00	--	3035392	--	3035392	--	3278223
55	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство			--	--	--	--		242831	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4,45	27663,63 5120,50	1133,41 249,82	123103 22786	5044 1112	95273	21747 11588	156438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	11,6	19986,00	--	231838	--	231838	--	250385
		СП - 8%			--	--	--	--		18547	
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	45,1	24290,46	1079,64	1095500	48692	993595	57710	1245467
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	53213	10204		92257	
58	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	27	3760,00	--	101520	--	101520	--	109642
		СП - 8%			--	--	--	--		8122	
59	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**	кг	2,5	575,00	--	1438	--	1438	--	1553
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
60	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	кг	81	347,00	--	28107	--	28107	--	30356
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
61	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	2,19268	553957,00	--	1214650	--	1214650	--	1311822
		СП - 8%			--	--	--	--		97172	
		Крышка									
62	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,3116	93822,90	1004,30	29235	313	21848	6493	38586
		НР - 90%; СП - 8%			22702,50	449,28	7074	140		2858	
63	1110-0107-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**	м2	20,91	2131,77	11,07	44575	231	24772	17702	67259
		НР - 90%; СП - 8%			936,00	4,64	19572	97		4982	
64	2113-0816-2907 РСНБ РК 2015	**Пенопласт ФРП-1**	м3	1,0455	37635,00	--	39347	--	39347	--	42495
		СП - 8%			--	--	--	--		3148	
65	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Антисептирование водными растворами**	м2 стен (за вычетом проемов)	20,91	89,51	3,29	1872	69	500	1200	3317
		НР - 90%; СП - 8%			62,34	1,41	1303	29		246	
66	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	82	827,00	--	67814	--	67814	--	73239
		СП - 8%			--	--	--	--		5425	
		Изоляционные работы									
67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1210,7	853,85	19,95	1033758	24150	694163	296175	1436327
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	315445	3022		106395	
		Антипросадочные мероприятия									
68	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	79,5	181,43	87,00	14424	6917	--	7637	23826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			94,43	39,00	7507	3101		1765	
71	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Земляные работы** **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	2592	20,38	20,38	52828	52828	--	14408	72615
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,72	--	20011		5379	
72	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2592	181,43	87,00	470261	225504	--	249009	776812
		НР - 72%; СП - 8%			94,43	39,00	244757	101088		57542	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								20 631 237
		РАЗДЕЛ 2.Прямоугольный сборно-монолитный колодец									
		Конструкции колодца									
74	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	2	5886,22	989,30	11772	1979	8297	2101	14983
		НР - 93%; СП - 8%			748,02	381,44	1496	763		1110	
75	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	кг	3,28	347,00	--	1138	--	1138	--	1229
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
76	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,04704	553957,00	--	26058	--	26058	--	28143
		СП - 8%			--	--	--	--		2085	
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,19	19685,16	1079,64	23425	1285	20736	1523	26944
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	1404	269		1996	
78	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,2	23571,39	1133,41	4714	227	3463	977	6147
		НР - 91%; СП - 8%			5120,50	249,82	1024	50		455	
79	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	8,16	28480,06	3069,40	232397	25046	143127	66126	322405
		НР - 91%; СП - 8%			7870,59	1034,51	64224	8442		23882	
80	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	3,65	8103,81	4262,30	29579	15557	1471	21401	55058
		НР - 118%; СП - 8%			3438,71	1530,15	12551	5585		4078	
81	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	5147,00	--	10294	--	10294	--	11118
		СП - 8%			--	--	--	--		824	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**									
		СП - 8%	м3	3,61	47205,00 --	-- --	170410 --	-- --	170410	-- 13633	184043
83	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1717,33 1395,15	184,24 87,36	3435 2790	368 175	277	2935 510	6880
84	2303-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х**									
		СП - 8%	комплект	2	42752,00 --	-- --	85504 --	-- --	85504	-- 6840	92344
85	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,1	20211,48 1179,90	1079,64 226,26	22233 1298	1188 249	19747	1408 1891	25531
86	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	**Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77**									
		СП - 8%	кг	0,04	575,00 --	-- --	23 --	-- --	23	-- 2	25
		Крышка деревянная(2шт)									
87	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,0076	93822,90 22702,50	1004,30 449,28	713 173	8 3	532	158 70	941
		НР - 90%; СП - 8%	м2	0,51	2131,77 936,00	11,07 4,64	1087 477	6 2	604	432 122	1640
88	1110-0107-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**									
		СП - 8%	м3	0,0255	37635,00 --	-- --	960 --	-- --	960	-- 77	1036
89	2113-0816-2907 РСНБ РК 2015	**Пенопласт ФРП-1**									
		НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	0,51	89,51 62,34	3,29 1,41	46 32	2 1	12	29 6	81
90	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Антисептирование водными растворами**									
		СП - 8%	шт.	2	827,00 --	-- --	1654 --	-- --	1654	-- 132	1786
91	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**									
		Изоляционные работы									
92	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	32,8	853,85 260,55	19,95 2,50	28006 8546	654 82	18806	8024 2882	38913
		Антипросадочные мероприятия									
93	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3,5	181,43	87,00	635	305	--	336	1049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		Земляные работы			94,43	39,00	330	137		78	
96	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	32	20,38	20,38	652	652	--	178	896
97	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		--	7,72	--	247		66	
		НР - 72%; СП - 8%		32	181,43	87,00	5806	2784	--	3074	9590
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			94,43	39,00	3022	1248		710	
			Тенге								**830 782**
		РАЗДЕЛ 4.Трубопроводы сети В1(кольцевая и магистральная сети)									
123	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1,681	339649,88	103984,00	1080426	330773	16522	815767	2047888
124	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**			230472,00	28568,12	733131	90875		151695	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,159	279619,47	72644,15	44459	11550	231	35460	86313
132	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**			205524,00	19749,54	32678	3140		6394	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,141	1480001,12	682092,27	208680	96175	15218	126077	361537
133	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**			689976,00	213217,13	97287	30064		26781	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,008	1106309,29	512549,33	8850	4100	632	5331	15316
134	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**			514744,00	158308,73	4118	1266		1134	
		СП - 8%	м	108	17237,00	--	1861596	--	1861596	--	2010524
135	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**			--	--	--	--		148928	
		СП - 8%	м	8	9067,00	--	72536	--	72536	--	78339
136	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**			--	--	--	--		5803	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,108	4280262,94	302224,20	462268	32640	383014	51690	555075
					431613,00	51828,77	46614	5598		41117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,008	2957050,98 336102,00	235571,80 40175,70	23656 2689	1885 321	19082	2980 2131	28767
		НР - 99%; СП - 8%									
140	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	220	1160,39 1160,39	-- --	255286 255286	-- --	--	183806 35127	474219
		НР - 72%; СП - 8%									
142	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	10378	181,43 94,43	87,00 39,00	1882860 979974	902886 404742	--	996995 230388	3110244
		НР - 72%; СП - 8%									
143	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	24880	20,38 --	20,38 7,72	507087 --	507087 192083	--	138300 51631	697018
		НР - 72%; СП - 8%									
144	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	24880	74,41 --	74,41 27,54	1851443 --	1851443 685219	--	493357 187584	2532385
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								11 997 625
		РАЗДЕЛ 5.Сервисные линии для подключения абонентов от водопроводных колодцев до границ домовладений									
145	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	1,051	279619,47 205524,00	72644,15 19749,54	293880 216006	76349 20757	1525	234395 42262	570537
		НР - 99%; СП - 8%									
146	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,096	1106309,29 514744,00	512549,33 158308,73	106206 49415	49205 15198	7586	63967 13614	183786
		НР - 99%; СП - 8%									
150	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	87	172,00 --	-- --	14964 --	-- --	14964	-- 1197	16161
		СП - 8%									
		Изоляционные работы									
151	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,096	2957050,98 336102,00	235571,80 40175,70	283877 32266	22615 3857	228996	35761 25571	345209
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
152	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8206	191,36 9,79	181,57 43,68	1570286 80327	1489959 358467	--	315931 150897	2037115
153	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	254	2288,41 2288,41	-- --	581257 581257	-- --	--	418505 79981	1079742
154	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5	1160,39 1160,39	-- --	5802 5802	-- --	--	4177 798	10778
155	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2533	191,36 9,79	181,57 43,68	484711 24795	459916 110650	--	97521 46578	628810
156	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	2533	181,43 94,43	87,00 39,00	459557 239186	220371 98787	--	243341 56232	759130
157	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5922	20,38 --	20,38 7,72	120698 --	120698 45720	--	32919 12289	165906
158	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	5922	74,41 --	74,41 27,54	440685 --	440685 163097	--	117430 44649	602765
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**6 399 939**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**39 859 583**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Наружные сети водоснабжения. НВ02

РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водоснабжения

10	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1,243	445039,44 347726,00	83624,54 29730,28	553184 432223	103945 36955	17016	464486 81414	1099084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											222170
											10
11	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,243	61779,21 53817,50	-- --	76792 66895	-- --	9897	66226 11441	154459
		НР - 99%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1 253 543**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 253 543**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1. Бурение двух эксплуатационных скважин									
11	1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кэм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7	м бурения	-11,1	8122,36 2482,27	5581,51 1825,82	-90158 -201064	-452102 -147892	4745	-40647 -10408	-141213
		НР - 85%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-141 213**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5. Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3. Общестроительные работы по марке АС									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	54,15	25,89 --	25,89 9,81	1402 --	1402 531	--	382 143	1927
		НР - 72%; СП - 8%									
2	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	54,15	219,94 7,76	212,06 54,92	11910 420	11483 2974	7	2444 1148	15502
		НР - 72%; СП - 8%									
3	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	97,47	77,00 --	-- --	7505 --	-- --		-- 600	8106
		СП - 8%									
4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54,15	16,62 2,38	14,16 5,37	900 129	767 291	4	302 96	1298
		НР - 72%; СП - 8%									
5	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	385,0957688	138,62 6,35	132,28 28,17	53383 2444	50940 10849	--	9570 5036	67990
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	42,7884188	3002,78 3002,78	-- --	128484 128484	-- --	--	92509 17679	238673
7	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	427,8841876	36,48 --	36,48 13,82	15609 --	15609 5913	--	4257 1589	21455
12	1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	354,5557032	435,00 15,37	419,37 108,58	154230 5450	148690 38499	90	31644 14870	200744
13	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км									
		СП - 8%	т	638,2002656	77,00 --	-- --	49141 --	-- --		-- 3931	53073
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**608 768**
		РАЗДЕЛ 2.БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		Днище и стены /АС-7,9,11/									
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	8,84	24406,74 1179,90	1079,64 226,26	215756 10430	9544 2000	195782	11312 18165	245233
20	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	82,4	32567,46 7870,59	3069,40 1034,51	2683559 648537	252919 85243	1782103	667740 268104	3619403
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,2319	225229,00 --	-- --	52231 --	-- --	52231	-- 4178	56409
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	5,05864	220120,00 --	-- --	1113508 --	-- --	1113508	-- 89081	1202588
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,12456	220120,00 --	-- --	27418 --	-- --	27418	-- 2193	29612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,1084	837503,27 227106,00	1278,27 529,53	90785 24618	139 57	66028	22455 9059	122299
25	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**									
		СП - 8%	т	4,336	108371,00 --	-- --	469897 --	-- --	469897	-- 37592	507488
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**5 783 032**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6 391 800**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1. Благоустройство территории
РАЗДЕЛ 6.Площадка резервуаров

		Ограждение из ж/б панелей ,пролет 2,4м									
40	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	м оград	203	2508,79 1006,46	1479,97 546,34	509284 204311	300434 110907	9009	371958 70499	951741
41	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**									
		СП - 8%	м3	67,2	46471,00 --	-- --	3122851 --	-- --	3122851	-- 249828	3372679
42	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**									
		СП - 8%	м3	14,196	45078,00 --	-- --	639927 --	-- --	639927	-- 51194	691121
43	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	13,82	6730,95 815,15	1677,80 693,44	93022 11265	23187 9583	58570	19389 8993	121404
44	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**									
		СП - 8%	м3	17,5	21177,00 --	-- --	370598 --	-- --	370598	-- 29648	400245
47	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**									
		СП - 8%	т	0,08822	243922,00 --	-- --	21519 --	-- --	21519	-- 1722	23240
48	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**									
		СП - 8%	м2	12,44	514,00 --	-- --	6394 --	-- --	6394	-- 512	6906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,01126	837503,27 227106,00	1278,27 529,53	9430 2557	14 6	6859	2332 941	12704
50	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,11944	24348,95 10920,80	11194,62 3011,32	2908 1304	1337 360	267	1148 325	4381
		НР - 69%; СП - 8%									
51	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,1	4872,00 --	-- --	15103 --	-- --	15103	-- 1208	16311
		СП - 8%									
52	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,00085	837503,27 227106,00	1278,27 529,53	712 193	1 --	518	176 71	959
53	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 фасада	1500,03	80,50 60,61	0,57 0,25	120751 90917	861 374	28973	73033 15503	209287
54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	100,16	853,85 260,55	19,95 2,50	85522 26096	1998 250	57428	24502 8802	118826
		НР - 93%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								**5 929 804**
		РАЗДЕЛ 7.Площадка водозабора									
		Ограждение из колючей проволоки									
56	1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	м оград	247,5	1904,05 1082,77	579,45 215,40	471252 267986	143414 53312	119706	379131 68031	918414
57	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	398,4	4416,00 --	-- --	1759334 --	-- --	1759334	-- 140747	1900081
		СП - 8%									
58	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	1633,5	639,00 --	-- --	1043807 --	-- --	1043807	-- 83505	1127311
		СП - 8%									
59	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	29,05	19397,00	--	563483	--	563483	--	608561