ФОРМА №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020г.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Кызылординский областной казахский академический музыкальный драматический театр имени Нартай Бекежанова" управления культуры, архивов и документации Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»

Договор №59 от 05 марта 2020 года

Наименование строительства: Капитальный ремонт крыши здания казахского музыкального драматического театра им. Н.Бекежанова

(тенге)

Наименование объекта	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	рыночная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Капитальный ремонт крыши здания казахского музыкального драматического театра им. Н.Бекежанова, который находится - город Кызылорда улица Айтеке би здания 44 А.	47281453,0	42553307,7	21469183,0	19168913,86.	42553307,7	37994024,7	21084124,7	18825111,3

ИТОГО к ОПЛАТЕ: Двадцать один миллион восемьдесят четыре тысячи сто двадцать четыре тенге 66 тиын.

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР _____

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2020 год

Наименование стройки - Наименование объекта - Капитальный ремонт крыши в здании Кызылординского областного музыкального драматического театра имени Н.Бекежанова
Крыша

Форма 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	**1112-0101-1504 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**2892**		**291,90**	**13,02**	**844184,49**	**37643,72**	**474662,51**	**242255,30**	**1173355,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**114,76**	**1,59**	**331878,26**	**4587,44**		**86915,18**	
		Состав работ:										
		1. Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики										
		2. Приготовление грунтовки										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,107	309,3	1073,00		331878,26				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	3,25							
18.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	1,446		5894,00		8522,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,446		1234,00		1784,36			
18.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	1,0845		4788,00		5192,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	1,0845		1762,00		1910,89			
18.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01075	31,089		709,00		22042,10			
18.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,723		2609,00		1886,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,723		1234,00		892,18			
18.7	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,8	2313,6	132,00				305395,20		
18.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,723	105238,00				76087,07		
18.9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	1,7352	53700,00				93180,24		
19	**1112-0101-1505 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**2892**		**164,47**	**8,16**	**475659,08**	**23595,10**	**305395,20**	**107023,69**	**629297,39**
		НР - 72%; СП - 8%				**50,72**	**0,68**	**146668,78**	**1975,24**		**46614,62**	
		Состав работ:										
		1. Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики										
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0473	136,69	1073,00		146668,78				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	1,45							
19.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00025	0,723		5894,00		4261,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,723		1234,00		892,18			
19.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000125	0,3615		4788,00		1730,86			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,3615		1762,00		636,96			
	-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,008125	23,4975		709,00		16659,73			
	01-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,3615		2609,00		943,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,3615		1234,00		446,09			
	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,8	2313,6	132,00				305395,20		
20	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками	**м2 кровли**	**2892**		**216,80** **189,65**	**17,22** **4,80**	**626989,58** **548457,68**	**49796,99** **13891,00**	**28734,91**	**404891,05** **82550,45**	**1114431,07**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,1587	458,96	1195,00		548457,68				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	10,48							
20.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001875	5,4225		5894,00		31960,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	5,4225		1234,00		6691,37			
20.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	1,8075		4788,00		8654,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	1,8075		1762,00		3184,82			
20.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	3,2535		2609,00		8488,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	3,2535		1234,00		4014,82			
20.6	3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,06	173,52		4,00		694,08			
20.7	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,069	199,548	144,00				28734,91		
21	2110-0403-2206 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, механической фиксации, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/крупнофракционная песчаная посыпка, марка ЭМП-4,0 ГОСТ 30547-97** *СП - 8%*	**м2**	**367,96**		**1363,00** **--**	**--** **--**	**501529,48** **--**	**--** **--**	**501529,48**	**--** **40122,36**	**541651,84**
22	2110-0403-2211 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для дизайнерских решений, модифицированные АПП, ИПП-полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -35°С до -30°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,8 ГОСТ 2678-94** *СП - 8%*	**м2**	**2325,8**		**2493,00** **--**	**--** **--**	**5798219,40** **--**	**--** **--**	**5798219,40**	**--** **463857,55**	**6262076,95**
23	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка патрубка воронки в стояк и крепление 2. Устройство отверстия на полотне кровельного материала и герметизация края 3. Установка прижимного фланца воронки	**1 воронка**	**14**		**2049,26** **164,62**	**147,35** **30,85**	**28689,58** **2304,62**	**2062,90** **431,90**	**24322,06**	**1970,29** **2452,79**	**33112,66**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1334	1,87	1234,00		2304,62				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,35							

	101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,025	0,35		5894,00		2062,90				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,35		1234,00		431,90				
	110-0502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,03	0,42	2443,00				1026,06			
	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	14	1664,00				23296,00			
24	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м труб	18		1563,42 1404,70	109,24 28,86	28141,63 25284,64	1966,28 519,55	890,72	18579,02 3737,65	50458,30	
		1. Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий											
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,33	24,01	1053,00		25284,64					
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,396								
24.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013625	0,24525		5894,00		1445,50				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013625	0,24525		1234,00		302,64				
24.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,0585		4788,00		280,10				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00325	0,0585		1762,00		103,08				
24.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005125	0,09225		2609,00		240,68				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005125	0,09225		1234,00		113,84				
24.6	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,002016	309850,00				624,66			
24.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	0,702	379,00				266,06			
25	2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм** *СП - 8%*	м	18		808,00 --	-- --	14544,00 --	-- --	14544,00	-- 1163,52	15707,52	
26	2110-0302-0305 РСНБ РК 2015	**Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм** *СП - 8%*	шт.	3		832,00 --	-- --	2496,00 --	-- --	2496,00	-- 199,68	2695,68	
27	1134-0109-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Экранирование вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка, укладка и крепление элементов экрана 2. Пайка или сварка швов	м2 экранирования	8		19343,47 10144,03	1829,09 817,52	154747,72 81152,28	14632,70 6540,20	58962,74	63138,59 17430,90	235317,21	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	8,35	66,79	1215,00		81152,28					
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6625	5,3								
27.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,625	5		161,00		805,00				
27.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6625	5,3		2609,00		13827,70				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6625	5,3		1234,00		6540,20				
27.5	2105-0308-0206	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,42	19,36	258,00				4994,88			
27.6	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00005	0,0004	312267,00				124,91			
27.7	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00004	0,00032	1256135,00				401,96			
27.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,03	0,24	90,00				21,60			
27.9	2113-0812-1031	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00086	0,00688	418461,00				2879,01			

	0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00012	0,00096	6186578,00				5939,11			
	105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,006	0,048	330462,00				15862,18			
	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,014	0,112	256599,00				28739,09			
28	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	**м2 покрытия**	**378,24**		**2987,84** **1154,69**	**17,02** **4,16**	**1130121,69** **436748,96**	**6436,84** **1575,28**	**686935,89**	**315593,45** **115657,21**	**1561372,35**
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,12	422,8	1033,00		436748,96				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	1,28							
28.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,9456		5894,00		5573,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,9456		1234,00		1166,87			
28.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,33096		2609,00		863,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,33096		1234,00		408,40			
28.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	45,3888	105,00				4765,82			
28.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	15,1296	348,00				5265,10			
28.7	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	2,155968	313968,00				676904,96			
29	**1205-0101-0909 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**18**		**4336,99** **2395,11**	**236,84** **87,04**	**78065,74** **43112,05**	**4263,13** **1566,77**	**30690,55**	**32168,75** **8818,76**	**119053,24**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,32	41,73	1033,00		43112,05				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	0,8892							
29.3	3103-0202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,0098	0,1764		32,00		5,64			
29.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0494	0,8892		4788,00		4257,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0494	0,8892		1762,00		1566,77			
29.5	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0227	0,4086	12001,00				4903,61		
29.6	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,05	0,9	28651,00				25785,90		
29.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,036	29,00				1,04		
30	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18**		**1237,20** **867,07**	**36,03** **30,99**	**22269,58** **15607,26**	**648,47** **557,82**	**6013,84**	**11638,86** **2712,67**	**36621,11**

		4. Уход за штукатуркой										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,7026	12,65	1234,00		15607,26				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,54							
	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,01125	0,2025		61,00		12,35			
4	3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03	0,54		1178,00		636,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,54		1033,00		557,82			
30.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,3402	17672,00				6012,01		
30.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,063	29,00				1,83		
31	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**18**		**323,82**	**2,86**	**5828,82**	**51,56**	**2595,01**	**2308,89**	**8788,73**
		НР - 72%; СП - 8%				**176,79**	**1,36**	**3182,25**	**24,54**		**651,02**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,1587	2,86	1114,00		3182,25				
31.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,0011	0,0203							
31.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	чел-ч	0,000125	0,00225		2044,00		4,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,000125	0,00225		1033,00		2,32			
31.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	чел-ч	0,001	0,018		2609,00		46,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	кг	0,001	0,018		1234,00		22,21			
31.5	2113-0803-1001	Ветошь	м2	0,003	0,054	90,00				1,62		
31.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	т	0,00052	0,00936	170,00				9,18		
31.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,05	0,9	266956,00				2498,71		
31.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90				95,00				85,50		
32	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**2,24**		**3482,06**	**648,36**	**7799,82**	**1452,32**	**3134,65**	**2562,43**	**11191,23**
		НР - 72%; СП - 8%				**1434,30**	**154,50**	**3212,84**	**346,09**		**828,98**	
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов										
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	1,41	3,17	1014,00		3212,84				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1205	0,2699							
32.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0865	0,19376		5894,00		1142,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0865	0,19376		1234,00		239,10			
32.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011	0,02464		4788,00		117,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,02464		1762,00		43,42			
32.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,03575	0,08008		709,00		56,78			
32.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,031625	0,07084		16,00		1,13			
32.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,023	0,05152		2609,00		134,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,05152		1234,00		63,58			
32.8	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,003741	19105,00				71,47		
32.9	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	3,1808	227,00				722,04		
32.10	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000578	22179,00				12,82		
32.11	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,074592	348,00				25,96		
32.12	2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000036	189831,00				6,80		

	0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	3,8752	575,00				2228,24			
	113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,00084	80149,00				67,33			
	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-7ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**											
		СП - 8%	**м2**	**2,24**		**33097,00**	**--**	**74137,28**	**--**	**74137,28**	**--**	**80068,26**	
						--	**--**	**--**	**--**		**5930,98**		
34	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	**Зонты Ду100мм - 9 шт, и Ду250мм - 1шт. Установка над вентшахтами**	**м2 поверхности зонта**	**0,1197125**		**7602,96**	**151,58**	**910,17**	**18,15**	**748,65**	**108,81**	**1100,50**	
		НР - 72%; СП - 8%				**1197,66**	**64,78**	**143,37**	**7,76**		**81,52**		
		Состав работ: 1. Установка зонтов с присоединением к воздуховоду 2. Соединение фланцев на болтах с постановкой прокладок											
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1	0,12	1195,00		143,37					
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,0063								
34.3	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,275625	0,032996		53,00		1,75				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0525	0,006285		2609,00		16,40				
34.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	чел-ч	0,0525	0,006285		1234,00		7,76				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	т	0,00006	0,000007	499529,00				3,59			
34.5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,551	0,065962	446,00				29,42			
34.6	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	м2	1	0,119713	5978,00				715,64			
34.7	2305-0301-0601	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали											
35	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**14**		**279,89**	**2,01**	**3918,44**	**28,13**	**112,84**	**2729,76**	**7180,06**	
		НР - 72%; СП - 8%				**269,82**	**0,99**	**3777,47**	**13,86**		**531,86**		
		Состав работ: 1. Разметка и резка листов 2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер 3. Пришивка картин по месту 4. Приготовление замазки и промазка швов											
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2612	3,66	1033,00		3777,47					
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0126								
35.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,0084		2044,00		17,17				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0084		1033,00		8,68				
35.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0042		2609,00		10,96				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0042		1234,00		5,18				
35.5	2105-0307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,14	192,00				26,88			
35.6	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,28	307,00				85,96			
36	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**											
		СП - 8%	**т**	**0,059892**		**313968,00**	**--**	**18804,17**	**--**	**18804,17**	**--**	**20308,51**	
						--	**--**	**--**	**--**		**1504,33**		
37	1212-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %**	**м2**	**300,2**		**492,29**	**3,61**	**147786,64**	**1083,54**	**77664,54**	**50091,07**	**213707,92**	
		НР - 72%; СП - 8%				**229,98**	**1,77**	**69038,55**	**532,37**		**15830,22**		
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,2184	65,56	1053,00		69038,55					

	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,4803							
	05-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,3002		2044,00		613,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,3002		1033,00		310,11			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,18012		2609,00		469,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,18012		1234,00		222,27			
37.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,013209	4876,00				64,41		
37.6	2110-0502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0143	4,29286	1196,00				5134,26		
37.7	2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,63	189,126	290,00				54846,54		
37.8	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	4,8032	170,00				816,54		
37.9	2113-0816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000041	0,012308	14741,00				181,44		
37.10	2113-0816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,024	7,2048	127,00				915,01		
37.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	0,72048	29,00				20,89		
37.12	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	165,11	95,00				15685,45		
		УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЙ ВОЗЛЕ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК - 14 шт										
38	**1112-0101-1705 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Изготовление прокладок из листовой оцинкованной стали толщиной 1 мм 3. Огрунтовка асбестоцементных листов стяжки с двух сторон 4. Устройство выравнивающих стяжек 5. Оклейка стыков между листами стяжки стеклотканью на битумной мастике 6. Приготовление грунтовки	**м2 стяжки**	**8,4**		**3142,59** **281,84**	**18,16** **3,70**	**26397,74** **2367,47**	**152,55** **31,10**	**23877,72**	**1726,97** **2249,98**	**30374,68**
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,253	2,13	1114,00		2367,47				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,0252							
38.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002	0,0168		4405,00		74,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0168		1234,00		20,73			
38.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,0084		5894,00		49,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0084		1234,00		10,37			
38.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,004875	0,04095		709,00		29,03			
38.6	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,00048	0,004032	132,00				0,53		
38.7	2113-0407-0302	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	м2	1,02	8,568	2662,00				22808,02		
38.8	2113-0816-3411	Гудрон (полугудрон)	т	0,00138	0,011592	60145,00				697,20		
38.9	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000134	0,001126	330462,00				371,97		
39	**1208-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из рулонных материалов ЭМП. Устройство насухо без промазки кромок** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой материала 2. Укладка материалов	**м2 слоя**	**31,5**		**1619,54** **41,31**	**1,57** **0,74**	**51015,45** **1301,35**	**49,31** **23,32**	**49664,79**	**953,77** **4157,54**	**56126,76**

	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,0452	1,42	914,00		1301,35				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0189							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0189		2609,00		49,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0189		1234,00		23,32			
4	2110-0403-2206	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, механической фиксации, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/крупнофракционная песчаная посыпка, марка ЭМП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	36,225	1363,00				49374,68		
39.5	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,945	307,00				290,12		
		УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ К ТРУБЕ - 8 ШТ										
40	**1208-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из рулонных материалов ЭКП. Устройство насухо без промазки кромок** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой материала 2. Укладка материалов	**м2 слоя**	**44,8**		**943,34** **41,31**	**1,57** **0,74**	**42261,55** **1850,81**	**70,13** **33,17**	**40340,61**	**1356,47** **3489,44**	**47107,46**
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,0452	2,02	914,00		1850,81				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0269							
40.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,02688		2609,00		70,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,02688		1234,00		33,17			
40.4	2110-0403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	51,52	775,00				39928,00		
40.5	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	1,344	307,00				412,61		
41	**1208-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из рулонных материалов ЭМП. Устройство насухо без промазки кромок** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой материала 2. Укладка материалов	**м2 слоя**	**42,4**		**1619,54** **41,31**	**1,57** **0,74**	**68668,42** **1751,66**	**66,37** **31,39**	**66850,38**	**1283,80** **5596,18**	**75548,40**
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,0452	1,92	914,00		1751,66				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0254							
41.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,02544		2609,00		66,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,02544		1234,00		31,39			
41.4	2110-0403-2206	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, механической фиксации, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/крупнофракционная песчаная посыпка, марка ЭМП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	48,76	1363,00				66459,88		
41.5	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	1,272	307,00				390,50		
42	**1112-0101-1504 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики	**м2 изолируемой поверхности**	**13,6**		**291,90** **114,76**	**13,02** **1,59**	**3969,89** **1560,70**	**177,02** **21,57**	**2232,16**	**1139,24** **408,73**	**5517,85**

		2. Приготовление грунтовки										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,107	1,45	1073,00		1560,70				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0153							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0068		5894,00		40,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0068		1234,00		8,39			
42.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,0051		4788,00		24,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,0051		1762,00		8,99			
42.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01075	0,1462		709,00		103,66			
42.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,0034		2609,00		8,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,0034		1234,00		4,20			
42.7	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,8	10,88	132,00				1436,16		
42.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,0034	105238,00				357,81		
42.9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,00816	53700,00				438,19		
43	**1112-0101-1301 РСНБ РК 2015**	**Устройство переходного бортика из пенополистирола** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки	**м2 утепляемого покрытия**	**0,48**		**609,33** **220,96**	**65,59** **14,81**	**292,48** **106,06**	**31,48** **7,11**	**154,93**	**81,48** **29,92**	**403,87**
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2139	0,1027	1033,00		106,06				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0109	0,0052							
43.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004625	0,00222		5894,00		13,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004625	0,00222		1234,00		2,74			
43.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002625	0,00126		4788,00		6,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	0,00126		1762,00		2,22			
43.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,023	0,01104		709,00		7,83			
43.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003625	0,00174		2609,00		4,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	0,00174		1234,00		2,15			
43.7	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	0,9648	132,00				127,35		
43.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00012	105238,00				12,63		
43.9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,000278	53700,00				14,95		
44	**2111-0401-0601 РСНБ РК 2015**	**Полистирол вспененный гранулированный** *СП - 8%*	**м3**	**0,01648**		**7882,00** **--**	**--** **--**	**129,90** **--**	**--** **--**	**129,90**	**--** **10,39**	**140,29**
45	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство СТАКАНА ДЛЯ ТРУБЫ из оцинкованной стали толщиной 1 мм** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	**м2 покрытия**	**2,88**		**2833,83** **1004,08**	**13,61** **3,33**	**8161,42** **2891,74**	**39,21** **9,60**	**5230,48**	**2088,96** **820,03**	**11070,42**
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	2,8	1033,00		2891,74				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0078							
45.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00576		5894,00		33,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00576		1234,00		7,11			

	-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,002016		2609,00		5,26				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,002016		1234,00		2,49				
	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,3456	105,00				36,29			
45.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,1152	348,00				40,09			
45.7	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,016416	313968,00				5154,10			
46	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство юбки из металла** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	**м2 покрытия**	**0,48**		**2987,84** **1154,69**	**17,02** **4,16**	**1434,16** **554,25**	**8,17** **2,00**	**871,75**	**400,50** **146,77**	**1981,44**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,12	0,5365	1033,00		554,25					
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0016								
46.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,0012		5894,00		7,07				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0012		1234,00		1,48				
46.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,00042		2609,00		1,10				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,00042		1234,00		0,52				
46.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,0576	105,00				6,05			
46.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,0192	348,00				6,68			
46.7	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,002736	313968,00				859,02			
		КОНЬКОВЫЙ УЗЕЛ											
47	**1208-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из рулонных материалов ЭМП. Устройство насухо без промазки кромок** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой материала 2. Укладка материалов	**м2 слоя**	**58,335**		**1619,54** **41,31**	**1,57** **0,74**	**94475,76** **2409,98**	**91,32** **43,19**	**91974,46**	**1766,28** **7699,36**	**103941,41**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,0452	2,64	914,00		2409,98					
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,035								
47.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,035001		2609,00		91,32				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,035001		1234,00		43,19				
47.4	2110-0403-2206	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, механической фиксации, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/крупнофракционная песчаная посыпка, марка ЭМП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	67,08525	1363,00				91437,20			
47.5	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	1,75005	307,00				537,27			
		ВНЕШНИЙ НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ ВОДОСТОК - 8 шт											

	-0101-1001 СНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свес[illegible]ому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство юбки из металла** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	**м2 покрытия**	**19,2**		**3081,86** **1154,69**	**17,02** **4,16**	**59171,69** **22170,00**	**326,74** **79,96**	**36674,95**	**16019,97** **6015,33**	**81206,99**
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,12	21,46	1033,00		22170,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0648							
48.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,048		5894,00		282,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,048		1234,00		59,23			
48.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,0168		2609,00		43,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,0168		1234,00		20,73			
48.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	2,304	105,00				241,92		
48.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,768	348,00				267,26		
48.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,10944	330462,00				36165,76		
49	**1208-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из рулонных материалов ЭМП. Устройство насухо без промазки кромок** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой материала 2. Укладка материалов	**м2 слоя**	**30,978**		**1619,54** **41,31**	**1,57** **0,74**	**50170,05** **1279,79**	**48,49** **22,94**	**48841,77**	**937,96** **4088,64**	**55196,66**
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,0452	1,4	914,00		1279,79				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0186							
49.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,018587		2609,00		48,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,018587		1234,00		22,94			
49.4	2110-0403-2206	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, механической фиксации, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/крупнофракционная песчаная посыпка, марка ЭМП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	35,6247	1363,00				48556,47		
49.5	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,92934	307,00				285,31		
		КРЕПЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ КИРПИЧНЫХ СТЕН										
50	**1208-0101-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство на мастике изолом** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой материала 2. Нанесение мастики	**м2 слоя**	**386,4**		**616,97** **133,52**	**7,45** **1,20**	**238398,06** **51592,28**	**2879,38** **462,37**	**183926,40**	**37479,35** **22070,19**	**297947,60**
		3. Укладка материалов 4. Приклеивание рулонного материала с разглаживанием и прокаткой катком										
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,1268	49	1053,00		51592,28				

	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,425							
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0071	2,74344		709,00		1945,10			
4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,30912		2044,00		631,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,30912		1033,00		319,32			
50.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,11592		2609,00		302,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,11592		1234,00		143,05			
50.6	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,68	649,152	132,00				85688,06		
50.7	2110-0402-9903	Изол ГОСТ 10296-79	м2	1,12	432,768	227,00				98238,34		
51	**1112-0101-1504 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**386,4**		**291,90**	**13,02**	**112791,45**	**5029,58**	**63419,64**	**32367,72**	**156771,91**
		НР - 72%; СП - 8%				**114,76**	**1,59**	**44342,24**	**612,93**		**11612,73**	
		Состав работ: 1. Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики 2. Приготовление грунтовки										
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,107	41,33	1073,00		44342,24				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,4347							
51.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,1932		5894,00		1138,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1932		1234,00		238,41			
51.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000375	0,1449		4788,00		693,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,1449		1762,00		255,31			
51.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01075	4,1538		709,00		2945,04			
51.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,0966		2609,00		252,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,0966		1234,00		119,20			
51.7	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,8	309,12	132,00				40803,84		
51.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,0966	105238,00				10165,99		
51.9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,23184	53700,00				12449,81		
52	**1112-0101-1301 РСНБ РК 2015**	**Устройство переходного бортика из пенополистирола**	**м2 утепляемого покрытия**	**96,6**		**609,33**	**65,59**	**58861,00**	**6336,27**	**31180,11**	**16397,89**	**81279,60**
		НР - 72%; СП - 8%				**220,96**	**14,81**	**21344,61**	**1430,24**		**6020,71**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки										
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2139	20,66	1033,00		21344,61				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0109	1,05							
52.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004625	0,446775		5894,00		2633,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004625	0,446775		1234,00		551,32			
52.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002625	0,253575		4788,00		1214,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	0,253575		1762,00		446,80			
52.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,023	2,2218		709,00		1575,26			
52.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003625	0,350175		2609,00		913,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	0,350175		1234,00		432,12			
52.7	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	194,166	132,00				25629,91		
52.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,02415	105238,00				2541,50		
52.9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,056028	53700,00				3008,70		

	1-0401-0601 СНБ РК 2015	**Полистирол вспененный гранулированный** *СП - 8%*	м3		10,1455	7882,00	--	79966,83	--	79966,83	--	86364,18
						--	--	--	--		6397,35	
	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Покрытие из рулонных материалов ЭМП. Устройство насухо без промазки кромок** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой материала 2. Укладка материалов	м2 слоя		579,6	1619,54	1,57	938684,34	907,31	913832,14	17549,31	1032732,34
						41,31	0,74	23944,90	429,14		76498,69	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,0452	26,2	914,00		23944,90				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,3478							
54.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,34776		2609,00		907,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,34776		1234,00		429,14			
54.4	2110-0403-2206	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, механической фиксации, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/крупнофракционная песчаная посыпка, марка ЭМП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	666,54	1363,00				908494,02		
54.5	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	17,388	307,00				5338,12		
55	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Покрытие из рулонных материалов ЭКП. Устройство насухо без промазки кромок** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой материала 2. Укладка материалов	м2 слоя		901,6	943,34	1,57	850513,72	1411,36	811854,74	27298,92	948037,65
						41,31	0,74	37247,62	667,54		70225,01	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,0452	40,75	914,00		37247,62				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,541							
55.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,54096		2609,00		1411,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,54096		1234,00		667,54			
55.4	2110-0403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	1036,84	775,00				803551,00		
55.5	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	27,048	307,00				8303,74		
56	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия		386,4	2987,84	17,02	1154502,49	6575,71	701755,57	322401,94	1595056,78
						1154,69	4,16	446171,21	1609,26		118152,35	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,12	431,92	1033,00		446171,21				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	1,3							
56.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,966		5894,00		5693,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,966		1234,00		1192,04			
56.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,3381		2609,00		882,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,3381		1234,00		417,22			

	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой [illegible] стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	46,368	105,00				4868,64		
56.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые [illegible] ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	15,456	348,00				5378,69		
56.7	2105-0104-0303	Сталь листовая [illegible] углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	2,20248	313968,00				691508,24		
		ЕНИЛОВЫ (ЛИС Т 3, ПРИМЕЧ П4)										
57	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Покрытие из рулонных материалов ЭМП. Устройство насухо без промазки кромок**	м2 слоя	18,18		1619,54	1,57	29443,20	28,46	28663,68	550,46	32393,16
		НР - 72%; СП - 8%				41,31	0,74	751,07	13,46		2399,49	
		Состав работ: 1. Раскрой материала 2. Укладка материалов										
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,0452	0,8217	914,00		751,07				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0109							
57.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,010908		2609,00		28,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,010908		1234,00		13,46			
57.4	2110-0403-2206	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, механической фиксации, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/крупнофракционная песчаная посыпка, марка ЭМП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	20,907	1363,00				28496,24		
57.5	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,5454	307,00				167,44		
58	1208-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Покрытие из рулонных материалов ЭКП. Устройство насухо без промазки кромок**	м2 слоя	18,18		943,34	1,57	17149,89	28,46	16370,36	550,46	19116,38
		НР - 72%; СП - 8%				41,31	0,74	751,07	13,46		1416,03	
		Состав работ: 1. Раскрой материала 2. Укладка материалов										
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,0452	0,8217	914,00		751,07				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0109							
58.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,010908		2609,00		28,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,010908		1234,00		13,46			
58.4	2110-0403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	20,907	775,00				16202,92		
58.5	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,5454	307,00				167,44		
		РАЗДЕЛ 1.Перевозки										
59	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	28,282		1851,72	--	52370,48	--	--	37706,75	97283,41
		НР - 72%; СП - 8%				1851,72	--	52370,48	--		7206,18	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости)										

		3. Подметение поля от снегоуборки, снегоблаванием ра[illegible]а (при необходимости)										
	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	60,61	864,00		52370,48				
60	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	28,082		92,00	--	2583,54	--		--	2790,23
		СП - 8%				--	--	--	--		206,68	
61	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	28,082		339,00	--	9519,80	--		--	10281,38
		СП - 8%				--	--	--	--		761,58	
62	4131-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг. Погрузка	т	0,2		408,00	--	81,60	--		--	88,13
		СП - 8%				--	--	--	--		6,53	
63	4131-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грузы катно-бочковые и тара бочковая 121-300 кг. Разгрузка	т	0,2		408,00	--	81,60	--		--	88,13
		СП - 8%				--	--	--	--		6,53	
64	4101-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,2		1289,00	--	257,80	--		--	278,42
		СП - 8%				--	--	--	--		20,62	

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Тенге	17344145,51
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	208129,75
Итого:	Тенге	17552275,26
Дополнительные затраты при производстве Смр работ в зимнее время 1,35%	Тенге	236955,72
Итого:		17789230,98
Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	Тенге	666760,49
Всего:	Тенге	18455991,47
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге	369119,83
Итого:	Тенге	18825111,30
НДС 12%	Тенге	2259013,36
ВСЕГО по АКТУ	Тенге	21084124,66

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ТЕХНАДЗОР _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР _____