Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик : ТОО "Данекер"

Наименование стройки: РП "Строительство сетей водоснабжения в с.Жарык Мугалжарского района Актюбинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26	12.04.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**84 780 257**									
Акт №4 за июнь 2021г.	**26 031 707**	**23 242 595**							**2 789 111**	**26 031 707**

Заказчик: Койшекенов Т.К.

Подрядчик: Искаков Б.А.

Авторский надзор: Куспеков Т.Т.

Технадзор: Кыдыралин Г.А.

Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
Подрядчик : ТОО "Данекер"
Наименование стройки : Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Жарык Мугалжарского района Актюбинской области

А К Т №4
выполненных работ за июнь 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Наружные сети водоснабжения. НВ01									
		РАЗДЕЛ 1. Водопроводные колодцы В1									
		Земляные работы									
69	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3321	191,36	181,57	635501	602992	--	127859	824428
		НР - 72%; СП - 8%			9,79	43,68	32509	145073		61069	
70	1101-0107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	324	225,72	--	73133	--	--	52656	135852
		НР - 72%; СП - 8%			225,72	--	73133	--		10063	
73	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	729	36,48	36,48	26593	26593	--	7283	36554
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,82	--	10074		2708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								996 834
		РАЗДЕЛ 2. Прямоугольный сборно-монолитный колодец									
		Земляные работы									
94	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	55	191,36	181,57	10525	9986	--	2118	13654
		НР - 72%; СП - 8%			9,79	43,68	538	2403		1011	
95	1101-0107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	6,4	225,72	--	1445	--	--	1040	2684
		НР - 72%; СП - 8%			225,72	--	1445	--		199	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м									
	НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	23	36,48	36,48	839	839	--	229	1153
				--	13,82	--	318		85	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								17 491
	РАЗДЕЛ 3. Мокрые колодцы									
	Земляные работы									
117	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3								
	НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	265	191,36	181,57	50710	48116	--	10203	65785
				9,79	43,68	2594	11576		4873	
118	1101-0107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3								
	НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности	15,7	225,72	--	3544	--	--	2552	6583
				225,72	--	3544	--		488	
121	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м								
	НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	35	36,48	36,48	1277	1277	--	348	1755
				--	13,82	--	484		130	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								74 123
	РАЗДЕЛ 4. Трубопроводы сети В1 (кольцевая и магистральная сети)									
122	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка								
	НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,709	449321,74	147141,86	318569	104324	9702	231198	593748
				288496,00	40887,50	204544	28989		43981	
123	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка								
	НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1,5	339649,88	103984,00	509475	155976	5194	384675	965681
				230472,00	28568,12	345708	42852		71832	
138	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3								
	НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	15295,6	191,36	181,57	2926958	2777214	--	888854	3797077
				9,79	43,68	149743	668110		281265	
139	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	472,44	3366,02	--	1590257	--	--	1144985	2984062

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НР - 72%; СП - 8%			3366,02	--	1590257	--		218819	
1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	10378	191,36	181,57	1985916	1884328	--	399554	2576308
	НР - 72%; СП - 8%			9,79	43,68	101588	453347		190838	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								10 886 876
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11 975 324

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Наружные сети водоснабжения. НВ02

РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения

Трубопровод сети В1

44	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3170	191,36	181,57	606606	575575	--	122045	786943
		НР - 72%; СП - 8%			9,79	43,68	31030	138477		58292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								786 943

РАЗДЕЛ 6. Водопроводные колодцы круглые (ВК1-ВК8;ПГ1-2;СП1-2;Х1-2)

157	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	49,96	21619,97	8960,13	1080134	447648	151773	649861	1868395
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	480713	175713		138400	
158	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11	3760,00	--	41360	--	41360	--	44669
		СП - 8%			--	--	--	--		3309	
159	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,2	181,43	87,00	5661	2714	--	2997	9351
		НР - 72%; СП - 8%			94,43	39,00	2946	1217		693	
161	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,16	15987,00	--	18545	--	18545	--	20029
		СП - 8%			--	--	--	--		1484	
174	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	416	853,85	19,95	355202	8298	238516	101766	493526
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	108388	1038		36587	
		Земляные работы									
182	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	518	191,36	181,57	99124	94053	--	19943	128592
		НР - 72%; СП - 8%			9,79	43,68	5071	22628		9828	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	54	170,34	--	9198	--	--	6623	17086
	НР - 72%; СП - 8%			170,34	--	9198	--		1266	
184 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	404	20,38	20,38	8234	8234	--	2246	11318
	НР - 72%; СП - 8%			--	7,72	--	3119		838	
185 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	114	36,48	36,48	4159	4159	--	1134	5716
	НР - 72%; СП - 8%			--	13,82	--	1575		423	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								2 598 682
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3 385 625

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1. Бурение двух эксплуатационных скважин

11	1104-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кзм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7	м бурения	81	8122,36	5581,51	657911	452102	4095	296612	1030885
		НР - 85%; СП - 8%			2482,27	1825,82	201064	147891		76362	
12	1104-0101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.8 Кзтр=1,7, Кзм=1,7, Кмр=1,7[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,7; к времени эксплуатации машин - 1,7; к расходу материалов (кроме долот) - 1,7	м бурения	11	17525,90	11913,33	192785	131047	1200	85049	300061
		НР - 85%; СП - 8%			5503,43	3592,72	60538	39520		22227	
17	1104-0401-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	20	2075,05	1377,13	41501	27543	659	16990	63171
		НР - 85%; СП - 8%			664,95	334,49	13299	6690		4679	
19	1104-0201-0104 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	80	2299,25	1345,51	183940	107641	1319	86748	292339
		НР - 85%; СП - 8%			937,25	338,41	74980	27073		21658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	2	450220,90	266764,90	900442	533530	–	454424	1463255
		НР - 85%; СП - 8%			183456,00	83852,20	366912	167704		108389	
22	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	2,2	8822,80	1677,80	19410	3691	13926	3087	24296
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	1793	1526		1800	
23	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2	26130,85	979,81	52262	1960	42217	7975	65056
		НР - 91%; СП - 8%			4042,44	339,59	8085	679		4819	
25	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	7	334489,47	253295,37	2341426	1773068	–	908473	3509892
		НР - 85%; СП - 8%			81194,10	71490,48	568359	500433		259992	
26	1104-0501-0201 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	4	130099,20	71593,20	520397	286373	–	267281	850693
		НР - 85%; СП - 8%			58506,00	20106,20	234024	80425		63014	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7 599 648

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге	22 960 597
Временные здания и сооружения (2%)	459 212
Итого	23 419 809
Зимнее удорожание (2,97%)	695 568
Итого	24 115 378
Непредвиденные работы и затраты (2%)	482 308
ИТОГО	24 597 685
Оборудование	0
в ценах 2020 г (К=1,049901)	25 825 134
НДС 2020 г (12%)	3 099 016
Итого текущие цены 2020 г	28 924 151
Итого с К=0,899999	26 031 707

Заказчик: _____ Койшекелов Т.К.

Авторский надзор: _____ Кусенеков Т.Т.

Подрядчик: _____ Искаков Б.А.

Технадзор: _____ Кадыралин Г.А.