Акт выполненных работ № 1 от 20 ноября 2013 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью СК Максат LTD.**

Заказчик: **Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"**

Основание: **дог.№048-08-13R от 25.09.2013 г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Работы по возведению навесов (Строительство навеса для автотракторной и специальной технике на 5 машино-мест на территории дома операторов филиала УМГ "Кызылорда"	1	работа	10 304 000,00	10 304 000,00

Итого: 10 304 000,00

В том числе НДС 1 104 000,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 10 304 000,00 KZT
Десять миллионов триста четыре тысячи тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью СК Максат LTD.

БИН: 020240006089
Адрес: 120008, Республика Казахстан, Кызылорда, ул. Муратбаева, дом № 12
Расчетный счет: KZ4978008G0116034001 в АО "ТЕМІРБАНК", г.Кызылорда
БИК: JSRBKZKA

МП (должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

БИН: 970740000392
Адрес: РК, г.Астана, улица Кабанбай Батыра, 19

Расчетный счет: KZ3383201T0250025009 в АО "СИТИБанк ", БИК CITIKZKA

МП (должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Филиал УМГ «Кызылорда» АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик: ТОО «СК Максат LTD»

Наименование строительства и его адрес: Работы по возведению навесов (Строительство навеса для автотракторной и специальной технике на 5 машино- мест на территории дома операторов филиала УМГ «Кызылорда)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика		подряд-чика	номер	дата	наиме-нован.	код	наимено вание	код
			048-08-13R	25.09.13				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы всего	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по возведению навесов (Строительство навеса для автотракторной и специальной технике на 5 машино- мест на территории дома операторов филиала УМГ «Кызылорда)	10304000	9200000	8749776	8749776	_	450224	_	450224	1104000	10304000

Заказчик:

Директор УМГ «Кызылорда»

_____ **А. Кисметов.**

Подрядчик:

Директор ТОО «СК Максат LTD»

_____ **Б. Альжанов.**

Заказчик — Филиал УМГ" Кызылорда" АО "Интергаз Центральная Азия"

Подрядчик — ТОО "СК Максат LTD"

Наименование строительства и его адрес: — Работы по возведению навесов (Строительство навеса для стоянки автотракторной и специальной техники на 5-машино-мест территорий дома операторов филиала УМГ"Кызылорда" в г Кызылорда)

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2013 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	375	0,28	0,28	106	106	33	0	0		
		м2		0	0,09	0	34	97	0	0		
2	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	87,318	167,4	0	14617	0	16517	1,18	103		
		м3		167,4	0	14617	0	113	0	0		
3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	77,08	122,18	0	9418	0	10642	0,89	68		
		м3		122,18	0	9418	0	113	0	0		
4	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	40,5	669,1	24,55	27098	994	2442	0,26	11		
		м2		39,83	9,2	1613	373	123	0,04	2		
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				51239						
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	7,2	10560,2	112,36	76033	809	8043	6,34	46
		м3		1021,5	42,44	7355	306	105	0,21	1
6	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,72	131		618				
		м3								
7	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0029	73000		215				
		т								
8	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0774	68200		5281				
		т								
9	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0108	67700		731				
		т								
10	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,2974	172357,31	536,06	51252	159	14886	289	86
		1т		47475	202,5	14117	60	105	0,99	0
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	120,78	245,44	3,82	29644	461	5528	0,21	26
		м2		37,35	1,44	4511	174	118	0,01	1
12	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	8,82	258,13	1,8	2277	16	652	0,42	4
		м2		69,75	0,68	615	6	105	0	0
13	Е0106-9-2	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	8,82	111,05	0,75	979	7	205	0,12	1
		м2		21,83	0,29	193	3	105	0	0
14	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0576	147801,76	587,63	8513	34	1211	118	7
		1т		19800	222,75	1140	13	105	1,08	0
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				175545				
		Раздел: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
15	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	3,39	4646,85	2285,57	15753	7748	6702	9,35	32
		т		1579,5	617,13	5355	2092	90	2,34	8
16	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	3,39	146000		494940				
		т								
17	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	3,38	5030,5	2020,02	17003	6828	8441	14,1	48
		т		2272,5	502,43	7681	1698	90	1,79	6
18	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	3,38	101700		343746				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
		т	0,56	13864,97	4022,39	7764	2253	5122	56,5	32
				9090	1071,86	5090	600	90	3,81	2
20	2-1-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/								
		т	0,56	122800		68768				
21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	212,57	21,8	0,05	4633	11	1115	0,03	6
				5,81	0,02	1235	4	90	0	0
22	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	212,57	20,36	0,02	4328	4	796	0,02	5
				4,16	0	884	0	90	0	0
23	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
		м2	231	112,45	34,24	25977	7910	12376	0,32	73
				51,08	8,45	11799	1952	90	0,03	7
24	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7								
		м2	231	896		206976				
25	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям								
		т	0,1386	525600		72848				
26	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м								
		м2	236	332,24	125,09	78409	29520	36902	0,94	222
				144	29,74	33984	7019	90	0,1	24
27	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7								
		м2	236	896		211456				
28	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям								
		т	0,1416	525600		74425				
29	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
		м2	264	19,95	15,58	5267	4113	2293	0,01	2
				1,03	5,5	272	1452	133	0,03	7
30	Е0111-13-3 К=1,53	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	200	1023,72	37,56	204743	7512	18454	0,4	80
		м2		60,94	14,08	12188	2815	123	0,07	14
31	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации								
		м2	200	2042,85	26,34	408570	5268	14260	0,3	60
				47,03	6,58	9406	1316	133	0,03	6
32	Е0127-39-18 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 Исключить 5 см	200	480,54	0,15	-96109	-30	-1303	0,03	-5
		м2		4,85	0,05	-970	-10	133	0	0
33	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	200	1,89	0	378	0	503	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1,89	0	378	0	133	0	0
34	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,48	67700		100196				
		т								
35	Е0111-13-3 К=1,5	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	515	1003,64	36,83	516877	18965	46587	0,39	203
		м2		59,75	13,8	30769	7107	123	0,07	35
36	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	515	2042,85	26,34	1052069	13565	36720	0,3	156
		м2		47,03	6,58	24220	3389	133	0,03	15
37	Е0127-39-18 К=10	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	515	961,09	0,3	-494961	-155	-6713	0,05	-27
		м2		9,7	0,1	-4996	-51	133	0	0
38	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	515	1,89	0	973	0	1295	0,01	6
		м2		1,89	0	973	0	133	0	0
39	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,721	50800		36627				
		т								
		Итого по разделу: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				3361657				
		ИТОГО:				3588438	106097			1245
		Накладные расходы :				191847	30352			129
		На общестроительные работы				174168				
		На металломонтажные работы				69543				
		Всего накладных расходов:				243711				
		Итого с накладными				3832149				
		- заработная плата				36557				
		- трудоемкость				122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				229929				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4062078				
		Итого с временными, 1,8 %				4135195				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				4191020				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4207561				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4248913				
		ИТОГО:				4248913				
		Сметная заработная плата				258756				
		Нормативная трудоемкость				1496				
		Итого в текущих ценах, к = 2,08774				8870634				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				177413				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9048054				
		Технический надзор				132356				
		Авторский надзор				19590				
		Итого:				9200000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1104000**				
		Итого с НДС				**10304000**				
		Всего:				**10304000**				

Заказчик:
Директор УМГ "Кызылорда"

_____ **А. Кисметов**

Заместитель директора по КС и Р УМГ "Кызылорда

_____ **Т.Кожаниязов**

Инженер - строитель УМГ "Кызылорда"

_____ **Н. Назаров.**

Технадзор:
Директор ТОО "Торетам Сервис"

_____ **С. Жомартов.**

Технадзор ТОО "Торетам Сервис"

_____ **К. Жалгасбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК Максат LTD"

_____ **Б. Альжанов.**