"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области БИН 970440002050 г.Павлодар, Академика Чокина, 90

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТУРБОСЕРВИС-pv" БИН 030240007336 г.Павлодар, М.Горького, 55, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара" управления образования Павлодарской области, расположенных по адресу г.Павлодар, ул.Академика Чокина, 90

(наименование, адрес)

Объект : Наружное освещение.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 67 от 04.06.2021г

Акт приемки выполненных работ № 8
от 06.09.2021 года за сентябрь 2021года
(Корректировочная смета 4-1-1)
на Наружное освещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Добавить											
1	6	1308-0205-0902	Светильник светодиодный. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	6	8953,2	3907,2	53719	23443	9988	20496	80152	

						3381,3	1363,22	20288	8179	0	5937	
2	7	2900-0000-0001(пл)										
		Уличный светильник светодиодный Fregat LED 150 (W) 4000K IP66	шт	24	150000			3600000		3600000	0	3888000
					0			0		0	288000	
3	8	1133-0303-0109										
		Опоры стальные массой до 1 т. Установка НР = 72 %	опора	6	7516,73	4952,63		45100	29716	0	19972	70278
					2564,1	2059,05		15385	12354	0	5206	
4	9	2900-0000-0002(пл)										
		Столб для освещения Н-10м MEGALUX ц/о=111500/1,05/1,12	шт	24	94812,93			2275510		2275510	0	2457551
					0			0		0	182041	
5	10	1133-0303-0501										
		Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР = 72 %	м3	9	23031,64	21,6		207285	194	192651	10396	235095
					1604,32	0		14439	0	0	17414	
6	11	2900-0000-0004(пл)										
		Анкерная закладная ЗДФ 1,8-Б (КМД 4330000) без покрытия ц/о=18100/1,05/1,12	шт	24	15391,16			369388		369388	0	398939
					0			0		0	29551	

7	12 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	6	11091,91	6093,09	66551	36559	2986	28611	102775	
					4501,2	2121,74	27007	12730	0	7613		
8	13 2307-0405-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	24	8024		192576		192576	0	207982	Казахстан
					0		0		0	15406		
9	14 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	10,08	1235,46	0	12453	0	0	8966	23133	
					1235,46	0	12453	0	0	1714		
10	15 1308-0201-3416	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 90 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	48	57,11	0,54	2741	26	224	1802	4906	
					51,9	0,26	2491	12	0	363		

11	16	2301-0510-0404											
		Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 90 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	48	572		27456		27456	0	29652		
					0		0		0	2196			
12	17	1308-0201-0901											
		Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	48	319,64	144,92	15343	6956	2171	6024	23076		
					129,5	44,79	6216	2150	0	1709			
13	18	2306-0148-0904											
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	1163225		55835		55835	0	60302	Казахстан	
					0		0		0	4467			
14	19	1310-0904-0101											
		Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,048	27935,95	19304,95	1341	927	0	445	1929		
					8631	4244,64	414	204	0	143			
15	20	2113-0809-1618											
		Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	48	92		4416		4416	0	4769		

						0		0		0	353	
16	21	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,8	840,78	0	9080	0	0	6538	16867
						840,78	0	9080	0	0	1249	
17	22	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	78	96,38	1,6	7518	125	1524	4261	12721
						75,24	0,63	5869	49	0	942	
18	23	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,078	177803		13869		13869	0	14979
						0		0		0	1110	

Казахстан

Итого	**7 633 106**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	113 642
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 946
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 678
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 748 594
- накладные расходы, тенге	107 511
в т.ч. зарплата, тенге	9 676
- сметная прибыль (8 %), тенге	565 414

Всего	7 633 106
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	152 662
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**7 785 768**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**8 175 056**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,9	**7 357 550,40**
НДС (12 %)	882 906,05
Итого	**8 240 456,45**

Принял (Заказчик)
КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970440002050

Руководитель_____Завальная С.В.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ТУРБОСЕРВИС-pv"

БИН 030240007336

Руководитель_____Мустафинов М.К.

Технадзор:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
БИН 110940004909
Эксперт Артеменко В.П., ИИН 660901301855
аттестат № KZ51VJE00044578 от 18.02.2019 г._____

Авторский надзор :
ТОО "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

Руководитель_____Рамазанов А.Ж.